Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Селтей"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве Арай" в селе Кулан района Т. Рыскулова**
(наименование, адрес)

Объект : **Средняя школа на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **4.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
1	8	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	22,72	644,0 313,0	90,0 25,0	14 632,0 7 111,0	2 045,0 568,0	5 476,0		14 632,0	
2	9	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	2,272	43 368,0 15 975,0	13,0 0,0	98 532,0 36 295,0	30,0 0,0	62 207,0		98 532,0	
3	10	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	22,72	2 868,0 1 622,0	86,0 11,0	65 161,0 36 852,0	1 954,0 250,0	26 355,0		65 161,0	
4	11	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	22,72	2 015,0 1 472,0	83,0 30,0	45 781,0 33 444,0	1 886,0 682,0	10 451,0		45 781,0	
5	12	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	22,72	588,0 72,0	57,0 20,0	13 359,0 1 636,0	1 295,0 454,0	10 428,0		13 359,0	
6	13	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	27,19	644,0 313,0	90,0 25,0	17 510,0 8 510,0	2 447,0 680,0	6 553,0		17 510,0	
7	14	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	2,719	43 368,0 15 975,0	13,0 0,0	117 918,0 43 436,0	35,0 0,0	74 446,0		117 918,0	
8	15	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	27,19	2 868,0 1 622,0	86,0 11,0	77 981,0 44 102,0	2 338,0 299,0	31 540,0		77 981,0	
9	16	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	27,19	2 015,0 1 472,0	83,0 30,0	54 788,0 40 024,0	2 257,0 816,0	12 507,0		54 788,0	
10	17	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	27,19	588,0 72,0	57,0 20,0	15 988,0 1 958,0	1 550,0 544,0	12 480,0		15 988,0	
11	18	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	434,4	644,0 313,0	90,0 25,0	279 754,0 135 967,0	39 096,0 10 860,0	104 690,0		279 754,0	
12	19	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные**	$м^2$	434,4	1 608,0 286,0	369,0 91,0	698 515,0 124 238,0	160 293,0 39 530,0	413 983,0		698 515,0	
13	20	216-201-0200 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	т	0,8688	318 080,41		276 348,2		276 348,2		276 348,2	
14	21	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703**	$м^2$	434,4	97,0 2,0	16,0 4,0	42 137,0 869,0	6 951,0 1 738,0	34 318,0		42 137,0	
15	22	216-201-0200 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	т	0,708072	318 080,41		225 224,0		225 224,0		225 224,0	
16	23	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	6,9504	25 827,0 14 142,0	5 162,0 1 571,0	179 508,0 98 292,6	35 877,8 10 919,0	45 337,6		179 508,0	
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					2 223 136 612 735	258 055 67 340	1 352 344 0	0 0	2 223 136	
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	24	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	84,64	3 529,0 2 958,0	235,0 103,0	298 695,0 250 365,0	19 890,0 8 718,0	28 440,0		298 695,0	
18	25	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	м²	61,57	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	113 597,0 112 612,0	985,0 369,0			113 597,0	
19	26	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,36942	21 639,0		7 994,0		7 994,0		7 994,0	
20	27	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	115,64	621,0 564,0	6,0 2,0	71 812,0 65 221,0	694,0 231,0	5 897,0		71 812,0	
21	29	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	30,57	1 058,0 949,0	5,0 1,0	32 343,0 29 011,0	153,0 31,0	3 179,0		32 343,0	
22	30	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,16219	684,0		5 583,0		5 583,0		5 583,0	
23	32	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	821,78	415,0 384,0	4,0 1,0	341 039,0 315 564,0	3 287,0 822,0	22 188,0		341 039,0	
24	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	25,846	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	123 879,8 32 152,4	1 059,6 155,0	90 667,8		123 879,8	
25	35	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³ изоляции	0,776	137 925,0 109 303,0	3 599,0 1 008,0	107 029,8 84 819,2	2 792,8 782,2	19 417,8		107 029,8	
			Итого по разделу 3:					1 101 973 889 745	28 861 11 108	183 367 0	0 0	1 101 973	
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
26	37	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,087712	314 389,0 220 155,0	64 928,0 18 507,0	27 576,0 19 310,0	5 695,0 1 623,0	2 571,0		27 576,0	
27	39	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	13,5	268,0 190,0	4,0 0,0	3 618,0 2 565,0	54,0 0,0	999,0		3 618,0	
28	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	13,5	411,0 222,0	7,0 2,0	5 549,0 2 997,0	95,0 27,0	2 457,0		5 549,0	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					36 743 24 872	5 844 1 650	6 027 0	0 0	36 743	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
29	41	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	15	3 606,0 3 545,0	61,0 0,0	54 090,0 53 175,0	915,0 0,0			54 090,0	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					54 090 53 175	915 0	0 0	0 0	54 090	
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
30	48	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	228,7	2 390,0 886,0	57,0 9,0	546 593,0 202 628,0	13 036,0 2 058,0	330 929,0		546 593,0	
31	49	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	53,8	13 695,0 8 851,0	3 057,0 971,0	736 791,0 476 183,8	164 466,6 52 239,8	96 140,6		736 791,0	
32	50	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	136,2	3 570,0 2 342,0	127,0 26,0	486 234,0 318 980,0	17 297,0 3 541,0	149 956,0		486 234,0	
33	52	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	80,36	2 152,0 919,0	132,0 29,0	172 934,8 73 850,8	10 607,4 2 330,4	88 476,4		172 934,8	
34	54	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	107,6	1 751,0 1 005,0	266,0 57,0	188 407,6 108 138,0	28 621,6 6 133,2	51 648,0		188 407,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	55	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	538	443,0 60,0	60,0 13,0	238 334,0 32 280,0	32 280,0 6 994,0	173 774,0		238 334,0	
36	56	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,775	65 657,0 61 249,0	4 230,0 1 330,0	50 884,0 47 468,0	3 279,0 1 031,0	138,0		50 884,0	
37	57	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,775	367 048,32		284 462,0		284 462,0		284 462,0	
38	58	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0586	246 556,0 232 415,0	5 615,0 1 071,0	14 448,0 13 620,0	329,0 63,0	499,0		14 448,0	
39	60	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	105,1	1 751,0 1 005,0	266,0 57,0	184 030,0 105 626,0	27 957,0 5 991,0	50 448,0		184 030,0	
40	61	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	76	591,0 80,0	80,0 18,0	44 916,0 6 080,0	6 080,0 1 368,0	32 756,0		44 916,0	
41	62	6110-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	76	4 446,0 1 623,0	272,0 57,0	337 896,0 123 348,0	20 672,0 4 332,0	193 876,0		337 896,0	
42	63	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,798	8 325,11		6 643,0		6 643,0		6 643,0	
43	64	6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	29,1	1 887,0 789,0	37,0 9,0	54 912,0 22 960,0	1 077,0 262,0	30 875,0		54 912,0	
44	65	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,006993	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	7 613,0 7 585,0	28,0 9,0			7 613,0	
45	67	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,1418	124 487,0 76 656,0	39 620,0 10 314,0	17 652,0 10 870,0	5 619,0 1 463,0	1 163,0		17 652,0	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					3 372 750 1 549 618	331 350 87 815	1 491 784 0	0 0	3 372 750	
			ИТОГО по акту					6 788 692 3 130 144	625 025 167 914	3 033 521 0	0 0	6 788 692	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									135 774	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 924 466**	
			НДС (12%)									830 936	
			Итого с НДС									**7 755 402**	

Генподрядчик :

Генеральный директор
ТОО "КазМунайКурылыс" Абдрасилов Н.

Субподрядчик :

Директор ТОО "Селтей" Шабденов Б.