Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2023 (месяц, год) **№2**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
960540000482 .	050940014615.	185	19.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района	41860532,00	37375475,00							4485057,00	41860532,00
Итого за стройку										
В том числе за Август	22693755,40	20262281,61								
									2431473,79	22693755,40
Итого к оплате										22693755,40

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
Оспанов Д.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **19.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружное освещение									
			Комплектные изделия									
1	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600 х 600 х 350 мм. Установка	шт.	3	4620,24	1418,88	13861,00	4241,00	296,00	7973,00	23581,00
						3108,00	583,43	9324,00	1750,00		1747,00	
2	4	247-201-0301 РСНБ РК 2015	Щит учетно распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8267,00		24801,00		24801,00		26785,00
											1984,00	
3	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600 х 600 х 350 мм. Установка	шт.	3	4620,24	1418,88	13861,00	4241,00	296,00	7973,00	23581,00
						3108,00	583,43	9324,00	1750,00		1747,00	
4	6	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	3	87892,00		263946,00				263946,00
										263946,00		
5	7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1466,40	87,51	4399,00	263,00	80,00	2999,00	7990,00
						1351,98	36,33	4056,00	109,00		592,00	
6	8	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	14439,00		43317,00		43317,00		46782,00
											3465,00	
7	10	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	88	5156,34	1058,64	453758,00	93160,00	155470,00	193564,00	699108,00
						2331,00	723,99	205128,00	63711,00		51786,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	12	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн изогнутый типа КРГ 2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	88	10546,00		928048,00		928048,00		1002292,00
											74244,00	
9	14	247-104-0125 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 100 Вт, IP67	шт.	88	76483,00		6730504,00		6730504,00		7268944,00
											538440,00	
10	15	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4360	102,66	1,18	447598,00	5145,00	48135,00	283941,00	790062,00
						90,44	0,01	394318,00	44,00		58523,00	
11	16	243-113-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	3,45	1689823,00		5829889,00		5829889,00	-	6296280,00
											466391,00	
12	17	243-113-0640 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (мк)-1	км	0,9	956138,00		860524,20		860524,20	-	929366
											68841,94	
13	18	247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	88	4202,00		369776,00		369776,00	-	399358,00
											29582,00	
14	22	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая . Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	162	199,04	80,11	32244,00	12978,00	-	17572,00	53801,00
						118,93	31,72	19267,00	5139,00		3985,00	
15	23	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,2 мм	м	162	144,00		23328,00		23328,00		25194,00
											1866,00	
16	24	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая . Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	124	199,04	80,11	24681,00	9933,00	-	13450,00	41182,00
						118,93	31,72	14747,00	3933,00		3050,00	
17	25	10+А46:А471	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	124	198,00		24552,00		24552,00		26516,00
											1964,00	
18	26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,4	31463,94	21491,04	106977,00	73069,00		36417,00	154865,00
						9972,90	4903,27	33908,00	16671,00		11472,00	
19	27	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	3,4	38,00		129,00		129,00		139,00
											10,00	
			Заземлитель									
20	28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	140	938,19	24,67	131347,00	3454,00	99493,00	21254,00	164809,00
						202,86	7,99	28400,00	1119,00		12208,00	
			ИТОГО по акту					16327540,20	206484,00	15138638,20	585143,00	18244581,14
								718472,00	94226,00		1331897,94	
			Временные здания и сооружения - 1,04 %									*189743,64*
			Итого с временными зданиями и сооружениями									*18434324,78*
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%									*265454,28*
			Итого дополнительными затратами									*18699779,06*
			Непредвиденные работы и затраты-2%									373995,58
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**19073774,64**
			в ценах 2022 года к=1,0500514									**20028443,76**
			согласно корректировки АВР 1 откорректировано с применением понижающего коэффициента к=0,96951890748605									**870871,82**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №185 от 19.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,96951890748605									**20262281,61**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2431473,79**
			ИТОГО									**22693755,40**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперты(а) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эбщев Н.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбай А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)