Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
960540000482 .	050940014615.	185	19.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района	19166776,60	17113193,39							2053583,21	19166776,60
Итого за стройку										
В том числе за ИЮЛЬ	19166776,60	17113193,39							2053583,21	19166776,60
Итого к оплате										19166776,60

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
Әбішев Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улицы Мусирбаева, Томанова, М. Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **19.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружное электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружное освещение									
1	1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3420	101,27 101,03	0,24 0,13	346343,00 345523,00	821,00 445,00	-	- 27707,00	374050,00
2	2	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	88	66,95 66,23	0,72 0,38	5892,00 5828,00	63,00 33,00	-	- 471,00	6363,00
			Металлическая опора 9м (88шт)									
3	9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	88	27618,59 16800,00	9840,41 3988,85	2430436,00 1478400,00	865956,00 351019,00	86080,00	1317182,00 299809,00	4047427,00
4	11	247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граенная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	88	86790,00		7637520,00		7637520,00	611002,00	8248522,00
5	13	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладающим толстолистовой стали с отверстиями	т	1,8216	685096,00		1247971,00		1247971,00	99838,00	1347809,00
			Подраздел 1. Кабельная линия									
6	19	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	47,6	383,22	383,22 73,49	18241,00	18241,00 3498,00	-	2519,00 1661,00	22420,00
7	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,7	972,00 972,00		34700,00 34700,00		-	24984,00 4775,00	64459,00
8	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	34,496	29604,37 1414,80	1130,18 271,22	1021232,00 48805,00	38987,00 9356,00	933440,00	41876,00 85049,00	1148157,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	280	4605,65	166,46	1289582,00	46609,00	958969,00	214736,00	1624664,00
						1014,30	50,86	284004,00	14241,00		120345,00	
			ИТОГО по акту					12783946,00	970677,00	10863980,00	1601297,00	16883871,00
								2197260,00	378592,00		1250657,00	
			Временнные здания и сооружения - 1,04 %									*175592,26*
			Итого с временными зданиями и сооружениями									*17059463,26*
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%									*245656,27*
			Итого дополнительными затратами									*17305119,53*
			Непредвиденные работы и затраты-2%									346102,39
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**17651221,92**
			в ценах 2022 года к=1,0500514									**18534690,29**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №210 от 25.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,96951890748605									**17113193,39**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2053583,21**
			ИТОГО									**19166776,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

МП

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әбішев Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)