Форма 3

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**
Договор (контракт) № 49 от 28.06.2023 г., дополнительно соглашение №49/2 от 04.01.2024 г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за март 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области	211 534 812,60	211 534 812,59	211 534 812,59	10 576 740,72	23 747 918,99	3 173 022,22	10 576 740,72	7 403 718,51	0,00
Итого к оплате	**211 534 812,60**	**211 534 812,59**	**211 534 812,59**	**10 576 740,72**	**23 747 918,99**	**3 173 022,22**	**10 576 740,72**	**7 403 718,51**	**0,00**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Аманжолов Ғ.С.**

Авторский надзор ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Инженер-эксперт _____ **Әлібек Ө.Н.**

Технический надзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт технического надзора _____ **Доспанов Б.А.**

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор _____ **Нуртай Н.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 49 от 28.06.2023 г., дополнительно соглашение №49/2 от 04.01.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-1 Газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	56	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	877,68	537,00		471314,00		471314,00		509019,00
											37705,00	
2	70	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	2,5434	1427,58	0,00	3631,00	0,00		2614,00	6745,00
						1427,58	0,00	3631,00	0,00		500,00	
3	71	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,5434	783,22	0,00	1992,00	0,00		1434,00	3700,00
						783,22	0,00	1992,00	0,00		274,00	
4	72	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	5	25869,95	1729,66	129350,00	8649,00	96270,00	23992,00	165609,00
						4886,28	386,72	24431,00	1934,00		12267,00	
5	73	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т. Монтаж	т конструкций	0,55146	25253,60	11376,58	13926,00	6274,00	1269,00	5620,00	21110,00
						11575,30	3193,28	6383,00	1761,00		1564,00	
6	74	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части дворные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,55146	2967,41	396,02	1636,00	219,00	157,00	870,00	2708,00
						2286,04	1,32	1261,00	1,00		201,00	
7	75	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55146	553067,00		304994,00		304994,00		329394,00
											24400,00	
8	76	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,48945	114794,31	1537,18	56186,00	752,00	5772,00	34428,00	97863,93
						101464,50	478,48	49662,00	234,00		7249,00	
9	77	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4121	497896,00		205183,00		205183,00		221598,00
											16415,00	

10	78	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	35	505,00		17675,00		17675,00		19089,00
											1414,00	
11	79	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	4762,04	182,52	95241,00	3651,00	68514,00	17494,00	121754,00
						1153,80	61,08	23076,00	1222,00		9019,00	
12	80	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,377	268025,00		101045,00		101045,00		109129,00
											8084,00	
13	81	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	50	468,03	16,54	23402,00	827,00	12318,00	7546,00	33424,00
						205,12	4,50	10256,00	225,00		2476,00	
14	82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0445	236183,00		10510,00		10510,00		11351,00
											841,00	
15	83	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	349656,63	105117,19	17832,00	5361,00	5,00	13871,00	34239,00
						244440,00	30291,88	12466,00	1545,00		2536,00	
			Итого по разделу "Надземный газопровод низкого давления"					1453917,00	25733,00	1295026,00	107869,00	1686732,93
								133158,00	6922,00	0,00	124945,00	
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
16	235	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=148/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,013	87193,00		1134,00		1134,00		1225,00
											91,00	
17	236	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/	футляр	13	5882,63	607,42	76474,00	7896,00	45149,00	23355,00	107815,00
						1802,19	12,50	23429,00	162,00		7986,00	
18	237	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,065	21232,16	1092,54	1380,00	71,00	1228,00	88,00	1585,00
						1251,45	240,04	81,00	16,00		117,00	
19	238	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	6,5	2836,70	13,93	18439,00	90,00	11348,00	6462,00	26893,00
						1076,98	3,57	7000,00	23,00		1992,00	
20	239	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	454433,52	148548,08	24539,00	8021,00	5,00	18665,00	46660,00
						305786,00	43355,12	16512,00	2341,00		3456,00	
21	241	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54	1279,96	7,50	69118,00	406,00	8370,00	59860,00	139296,00
						1117,46	2,25	60343,00	122,00		10318,00	
22	242	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	7041,61	2129,94	35208,00	10649,00	6995,00	21235,00	60958,00
						3512,68	777,27	17563,00	3886,00		4515,00	
23	243	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,033565	643468,00		21598,00		21598,00		23326,00
											1728,00	
24	244	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,07	22605,08	1092,54	1582,00	77,00	1418,00	95,00	1811,00
						1251,45	240,04	88,00	17,00		134,00	
25	245	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	15	1421,33	917,49	21320,00	13762,00		11211,00	35133,00
						503,84	251,10	7558,00	3766,00		2602,00	
26	246	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32	шт	5	13744,50		68722,00		68722,00		74220,00
											5498,00	
27	249	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	5	297,00		1485,00		1485,00		1604,00
											119,00	
28	250	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д160х14,6мм/	футляр	5	5095,68	526,16	25478,00	2631,00	15042,00	7781,00	35920,00
						1561,11	10,82	7806,00	54,00		2661,00	
29	251	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1	4112,24	158,80	411,00	16,00	292,00	107,00	559,00
						1037,34	46,34	104,00	5,00		41,00	

30	252	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	6,364604	387,00		2463,00		2463,00		2660,00
											197,00	
31	253	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	5,65	16,00		90,00		90,00		97,00
											7,00	
32	254	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	420063,41	122603,97	40326,00	11770,00	10,00	31604,00	77684,00
						297360,00	35178,24	28547,00	3377,00		5754,00	
33	256	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	96	1279,96	7,50	122876,00	720,00	14880,00	106417,00	247636,00
						1117,46	2,25	107276,00	216,00		18343,00	
34	257	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10	7041,61	2129,94	70416,00	21300,00	13990,00	42471,00	121918,00
						3512,68	777,27	35127,00	7773,00		9031,00	
35	258	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,06713	643468,00		43196,00		43196,00		46652,00
											3456,00	
36	259	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,14	22605,08	1092,54	3165,00	153,00	2837,00	190,00	3623,00
						1251,45	240,04	175,00	34,00		268,00	
37	260	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	30	1421,33	917,49	42640,00	27525,00		22422,00	70267,00
						503,84	251,10	15115,00	7533,00		5205,00	
38	261	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д140/32	шт	10	11781,00		117810,00		117810,00		127235,00
											9425,00	
39	264	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	10	297,00		2970,00		2970,00		3208,00
											238,00	
40	265	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д140х12,7мм/	футляр	10	4464,57	461,00	44646,00	4610,00	26358,00	13635,00	62943,00
						1367,76	9,48	13678,00	95,00		4662,00	
41	266	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2	4112,24	158,80	822,00	31,00	583,00	215,00	1120,00
						1037,34	46,34	207,00	9,00		83,00	
42	267	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	10,60903	387,00		4106,00		4106,00		4434,00
											328,00	
43	268	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	9,5	16,00		152,00		152,00		164,00
											12,00	
44	269	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,144	349656,63	105117,19	50351,00	15137,00	14,00	39166,00	96678,00
						244440,00	30291,88	35199,00	4362,00		7161,00	
45	271	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	144	1279,96	7,50	184314,00	1080,00	22320,00	159626,00	371455,00
						1117,46	2,25	160914,00	324,00		27515,00	
46	272	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14	7041,61	2129,94	98583,00	29819,00	19586,00	59459,00	170685,00
						3512,68	777,27	49178,00	10882,00		12643,00	
47	273	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,093982	643468,00		60474,00		60474,00		65312,00
											4838,00	
48	274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,196	22605,08	1092,54	4431,00	214,00	3971,00	266,00	5073,00
						1251,45	240,04	245,00	47,00		376,00	
49	275	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	42	1421,33	917,49	59696,00	38534,00		31390,00	98373,00
						503,84	251,10	21161,00	10546,00		7287,00	
50	276	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	14	7618,12		106654,00		106654,00		115186,00
											8532,00	
51	279	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак		14	297,00		4158,00		4158,00		4491,00

				шт							333,00	
52	280	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/		14	3506,21	362,04	49087,00	5068,00	28980,00	14991,00	69204,00
				футляр		1074,16	7,45	15038,00	104,00		5126,00	
53	281	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,28	4112,24	158,80	1151,00	44,00	817,00	300,00	1567,00
				м3		1037,34	46,34	290,00	13,00		116,00	
54	282	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая		8,171944	387,00		3163,00		3163,00		3416,00
				кг							253,00	
55	283	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм		11,2	16,00		179,00		179,00		193,00
				м							14,00	
56	284	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи стальные диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейная способомгоризонтального бурения		17	12469,18	7712,26	211976,00	131108,00	16016,00	89146,00	325212,00
				м кожуха		3814,78	1947,72	64851,00	33111,00		24090,00	
57	286	1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух		17	2961,94	1839,95	50353,00	31279,00	5833,00	19557,00	75503,00
				м кожуха		778,88	485,30	13241,00	8250,00		5593,00	
58	287	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		1	7041,61	2129,94	7042,00	2130,00	1399,00	4247,00	12192,00
				шт.		3512,68	777,27	3513,00	777,00		903,00	
59	288	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера		0,006713	643468,00		4320,00		4320,00		4666,00
				т							346,00	
60	289	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство		0,014	22605,08	1092,54	316,00	15,00	284,00	19,00	362,00
				м3		1251,45	240,04	18,00	3,00		27,00	
61	290	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт		3	1421,33	917,49	4264,00	2752,00		2242,00	7026,00
				шт		503,84	251,10	1512,00	753,00		520,00	
62	291	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32		1	7618,12		7618,00		7618,00		8227,00
				шт							609,00	
63	294	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак		1	297,00		297,00		297,00		321,00
				шт							24,00	
64	295	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/		1	3506,21	362,04	3506,00	362,00	2070,00	1071,00	4943,00
				футляр		1074,16	7,45	1074,00	7,00		366,00	
65	296	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,02	4112,24	158,80	82,00	3,00	58,00	21,00	111,00
				м3		1037,34	46,34	21,00	1,00		8,00	
66	297	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая		0,58371	387,00		226,00		226,00		244,00
				кг							18,00	
67	298	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм		0,8	16,00		13,00		13,00		14,00
				м							1,00	
68	311	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ		0,622	937710,09	793439,45	583256,00	493519,00	5208,00	156366,00	798792,00
				км трубопровода		135897,00	140358,60	84528,00	87303,00		59170,00	
69	312	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/		3,5	1166,12	37,74	4081,50	132,00	203,50	2285,00	6876,00
				стык		1070,30	0,00	3746,00	0,00		509,50	
70	313	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/		6,5	839,91	24,48	5459,50	159,00	331,00	3031,00	9170,00
				стык		764,50	0,00	4969,00	0,00		679,50	

71	314	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /Д63х5,8мм/	стык	9	671,41	20,40	6042,50	183,50	354,50	3357,50	10152,00
						611,60	0,00	5504,50	0,00		752,00	
72	318	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основания или покрытия	30,8	189,86	144,80	5848,00	4459,00	17,00	2789,00	9328,00
						44,51	39,33	1371,00	1211,00		691,00	
73	319	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,473	2958,00		33937,00		67874,00		36652,00
											2715,00	
74	320	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,752	2867,17	1236,57	13625,00	5877,00		11049,00	26648,00
						1630,60	522,22	7749,00	2482,00		1974,00	
75	321	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	15,84	363,06	254,60	5751,00	4033,00		2795,00	9230,00
						108,46	54,92	1718,00	870,00		684,00	
76	322	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	35,7984	97,00		3472,00				3750,00
											278,00	
77	323	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км	т	35,7984	60,00		2148,00				2320,00
											172,00	
78	324	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основания или покрытия	52,8	189,86	144,80	10025,00	7646,00	29,00	4781,00	15990,00
						44,51	39,33	2350,00	2077,00		1184,00	
79	325	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,668	2958,00		58178,00		116356,00		62832,00
											4654,00	
80	326	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,8	1917,45	125,37	101241,00	6620,00	92273,00	4271,00	113953,00
						44,49	30,41	2349,00	1606,00		8441,00	
81	327	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,8	2026,59	125,60	107004,00	6632,00	98023,00	4277,00	120183,00
						44,49	30,51	2349,00	1611,00		8902,00	
			Итого по разделу "Подземный газопровод низкого давления"					2714888,50	896533,50	1081350,00	982315,50	3992976,00
								823497,50	195769,00	0,00	295772,00	
			ИТОГО					4168805,50	922266,50	2376376,00	1090184,50	5679708,93
								956655,50	202691,00	0,00	420717,00	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				2,9%		164711,56			
			Итого с временными									5844420,49
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2,07%		120979,50			
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						499555,37			

			Итого с зимними удорожаниями									6464955,36
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		119308,00			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6584263,36
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036					6913713,56
			Коэффициент к договорной цене				0,95					6568027,92
			НДС				12 %		788163,35			
			Итого по акту с НДС									7356191,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор **Нуртай Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жана Құрылыс Групп" **Ә.Ілібек О.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, К)

ТОО "Стройтехнопроект KZ A K" **Досмашов Б.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, К)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления Г2**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 49 от 28.06.2023 г., дополнительно соглашение №49/2 от 04.01.2024 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-2 Газопровод среднего давления Г2**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			корректировка АВР №6 за декабрь 2023г.									
1	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,6727	308729,34	83139,62	-207682,00	-55928,00	-33,00	-165942,00	-403514,00
						225540,00	23632,10	-151721,00	-15897,00		-29890,00	
2	9	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,9975	1622,00		-40546,00		-40546,00		-43790,00
											-3244,00	
3	10	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	679,427	796,00		-540824,00		-540824,00		-584090,00
											-43266,00	
1	11	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2094,59	1351,00	2094,60	1351,00		1102,40	3452,80
						743,59	369,87	743,60	369,80		255,80	
			корректировка АВР №6 за декабрь 2023г.									
4	12	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	1	10180,88		-10181,00		-10181,00		-10995,00
											-814,00	
2	13	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходной SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН	шт	2	12213,59		24427,33		24427,33		26381,33
											1954,00	
3	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основании	1,62	4112,24	158,80	6661,80	257,40	4724,10	1737,90	9071,55
						1037,34	46,34	1680,30	75,15		671,85	
4	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	3	1421,33	917,49	4263,90	2752,50		2242,20	7026,60
						503,84	251,10	1511,40	753,30		520,50	
5	17	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	1	5144,62		-5145,00		-5145,00		-5557,00
											-412,00	
6	18	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	1	5144,62		-5145,00		-5145,00		-5557,00
											-412,00	
5	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,189	13750,37	7412,29	2599,20	1401,30	83,70	1900,80	4860,00
						5894,93	2626,39	1114,20	496,80		360,00	
6	22	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,189	39421,00		7450,20		14900,40		8046,00
											595,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	23	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласта	т	0,019548	2587563,00		50581,80		50581,80		54628,20
											4046,40	
8	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	10	1421,33	917,49	14213,33	9174,99		7474,16	23422,49
						503,84	251,10	5038,33	2510,83		1735,00	
9	28	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	10	1776,80		17768,33		17768,33		19190,00
											1421,67	
10	29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	7041,61	2129,94	42250,00	12780,00	8394,00	25482,00	73151,00
						3512,68	777,27	21076,00	4664,00		5419,00	
11	30	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,040278	643468,00		25918,00		25918,00		27991,00
											2073,00	
12	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,084	22605,08	1092,54	1899,00	92,00	1702,00	114,00	2174,00
						1251,45	240,04	105,00	20,00		161,00	
13	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,004	21778,88	1092,54	87,32	4,00	77,99	5,33	99,98
						1251,45	240,04	5,33	0,67		7,33	
14	33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,148	4112,24	158,80	58179,60	2246,40	41256,90	15178,50	79227,00
						1037,34	46,34	14676,30	655,20		5868,90	
15	34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00045	778467,72	254409,40	350,10	114,30	5,40	276,30	676,80
						511104,00	108418,60	230,40	48,60		50,40	
16	35	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4518	2250,00		1017,00		1017,00		1098,00
											81,00	
17	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	1	2836,70	13,93	2837,00	14,00	1746,00	994,00	4137,00
						1076,98	3,57	1077,00	4,00		306,00	
18	94	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	7041,61	2129,94	35208,00	10649,00	6995,00	21235,00	60958,00
						3512,68	777,27	17563,00	3886,00		4515,00	
19	95	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,033565	643468,00		21598,00		21598,00		23326,00
											1728,00	
20	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,07	22605,08	1092,54	1582,00	77,00	1418,00	95,00	1811,00
						1251,45	240,04	88,00	17,00		134,00	
21	124	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7041,61	2129,94	7042,00	2130,00	1399,00	4247,00	12192,00
						3512,68	777,27	3513,00	777,00		903,00	
22	125	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,006713	643468,00		4320,00		4320,00		4666,00
											346,00	
23	126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,014	22605,08	1092,54	316,00	15,00	284,00	19,00	362,00
						1251,45	240,04	18,00	3,00		27,00	
24	139	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7041,61	2129,94	21125,00	6390,00	4197,00	12741,00	36575,00
						3512,68	777,27	10538,00	2332,00		2709,00	
25	140	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,020139	643468,00		12959,00		12959,00		13996,00
											1037,00	
26	141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,042	22605,08	1092,54	949,00	46,00	851,00	57,00	1087,00
						1251,45	240,04	53,00	10,00		81,00	
			корректировка АВР №6 за декабрь 2023г.									
7	171	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6988,59	2129,94	-6988,67	-2130,00	-1346,00	-4247,00	-12134,67
						3512,68	777,27	-3512,67	-777,33		-899,00	
8	172	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Сигнальный провод. Установка		400	347,23	154,56	-138892,00	-61824,00	-18812,00	-55832,00	-210300,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		145,64	48,22	-58256,00	-19288,00		-15578,00	
9	173	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	148957,00		-59583,00		-59583,00	-4767,00	-64350,00
27	174	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент изатратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1	28204,84 8826,30	19378,54 4339,13	28204,80 8826,23	19378,57 4339,26		8031,03 2899,05	39134,88
10	175	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	998,999362	15,00		-14985,00		-14985,00	-1199,00	-16182,71
			Итого по разделу "Подземный газопровод среднего давления"					395902,31 87857,09	68873,46 20962,61	246623,95 0,00	102932,62 39906,70	-817728,75
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
28	193	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0133	730436,10 489324,00	230269,56 99411,62	9715,01 6508,42	3062,43 1322,28	144,15	7751,75 1396,93	18863,69
29	194	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	1904,00		2867,00		2867,00	229,00	3096,00
30	195	2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,3532	2519,00		33636,65		33636,65	2691,35	36328,00
31	196	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т фасонныхчастей	0,00467	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	4783,00 2310,00	2385,00 694,00	87,00	2974,00 621,00	8378,00
32	197	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщинойстенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	862,00		862,00		862,00	69,00	931,00
33	198	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщинойстенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1130,00		2260,00		2260,00	181,00	2441,00
34	204	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1241,00		22338,00		22338,00	1787,00	24125,00
35	205	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1574,94 1324,66	81,66 39,72	18899,00 15896,00	980,00 477,00	2023,00	16209,00 2809,00	37917,00
36	206	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12	29882,00		358584,00		358584,00	28687,00	387271,00
37	207	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 ИФС-50-16	шт.	6	1561,00		9366,00		9366,00	749,00	10115,00
38	209	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	0,529875	1427,58 1427,58	0,00 0,00	756,00 756,00	0,00 0,00		545,00 104,00	1405,00
39	210	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,529875	783,22 783,22	0,00 0,00	415,00 415,00	0,00 0,00		299,00 57,00	771,00
40	211	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,236	25739,01 4286,72	1000,66 360,09	31813,00 5298,00	1237,00 445,00	25278,00	5227,00 2963,00	40003,00
41	212	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,2631	41939,39 24466,20	11292,13 3138,25	11034,00 6437,00	2971,00 826,00	1626,00	5011,00 1284,00	17329,00
42	213	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,265731	497896,00		132306,00		132306,00	10585,00	142891,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	214	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,2631	2967,41	396,02	781,00	104,00	75,00	415,00	1292,00
				т		2286,04	1,32	601,00	0,00		96,00	
44	215	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз		7,6299	89,50	2,41	683,00	18,00	326,00	235,00	991,00
				м2		44,34	0,26	338,00	2,00		73,00	
45	216	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,6299	162,52	3,41	1240,00	26,00	818,00	276,00	1637,00
				м2		51,84	0,53	396,00	4,00		121,00	
46	220	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,39012	160855,41	107669,98	62753,00	42004,00	1401,00	23395,00	93040,00
				т		49595,40	25365,88	19348,00	9896,00		6892,00	
47	221	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,3774	553067,00		208727,00		208727,00		225425,00
				т							16698,00	
48	222	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т		0,01272	497838,00		6332,00		6332,00		6839,00
				т							507,00	
49	223	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительнымоснованиям		30	653,26	25,79	19598,00	773,00	11901,00	5158,00	26736,00
				м		230,76	8,04	6923,00	241,00		1980,00	
50	224	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005		0,189	282504,00		53393,00		53393,00		57664,00
				т							4271,00	
51	225	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		36	1372,57	155,50	49413,00	5598,00	11508,00	24427,00	79747,00
				шт.		897,40	45,01	32306,00	1620,00		5907,00	
52	226	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 ммГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,3792	235493,00		89299,00		89299,00		96443,00
				т							7144,00	
53	227	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2		120	286,00	25,79	34320,00	3095,00	3534,00	20632,00	59348,00
				м		230,76	8,04	27691,00	965,00		4396,00	
54	228	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до60 мм ГОСТ 535-2005		0,15456	282504,00		43664,00		43664,00		47157,00
				т							3493,00	
55	229	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		24	252,19	20,96	6053,00	503,00	627,00	3650,00	10479,00
				м		205,12	6,11	4923,00	147,00		776,00	
56	230	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22мм ГОСТ 535-2005		0,01872	295890,00		5539,00		5539,00		5982,00
				т							443,00	
57	231	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбамбез цоколя. Установка		78	2964,11	1078,99	231201,00	84161,00	2608,00	207164,00	473434,00
				м оград		1851,68	399,12	144431,00	31131,00		35069,00	
58	232	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		6	857,01	28,74	5142,00	172,00	250,00	5602,00	11603,00
				шт.		786,68	4,50	4720,00	27,00		859,00	
59	233	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,8	18575,00		33435,00		66870,00		36110,00
				м3							2675,00	
60	234	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		82,8	1074,00		88927,00		88927,00		96041,00
				м							7114,00	
61	235	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,116	497896,00		555652,00		555652,00		600104,00
				т							44452,00	
62	236	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82		112,5	1737,00		195412,00		195412,00		211045,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	237	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	м2	0,04428	282504,00		12509,00		12509,00	15633,00	13510,00
				т							1001,00	
64	238	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, сотверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0264	654755,00		17286,00		17286,00		18669,00
											1383,00	
65	239	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	8426,32	1717,19	60670,00	12364,00	25606,00	26266,00	93891,00
						3152,70	728,20	22699,00	5243,00		6955,00	
66	240	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,884	1427,58	0,00	2690,00	0,00		1936,00	4996,00
						1427,58	0,00	2690,00	0,00		370,00	
67	241	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,884	783,22	0,00	1476,00	0,00		1062,00	2741,00
						783,22	0,00	1476,00	0,00		203,00	
68	242	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,56	28557,65	1729,66	44550,00	2698,00	34229,00	7486,00	56199,00
						4886,28	386,72	7623,00	603,00		4163,00	
69	243	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций длякрепления задвижки	т	0,343553	40188,71	8768,90	13807,00	3012,00	3175,00	5757,00	21129,00
						22178,60	2107,94	7620,00	724,00		1565,00	
70	244	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,285768	553067,00		158049,00		158049,00		170693,00
											12644,00	
71	245	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57,78432	537,00		31030,00		31030,00		33512,00
											2482,00	
72	246	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,76	446,00		2569,00		2569,00		2775,00
											206,00	
73	247	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	89,50	2,41	1074,00	29,00	513,00	369,00	1558,00
						44,34	0,26	532,00	3,00		115,00	
74	248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,6	162,52	3,41	3510,00	73,00	2317,00	781,00	4634,00
						51,84	0,53	1120,00	11,00		343,00	
75	249	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0155	937710,09	793439,45	14535,00	12299,00	130,00	3897,00	19906,00
						135897,00	140358,60	2106,00	2176,00		1474,00	
76	250	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточноедавление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	20910,02	19629,08	41820,00	39258,00	20,00	9610,00	55544,00
						1271,04	4008,92	2542,00	8018,00		4114,00	
77	251	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	22	318,00		6996,00		6996,00		7556,00
											560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				дм2							560,00	
78	252	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода		4,32	179,00	4,82	773,00	21,00	369,00	266,00	1122,00
				м2		88,68	0,53	383,00	2,00		83,00	
79	253	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,32	162,52	3,41	702,00	14,00	463,00	156,00	927,00
				м2		51,84	0,53	224,00	2,00		69,00	
80	254	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	12041,19	2061,77	12041,00	2062,00	971,00	8918,00	22636,00
				врезка		9008,43	0,00	9008,00	0,00		1677,00	
			Итого по разделу "Надземный газопровод среднего давления"					2757285,66	218919,43	2234472,80	395474,75	3404979,69
								337320,42	64579,28	0,00	252219,28	
			ИТОГО по акту					3153187,97	287792,90	2481096,75	498407,37	2587250,94
								425177,51	85541,89	0,00	292125,98	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				2,9%		75030,28			
			Итого с временными									2662281,22
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2,07%		55109,22			
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						110860,24			
			Итого с зимними удорожаниями									2828250,68
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		54347,81			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2882598,49
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036					3026832,19
			Коэффициент к договорной цене				0,95					2875490,59
			НДС				12 %		345058,87			
			Итого по акту с НДС									3220549,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Директор **Нуртай Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Ғ.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жана Курылыс Групп" **Олпибек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" **Бостанов Б.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №