Форма 3

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**

Договор (контракт) № 49 от 28.06.2023 г., дополнительно соглашение №49/1 от 13.11.2023 г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области	211 534 812,50	200 958 071,87	200 958 071,87	55 991 466,88	23 747 918,99	16 797 440,06	55 991 466,88	39 194 026,82	10 576 740,63
Итого к оплате	**211 534 812,50**	**200 958 071,87**	**200 958 071,87**	**55 991 466,88**	**23 747 918,99**	**16 797 440,06**	**55 991 466,88**	**39 194 026,82**	**10 576 740,63**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Аманжолов Ғ.С.

Технический надзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт технического надзора _____ Доспанов Б.А.

Авторский надзор ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

Инженер-эксперт _____ Әліпбек Ө.Н.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор _____ Нуртай Н.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 49 от 28.06.2023 г., дополнительно соглашение №49/1 от 13.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,676244	101104,99	6024,11	68371,65	4073,75	3725,9	41990,6	119191,25
						89571,2	419,85	60572	283,9		8829	
2	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	550,84	537		295801		295801		319465
											23664	
3	48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,263088	101104,99	6024,11	26599,5	1584,85	1449,55	16336,15	46370,5
						89571,2	419,85	23565,1	110,45		3434,85	
4	50	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135,36	537		72688		72688		78503
											5815	
5	54	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,099962	101104,99	6024,11	111211,65	6626,25	6060,45	68300,85	193873,5
						89571,2	419,85	98524,9	461,8		14361	
6	64	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	460	1652,95	182,52	760357	83959	145650	402368	1255743
						1153,8	61,08	530748	28097		93018	
7	65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7342	268025		464809		464809		501994
											37185	
8	66	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	115	252,19	20,96	29002	2411	3003	17490	50211
						205,12	6,11	23589	703		3719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	67	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02185	295890		6465		6465		6982
											517	
10	68	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	184	286	25,79	52624	4745	5419	31636	91001
						230,76	8,04	42460	1479		6741	
11	69	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005	т	0,184	282504		51981		51981		56139
											4158	
12	85	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	51	1279,96	7,5	65278	383	7905	56534	131557
						1117,46	2,25	56990	115		9745	
13	86	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ6727-80	т	0,00044	242664		107		107		116
											9	
14	87	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,358	349656,63	105117,19	125177	37631	36	97370	240351
						244440	30291,88	87510	10844		17804	
15	89	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 76 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	358	1279,96	7,5	458226	2686	55490	396848	923480
						1117,46	2,25	400051	806		68406	
16	90	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 6727-80	т	0,00143	242664		347		347		375
											28	
17	91	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,418	308729,34	83139,62	129049	34752	21	103112	250734
						225540	23632,1	94276	9878		18573	
18	93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 57 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	418	1279,96	7,5	535023	3134	64790	463358	1078252
						1117,46	2,25	467098	940		79871	
19	94	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ6727-80	т	0,00209	242664		507		507		548
											41	
20	95	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1035	58714,02	2492,92	6077	258	475	3722	10583
						51632,8	478,48	5344	50		784	
21	96	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до0,5 т	т	0,1035	497838		51526		51526		55648
											4122	
22	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,0015	162,52	3,41	488	11	322	108	644
						51,84	0,53	156	2		48	
23	98	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00279	56622,32	2492,92	158	7	7	100	279
						51632,8	478,48	144	1		21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	99	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,00252	497838		1255		1255	100	1355
25	100	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	633849		171		171	14	185
26	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,08091	162,52 51,84	3,41 0,53	13 4	0 0	9	3 1	17
27	102	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8	км трубопровода	10,523	937710,09 135897	793439,45 140358,6	9867523 1430044	8349364 1476994	88116	2645404 1001034	13513961
28	103	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточноедавление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	94	20910,02 1271,04	19629,08 4008,92	1965542 119478	1845133 376838	931	451648 193375	2610565
29	104	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1112	318		353616		353616	28289	381905
30	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	2269,65	179 88,68	4,82 0,53	406267 201273	10940 1203	194055	139708 43678	589653
31	106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор	м2	2036,51	89,5 44,34	2,41 0,26	182268 90299	4907 529	87061	62672 19595	264535
32	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4306,16	162,52 51,84	3,41 0,53	699837 223231	14684 2282	461922	155604 68435	923876
33	108	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальныегазопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	5	12041,19 9008,43	2061,77 0	60206 45042	10309 0	4855	44592 8384	113182
			Итого по разделу "Надземный газопровод низкого давления"					16848570,8 4000399	10417598,85 1911617,15	2430575,9 0	5198904,6 1763798,85	23811274,25
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
34	109	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	21,42	204,08 10,66	193,42 47,28	4371,4 228,35	4143,05 1012,75		893,55 421,2	5686,15
35	110	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,36	1647,8 1647,8	0 0	593,2 593,2	0 0		427,1 81,65	1101,95
36	111	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	16,065	34,93 0	34,93 12,75	561,15 0	561,15 204,85		147,5 56,7	765,35
37	112	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,57	783,22 783,22	0 0	2796,1 2796,1	0 0		2013,2 384,75	5194,05
38	113	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими		16,065	159,33	75,52	2559,65	1213,2		1371,5	4245,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	матерналы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		83,81	34,76	1346,4	558,4		314,5	
39	114	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,785	4112,24	158,8	7340,35	283,45	5205,25	1915,05	9995,85
						1037,34	46,34	1851,65	82,7		740,45	
40	115	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0039	349656,63	105117,19	1363,65	409,95	0,4	1060,75	2618,35
						244440	30291,88	953,3	118,15		193,95	
41	116	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0199	308729,34	83139,62	6143,7	1654,5	1	4908,95	11936,85
						225540	23632,1	4488,25	470,3		884,2	
42	120	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2094,59	1351	6284	4053		3307	10358
						743,59	369,87	2231	1110		767	
43	124	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	2,16	4112,24	158,8	8882	343	6299	2317	12095
						1037,34	46,34	2241	100		896	
44	125	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	778467,72	254409,4	1557	509	26	1227	3007
						511104	108418,6	1022	217		223	
45	127	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,00232	799228,28	236606,04	1854	549	93	1386	3499
						522720	80834	1213	188		259	
46	129	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	км трубопровода	0,00232	1920141,58	196218,16	4455	455	3821	296	5131
						77055	51919,32	179	120		380	
47	130	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,03428	56622,32	2492,92	1941	85	86	1233	3428
						51632,8	478,48	1770	16		254	
48	131	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,03428	588215		20164		20164		21777
											1613	
49	132	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0044	350532,63	105993,19	1542	466		1197	2958
						244440	30291,88	1076	133		219	
50	134	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8	км трубопровода	0,0044	930779,19	793439,45	4095	3492	6	1106	5617
						135897	140358,6	598	618		416	
51	135	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1421,33	917,49	17056	11010		8969	28107
						503,84	251,1	6046	3013		2082	
52	139	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/94 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	87193		349		349		377
											28	
53	140	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,5 мм/	футляр	4	5843,68	603,4	23375	2414	13800	7139	32955
						1790,26	12,41	7161	50		2441	
54	141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	21232,16	1092,54	425	22	378	27	488
						1251,45	240,04	25	5		36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	142	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2	2836,7	13,93	5673	28	3492	1988	8274
						1076,98	3,57	2154	7		613	
56	143	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	5,76	4112,24	158,8	23687	915	16797	6180	32256
						1037,34	46,34	5975	267		2389	
57	144	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	778467,72	254409,4	3892	1272	65	3067	7516
						511104	108418,6	2556	542		557	
58	146	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0058	799228,28	236606,04	4636	1372	231	3466	8750
						522720	80834	3032	469		648	
59	148	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	км трубопровода	0,0058	1920141,58	196218,16	11137	1138	9552	741	12828
						77055	51919,32	447	301		950	
60	149	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0857	56622,32	2492,92	4853	214	214	3081	8569
						51632,8	478,48	4425	41		635	
61	150	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,0857	588215		50410		50410		54443
											4033	
62	151	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	309313,34	83723,62	3402	921	1	2713	6604
						225540	23632,1	2481	260		489	
63	153	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8	км трубопровода	0,01	930779,19	793439,45	9308	7935	14	2514	12768
						135897	140358,6	1359	1404		946	
64	154	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1421,33	917,49	42640	27525		22422	70267
						503,84	251,1	15115	7533		5205	
65	158	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/79 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	87193		872		872		942
											70	
66	159	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,5 мм/	футляр	10	5843,68	603,4	58437	6034	34500	17846	82386
						1790,26	12,41	17903	124		6103	
67	160	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	21232,16	1092,54	1062	55	944	68	1220
						1251,45	240,04	63	12		90	
68	161	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	5	2836,7	13,93	14184	70	8729	4971	20687
						1076,98	3,57	5385	18		1532	
69	162	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	14,4	4112,24	158,8	59216	2286	41992	15449	80638
						1037,34	46,34	14938	667		5973	
70	163	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	710866,67	214263,91	4976	1499	61	4024	9720
						487872	92779,76	3415	649		720	
71	165	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,00812	799228,28	236606,04	6490	1921	324	4852	12249
						522720	80834	4244	656		907	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	167	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	км трубопровода	0,00812	1920141,58	196218,16	15592	1594	13373	1037	17959
						77055	51919,32	626	422		1330	
73	168	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,11998	56622,32	2492,92	6794	299	300	4314	11997
						51632,8	478,48	6195	57		889	
74	169	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,11998	588215		70574		70574		76220
											5646	
75	170	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0161	308729,34	83139,62	4971	1338	1	3972	9658
						225540	23632,1	3631	380		715	
76	172	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8	км трубопровода	0,0161	930779,19	793439,45	14986	12775	23	4047	20556
						135897	140358,6	2188	2260		1523	
77	173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	42	1421,33	917,49	59696	38534		31390	98373
						503,84	251,1	21161	10546		7287	
78	177	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=148/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	87193		1221		1221		1319
											98	
79	178	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/	футляр	14	5882,63	607,42	82357	8504	48622	25152	116110
						1802,19	12,5	25231	175		8601	
80	179	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	21232,16	1092,54	1486	77	1322	95	1708
						1251,45	240,04	88	17		127	
81	180	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	7	2836,7	13,93	19857	98	12221	6959	28961
						1076,98	3,57	7539	25		2145	
82	181	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	20,16	4112,24	158,8	82903	3201	58789	21629	112895
						1037,34	46,34	20913	934		8363	
83	182	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	778467,72	254409,4	1946	636	32	1533	3757
						511104	108418,6	1278	271		278	
84	184	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0029	799228,28	236606,04	2318	686	116	1733	4375
						522720	80834	1516	234		324	
85	186	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	км трубопровода	0,0029	1920141,58	196218,16	5568	569	4776	370	6413
						77055	51919,32	223	151		475	
86	187	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,04285	56622,32	2492,92	2426	107	107	1541	4284
						51632,8	478,48	2212	21		317	
87	188	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,04285	588215		25205		25205		27221
											2016	
88	189	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0055	350532,63	105993,19	1928	583	1	1496	3698
						244440	30291,88	1344	167		274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	191	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8	км трубопровода	0,0055	930779,19	793439,45	5119	4364	8	1383	7022
						135897	140358,6	747	772		520	
90	192	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1421,33	917,49	14213	9175		7474	23422
						503,84	251,1	5038	2511		1735	
91	195	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т фасонных частей	0,0095	1024131,42	510723,98	9729	4852	178	6050	17041
						494691,4	148617,58	4700	1412		1262	
92	197	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/94 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	87193		436		436		471
											35	
93	198	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,5 мм/	футляр	5	5843,68	603,4	29218	3017	17250	8923	41192
						1790,26	12,41	8951	62		3051	
94	199	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	21232,16	1092,54	531	27	472	34	610
						1251,45	240,04	31	6		45	
95	200	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,5	2836,7	13,93	7092	35	4364	2485	10343
						1076,98	3,57	2692	9		766	
96	201	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	778467,72	254409,4	3892	1272	65	3067	7516
						511104	108418,6	2556	542		557	
97	203	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0058	799228,28	236606,04	4636	1372	231	3466	8750
						522720	80834	3032	469		648	
98	205	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	км трубопровода	0,0058	1920141,58	196218,16	11137	1138	9552	741	12828
						77055	51919,32	447	301		950	
99	206	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0857	56622,32	2492,92	4853	214	214	3081	8569
						51632,8	478,48	4425	41		635	
100	207	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,0857	588215		50410		50410		54443
											4033	
101	208	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	309313,34	83723,62	3402	921	1	2713	6604
						225540	23632,1	2481	260		489	
102	210	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8	км трубопровода	0,01	930779,19	793439,45	9308	7935	14	2514	12768
						135897	140358,6	1359	1404		946	
103	211	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1421,33	917,49	28427	18350		14948	46845
						503,84	251,1	10077	5022		3470	
104	214	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т фасонных частей	0,014	1024131,42	510723,98	14338	7150	262	8916	25114
						494691,4	148617,58	6926	2081		1860	
105	215	2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным		10	1009		10090		10090		10897

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			диаметром 76 мм, толщинойстенки 5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.							807	
106	216	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/79 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	87193		872		872	70	942
107	217	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,5 мм/	футляр	10	5843,68 1790,26	603,4 12,41	58437 17903	6034 124	34500	17846 6103	82386
108	218	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	1062 63	55 12	944	68 90	1220
109	219	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	5	2836,7 1076,98	13,93 3,57	14184 5385	70 18	8729	4971 1532	20687
110	220	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0065	710866,67 487872	214263,91 92779,76	4621 3171	1393 603	57	3736 669	9026
111	222	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,00754	799228,28 522720	236606,04 80834	6026 3941	1784 609	301	4505 843	11374
112	224	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	км трубопровода	0,00754	1920141,58 77055	196218,16 51919,32	14478 581	1479 391	12417	963 1235	16676
113	225	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,11141	56622,32 51632,8	2492,92 478,48	6308 5752	277 53	278	4006 825	11139
114	226	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,11141	588215		65533		65533	5243	70776
115	227	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01495	308729,34 225540	83139,62 23632,1	4616 3372	1243 353	1	3688 664	8968
116	229	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8	км трубопровода	0,01495	930779,19 135897	793439,45 140358,6	13915 2032	11862 2098	22	3758 1414	19087
117	230	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1421,33 503,84	917,49 251,1	36955 13100	23855 6529		19432 4511	60898
118	233	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т фасонных частей	0,0104	1024131,42 494691,4	510723,98 148617,58	10651 5145	5312 1546	195	6624 1382	18657
119	299	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	442881,28 439337	3544,28 1518,65	5315 5272	42 18		5237 844	11396
120	300	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	12	688		8256		8256	660	8916
121	301	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка	м	12	414,67 406,3	8,37 0	4976 4876	100 0		3364 667	9007
122	302	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без		2,34	326		763		763		824

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг							61	
123	303	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		56	6988,59	2129,94	391361	119277	75374	237835	679532
				шт.		3512,68	777,27	196710	43527		50336	
124	304	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		56	145,64	0,82	8156	46		5611	14868
				болт		144,82	0,4	8110	22		1101	
125	305	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87		0,002968	504874		1498		1498		1618
				т							120	
126	306	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Сигнальный провод. Установка		476	347,23	154,56	165281	73571	22386	66440	250259
				м кабеля		145,64	48,22	69325	22953		18538	
127	307	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,476	148957		70904		70904		76576
				км							5672	
128	308	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент кзатратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,476	28204,84	19378,54	13426	9224		3823	18629
				км кабеля		8826,3	4339,13	4201	2065		1380	
129	310	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8		0,476	937710,09	793439,45	446350	377677	3986	119663	611294
				км трубопровода		135897	140358,6	64687	66811		45281	
130	315	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		9,24	363,06	254,6	3355	2352		1630	5384
				м3 конструкции		108,46	54,92	1002	507		399	
131	316	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка		14,784	97		1434				1549
				т							115	
132	317	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5км		14,784	60		887				958
				т							71	
			Итого по разделу "Подземный газопровод низкого давления"					2388862,2	849324,3	855672,65	818586,6	3464043,2
								681546,25	199758,15	0	256594,4	
			ИТОГО по акту					19237433	11266923,15	3286248,55	6017491,2	27275317,45
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				2,9%		790984,21			
			Итого с временными									28066301,66
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2,07%		580972,44			
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						2168695,02			
			Итого с зимними удорожаниями									30815969,12
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		572945,48			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31388914,60
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036					32959490,34
			Коэффициент к договорной цене				0,95					31311515,96
			НДС				12 %		3757381,91			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту с НДС									**35068897,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор **Нуртай Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Ғ.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жана Құрылыс Групп" **Әліпбек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К" **Доспанов Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления Г2**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 49 от 28.06.2023 г., дополнительно соглашение №49/1 от 13.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-2 Газопровод среднего давления Г2**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3	м3 грунта	108,765	204,08	193,42	22196,75	21037,3		4537,35	28872,85
						10,66	47,28	1159,45	5142,4		2138,75	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,64	1647,8	0	1054,6	0		759,3	1959
						1647,8	0	1054,6	0		145,1	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	41,772	34,93	34,93	1459,1	1459,1		383,45	1989,95
						0	12,75	0	532,6		147,4	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,127	783,22	0	14197,45	0		10222,15	26373,15
						783,22	0	14197,45	0		1953,55	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	41,772	159,33	75,52	6655,55	3154,65		3566,1	11039,4
						83,81	34,76	3500,9	1452		817,75	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,0635	4112,24	158,8	37271,3	1439,3	26430,05	9723,7	50754,6
						1037,34	46,34	9401,95	420		3759,6	
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	см трубопровода	0,02475	349656,63	105117,19	8654	2601,65	2,45	6731,6	16616,45
						244440	30291,88	6049,9	749,7		1230,85	
8	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	см трубопровода	0,7688	308729,34	83139,62	237351,2	63917,6	38,4	189648	461159,2
						225540	23632,1	173395,2	18168,4		34160	
9	9	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	49,995	1622		81091,9		81091,9		87579,3
											6487,4	
10	10	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	776,488	796		618084,4		618084,4		667531,2
											49446,8	

11	11	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2094,59	1351	2094,6	1351		1102,4	3452,8
						743,59	369,87	743,6	369,8		255,8	
12	12	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	1	10180,88		10181		10181		10995,5
											814,5	
13	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	0,18	4112,24	158,8	740,2	28,6	524,9	193,1	1007,95
						1037,34	46,34	186,7	8,35		74,65	
14	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2842,6	1835		1494,8	4684,4
						503,84	251,1	1007,6	502,2		347	
15	17	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	1	5144,62		5144,6		5144,6		5556,2
											411,6	
16	18	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	1	5144,62		5144,5		5144,5		5556
											411,5	
17	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	ых конструкций	0,021	13750,37	7412,29	288,8	155,7	9,3	211,2	540
						5894,93	2626,39	123,8	55,2		40	
18	22	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,021	39421		827,8		827,8		894
											66,2	
19	23	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласта	т	0,002172	2587563		5620,2		5620,2		6069,8
											449,6	
20	24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый. Установка	шт.	6	1421,33	917,49	8528	5505		4484	14053
						503,84	251,1	3023	1507		1041	
21	25	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	шт	6	58827,59		352966		352966		381203
											28237	
22	26	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	6	17149		102894		102894		111126
											8232	
23	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2842,67	1835		1494,83	4684,5
						503,84	251,1	1007,67	502,17		347	
24	28	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	2	1776,8		3553,67		3553,67		3838
											284,33	
25	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,002	21778,88	1092,54	43,68	2	39,01	2,67	50,02
						1251,45	240,04	2,67	0,33		3,67	
26	33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,572	4112,24	158,8	6464,4	249,6	4584,1	1686,5	8803
						1037,34	46,34	1630,7	72,8		652,1	
27	34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,00005	778467,72	254409,4	38,9	12,7	0,6	30,7	75,2
						511104	108418,6	25,6	5,4		5,6	
28	35	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0502	2250		113		113		122
											9	
29	36	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,00058	799228,28	236606,04	464	137	23	347	876
						522720	80834	303	47		65	
30	37	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	4599		2667		2667		2880
											213	
31	38	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	см трубопровода	0,00058	1920141,58	196218,16	1114	114	955	74	1283
						77055	51919,32	45	30		95	
32	39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины		0,00857	56622,32	2492,92	485	21	21	308	856

				т конструкций		51632,8	478,48	442	4	63	
33	40	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,00857	588215		5041	5041		5444
										403	
34	41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	см трубопровода	0,0011	350532,63	105993,19	386	116	299	740
						244440	30291,88	269	33	55	
35	42	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,111	1622		1802	1802		1946
										144	
36	43	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	см трубопровода	0,0011	930779,19	793439,45	1024	872	2	277	1405
						135897	140358,6	149	154		104	
37	44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1421,33	917,49	4264	2752	2242	7026
						503,84	251,1	1512	753	520	
38	45	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	1	31917,8		31918	31918		34471
										2553	
39	46	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1	4142,84		4143	4143		4474
										331	
40	47	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1	11162,62		11163	11163		12056
										893	
41	48	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/94 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87193		87	87		94
										7	
42	49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,5 мм/	футляр	1	5843,68	603,4	5844	603	3450	1785	8239
						1790,26	12,41	1790	12		610	
43	50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	21232,16	1092,54	106	5	94	7	122
						1251,45	240,04	6	1		9	
44	51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5	2836,7	13,93	1418	7	873	497	2068
						1076,98	3,57	538	2		153	
45	52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1,44	4112,24	158,8	5922	229	4199	1545	8064
						1037,34	46,34	1494	67		597	
46	53	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,003	710866,67	214263,91	2133	642	26	1725	4167
						487872	92779,76	1464	278		309	
47	54	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1241		3738	3738		4037
										299	
48	55	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,00348	799228,28	236606,04	2781	823	139	2079	5249
						522720	80834	1819	281		389	
49	56	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,48	4100		14268	14268		15409
										1141	
50	57	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	см трубопровода	0,00348	1920141,58	196218,16	6682	683	5731	444	7696
						77055	51919,32	268	181		570	
51	58	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,05142	56622,32	2492,92	2912	129	128	1849	5142
						51632,8	478,48	2655	25		381	
52	59	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,05142	588215		30246	30246		32666
										2420	
53	60	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	см трубопровода	0,0069	308729,34	83139,62	2130	574	1702	4139
						225540	23632,1	1556	163	307	

54	61	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,969	796		5547		5547		5991
											444	
55	62	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	см трубопровода	0,0069	930779,19	793439,45	6422	5474	10	1735	8810
						135897	140358,6	938	968		653	
56	63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1421,33	917,49	25584	16515		13453	42160
						503,84	251,1	9069	4520		3123	
57	64	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	6	11383,93		68304		68304		73768
											5464	
58	65	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	6	1776,8		10661		10661		11514
											853	
59	66	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	6	5144,62		30868		30868		33337
											2469	
60	67	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=148/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	87193		523		523		565
											42	
61	68	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/	футляр	6	5882,63	607,42	35296	3645	20838	10779	49761
						1802,19	12,5	10813	75		3686	
62	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	21232,16	1092,54	637	33	567	41	732
						1251,45	240,04	38	7		54	
63	70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	3	2836,7	13,93	8510	42	5237	2982	12411
						1076,98	3,57	3231	11		919	
64	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	8,64	4112,24	158,8	35530	1372	25195	9269	48383
						1037,34	46,34	8963	400		3584	
65	72	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,001	778467,72	254409,4	778	254	13	613	1502
						511104	108418,6	511	108		111	
66	73	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2250		2259		2259		2440
											181	
67	74	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,00116	799228,28	236606,04	927	275	46	693	1750
						522720	80834	606	94		130	
68	75	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	4599		5335		5335		5762
											427	
69	76	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липкихлент	см трубопровода	0,00116	1920141,58	196218,16	2227	227	1910	148	2565
						77055	51919,32	89	60		190	
70	77	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,01714	56622,32	2492,92	971	43	43	616	1714
						51632,8	478,48	885	8		127	
71	78	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012	т	0,01714	588215		10082		10082		10889
											807	
72	79	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	см трубопровода	0,0022	350532,63	105993,19	771	234		598	1479
						244440	30291,88	538	67		110	
73	80	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,222	1622		3604		3604		3892
											288	
74	81	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	см трубопровода	0,0022	930779,19	793439,45	2048	1746	3	553	2809
						135897	140358,6	299	309		268	
75	82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1421,33	917,49	5685	3670		2990	9369

			переходы. Установка	шт.		503,84	251,1	2015	1004		694	
76	83	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	2	31917,8		63836		63836		68943
											5107	
77	84	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	2	4142,84		8286		8286		8949
											663	
78	85	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	фасонных частей	0,0038	1024131,42	510723,98	3892	1941	71	2420	6817
						494691,4	148617,58	1880	565		505	
79	86	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщинойстенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1392		2784		2784		3007
											223	
80	87	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/94 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87193		174		174		188
											14	
81	88	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,5 мм/	футляр	2	5843,68	603,4	11687	1207	6900	3569	16477
						1790,26	12,41	3581	25		1221	
82	89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	21232,16	1092,54	212	11	189	14	244
						1251,45	240,04	13	2		18	
83	91	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	см трубопровода	0,053	454433,52	148548,08	24085	7873	5	18319	45796
						305786	43355,12	16207	2298		3392	
84	92	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53	5140		272420		272420		294214
											21794	
85	93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	енной в футляре	53	1279,96	7,5	67838	397	8215	58751	136716
						1117,46	2,25	59225	119		10127	
86	97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	15	1421,33	917,49	21320	13762		11211	35133
						503,84	251,1	7558	3766		2602	
87	98	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32	шт	5	13744,5		68722		68722		74220
											5498	
88	99	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	5	1433,46		7167		7167		7740
											573	
89	100	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	5	7785,7		38928		38928		42042
											3114	
90	101	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	5	297		1485		1485		1604
											119	
91	102	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д160х14,6мм/	футляр	5	5095,68	526,16	25478	2631	15042	7781	35920
						1561,11	10,82	7806	54		2661	
92	103	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1	4112,24	158,8	411	16	292	107	559
						1037,34	46,34	104	5		41	
93	104	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	6,364604	387		2463		2463		2660
											197	
94	105	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	5,65	16		90		90		97
											7	
95	106	1122-1401-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником вгрунтах 1-2 групп на длину до 40 м	м	17	1220,53	437,51	20749	7438		15785	39457
						783,02	154,87	13311	2633		2923	
96	107	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17	5140		87380		87380		94370
											6990	

97	108	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр		17	1279,96	7,5	21759	127	2635	18845	43852
				енной в футляре		1117,46	2,25	18997	38		3248	
98	109	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		1	7041,61	2129,94	7042	2130	1399	4247	12192
				шт.		3512,68	777,27	3513	777		903	
99	110	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера		0,006713	643468		4320		4320		4666
				т							346	
100	111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство		0,014	22605,08	1092,54	316	15	284	19	362
				м3		1251,45	240,04	18	3		27	
101	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт		3	1421,33	917,49	4264	2752		2242	7026
				шт		503,84	251,1	1512	753		520	
102	113	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32		1	13744,5		13744		13744		14844
				шт							1100	
103	114	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН		1	1433,46		1433		1433		1548
				шт							115	
104	115	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3		1	7785,7		7786		7786		8409
				шт							623	
105	116	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак		1	297		297		297		321
				шт							24	
106	117	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д160х14,6мм/		1	5095,68	526,16	5096	526	3008	1556	7184
				футляр		1561,11	10,82	1561	11		532	
107	118	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,02	4112,24	158,8	82	3	58	21	111
				м3		1037,34	46,34	21	1		8	
108	119	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая		1,272921	387		493		493		532
				кг							39	
109	120	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм		1,13	16		18		18		19
				м							1	
110	121	1122-1401-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником вгрунтах 1-2 групп на длину до 40 м		14	740,89	273,8	10372	3833		7758	19580
				м		467,09	92,64	6539	1297		1450	
111	122	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001		14	2424		33936		33936		36651
				м							2715	
112	123	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр		14	1279,96	7,5	17919	106	2170	15519	36113
				енной в футляре		1117,46	2,25	15644	32		2675	
113	127	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт		3	1421,33	917,49	4264	2752		2242	7026
				шт		503,84	251,1	1512	753		520	
114	128	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32		1	7618,12		7618		7618		8227
				шт							609	
115	129	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН		1	1433,46		1433		1433		1548
				шт							115	
116	130	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3		1	7785,7		7786		7786		8409
				шт							623	
117	131	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак		1	297		297		297		321
				шт							24	
118	132	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/		1	3506,21	362,04	3506	362	2070	1071	4943

			/Д110х10мм/	футляр		1074,16	7,45	1074	7		366	
119	133	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	4112,24	158,8	82	3	58	21	111
						1037,34	46,34	21	1		8	
120	134	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	0,58371	387		226		226		244
											18	
121	135	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	0,8	16		13		13		14
											1	
122	136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	см трубопровода	0,03	349656,63	105117,19	10490	3154	3	8160	20142
						244440	30291,88	7333	909		1492	
123	137	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	2424		72720		72720		78538
											5818	
124	138	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	енной в футляре	30	1279,96	7,5	38399	226	4650	33255	77386
						1117,46	2,25	33524	68		5732	
125	142	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	9	1421,33	917,49	12792	8258		6727	21080
						503,84	251,1	4535	2260		1561	
126	143	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	3	7618,12		22854		22854		24682
											1828	
127	144	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	3	1433,46		4300		4300		4644
											344	
128	145	ТПрайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	3	7785,7		23357		23357		25226
											1869	
129	146	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	3	297		891		891		962
											71	
130	147	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/	футляр	3	3506,21	362,04	10519	1086	6210	3212	14829
						1074,16	7,45	3222	22		1098	
131	148	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	4112,24	158,8	247	10	175	64	336
						1037,34	46,34	62	3		25	
132	149	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,751131	387		678		678		732
											54	
133	150	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	2,4	16		38		38		41
											3	
134	151	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм.Укладка	см трубопровода	0,012	442881,28	3544,28	5315	42		5237	11396
						439337	1518,65	5272	18		844	
135	152	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	12	688		8256		8256		8916
											660	
136	153	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка	м	12	414,67	8,37	4976	100		3364	9007
						406,3	0	4876	0		667	
137	154	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,34	326		763		763		824
											61	
138	155	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	см трубопровода	0,005	291467,94	73451,78	1457	368		1183	2851
						217980	20940,98	1090	105		211	
139	156	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	217		1085		1085		1172
											87	

140	157	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ПАТРУБОК	см трубопровода	0,0015	1430835,59	710858,45	2146	1066	82	1367	3794
						665016	255424,41	998	383		281	
141	158	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	7909		11864		11864		12813
											949	
142	159	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3	7001,96	988,86	2101	296	892	970	3317
						3040,83	397,2	912	119		246	
143	160	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,28	24494,61	1000,66	6858	280	5378	1184	8685
						4286,72	360,09	1200	101		643	
144	161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01885	242283,12	1317,12	4567	25		4143	9407
						240966	561,69	4542	11		697	
145	162	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01885	268025		5052		5052		5456
											404	
146	163	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00251	58714,02	2492,92	147	6	12	90	256
						51632,8	478,48	130	1		19	
147	164	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Ттолщиной 2 мм ГОСТ 5582-75	т	0,00251	1410773		3541		3541		3824
											283	
148	165	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов илипрохода шин. Монтаж оборудования	м2	0,0525	17459,15	1208,85	917	63	89	569	1605
						14564	482,25	765	25		119	
149	166	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Ттолщиной 5 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0018	1410773		2539		2539		2742
											203	
150	167	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0019	59843		114		114		123
											9	
151	168	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,551	326		180		180		194
											14	
152	169	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	7	145,64	0,82	1019	6		701	1858
						144,82	0,4	1014	3		138	
153	170	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000371	504874		187		187		202
											15	
154	171	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	6988,59	2129,94	27954,29	8520	5384	16988	48537,72
						3512,68	777,27	14050,86	3109,14		3595,43	
155	172	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Сигнальный провод. Установка	м кабеля	1416,999991	347,23	154,56	492024,96	219011,8	66641,8	197783,77	744993,17
						145,64	48,22	206371,95	68327,89		55184,44	
156	173	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,417	148957		211072,03		211072,03		227957,6
											16885,57	
157	174	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент кзатратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,417	28204,84	19378,54	39966,2	27459,43		11379,97	55454,12
						8826,3	4339,13	12506,77	6148,74		4107,95	
158	175	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2415,999362	15		36239,99		36239,99		39138,79
											2898,8	
159	176	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	2,45	27661,07	1729,66	67770	4237	51561	11756	85888
						4886,28	386,72	11971	947		6362	
160	177	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	35	1796,52	861,98	62878	30169	8338	39902	111002
						696,32	359,29	24371	12575		8222	
161	178	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-		1,75	39421		68987		68987		74506

			остойники БТС (ГОСТ 24022-88, СТ РК 966-98, ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/	м3							5519	
162	179	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	35	868,27	0	30389	0	3631	28899	64031
						764,52	0	26758	0		4743	
163	180	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Таблички для указания 140х210мм	100 шт.	0,35	116287		40700		40700		43956
											3256	
164	181	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	см трубопровода	2,417	937710,09	793439,45	2266445	1917743	20239	607616	3103986
						135897	140358,6	328463	339247		229925	
165	182	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ	см трубопровода	0,204	937710,09	793439,45	191293	161861	1708	51284	261983
						135897	140358,6	27723	28633		19406	
166	183	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90УК 2,3мм/	стык	43	1166,12	37,74	50143	1623	2497	28074	84474
						1070,3	0	46023	0		6257	
167	184	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /Д63х5,8мм/	стык	162	671,41	20,4	108768	3305	6384	60438	182743
						611,6	0	99079	0		13537	
168	185	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,476	2867,17	1236,57	4232	1825		3432	8277
						1630,6	522,22	2407	771		613	
169	186	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,92	363,06	254,6	1786	1252		868	2866
						108,46	54,92	534	270		212	
170	187	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	11,1192	97		1079				1165
											86	
171	188	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 1,5 км	т	11,1192	60		667				720
											53	
172	189	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12 см/30см. Устройство	ия или покрытия	16,4	189,86	144,8	3114	2375	9	1485	4967
						44,51	39,33	730	645		368	
173	190	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,109	2958		18070		18070		19516
											1446	
174	191	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16,4	1917,45	125,37	31446	2056	28660	1327	35395
						44,49	30,41	730	499		2622	
175	192	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16,4	2026,59	125,6	33236	2059	30447	1328	37329
						44,49	30,51	730	500		2765	
			Итого по разделу "Подземный газопровод среднего давления"					6875790,34	2592188,43	2981018,7	1600206,59	9154069,87
								1300836,37	517991,12	0	678072,94	
			.									
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
176	193	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,0022	730436,1	230269,56	1606,99	506,57	23,85	1282,25	3120,31
						489324	99411,62	1076,58	218,72		231,97	
177	195	2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	2519		1770,35		1770,35		1912
											141,65	
178	199	2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	660		660		660		713
											53	
179	200	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	тконструкций	0,00688	136863,81	1887,58	942	13	107	569	1632
						119380,5	478,48	821	3		121	
180	201	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,88	537		3695		3695		3991
											296	

181	202	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	6	16900,15	964,12	101401	5784	10944	84847	201148
						14112	317,73	84672	1906		14900	
182	203	ТПрайс-лист "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узломучета СГ 16МТ-G400 с эл.корректором MiniELCOR	шт	6	1281250		7779750				7779750
										7687500		
183	208	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщинойстенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	660		7920		7920		8554
											634	
184	217	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	1,76625	1427,58	0	2521	0		1815	4683
						1427,58	0	2521	0		347	
185	218	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,76625	783,22	0	1383	0		996	2569
						783,22	0	1383	0		190	
186	219	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,8	27931,37	1729,66	50276	3113	38368	8637	63626
						4886,28	386,72	8795	696		4713	
			Итого по разделу "Надземный газопровод среднего давления"					7951925,34	9416,57	63488,2	98146,25	8071698,31
								99268,58	2823,72	7779750	21626,72	
			ИТОГО					14827715,68	2601605	3044506,9	1698352,84	17225768,18
								1400104,95	520814,84	7779750	699699,66	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							7779750	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				2,9%		273934,53			
			Итого с временными									17499702,71
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2,07%		201203,02			
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						827713,41			
			Итого с зимними удорожаниями									18528619,13
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		198423,11			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18727042,25
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036					19664068,53
			Коэффициент к договорной цене				0,95					18680865,19
			НДС				12 %		2241703,82			
			Итого по акту с НДС									20922569,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Директор Нургай Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Аманжолов Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жаңа Құрылыс Групп" Әліпбек Ө.Н.

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К" Досманов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)