Зказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
Подрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги улицы Жахаева в пос.Шиели Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №36 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
16	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	54	110	5940
17	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	54	174	9396
18	1101-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 $м^3$ при перемещении грунта до 300 м	$м^3$ грунта	165	919	151635
19	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	157	249	39093
20	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	157	86	13502
21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	157	199	31243
22	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	791	18	14238
	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
24	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,4*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/	$м^2$	1 048	817	856216
25	1101-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 $м^3$ при перемещении грунта до 300 м	$м^3$ грунта	79	919	72601
26	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	75	249	18675
27	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	75	86	6450
28	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	75	199	14925

	Раздел 6.	**Укрепление обочин**				
41	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**$м^2$**	**185**	**426**	**78810**
42	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**18,056**	**1 536**	**27734**
	Раздел 7.	**Обустройство**				
43	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**6**	**17 667**	**106002**
44	**251-102-0704** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**6**	**10 026**	**60156**
45	**251-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**4**	**7 484**	**29936**
46	**251-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**2**	**6 735**	**13470**
47	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,48**	**62 947**	**30215**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**1580237**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**105876**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**170657**
	Итого		Тенге			**1856770**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**84306**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**55703**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**1996779**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**2146537**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**257584**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**2404122**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шиели"
Аким _____Өміралі А.

Подрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____Ибраев Н.

Технический надзор:
ТОО "Экспертнадзор"
Эксперт_____Сисенбеков Қ.
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Авторский надзор
ТОО "ГеоСервис 2050"
Директор_____Жусупов Б.