Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Талдыбулак Кербулакского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 189 от 05.05.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Талдыбулак Кербулакского района Алматинской области	2 427 591,76	2 167 492,65							260 099,12	2 427 591,76

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор **Мамбеталиев А.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Талдыбулак Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1									
1	**Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**		**0,395**	**670660,79**	**330979,31**	**264911**	**130737**	**0**	**168952**	**468572**
			км трубопровода		**339681,48**	**92364,42**	**134174**	**36484**		**34709**	
2	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		**0,39**	**557562,77**	**258252,62**	**217449**	**100719**	**0**	**146055**	**392585**
			км трубопровода		**299310,15**	**78972,75**	**116731**	**30799**		**29080**	
3	**Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		**0,11**	**440871,08**	**113604,66**	**48496**	**12497**	**125**	**39236**	**94750**
			км трубопровода		**326130,84**	**34160,72**	**35874**	**3758**		**7019**	
4	**Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		**0,33**	**416381,56**	**100466,24**	**137406**	**33154**	**236**	**112865**	**270293**
			км трубопровода		**315199,08**	**30270,63**	**104016**	**9989**		**20022**	
5	**Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**390**	**119,41**	**1,31**	**46570**	**511**	**484**	**44663**	**98530**
			м трубопровода		**116,86**	**0**	**45575**	**0**		**7297**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,078	579				45,16		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	14,82	21				311,22		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195	474				92,43		
6	**Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**		**395**	**122,03**	**1,31**	**48202**	**517**	**1525**	**45235**	**100911**
			м трубопровода		**116,86**	**0**	**46160**	**0**		**7473**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,079	579				45,74		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	64,385	21				1352,09		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1975	474				93,62		
7	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Концы футляра диаметром 800 мм (273). Заделка битумом и прядью**		**17**	**9269,05**	**1798,75**	**157574**	**30579**	**46957**	**79786**	**256349**
			футляр		**4708,09**	**32,63**	**80038**	**555**		**18989**	

	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1449	194261				28153,28		
	261-107-0447	Каболка	т	0,0568	1789060				101637,57		
8	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Концы футляра диаметром 800 мм (средней д-350 мм) . Заделка битумом и прядью**		**9**	**12994,81**	**2320,97**	**116953**	**20889**	**41390**	**54503**	**185173**
			футляр		**6074,96**	**42,1**	**54675**	**379**		**13717**	
	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,099	194261				19231,84		
	261-107-0447	Каболка	т	0,0388	1789060				69429,84		
9	**Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		**4**	**17138,64**	**9712,77**	**68555**	**38851**	**4855**	**37245**	**114263**
			врезка		**6212,24**	**3193,02**	**24849**	**12772**		**8464**	
	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,356	9377				3338,21		
	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,04	519				1058,76		
10	**Е11-221101-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		**3**	**10639,68**	**5726,03**	**31919**	**17178**	**1638**	**18695**	**54663**
			врезка		**4367,65**	**1927**	**13103**	**5781**		**4049**	
	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,123	9377				1153,37		
	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,579	519				300,5		
		Итого по разделу: 1									**2036089**
		ИТОГО:					**1138035**	**385631**	**97210**	**747235**	**2036089**
							655194	**100517**	**--**	**150818**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2%**		**40722**				
		Итого с временными									**2076811**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**2,3%**		**48182**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**2124993**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**42500**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2167493**
		НДС			**12 %**		**260099**				
		Итого с НДС									**2427592**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)