Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт) № 36 от 25.05.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)	2 381 726,38	2 126 541,41							255 184,97	2 381 726,38

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор Мамбеталиев А.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование)

Стройка : Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Водопровод В1									
1	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**									
			шт.	**16**	**1706,75**	**250,38**	**27308**	**4006**	**0**	**23090**	**54430**
					1456,37	**1,34**	**23302**	**21**		**4032**	
2	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**									
			шт.	**8**	**1706,75**	**250,38**	**13654**	**2003**	**0**	**11545**	**27215**
					1456,37	**1,34**	**11651**	**11**		**2016**	
3	**Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**									
			шт.	**20**	**1487,01**	**122,48**	**29740**	**2450**	**0**	**27025**	**61307**
					1364,53	**0,38**	**27291**	**8**		**4541**	
4	**Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**									
			шт.	**10**	**1547,67**	**153,06**	**15477**	**1531**	**0**	**13810**	**31630**
					1394,61	**0,38**	**13946**	**4**		**2343**	
5	**Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**									
			км трубопровода	**0,32**	**440871,08**	**113604,66**	**141079**	**36353**	**363**	**114140**	**275637**
					326130,84	**34160,72**	**104362**	**10931**		**20418**	
6	**Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**									
			км трубопровода	**1,13**	**416381,56**	**100466,24**	**470511**	**113527**	**809**	**386477**	**925547**
					315199,08	**30270,63**	**356175**	**34206**		**68559**	
7	**Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**									
			задвижка или клапан	**12**	**2809,58**	**127,07**	**33715**	**1525**	**3686**	**28901**	**67625**
					2375,35	**57,41**	**28504**	**689**		**5009**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,018	165506				2979,11		
8	**Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидранты пожарные. Установка**									
			шт.	**2**	**3676,74**	**263**	**7353**	**526**	**998**	**5994**	**14415**
					2914,98	**112,1**	**5830**	**224**		**1068**	

	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0056	165506				926,83		
		Итого по разделу: 1. Водопровод В1									**1457806**
		Раздел: 2. Строительство 10 кВ									
9	**Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж**		**35**	**778,98**	**75,4**	**27264**	**2639**	**15076**	**7508**	**37554**
			м		**272,84**	**25,09**	**9549**	**878**		**2782**	
10	**Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		**0,0925**	**134842,2**	**42546,57**	**12473**	**3936**	**2900**	**5564**	**19479**
			км линии		**60949,63**	**14234,36**	**5638**	**1317**		**1443**	
	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,2775	4838				1342,55		
11	**Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		**30**	**458,73**	**191,21**	**13762**	**5736**	**1827**	**5941**	**21279**
			м кабеля		**206,62**	**68,41**	**6199**	**2052**		**1576**	
12	**Ц13-080201-2001 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**		**2**	**5893,29**	**110,63**	**11787**	**221**	**295**	**8180**	**21564**
			шт.		**5634,96**	**45,62**	**11270**	**91**		**1597**	
13	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		**8**	**22175,42**	**11300,26**	**177403**	**90402**	**7330**	**96638**	**269645**
			опора		**9958,85**	**5140,8**	**79671**	**41126**		**21923**	
	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,8	2476				1980,8		
	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	59				2832		
	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	605				1936		
14	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		**6**	**10899,63**	**4887,32**	**65398**	**29324**	**5498**	**35132**	**108572**
			опора		**5096**	**2223,12**	**30576**	**13339**		**8042**	
	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	2476				1485,6		
	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	59				2124		
	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	605				1452		
15	**Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**		**1**	**34098,04**	**18193,49**	**34098**	**18193**	**916**	**18612**	**56927**
			опора		**14988,24**	**8277,25**	**14988**	**8277**		**4217**	
	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2476				247,6		
	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354		
	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242		
16	**Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка**		**10**	**3511,88**	**1910,9**	**35119**	**19109**	**0**	**19043**	**58494**
			шт.		**1600,98**	**779,33**	**16010**	**7793**		**4333**	
		Итого по разделу: 2. Строительство 10 кВ									**593514**
		ИТОГО:					**1132368**	**334998**	**44267**	**789420**	**2051320**
							753106	**121898**		**129532**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3%**		**26667**				
		Итого с временными									**2077987**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,33%	6857			
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки							2084845
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	41697			
		Итого с непредвиденными работами и затратами							2126541
		НДС			12 %	255185			
		Итого с НДС							2381726

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)