Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительство"Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Континент Plast"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Технический надзор: ТОО "Технический Надзор"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. I-очередь (дома №1,2,3,4) (второй этап) (жилой дом №2)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	291823	доп.согл.№4 к дог №279	11.03.2021 23.09.2020	ОБ	467003034431 467003028431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						в.т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в ценах 1991г.	Дополнительные затраты на приобретение		
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. I-очередь (дома №1,2,3,4) (второй этап) (жилой дом №2)	268 692 000	50 000 000						5 357 143	50 000 000
Итого									**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан Жаксылык Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Технический Надзор" Ануарбек Н.А.

Инженер-эксперт
Сартаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис" Сулейменов Е.Н.

ГИП
Абдикадыров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Континент Plast"
Шарикова З.И.

Главный инженер
Исаков М.Ш.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительство"Акимата города Туркестан**

Авторский надзор: **ТОО "ТУР Проект Сервис"**

Технический надзор **ТОО "Технический Надзор"**

Подрядчик: **ТОО "Континент PLAST"**

Наименование объекта: **Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. I-очередь (дома №1,2,3,4) (второй этап) (жилой дом №2)**

Договор подряда: **доп.согл. №4 от 11.03.2021г. к договору №279 от 23.09.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за март 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 на Архитектурно строительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21,17		11706,11	1594,73	247794,94	33757,24	76065,51	135678,55	414151,37
		НР - 93%; СП - 8%				6517,96	374,09	137972,18	7918,74		30677,88	
2	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	8,044		36313,00	--	292095,96	--	292095,96	--	315463,64
		СП - 8%				--	--	--	--		23367,68	
		Армирование стен										
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,18787		378231,69	2257,49	71059,75	424,12	57941,53	11932,97	89632,14
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	12694,09	137,06		6639,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									819247,14
		В том числе										
		Накладные расходы	Тенге								147611,52	
		Сметная прибыль	Тенге								60684,97	
		Прямые затраты	Тенге								610950,65	
		Стоимость оборудования	Тенге								0,00	
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	11,002		43274,29	4446,62	476122,89	48923,68	261015,02	160358,56	687399,97
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	166184,19	10034,01		50918,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4279	228894,00	--	97937,80	--	97937,80	--	105772,82
		СП - 8%			--	--	--	--		7835,02	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73047	212819,00	--	155458,91	--	155458,91	--	167895,63
		СП - 8%			--	--	--	--		12436,71	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1681	221796,00	--	37285,90	--	37285,90	--	40268,77
		СП - 8%			--	--	--	--		2982,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								1001337,19
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							160358,56	
		Сметная прибыль	Тенге							74173,13	
		Прямые затраты	Тенге							766805,50	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	24,041	28946,62	4741,09	695900,78	113979,74	439147,36	152286,23	916041,97
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	142773,68	24573,82		67854,96	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5514	212819,00	--	117355,48	--	117355,48	--	126743,92
		СП - 8%			--	--	--	--		9388,44	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,358	228894,00	--	81882,99	--	81882,99	--	88433,63
		СП - 8%			--	--	--	--		6550,64	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4828	221796,00	--	107083,37	--	107083,37	--	115650,04
		СП - 8%			--	--	--	--		8566,67	
25	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,1922	348491,38	2269,38	66982,19	436,19	--	60728,68	137927,74
		НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	66546,00	188,82		10216,87	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02210	228894,00	--	5057,93	--	5057,93	--	5462,56
		СП - 8%			--	--	--	--		404,63	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17011	221796,00	--	37729,47	--	37729,47	--	40747,83
		СП - 8%			--	--	--	--		3018,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								1431007,69
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							213014,91	
		Сметная прибыль	Тенге							106000,57	
		Прямые затраты	Тенге							1111992,22	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Рама РМ-1									
28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,29	29962,64 5938,80	4741,09 1022,17	38525,50 7636,02	6096,02 1314,29	24793,46	8144,78 3733,62	50403,90
29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2310	16514,30 15276,60	949,70 308,80	3815,26 3529,32	219,41 71,34	66,54	3276,60 567,35	7659,21
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1710	212819,00 --	-- --	36398,68 --	-- --	36398,68	-- 2911,89	39310,58
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0432	228894,00 --	-- --	9894,17 --	-- --	9894,17	-- 791,53	10685,70
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01677	221796,00 --	-- --	3719,62 --	-- --	3719,62	-- 297,57	4017,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								112076,57
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							11421,38	
		Сметная прибыль	Тенге							8301,97	
		Прямые затраты	Тенге							92353,23	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
236	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	625,25	8719,39 8636,94	47,10 10,17	5451839,37 5400287,12	29449,49 6358,84	22102,75	4325316,77 782172,49	10559328,62
237	ТПРАЙС лист	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС** *СП - 8%*	м2	2272,93	4500,00 --	-- --	10228185,00 --	-- --	10228185,00	-- 818254,80	11046439,80
238	2113-0211-0910 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита** *СП - 8%*	м2	2272,93	4500,00 --	-- --	10228185,00 --	-- --	10228185,00	-- 818254,80	11046439,80
239	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80** *СП - 8%*	м3	157,7991	15336,00 --	-- --	2420007,00 --	-- --	2420007,00	-- 193600,56	2613607,56
240	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм** *СП - 8%*	шт.	11366	15,00 --	-- --	170490,00 --	-- --	170490,00	-- 13639,20	184129,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2296,69	190,32	0,22	437106,04	505,27	354448,17	65905,82	543252,80
		НР - 80%; СП - 8%			35,77	0,10	82152,60	229,67		40240,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								35993197,79
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							4391222,59	
		Сметная прибыль	Тенге							2666162,79	
		Прямые затраты	Тенге							28935812,41	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 13.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
		ОК-1									
242	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,4071	2536,23	175,41	26394,75	1825,51	12044,11	12064,45	41535,93
		НР - 90%; СП - 8%			1203,52	84,54	12525,13	879,81		3076,73	
243	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	25,92	85,00	--	2203,09	--	2203,09	--	2379,34
		СП - 8%			--	--	--	--		176,25	
244	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,4071	20508,00	--	213428,39	--	213428,39	--	230502,66
		СП - 8%			--	--	--	--		17074,27	
245	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,4	1207,25	5,01	8933,20	37,07	7122,74	1612,57	11389,44
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	1773,39	18,35		843,66	
246	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7,4	1387,00	--	10263,29	--	10263,29	--	11084,35
		СП - 8%			--	--	--	--		821,06	
247	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	111,00	--	887,96	--	887,96	--	958,99
		СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
		ОК-2									
249	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	47,5374	2257,98	173,08	107338,55	8227,78	53465,34	44654,18	164152,15
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	45645,43	3970,32		12159,42	
250	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	129,35	85,00	--	10995,05	--	10995,05	--	11874,65
		СП - 8%			--	--	--	--		879,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	47,5374	19660,00 --	-- --	934585,74 --	-- --	934585,74	-- 74766,86	1009352,60
252	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	34,10	1207,25 239,66	5,01 2,48	41165,17 8172,00	170,83 84,56	32822,34	7430,91 3887,69	52483,76
253	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	34,10	1387,00 --	-- --	47294,34 --	-- --	47294,34	-- 3783,55	51077,88
254	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	44	111,00 --	-- --	4883,76 --	-- --	4883,76	-- 390,70	5274,46
		ОК-3									
256	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	13,7585	2983,75 1307,83	176,32 83,52	41051,96 17993,79	2425,90 1149,11	20632,27	17228,62 4662,45	62943,02
257	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ *СП - 8%*	м	42,24	85,00 --	-- --	3590,22 --	-- --	3590,22	-- 287,22	3877,44
258	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	13,7585	19660,00 --	-- --	270492,35 --	-- --	270492,35	-- 21639,39	292131,73
259	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	10	1207,25 239,66	5,01 2,48	12071,90 2396,48	50,10 24,80	9625,32	2179,15 1140,08	15391,13
260	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	10	1387,00 --	-- --	13869,31 --	-- --	13869,31	-- 1109,54	14978,85
261	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	16	111,00 --	-- --	1775,91 --	-- --	1775,91	-- 142,07	1917,98
		ОК-4									
263	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,1153	3566,11 1532,33	175,58 82,39	18241,88 7838,40	898,15 421,45	9505,33	7433,86 2054,06	27729,80
264	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ *СП - 8%*	м	18,72	85,00 --	-- --	1591,12 --	-- --	1591,12	-- 127,29	1718,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,1153	23624,00	--	120844,89	--	120844,89	--	130512,48
		СП - 8%			--	--	--	--		9667,59	
266	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,8	1207,25	5,01	4587,32	19,04	3657,62	828,08	5848,63
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	910,66	9,42		433,23	
267	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,8	1387,00	--	5270,34	--	5270,34	--	5691,96
		СП - 8%			--	--	--	--		421,63	
268	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	111,00	--	887,96	--	887,96	--	958,99
		СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
		ОК-5									
270	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,3514	3566,11	175,58	11951,58	588,44	6227,63	4870,46	18167,80
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	5135,50	276,12		1345,76	
271	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	16,32	85,00	--	1387,13	--	1387,13	--	1498,10
		СП - 8%			--	--	--	--		110,97	
272	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,3514	23624,00	--	79174,24	--	79174,24	--	85508,18
		СП - 8%			--	--	--	--		6333,94	
273	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1207,25	5,01	3138,69	13,03	2502,58	566,58	4001,69
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	623,09	6,45		296,42	
274	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	1387,00	--	3606,02	--	3606,02	--	3894,50
		СП - 8%			--	--	--	--		288,48	
275	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	111,00	--	887,96	--	887,96	--	958,99
		СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
		ОК-6									
277	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,4071	2983,75	176,32	31052,12	1834,98	15606,46	13031,90	47610,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	13610,69	869,20		3526,72	
278	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	49,44	85,00	--	4202,19	--	4202,19	--	4538,36
		СП - 8%			--	--	--	--		336,17	
279	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	10,4071	19660,00	--	204603,19	--	204603,19	--	220971,44
		СП - 8%			--	--	--	--		16368,26	
280	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	7,8	1207,25	5,01	9416,08	39,08	7507,75	1699,74	12005,08
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	1869,26	19,34		889,26	
281	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,8	1387,00	--	10818,06	--	10818,06	--	11683,50
		СП - 8%			--	--	--	--		865,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**								**2566605,06**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							113600,50	
		Сметная прибыль	Тенге							190118,90	
		Прямые затраты	Тенге							2262885,66	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**41923471,46**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							5037229,46	
		Сметная прибыль	Тенге							3105442,33	
		Прямые затраты	Тенге							33780799,66	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**41923471,46**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							5037229,46	
		Сметная прибыль	Тенге							3105442,33	
		Прямые затраты	Тенге							33780799,66	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**								**377 311,24**
		ИТОГО с временным зданием и сооружением	**Тенге**								**42 300 782,70**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	**Тенге**								**207 273,84**
		ИТОГО с дополнительными затратами	**Тенге**								**42 508 056,54**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**850 161,13**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	**Тенге**								**43 358 217,67**
		в том числе на 2020 год - 20%	**Тенге**								**8 671 643,53**
		в том числе на 2021 год - 80%	**Тенге**								**34 686 574,14**
		В текущих ценах на 2020 год - 20%, К=1	**Тенге**								**8 671 643,53**
		В текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036	**Тенге**								**36 422 151,56**
		Итого	**Тенге**								**45 093 795,09**
		Итого с понижающим коэф. К=0,99	**Тенге**								**44 642 857,14**

8

50000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								5 357 142,86
		ВСЕГО с НДС	Тенге								50 000 000,00

Подрядчик
Директор ТОО "Континент Plast"

_____ **З.И. Шарикова**
(подпись) (ФИО)

Главный инженер ТОО "Континент Plast"

_____ **У.Ш. Искахов**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ **Е.Н. Сулейменов**
(подпись) (ФИО)

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ **Е.Е. Абдикадыров**
(подпись) (ФИО)

Технический надзор
Директор ТОО "Технический Надзор"

_____ **Н.А. Ануарбек**
(подпись) (ФИО)

Инженер-эксперт ТОО "Технический Надзор"

_____ **М.А.Сартаев**
(подпись) (ФИО)