Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства акимата города Туркестан,Туркестанская область, г.Туркестан,ул..Мусирепова, 3**	**050140007772**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Континент PLAST",Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Жолдасбекова, дом № 73**	**070940001352**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашения №5 от 16.04.2021г. к договору № 279 от 23.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
8	**19.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ г.Туркестана" (жилой дом №2)			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / *должность* / Вещ / *подпись* / Шарипова З / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руков / *должность* / _____ / *подпись* / Н. Жаксылыков / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.04.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительство"Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Континент Plast"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Технический надзор: ТОО "Технический Надзор"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. I-очередь (дома №1,2,3,4) (второй этап) (жилой дом №2)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	291823	доп.согл.№5 к дог №279	16.04.2021 23.09.2020	ОБ	467003034431 467003028431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						в.т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в ценах 1991г.	Дополнительные затраты на приобретение		
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. I-очередь (дома №1,2,3,4) (второй этап) (жилой дом №2)	368 692 000	100 000 000						10 714 286	100 000 000
Итого									**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан Жаксылык Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Технический Надзор" Ануарбек Н.А.

Инженер-эксперт
Сартаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис" Сулейменов Е.Н.

ГИП
Абдикаыров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Континент Plast"
Шарикова З.И.

Главный инженер
Искаков У.Ш.

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел строительство"Акимата города Туркестан**

Авторский надзор: **ТОО "ТУР Проект Сервис"**

Технический надзор **ТОО "Технический Надзор"**

Подрядчик: **ТОО "Континент PLAST"**

Наименование объекта: **Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. I-очередь (дома №1,2,3,4) (второй этап) (жилой дом №2)**

Договор подряда: **доп.согл. №5 от 16.04.2021г. к договору №279 от 23.09.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №6

за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 на Архитектурно строительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		74,09	11706,11	1594,73	867282,28	118150,36	266229,30	474874,93	1449529,78
		НР - 93%; СП - 8%				6517,96	374,09	482902,62	27715,58		107372,58	
2	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		28,153	36313,00	--	1022335,87	--	1022335,87	--	1104122,74
		СП - 8%				--	--	--	--		81786,87	
		Армирование стен										
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,65756	378231,69	2257,49	248709,12	1484,43	202795,37	41765,41	313712,49
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	44429,33	479,71		23237,96	
		Перегородки внутренние										
4	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		443,23692	2945,41	412,98	1305514,46	183047,98	157273,76	955577,76	2441979,59
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	965192,72	62310,25		180887,38	
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		81,4674	2146,30	253,08	174853,48	20617,77	14632,36	134611,11	334221,76
		НР - 93%; СП - 8%				1713,61	63,09	139603,35	5139,78		24757,17	
6	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3		84,790356	17713,00	--	1501891,58	--	1501891,58	--	1622042,90
		СП - 8%				--	--	--	--		120151,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	3,8207459	42642,58	9255,82	162926,46	35364,14	41038,86	65373,85	246564,34
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	86523,47	8221,25		18264,03	
8	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	3,8207459	287703,00	--	1099240,06	--	1099240,06	--	1187179,26
		СП - 8%			--	--	--	--		87939,20	
9	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,00215914	42642,58	9255,82	92,07	19,98	23,19	36,94	139,34
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	48,89	4,65		10,32	
10	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,00215914	317203,00	--	684,88	--	684,88	--	739,68
		СП - 8%			--	--	--	--		54,79	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,27894264	308407,00	--	86027,86	--	86027,86	--	92910,09
		СП - 8%			--	--	--	--		6882,23	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00072828	69824,69	2257,49	50,85	1,64	--	46,26	104,88
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	49,21	0,53		7,77	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00072828	221796,00	--	161,53	--	161,53	--	174,45
		СП - 8%			--	--	--	--		12,92	
14	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	м	401,469348	122,00	--	48979,26	--	48979,26	--	52897,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3918,34	
15	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство**	м2 стяжки	36,08556	690,60	103,30	24920,69	3727,64	12889,04	8509,83	36104,96
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	8304,01	945,80		2674,44	
16	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	36,08556	270,34	22,86	9755,37	824,92	8470,36	625,13	11210,94
		НР - 92%; СП - 8%			12,75	6,08	460,09	219,40		830,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**8893634,80**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							**1681421,21**	
		Сметная прибыль	Тенге							**658787,76**	
		Прямые затраты	Тенге							**6553425,82**	
		Стоимость оборудования	Тенге							**0,00**	
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	5,501	43274,29	4446,62	238061,45	24461,84	130507,51	80179,28	343699,99
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	83092,10	5017,00		25459,26	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2139	228894,00	--	48968,90	--	48968,90	--	52886,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3917,51	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36524	212819,00	--	77729,45	--	77729,45	--	83947,81
		СП - 8%			--	--	--	--		6218,36	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0841	221796,00	--	18642,95	--	18642,95	--	20134,39
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								500668,60
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							80179,28	
		Сметная прибыль	Тенге							37086,56	
		Прямые затраты	Тенге							383402,75	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	11,978	28946,62	4741,09	346731,41	56790,22	218804,44	75876,36	456416,40
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	71136,75	12243,86		33808,62	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2748	212819,00	--	58472,17	--	58472,17	--	63149,95
		СП - 8%			--	--	--	--		4677,77	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,178	228894,00	--	40798,07	--	40798,07	--	44061,91
		СП - 8%			--	--	--	--		3263,85	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2406	221796,00	--	53354,11	--	53354,11	--	57622,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4268,33	
25	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/**	т	0,0958	348491,38	2269,38	33373,77	217,33	--	30257,97	68722,27
		НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	33156,43	94,08		5090,54	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01101	228894,00	--	2520,10	--	2520,10	--	2721,71
		СП - 8%			--	--	--	--		201,61	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08476	221796,00	--	18798,65	--	18798,65	--	20302,54
		СП - 8%			--	--	--	--		1503,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								712997,22
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							106134,33	
		Сметная прибыль	Тенге							52814,61	
		Прямые затраты	Тенге							554048,28	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 4.Рама РМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/**	м3	0,64	29962,64	4741,09	19195,27	3037,33	12353,30	4058,12	25113,66
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	3804,63	654,84		1860,27	
29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,1151	16514,30	949,70	1900,95	109,32	33,15	1632,56	3816,19
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	1758,48	35,55		282,68	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0852	212819,00	--	18135,58	--	18135,58	--	19586,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1450,85	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0215	228894,00	--	4929,75	--	4929,75	--	5324,13
		СП - 8%			--	--	--	--		394,38	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00836	221796,00	--	1853,29	--	1853,29	--	2001,56
		СП - 8%			--	--	--	--		148,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**55841,97**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							**5690,68**	
		Сметная прибыль	Тенге							**4136,44**	
		Прямые затраты	Тенге							**46014,84**	
		Стоимость оборудования	Тенге							**0,00**	
		РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытия									
38	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	44	7378,21	1287,03	324641,23	56629,32	118276,40	192547,39	558563,71
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	149735,52	13440,24		41375,09	
39	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,8	5777,63	979,98	27732,62	4703,90	10509,36	16059,93	47295,96
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	12519,36	1090,75		3503,40	
40	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	537,336	6413,00	--	3445935,77	--	3445935,77	--	3721610,63
		СП - 8%			--	--	--	--		275674,86	
41	2104-0108-9906 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	194,84	6873,00	--	1339162,81	--	1339162,81	--	1446295,84
		СП - 8%			--	--	--	--		107133,02	
42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	18,10	33530,99	4813,36	606977,98	87131,44	337649,91	181971,45	852065,39
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	182196,63	17772,00		63115,95	
43	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/**	м2 стяжки	89,6	821,29	29,81	73587,58	2670,98	30556,29	39148,16	121754,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	40360,32	1286,66		9018,86	
44	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,06896	15517,31	956,09	16587,32	1022,02	307,86	14203,43	33254,02
		НР - 91%; СП - 8%			14273,22	328,10	15257,44	350,72		2463,26	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19899	228894,00	--	45548,53	--	45548,53	--	49192,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3643,88	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8700	221796,00	--	192954,09	--	192954,09	--	208390,42
		СП - 8%			--	--	--	--		15436,33	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,15967	20223,20	1379,72	3229,08	220,30	45,98	2752,23	6459,81
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2962,79	61,63		478,50	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0229	228894,00	--	5232,52	--	5232,52	--	5651,12
		СП - 8%			--	--	--	--		418,60	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11824	221796,00	--	26225,16	--	26225,16	--	28323,17
		СП - 8%			--	--	--	--		2098,01	
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01857	308407,00	--	5727,73	--	5727,73	--	6185,95
		СП - 8%			--	--	--	--		458,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**7085043,03**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							**446682,60**	
		Сметная прибыль	Тенге							**524818,00**	
		Прямые затраты	Тенге							**6113542,43**	
		Стоимость оборудования	Тенге							**0,00**	
		РАЗДЕЛ 8.Монолитные участки									
		УМ-1 (78 п.м.)									
81	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	3,12	31899,61	2702,83	49748,46	4215,15	30770,58	14243,54	69111,36
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	14762,73	889,51		5119,36	
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10464	212819,00	--	11131,35	--	11131,35	--	12021,86
		СП - 8%			--	--	--	--		890,51	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05928	221796,00	--	6572,06	--	6572,06	--	7097,83
		СП - 8%			--	--	--	--		525,77	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02688	228894,00	--	3075,41	--	3075,41	--	3321,44
		СП - 8%			--	--	--	--		246,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УМ-2 (269 п.м.)									
85	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	3,2280	31899,61	2702,83	102971,94	8724,74	63690,54	29482,02	143050,28
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	30556,67	1841,15		10596,32	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10975	212819,00	--	23357,31	--	23357,31	--	25225,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1868,59	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06644	221796,00	--	14736,79	--	14736,79	--	15915,74
		СП - 8%			--	--	--	--		1178,94	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280	228894,00	--	6403,54	--	6403,54	--	6915,82
		СП - 8%			--	--	--	--		512,28	
		УМ-3 (126 п.м.)									
89	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,3860	31899,61	2702,83	44212,86	3746,12	27346,68	12658,64	61421,22
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	13120,06	790,53		4549,72	
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04889	212819,00	--	10404,30	--	10404,30	--	11236,64
		СП - 8%			--	--	--	--		832,34	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01550	221796,00	--	3437,39	--	3437,39	--	3712,39
		СП - 8%			--	--	--	--		274,99	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01210	228894,00	--	2768,70	--	2768,70	--	2990,20
		СП - 8%			--	--	--	--		221,50	
		УМ-4 (48 п.м.)									
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,3456	31899,61	2702,83	11024,51	934,10	6818,91	3156,44	15315,42
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	3271,49	197,12		1134,48	
94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	212819,00	--	2974,70	--	2974,70	--	3212,68
		СП - 8%			--	--	--	--		237,98	
95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094848	221796,00	--	2103,69	--	2103,69	--	2271,99
		СП - 8%			--	--	--	--		168,30	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033792	228894,00	--	773,48	--	773,48	--	835,36
		СП - 8%			--	--	--	--		61,88	
		УМ-5 (686 п.м.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,39	31899,61	2702,83	140052,05	11866,50	86625,45	40098,47	194562,56
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	41560,10	2504,15		14412,04	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19976	212819,00	--	42513,40	--	42513,40	--	45914,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3401,07	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13555	221796,00	--	30065,25	--	30065,25	--	32470,47
		СП - 8%			--	--	--	--		2405,22	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0439	228894,00	--	10049,36	--	10049,36	--	10853,31
		СП - 8%			--	--	--	--		803,95	
		УМ-6 (554 п.м.)									
101	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,48	31899,61	2702,83	174956,60	14823,94	108214,72	50092,03	243052,52
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	51917,94	3128,25		18003,89	
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15905	212819,00	--	33849,59	--	33849,59	--	36557,55
		СП - 8%			--	--	--	--		2707,97	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06133	221796,00	--	13602,26	--	13602,26	--	14690,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1088,18	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01695	228894,00	--	3880,30	--	3880,30	--	4190,73
		СП - 8%			--	--	--	--		310,42	
		Сечение 7-7 (24шт)									
105	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,112	46705,53	6373,18	5231,02	713,80	2657,66	1825,14	7620,65
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	1859,56	146,09		564,49	
106	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1,КРМ-1/	т	0,0908352	728127,64	1328,64	66139,62	120,69	59475,53	6001,88	77912,82
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	6543,40	52,07		5771,32	
107	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,0174048	728127,64	1328,64	12672,92	23,12	11396,02	1150,01	14928,76
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	1253,77	9,98		1105,83	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5300992	79,61	1,72	201,42	4,35	130,15	46,65	267,91
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	66,92	0,68		19,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,5300992	192,45	4,87	486,92	12,32	245,62	158,93	697,52
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	228,97	1,37		51,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1067375,82
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							158913,75	
		Сметная прибыль	Тенге							79064,88	
		Прямые затраты	Тенге							829397,20	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
236	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	1058,81	8719,39	47,10	9232166,85	49869,89	37428,89	7324508,93	17881209,84
		НР - 80%; СП - 8%			8636,94	10,17	9144868,07	10768,09		1324534,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								17881209,84
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							7324508,93	
		Сметная прибыль	Тенге							1324534,06	
		Прямые затраты	Тенге							9232166,85	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
325	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	764,96	1028,15	59,76	786493,62	45714,01	203035,68	460163,22	1346389,39
		НР - 80%; СП - 8%			702,97	48,97	537743,93	37460,09		99732,55	
		отм. 0,000									
		Потолок									
326	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	576,98	831,37	4,88	479683,86	2815,66	161744,80	252814,17	791097,88
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	315123,40	894,32		58599,84	
		Стены									
328	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	1752,5	1125,66	7,60	1972719,15	13318,99	740361,16	978638,06	3187465,79
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	1219039,00	4258,57		236108,58	
		отм. +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000									
		Потолок									
332	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1220,72	831,37	4,88	1014870,00	5957,11	342204,44	534880,44	1673730,46
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	666708,44	1892,12		123980,04	
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	3453,28	1125,66	7,60	3887214,66	26244,90	1458870,98	1928392,20	6280855,41
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	2402098,80	8391,46		465248,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								13279538,93
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							4154888,08	
		Сметная прибыль	Тенге							983669,55	
		Прямые затраты	Тенге							8140981,30	
		Стоимость оборудования	Тенге								
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								52042915,26
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							14072019,35	
		Сметная прибыль	Тенге							3855030,77	
		Прямые затраты	Тенге							34115865,14	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		Локальная смета №2-1-4 на Электроосвещение и электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 1. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)									
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
					--	--	--	--	229894	--	
4	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
					--	--	--	--	147704	--	
6	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	286784,00	--	286784	--		--	286784
					--	--	--	--	286784	--	
		ЩРС-1									
8	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
11	2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	2264,00	--	2264	--	2264	--	2445
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
12	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1498,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
13	2307-0204-0727 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	994,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
14	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1551,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
16	2307-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0**	шт.	1	19029,00	--	19029	--	19029	--	20551
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩС-1									
18	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
20	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
21	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
22	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
24	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
26	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	25	2254,00	--	56350	--	56350	--	60858
		СП - 8%			--	--	--	--		4508	
27	2307-0101-0704 РСНБ РК 2015 прим	Светильники, тип НПО22-2х60-(2х25) ГОСТ 17677-82	шт.	50	1297,00	--	64850	--	64850	--	70038
		СП - 8%			--	--	--	--		5188	
28	2307-0101-1805 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ04-60-001(03-110) ГОСТ 17677-82	шт.	1	1920,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
29	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL (KEL) LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	126	678,00	--	85428	--	85428	--	92262
		СП - 8%			--	--	--	--		6834	
31	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015 прим	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА (EFS70) 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	8	7499,00	--	59992	--	59992	--	64791
		СП - 8%			--	--	--	--		4799	
33	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	7	181,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
35	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	285,00	--	1995	--	1995	--	2155
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
36	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
37	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	1006,00	--	18108	--	18108	--	19557
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	296,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
39	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	33	39,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
40	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	34	183,00	--	6222	--	6222	--	6720
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
44	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1145	173,00	--	198085	--	198085	--	213932
		СП - 8%			--	--	--	--		15847	
45	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	170	240,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
46	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	85	367,00	--	31195	--	31195	--	33691
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
47	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	65	658,00	--	42770	--	42770	--	46192
		СП - 8%			--	--	--	--		3422	
51	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,715	177812,00	--	127136	--	127136	--	137307
		СП - 8%			--	--	--	--		10171	
52	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,375	276394,00	--	103648	--	103648	--	111940
		СП - 8%			--	--	--	--		8292	
53	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	432251,00	--	21613	--	21613	--	23342
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
54	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	713894,00	--	39264	--	39264	--	42405
		СП - 8%			--	--	--	--		3141	
55	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	1030547,00	--	87596	--	87596	--	94604
		СП - 8%			--	--	--	--		7008	
56	2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	2216355,00	--	55409	--	55409	--	59842
		СП - 8%			--	--	--	--		4433	
57	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	12254697,00	--	490188	--	490188	--	529403
		СП - 8%			--	--	--	--		39215	
58	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,06	175902,00	--	10554	--	10554	--	11398
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2420960,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							**0,00**	
		Сметная прибыль	Тенге							**130120,00**	
		Прямые затраты	Тенге							**1626458,00**	
		Стоимость оборудования	Тенге							**664382,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									
		ЩУ-1									
61	2307-0201-0922 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	106736,00	--	106736	--	106736	--	115275
		СП - 8%			--	--	--	--		8539	
63	2307-0204-3308 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 25кА	шт.	1	13062,00	--	13062	--	13062	--	14107
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
65	2307-0501-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	25	19602,00	--	490050	--	490050	--	529254
		СП - 8%			--	--	--	--		39204	
66	Прайс лист	Клеемный блок КБ-63	шт	1	2586,43	--	2586	--		--	2586
					--	--	--	--	2586	--	
67	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07368	247135,00	--	18209	--	18209	--	19666
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
69	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	619903,00	--	15498	--	15498	--	16738
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
		ЩУ-2									
71	2307-0201-0922 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	106736,00	--	106736	--	106736	--	115275
		СП - 8%			--	--	--	--		8539	
73	2307-0204-3308 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 25кА	шт.	1	13062,00	--	13062	--	13062	--	14107
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
75	2307-0501-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	24	19602,00	--	470448	--	470448	--	508084
		СП - 8%			--	--	--	--		37636	
76	Прайс лист	Клеемный блок КБ-63	шт	1	2586,43	--	2586	--		--	2586
					--	--	--	--	2586	--	
77	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07368	247135,00	--	18209	--	18209	--	19666
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
79	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	619903,00	--	12398	--	12398	--	13390
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
		ЩК1-ЩК49									
81	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	49	2165,00	--	106085	--	106085	--	114572
		СП - 8%			--	--	--	--		8487	
83	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	49	1498,00	--	73402	--	73402	--	79274
		СП - 8%			--	--	--	--		5872	
84	2307-0204-0727 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	49	994,00	--	48706	--	48706	--	52602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3896	
85	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	196	3663,00	--	717948	--	717948	--	775384
		СП - 8%			--	--	--	--		57436	
87	2307-0101-1805 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ04-60-001(03-110) ГОСТ 17677-82	шт.	49	1920,00	--	94080	--	94080	--	101606
		СП - 8%			--	--	--	--		7526	
88	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL (KEL) LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	49	678,00	--	33222	--	33222	--	35880
		СП - 8%			--	--	--	--		2658	
90	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	77	183,00	--	14091	--	14091	--	15218
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
91	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	140	93,00	--	13020	--	13020	--	14062
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
92	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	252	1673,00	--	421596	--	421596	--	455324
		СП - 8%			--	--	--	--		33728	
94	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	322	285,00	--	91770	--	91770	--	99112
		СП - 8%			--	--	--	--		7342	
95	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63	303,00	--	19089	--	19089	--	20616
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
96	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	70	393,00	--	27510	--	27510	--	29711
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
97	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	651	454,00	--	295554	--	295554	--	319198
		СП - 8%			--	--	--	--		23644	
98	2307-0220-0506 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	49	282,00	--	13818	--	13818	--	14923
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
99	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	559	39,00	--	45045	--	45045	--	48649
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	290	183,00	--	109800	--	109800	--	118584
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
102	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	3836,23309	173,00	--	1372409	--	1372409	--	1482202
		СП - 8%			--	--	--	--		109793	
105	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,475	619903,00	--	609365	--	609365	--	658114
		СП - 8%			--	--	--	--		48749	
106	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,16058987	177812,00	--	426749	--	426749	--	460889
		СП - 8%			--	--	--	--		34140	
107	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,20028496	276394,00	--	1257593	--	1257593	--	1358200
		СП - 8%			--	--	--	--		100607	
109	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	24	971,00	--	47579	--	47579	--	51385
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**7676239,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							0,00	
		Сметная прибыль	Тенге							568228,00	
		Прямые затраты	Тенге							7102839,00	
		Стоимость оборудования	Тенге							5172,00	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**								**10097199,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							0,00	
		Сметная прибыль	Тенге							698348,00	
		Прямые затраты	Тенге							8729297,00	
		Стоимость оборудования	Тенге							669554,00	

Локальная смета №2-1-4 на Водопровод и канализации

РАЗДЕЛ 1.Сеть хоз-питьевого водопровода В1п

		Водомерный узел (1 шт)									
		Водомерный узел без типовой водомерной вставки									
2	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11417,00	--	34251,00	--	34251,00	--	36991,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2740,08	
3	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1379,00	--	8274,00	--	8274,00	--	8935,92
		СП - 8%			--	--	--	--		661,92	
4	2302-0401-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптер ППР с нарезной резьбой 50х11/2	шт.	2	75,00	--	150,00	--	150,00	--	162,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12,00	
5	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81,00	--	243,00	--	243,00	--	262,44
		СП - 8%			--	--	--	--		19,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1114,00	--	2228,00	--	2228,00	--	2406,24
		СП - 8%			--	--	--	--		178,24	
7	2302-0803-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Колено DN 50 ГОСТ 5525-88	шт.	2	43505,00	--	87010,00	--	87010,00	--	93970,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6960,80	
8	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003888	186916,00	--	726,73	--	726,73	--	784,87
		СП - 8%			--	--	--	--		58,14	
9	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446,00	--	107,04	--	107,04	--	115,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8,56	
		Типовая водомерная вставка со счетчиком д50 мм									
11	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176795,00	--	176795,00	--	176795,00	--	190938,60
		СП - 8%			--	--	--	--		14143,60	
12	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350,00	--	40350,00	--	43578,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3228,00	
13	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,11	--	2515,11	--	2196,96	311,78	3053,04
		НР - 98%; СП - 8%			318,15	--	318,15	--		226,15	
14	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9151,00	--	9151,00	--	9151,00	--	9883,08
		СП - 8%			--	--	--	--		732,08	
15	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81,00	--	243,00	--	243,00	--	262,44
		СП - 8%			--	--	--	--		19,44	
16	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	--	728,00	--	728,00	--	786,24
		СП - 8%			--	--	--	--		58,24	
17	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	--	804,00	--	804,00	--	868,32
		СП - 8%			--	--	--	--		64,32	
18	2302-0801-0406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,2	4905,00	--	981,00	--	981,00	--	1059,48
		СП - 8%			--	--	--	--		78,48	
19	2302-0801-0508 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 50 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,1	4975,00	--	497,50	--	497,50	--	537,30
		СП - 8%			--	--	--	--		39,80	
		Арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	6	22894,00	--	137364,00	--	137364,00	--	148353,12
		СП - 8%			--	--	--	--		10989,12	
22	ТПРАЙС лист ТОО "Лунда"	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт	12	33698,25	--	404379,00	--	404379,00	--	436729,32
		СП - 8%			--	--	--	--		32350,32	
24	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	31041,00	--	62082,00	--	62082,00	--	67048,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4966,56	
25	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341,00	--	1341,00	--	1341,00	--	1448,28
		СП - 8%			--	--	--	--		107,28	
27	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11417,00	--	34251,00	--	34251,00	--	36991,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2740,08	
28	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1379,00	--	8274,00	--	8274,00	--	8935,92
		СП - 8%			--	--	--	--		661,92	
29	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	5282,00	--	10564,00	--	10564,00	--	11409,12
		СП - 8%			--	--	--	--		845,12	
		Трубопроводы									
31	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	16539,00	--	33210,31	--	33210,31	--	35867,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2656,82	
		Фасонные части									
33	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	2	222,00	--	444,00	--	444,00	--	479,52
		СП - 8%			--	--	--	--		35,52	
34	2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные	шт.	2	78,00	--	156,00	--	156,00	--	168,48
		СП - 8%			--	--	--	--		12,48	
35	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	1733,00	--	31194,00	--	31194,00	--	33689,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2495,52	
36	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	470,00	--	4700,00	--	4700,00	--	5076,00
		СП - 8%			--	--	--	--		376,00	
37	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	742,00	--	4452,00	--	4452,00	--	4808,16
		СП - 8%			--	--	--	--		356,16	
38	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	335,00	--	335,00	--	335,00	--	361,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26,80	
43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	81,92	537,00	--	43991,04	--	43991,04	--	47510,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3519,28	
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	130,72	537,00	--	70196,64	--	70196,64	--	75812,37
		СП - 8%			--	--	--	--		5615,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1309284,16**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							311,78	
		Сметная прибыль	Тенге							96984,00	
		Прямые затраты	Тенге							1211988,38	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 3.Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
		Поквартирный водомерный узел (49 шт)									
55	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	49	23102,00	--	1131998,00	--	1131998,00	--	1222557,84
		СП - 8%			--	--	--	--		90559,84	
56	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	49	1162,00	--	56938,00	--	56938,00	--	61493,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4555,04	
58	2304-1010-2809 РСНБ РК 2015 прим.	**Редуктор давления R 1/2" мебранный после себя VT.087N, Tmax 30°C, типа Watts/Valtec/**	шт.	49	19694,00	--	965006,00	--	965006,00	--	1042206,48
		СП - 8%			--	--	--	--		77200,48	
59	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	49	1360,00	--	66640,00	--	66640,00	--	71971,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5331,20	
60	2304-1001-1801 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	49	962,00	--	47138,00	--	47138,00	--	50909,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3771,04	
61	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005(дренажный)**	шт.	49	1014,00	--	49686,00	--	49686,00	--	53660,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3974,88	
62	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	49	313,00	--	15337,00	--	15337,00	--	16563,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1226,96	
63	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) (футорки, ниппели)**	шт.	196	75,00	--	14700,00	--	14700,00	--	15876,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1176,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2302-0101-0705 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	49	574,00	--	28126,00	--	28126,00	--	30376,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2250,08	
65	2302-0502-2202 РСНБ РК 2015	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4xRp1 СТ РК 1893-2009	шт.	147	1753,00	--	257691,00	--	257691,00	--	278306,28
		СП - 8%			--	--	--	--		20615,28	
		Арматура									
68	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	300	1259,00	--	377700,00	--	377700,00	--	407916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		30216,00	
69	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3993,00	--	11979,00	--	11979,00	--	12937,32
		СП - 8%			--	--	--	--		958,32	
70	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5822,00	--	11644,00	--	11644,00	--	12575,52
		СП - 8%			--	--	--	--		931,52	
71	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612,00	--	33612,00	--	36300,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2688,96	
73	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11417,00	--	11417,00	--	11417,00	--	12330,36
		СП - 8%			--	--	--	--		913,36	
74	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758,00	--	2758,00	--	2978,64
		СП - 8%			--	--	--	--		220,64	
		Трубопроводы									
75	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1500	1605,11	16,64	2407665,00	24960,00	262980,00	2077477,50	4843953,90
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	2119725,00	150,00		358811,40	
76	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1909,13	23,66	7636,52	94,64	884,16	6525,58	15295,07
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	6657,72	1,04		1132,97	
77	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2225,23	28,00	17801,84	224,00	2862,72	14423,88	34803,77
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	14715,12	3,12		2578,06	
78	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2628,31	32,23	10513,24	128,92	2413,44	7813,78	19793,18
		НР - 98%; СП - 8%			1992,72	0,59	7970,88	2,36		1466,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	3122,75	561,33	124910,00	22453,20	37504,00	69823,04	210311,68
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	64952,80	6295,20		15578,64	
		Фасонные части									
80	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	308	26,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
		СП - 8%			--	--	--	--		640,64	
81	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1	78,00	--	78,00	--	78,00	--	84,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,24	
82	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	2	138,00	--	276,00	--	276,00	--	298,08
		СП - 8%			--	--	--	--		22,08	
83	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	246,00	--	984,00	--	984,00	--	1062,72
		СП - 8%			--	--	--	--		78,72	
84	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	2	436,00	--	872,00	--	872,00	--	941,76
		СП - 8%			--	--	--	--		69,76	
85	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	310	15,00	--	4650,00	--	4650,00	--	5022,00
		СП - 8%			--	--	--	--		372,00	
86	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1	47,00	--	47,00	--	47,00	--	50,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3,76	
87	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	4	360,00	--	1440,00	--	1440,00	--	1555,20
		СП - 8%			--	--	--	--		115,20	
88	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	1	33,00	--	33,00	--	33,00	--	35,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2,64	
89	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60,00	--	60,00	--	60,00	--	64,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4,80	
90	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.	1	104,00	--	104,00	--	104,00	--	112,32
		СП - 8%			--	--	--	--		8,32	
91	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50	шт.	1	173,00	--	173,00	--	173,00	--	186,84
		СП - 8%			--	--	--	--		13,84	
95	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,86	537,00	--	998,82	--	998,82	--	1078,73
		СП - 8%			--	--	--	--		79,91	
96	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	1400	26,00	--	36400,00	--	36400,00	--	39312,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2912,00	
97	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9	537,00	--	3168,30	--	3168,30	--	3421,76
		СП - 8%			--	--	--	--		253,46	
		Теплоизоляция трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1540	255,00	--	392700,00	--	392700,00	--	424116,00
		СП - 8%			--	--	--	--		31416,00	
100	2111-0403-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	472,00	--	2076,80	--	2076,80	--	2242,94
		СП - 8%			--	--	--	--		166,14	
101	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	475,00	--	4180,00	--	4180,00	--	4514,40
		СП - 8%			--	--	--	--		334,40	
102	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	4,4	597,00	--	2626,80	--	2626,80	--	2836,94
		СП - 8%			--	--	--	--		210,14	
103	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	44	629,00	--	27676,00	--	27676,00	--	29890,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2214,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**8978593,05**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							**2176063,78**	
		Сметная прибыль	Тенге							**665080,96**	
		Прямые затраты	Тенге							**6137448,33**	
		Стоимость оборудования	Тенге							**0,00**	

РАЗДЕЛ 5.Сеть хоз-бытовой канализации К1

		Трубопроводы									
113	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	385	1077,14	1,39	414698,90	535,15	98486,85	309536,92	782174,69
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	315676,90	177,10		57938,87	
114	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	380	1869,70	3,38	710486,00	1284,40	410430,40	293190,52	1083970,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	298771,20	402,80		80294,12	
115	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5224,31	69,42	26121,55	347,10	20782,85	5011,77	33623,99
		НР - 98%; СП - 8%			998,32	24,49	4991,60	122,45		2490,67	
117	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	16539,00	--	49815,47	--	49815,47	--	53800,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3985,24	
		Фасонные части									
118	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	132	84,00	--	11088,00	--	11088,00	--	11975,04
		СП - 8%			--	--	--	--		887,04	
119	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	70	300,00	--	21000,00	--	21000,00	--	22680,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1680,00	
120	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	366	131,00	--	47946,00	--	47946,00	--	51781,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3835,68	
121	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	78	278,00	--	21684,00	--	21684,00	--	23418,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1734,72	
122	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	166	466,00	--	77356,00	--	77356,00	--	83544,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6188,48	
123	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	714,00	--	17136,00	--	17136,00	--	18506,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1370,88	
124	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	10	247,00	--	2470,00	--	2470,00	--	2667,60
		СП - 8%			--	--	--	--		197,60	
125	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	28	212,00	--	5936,00	--	5936,00	--	6410,88
		СП - 8%			--	--	--	--		474,88	
126	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	38	553,00	--	21014,00	--	21014,00	--	22695,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1681,12	
127	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	54	176,00	--	9504,00	--	9504,00	--	10264,32
		СП - 8%			--	--	--	--		760,32	
128	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	710	38,00	--	26980,00	--	26980,00	--	29138,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2158,40	
129	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	920	122,00	--	112240,00	--	112240,00	--	121219,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8979,20	
130	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257,8	537,00	--	138438,60	--	138438,60	--	149513,69
		СП - 8%			--	--	--	--		11075,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1318,00	--	144980,00	--	144980,00	--	156578,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11598,40	
137	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	55	483,00	--	26565,00	--	26565,00	--	28690,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2125,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2692654,63
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							607739,21	
		Сметная прибыль	Тенге							199455,90	
		Прямые затраты	Тенге							1885459,52	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 6.Канализация напорная КЗН									
		Оборудование									
139	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, на пор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	81507,00	--	163014,00	--		--	163014,00
					--	--	--	--	163014,00	--	
		Арматура									
141	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1	11417,00	--	11417,00	--	11417,00	--	12330,36
		СП - 8%			--	--	--	--		913,36	
142	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758,00	--	2758,00	--	2978,64
		СП - 8%			--	--	--	--		220,64	
143	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5282,00	--	5282,00	--	5282,00	--	5704,56
		СП - 8%			--	--	--	--		422,56	
145	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмак с 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	ш т.	1	22894,00	--	22894,00	--	22894,00	--	24725,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1831,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								208753,08
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							0,00	
		Сметная прибыль	Тенге							3388,08	
		Прямые затраты	Тенге							205365,00	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 7.Сеть дождевой канализаций - К2									
		Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5224,31	69,42	313458,60	4165,20	249394,20	60141,23	403487,81
		НР - 98%; СП - 8%			998,32	24,49	59899,20	1469,40		29887,99	
		Фасонные части									
155	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2514,00	--	50280,00	--	50280,00	--	54302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4022,40	
156	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	871,00	--	1742,00	--	1742,00	--	1881,36
		СП - 8%			--	--	--	--		139,36	
157	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2257,00	--	4514,00	--	4514,00	--	4875,12
		СП - 8%			--	--	--	--		361,12	
158	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1437,00	--	8622,00	--	8622,00	--	9311,76
		СП - 8%			--	--	--	--		689,76	
160	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	186916,00	--	672,90	--	672,90	--	726,73
		СП - 8%			--	--	--	--		53,83	
161	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,3	537,00	--	13586,10	--	13586,10	--	14672,99
		СП - 8%			--	--	--	--		1086,89	
		Теплоизоляция трубопроводов									
166	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,032246	460530,00	--	14850,25	--	14850,25	--	16038,27
		СП - 8%			--	--	--	--		1188,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**505296,44**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							60141,23	
		Сметная прибыль	Тенге							37429,37	
		Прямые затраты	Тенге							407725,85	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		РАЗДЕЛ 8. Санитарные приборы									
168	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	2	13882,00	--	27764,00	--	27764,00	--	29985,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2221,12	
171	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	70	1100,00	--	77000,00	--	77000,00	--	83160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6160,00	
172	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46,2	537,00	--	24809,40	--	24809,40	--	26794,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1984,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	70	9372,00	--	656040,00	--	656040,00	--	708523,20
		СП - 8%			--	--	--	--		52483,20	
175	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	49	1100,00	--	53900,00	--	53900,00	--	58212,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4312,00	
176	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,34	537,00	--	17366,58	--	17366,58	--	18755,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1389,33	
177	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	49	9372,00	--	459228,00	--	459228,00	--	495966,24
		СП - 8%			--	--	--	--		36738,24	
179	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	49	1100,00	--	53900,00	--	53900,00	--	58212,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4312,00	
180	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	49	8824,00	--	432376,00	--	432376,00	--	466966,08
		СП - 8%			--	--	--	--		34590,08	
		Внутриквартирное пожаротушение									
182	Прайс лист ТОО "Пожарное оборудование"	Устройства внутриквартирного пожаротушения "Роса"	компл	49	3455,25	--	169307,25	--		--	169307,25
					--	--	--	--	169307,25	--	
183	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	49	1163,00	--	56987,00	--	56987,00	--	61545,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4558,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**2177427,91**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							0,00	
		Сметная прибыль	Тенге							148749,68	
		Прямые затраты	Тенге							2028678,23	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								**15872009,27**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							2844256,00	
		Сметная прибыль	Тенге							1151087,99	
		Прямые затраты	Тенге							11876665,31	
		Стоимость оборудования	Тенге							0,00	
		Локальная смета №2-1-7 на Внутридомовые сети газоснабжения									
1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	981,64	47,67	16197,06	786,56	505,89	14884,97	33568,59
		НР - 98%; СП - 8%			903,31	17,22	14904,62	284,13		2486,56	
2	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33	1433,00	--	47289,00	--	47289,00	--	51072,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3783,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,5	824,72	39,73	15257,32	735,01	434,94	14072,69	31676,41
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	14087,38	272,51		2346,40	
4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	1061,00	--	39257,00	--	39257,00	--	42397,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3140,56	
5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	399	824,72	39,73	329063,28	15852,27	9380,49	303513,64	683183,07
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	303830,52	5877,27		50606,15	
6	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	175	593,00	--	103775,00	--	103775,00	--	112077,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8302,00	
7	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	245	431,00	--	105595,00	--	105595,00	--	114042,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8447,60	
8	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150	250,00	--	37500,00	--	37500,00	--	40500,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3000,00	
9	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	49	1448,00	--	70952,00	--	70952,00	--	76628,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5676,16	
10	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	98	739,00	--	72422,00	--	72422,00	--	78215,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5793,76	
11	2304-0902-3605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	8173,00	--	57211,00	--	57211,00	--	61787,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4576,88	
14	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком,духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	49	51699,00	--	2533251,00	--	2533251,00	--	2735911,08
		СП - 8%			--	--	--	--		202660,08	
15	Прайс листТОО "Familie Engineering"	Гибкий шланг (желтого цвета) для подключения газ.плиты Д=15	шт	49	1366,07	--	66937,43	--		--	66937,43
17	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4,производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч,с присоединительным комплектом	шт.	49	10440,00	--	511560,00	--	511560,00	--	552484,80
		СП - 8%			--	--	--	--		40924,80	
18	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	24,5	1513,61	--	37083,45	--	1653,51	26572,46	68748,37
		НР - 75%; СП - 8%			1446,12	--	35429,94	--		5092,47	
19	Прайс листТОО "СГК"	Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-2 с клапаном КЗЭУ1 DN 25 и сигнализатор загазованности СЗ-1,СЗ-2	компл.	49	16210,71	--	794324,79	--		--	794324,79
					--	--	--	--	794324,79	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ2	кг	16,115	77,46	3,25	1248,23	52,45	122,16	1061,11	2494,08
		НР - 98%; СП - 8%			66,62	0,57	1073,62	9,14		184,75	
21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	32,23	537,00	--	17307,51	--	17307,51	--	18692,11
		СП - 8%			--	--	--	--		1384,60	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д45мм ЧЕРЕЗ СТЕНУ (ФУТЛЯР Д89х3,5) УГ8.00- 7ШТ									
22	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,75	4229,16	69,42	7401,03	121,49	5532,49	1754,12	9887,56
		НР - 98%; СП - 8%			998,32	24,49	1747,06	42,86		732,41	
23	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2811,60	--	11246,41	--	2304,00	8763,56	21610,76
		НР - 98%; СП - 8%			2235,60	--	8942,41	--		1600,80	
24	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	852,00	--	3408,00	--	3408,00	--	3680,64
		СП - 8%			--	--	--	--		272,64	
25	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	470,00	--	1410,00	--	1410,00	--	1522,80
		СП - 8%			--	--	--	--		112,80	
26	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	354,00	--	7434,00	--	7434,00	--	8028,72
		СП - 8%			--	--	--	--		594,72	
27	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	196	229,00	--	44884,00	--	44884,00	--	48474,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3590,72	
28	2302-0103-3406 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	584,00	--	8176,00	--	8176,00	--	8830,08
		СП - 8%			--	--	--	--		654,08	
29	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	--	670,00	--	670,00	--	723,60
		СП - 8%			--	--	--	--		53,60	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д45мм ЧЕРЕЗ СТЕНУ (ФУТЛЯР 76х2,5) УГ8.00- 42ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,5	981,64	47,67	10307,22	500,54	321,93	9472,26	21361,83
		НР - 98%; СП - 8%			903,31	17,22	9484,76	180,81		1582,36	
31	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	21	2811,60	--	59043,60	--	12096,00	46008,65	113456,43
		НР - 98%; СП - 8%			2235,60	--	46947,60	--		8404,18	
32	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	21	1433,00	--	30093,00	--	30093,00	--	32500,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2407,44	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-7:	**Тенге**								**5834819,39**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							**426103,44**	
		Сметная прибыль	Тенге							**368411,63**	
		Прямые затраты	Тенге							**4179042,10**	
		Стоимость оборудования	Тенге							**861262,22**	
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**83846942,92**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге							**17342378,79**	
		Сметная прибыль	Тенге							**6072878,39**	
		Прямые затраты	Тенге							**58900869,56**	
		Стоимость оборудования	Тенге							**1530816,22**	
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**								**754 622,49**
		ИТОГО с временным зданием и сооружением	**Тенге**								**84 601 565,41**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	**Тенге**								**414 547,67**
		ИТОГО с дополнительными затратами	**Тенге**								**85 016 113,08**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**1 700 322,26**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	**Тенге**								**86 716 435,34**
		в том числе на 2020 год - 20%	**Тенге**								**17 343 287,07**
		в том числе на 2021 год - 80%	**Тенге**								**69 373 148,27**
		В текущих ценах на 2020 год - 20%, К=1	**Тенге**								**17 343 287,07**
		В текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036	**Тенге**								**72 844 303,12**
		Итого	**Тенге**								**90 187 590,19**
		Итого с понижающим коэф. К=0,99	**Тенге**								**89 285 714,29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								10 714 285,71
		ВСЕГО с НДС	Тенге								100 000 000,00

Подрядчик
Директор ТОО "Континент Plast"

_____ З.Н. Шарикова
(подпись) (ФИО)

Главный инженер ТОО "Континент Plast"

_____ У.Ш. Искахов
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ Е.Н. Сулейменов
(подпись) (ФИО)

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ Е.Е. Абдикадыров
(подпись) (ФИО)

Технический надзор
Директор ТОО "Технический Надзор"

_____ Н.А. Ануарбек
(подпись) (ФИО)

Инженер-эксперт ТОО "Технический Надзор"

_____ М.А.Сартаев
(подпись) (ФИО)