"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486, ВКО,Тарбагатайский район, с. Аюжар,ул.Жамбыла, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ROYAL RICHES», БИН 121240000211, г. Нур-Султан ул. Амангелді Иманов, дом №50/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кайнар Караоленского сельского округа города Семей ВКО

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 207/1-22 от 20.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 22.08.2022г.

за август 2022 г.

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда: всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-2. Строительная часть здания выше отм.0.000											
		Раздел 1 Каркас											
		1.1 Колонны											
1	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР=91 %	м3	20,74	54686,04	5359,32	1134188	111152	823003	206907	1448383	6,85	142,069

				9644,8	1318,06	200033	27337	–	107288		0,8053	16,70192
5	1106-0501-0112	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 %	м3	11	61374,24	6693,07	675117	73624	434222	168668	911288	10,8	118,8
					15206,4	1643,59	167270	18079	–	67503		1,0062	11,0682
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	1,5	983215,83	1504,83	1474824	2257	1343111	118742	1721051	58	87
					86304	686,79	129456	1030	–	127485		0,36	0,54
		1.2 Ригели											
9	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	22,77	80679,94	6481,28	1837082	147579	1236362	444747	2464375	14,4	327,888
					19900,8	1563,11	453141	35592	–	182546		0,9585	21,82505
15	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	0,32377	817281		264614		264614	–	285783		
					–		–		–	21169			
19	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	14,126	832105		11754315		11754315	–	12694660		
					–		–		–	940345			

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Плита Пм-1 (отм. +4,100)

29	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	36,5	75086,01	1926,05	2740639	70301	1883428	733067	3751602	15,6	569,4
					21559,2	511,16	786911	18657	–	277896		0,3117	11,37705
33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0212	983215,83	1504,83	20844	32	18983	1679	24325	58	1,2296
					86304	686,79	1830	15	–	1802		0,36	0,00763

Итого	**23 301 468**	**1246,3866**
		61,51985
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 738 641	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	404 945	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 710	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 232 986	
- накладные расходы, тенге	1 673 810	
в т.ч. зарплата, тенге	150642,9	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 704 865	
Всего	**23 301 468**	

Локальная смета №6-1-4. Резервуар для стоков емкостью 65 м3

1	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,600;	м3 грунта	365,706	347,85	347,85	127211	127211	–	18081	156915	–	–
					–	68,67	–	25113	–	11623		0,0297	10,86145

2	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,400; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	243,804	382,63	382,63	93287	93287	–	13258	115069	–	–
					–	75,53	–	18414	–	8524		0,03267	7,96507
3	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР=72 % К=0,400;	м3 мокрого грунта	251,344	1608,2	1608,2	404211	404211	–	209199	662483	–	–
					–	1156	–	290554	–	49073		1,02	256,37088
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	18,8508	2779,76	–	52401	–	–	37729	97340	2,1252	40,06172
					2779,76	–	52401	–	–	7210		–	–
5	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	18,8508	647,28	–	12202	–	–	8785	22666	0,62	11,6875
					647,28	–	12202	–	–	1679		–	–
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	4,5	34253,48	1150,71	154141	5178	142073	7471	174541	1,35	6,075
					1530,9	293,52	6889	1321	–	12929		0,1813	0,81585
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	8,4	42627,18	1776,2	358068	14920	322774	22154	410640	1,79	15,036
					2425,45	472,74	20374	3971	–	30418		0,2878	2,41752
13	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство ложемента НР=91 %	м3	16	48567,71	2186,27	777083	34980	652355	89858	936296	3,64	58,24

				5609,24	562,3	89748	8997	–	69355		0,3397	5,4352
14	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5337	419679		223983		223983	–	241902		
					–		–		–	17919			
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00528	352453		1861		1861	–	2010		
					–		–		–	149			
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03024	352453		10658		10658	–	11511		
					–		–		–	853			
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	24,07	937,54	20,68	22567	498	13935	7637	32620	0,212	5,10284
					337,93	3,24	8134	78	–	2416		0,002	0,04814
18	1337-0102-0105	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР=61 %	шт.	1	94920,93	10052,48	94921	10052	16077	44325	150386	43,9	43,9
					68791,3	3872,99	68791	3873	–	11140		1,87	1,87

Итого **3 014 379** **180,10306**

285,78411

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 258 539

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	690 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	352 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 383 716
- оборудование, тенге	7 411 269
- накладные расходы, тенге	458 497
в т.ч. зарплата, тенге	41 265
- сметная прибыль (8 %), тенге	223 288
Всего	**10 425 648**
Всего	**26 315 847**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	763 160
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**541 580**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**27 620 586**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**29 001 616**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, с учетом скидки К=0,95	**17 523 564**
НДС (12 %)	2 102 828
Итого	**19 626 391**

Подрядчик
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,
ул.Жамбыла, 36
БИН 050440010486

Директор
Кабдешев Е.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "ROYAL RICHES"
г. Нур-Султан ул. Амангелді Иманов,
дом №50/1
БИН 121240000211

Директор
Бунпатян А.В.