Подрядчик: **ТОО "Иман"**
Субподрядчик: **ТОО "Алижан"**
Объект: **"Благоустройство территории площадки Жалантос Бахадур в городе Аральск "**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за март месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ К-03	**23.11.2022**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Благоустройство территории площадки Жалантос Бахадур в городе Аральск "	**62 712 020**	**55 992 875,00**						**6 719 145**	**62 712 020**
	62 712 020 (Шестьдесят два миллиона семьсот двенадцать тысяч двадцать тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алижан"

Директор_____**Турсынбаева М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Директор_____**Садибеков Б.К.**

Форма - 2В

Подрядчик: **ТОО "Иман"**
Субподрядчик: **ТОО "Алижан"**
Объект: **Благоустройство территории площадки Жалантос Бахадур в городе Аральск**
Договор: **№ К-03 от 23.11.2022 г.**

АКТ №1
выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**377,6**		**197,57**	**186,90**	**74602**	**70573**	**--**	**15399**	**97201**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,67**	**45,97**	**4029**	**17358**		**7201**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**26,4**		**2860,04**	**--**	**75505**	**--**	**--**	**54364**	**140258**
		НР - 72%; СП - 8%				**2860,04**	**--**	**75505**	**--**		**10389**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										