Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"11" сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Букенова Жаксыбека Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова,32 в лице руководителя Андосов Мухаметкаир Таглымович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Универсал плюс" БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда , район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;

ТОО "Портал-ПВ", БИН 060440003217. Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Каирбаева, строение 34, н.п 7. ГСЛ000410-1 от 09.02.2018 года, Директор Ичиев М.С.;

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жуман М.Б.;
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Туран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.;
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович;
ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994, г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67, директор Конакбаев Максат Даулетович, ГСЛ № 21017226 от 6.05.2021 г;
ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846, г. Павлодар, ул.Естая 84/1-1 директор Конакбаев Мураткажы Даулетович, ГСЛ № 23009261;
ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427 Директор – Мажит Кабдылманап, ГСЛ № 23001280 от 16.01.2023 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазахЭнергоПром» 13019085 от 03.01.2018г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Экибастузская городская больница» 75/1 от 05.04.2021г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)			
Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Архитектурно-строительные решения.

Существующие здания родильного дома корпус Б и корпус В КГП на ПХВ «Экибастузкая городская больница» в плане имеют прямоугольные формы. Корпус Б с размерами в осях 54х12 м, корпус В с размерами в осях 90х12 м.

Корпус Б

Согласно техническому заключению ТЗ-№02-21 от 28 января 2021 года, крыша и кровля - деревянная, многоскатная из профлиста с наружным неорганизованным водоотводом. Техническое состояние жесткой кровли оценивается по категории II (ограниченно работоспособное состояние).

Проектом предусмотрен капитальный ремонт жесткой кровли корпуса Б родильного дома КГП на ПХВ «Экибастузкая городская больница». При ремонте предусмотрены следующие основные виды работ:
демонтаж деревянной конструкции кровли и покрытия из листовой стали;
устройство жесткой кровли по деревянным стропилам. Стойки из бруса 120х120 мм, стропильные ноги 75х150 мм. Деревянный брус принят по ГОСТ 8486-86*. Покрытие кровли металлочерепица. В конструкции кровли предусмотрены 3 слуховых окна, для обеспечения вентиляции. Деревянные конструкции кровли обрабатываются составом КСД-1 по ТУ 2389-008-36567372-96 для защиты древесины от гниения и воспламенения;

устройство водосточной системы. Предусмотрен водосточный желоб по всему периметру кровли и 14 водосточных труб.

Корпус В

Согласно техническому заключению ТЗ-№20-21 от 11 марта 2021 года, здание прямоугольной формы в плане с однотипными помещениями в пределах этажа и простой конструктивной схемой. По сведениям собственника в 2007 году произведена реконструкция рулонной кровли на жесткую стропильную крышу. Техническое состояние жесткой кровли оценивается по категории II (ограниченно работоспособное состояние).

Проектом предусмотрен капитальный ремонт жесткой кровли корпуса В родильного дома КГП на ПХВ «Экибастузкая городская больница». При ремонте предусмотрены следующие основные виды работ:

демонтаж деревянной конструкции кровли и покрытия из листовой стали: очистка фасада от старой краски;

устройство жесткой кровли по деревянным стропилам. Стойки из бруса 120х120 мм, стропильные ноги 75х150 мм. Деревянный брус принят по ГОСТ 8486-86*. Покрытие кровли металлочерепица. В конструкции кровли предусмотрены 3 слуховых окна, для обеспечения вентиляции. Деревянные конструкции кровли обрабатываются составом КСД-1 по ТУ 2389-008-36567372-96 для защиты древесины от гниения и воспламенения;

устройство водосточной системы. Предусмотрен водосточный желоб по всему периметру кровли и 14 водосточных труб;

окраска фасада краской КО-174;

облицовка цоколя плиткой «Рваный камень».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 года;**
окончание работ **сентябрь 2023 года**;
при продолжительности строительства, месяц: **4**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жуленов Жаксыбек Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

"КазЕвроСтрой"

Место печати (при наличии)