Генподрядчик ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Приложение 4-1

Субподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

Объект: Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован	Организационно-правовая форма код
		№ 27-23/22	04.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.	**3 726 044,56**	**3 326 825,50**							**399 219,06**	**3 726 044,56**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		3 326 825,50							399 219,06	**3 726 044,56**

Субподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
БИН 061140007390
Директор_____**Омарбеков А.Ж.**

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____**Букенов Ж.Б.**

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Генподрядчик **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27-23/22 от 04.06.2022г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 04.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Корпус В													
1.1 Демонтажные работы													
1	1	1115-0402-0302	Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72%	м2 фасада	86	178,09	4,12	15 316	354	0	10 886	28 297	Казахстан
						173,97	1,83	14 961	157	-	2 096		
2	2	1146-0401-0102	Отмостка бетонная. Разборка НР=72%	м3	1,56	27 696,84	12 914,05	43 207	20 146	0	23 038	71 545	Казахстан

						14 782,79	5 728,62	23 061	8 937	-	5 300		
3	3	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	95	144,27	0,08	13 706	8	0	9 863	25 454	Казахстан
						144,19	0,00	13 698	0	-	1 885		
4	4	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	95	355,98	20,27	33 818	1 926	0	23 352	61 743	Казахстан
						335,71	5,69	31 892	541	-	4 574		
5	5	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	95	248,61	32,14	23 618	3 053	0	15 424	42 166	Казахстан
						216,47	9,03	20 565	858	-	3 123		
Раздел 2 Фасад													
8	8	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	86	814,97	66,14	70 087	5 688	0	48 216	127 768	Казахстан
						748,83	29,85	64 399	2 567	-	9 464		
9	9	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	86	167,85	4,69	14 435	403	0	10 233	26 641	Казахстан
						163,16	2,10	14 032	181	-	1 973		
10	10	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	23,1	2 638,30	21,15	60 945	489	0	43 692	113 008	Казахстан

						2 617,15	9,84	60 456	227	-	8 371		
Раздел 3 Отмостка.													
11	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/ бетон В 7,5 ,F 50 W4. НР=72%	м3	2,5	3 656,15	1 749,52	9 140	4 374	0	4 090	14 289	Казахстан
						1 906,63	365,70	4 767	914	-	1 058		
12	13	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%	м бортового камня	15	1 201,11	44,11	18 017	662	0	12 694	33 168	Казахстан
						1 157,00	18,38	17 355	276	-	2 457		
Раздел 4 Устройство кровли.													
13	19	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,854	38 335,89	1 669,89	32 739	1 426	0	22 992	60 189	Казахстан
						36 666,00	726,16	31 313	620	-	4 458		
14	20	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,272	28 193,42	1 981,39	7 669	539	0	5 301	14 007	Казахстан
						26 212,03	855,69	7 130	233	-	1 038		
15	21	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,283	37 263,51	1 148,15	10 546	325	0	7 449	19 434	Казахстан
						36 115,36	441,80	10 221	125	-	1 440		
16	22	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,7	2 454,07	40,46	26 259	433	0	18 734	48 592	Казахстан
						2 413,61	18,15	25 826	194	-	3 599		

17	24	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	106	54,96	4,10	5 826	435	0	4 018	10 632	Казахстан
						50,86	1,79	5 391	190	-	788		
18	25	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,49	1 431,04	88,32	2 132	132	0	1 482	3 903	Казахстан
						1 342,72	38,61	2 001	58	-	289		
19	26	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,03	3 360,87	63,50	3 462	65	0	2 466	6 402	Казахстан
						3 297,37	27,66	3 396	28	-	474		
20	27	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	83	1 727,61	33,69	143 392	2 796	0	101 616	264 608	Казахстан
						1 693,92	6,48	140 595	538	-	19 601		
21	30	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	21,2	3 169,58	2 545,66	67 195	53 968	0	17 355	91 314	Казахстан
						623,92	513,07	13 227	10 877	-	6 764		
22	32	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	10,36	1 061,13	30,46	10 993	316	0	7 778	20 273	Казахстан
						1 030,67	12,01	10 678	124	-	1 502		
23	34	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	20,64	340,73	37,97	7 033	784	0	4 592	12 555	Казахстан
						302,76	6,25	6 249	129	-	930		

24	35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	77,6	495,73	152,54	38 469	11 837	0	21 361	64 616	Казахстан
						343,19	39,13	26 632	3 036	-	4 786		
25	36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%	м2 стяжки	77,6	123,52	79,22	9 585	6 147	0	3 658	14 303	Казахстан
						44,30	21,18	3 438	1 644	-	1 059		
26	37	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,134	22 828,51	2 093,28	3 059	280	0	2 088	5 559	Казахстан
						20 735,23	904,67	2 779	121	-	412		
27	39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% :К1экс=0,783;	м2 изолируемой поверхности	64	136,47	14,74	8 734	943	0	5 778	15 673	Казахстан
						121,73	3,65	7 791	234	-	1 161		
28	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	64	140,55	18,83	8 995	1 205	0	5 824	16 005	Казахстан
						121,72	4,67	7 790	299	-	1 186		
4.1 Продухи.													
29	44	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0022	82 208,07	3 554,73	181	8	0	126	331	Казахстан
						78 653,34	728,93	173	2	-	25		

30	45	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,0022	237 316,17	53 758,25	522	118	0	322	912	Казахстан
						183 557,92	19 986,78	404	44	-	68		
4.2 Слуховые окна -3 шт.													
31	50	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	2,5	1 727,61	33,69	4 319	84	0	3 061	7 970	Казахстан
						1 693,92	6,48	4 235	16	-	590		
32	53	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0052	92 077,66	35 627,87	479	185	0	259	797	Казахстан
						56 449,79	12 693,95	294	66	-	59		
33	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,301	39,60	2,23	12	1	0	8	22	Казахстан
						37,37	0,38	11	0	-	2		
4.3 Водосточная система.													
34	57	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	30,4	2 138,07	141,20	64 997	4 292	0	44 534	118 294	Казахстан
						1 996,87	37,75	60 705	1 148	-	8 762		
35	58	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	20,5	487,29	18,07	9 989	370	0	7 006	18 356	Казахстан
						469,22	5,47	9 619	112	-	1 360		

36	69	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72%	шт.	3	875,72	3,48	2 627	10	0	1 887	4 876	Казахстан
						872,24	1,57	2 617	5	-	361		
Раздел 5 Устройство вентшахт.													
5.1 ВШ-1-3 шт.													
37	72	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	3 250,70	198,32	9 427	575	0	6 419	17 114	Казахстан
						3 052,38	21,78	8 852	63	-	1 268		
38	77	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	2,35	301,90	25,49	709	60	0	482	1 287	Казахстан
						276,41	8,69	650	20	-	95		
39	83	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	2,52	669,58	14,19	1 687	36	0	1 192	3 109	Казахстан
						655,39	1,35	1 652	3	-	230		
5.2 ВШ-2-3 шт.													
40	86	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	4,59	3 250,70	198,32	14 921	910	0	10 159	27 087	Казахстан
						3 052,38	21,78	14 010	100	-	2 006		
41	91	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	4,65	301,90	25,49	1 404	119	0	955	2 547	Казахстан
						276,41	8,69	1 285	40	-	189		

42	95	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	4	3 169,58	2 545,66	12 678	10 183	0	3 275	17 229	Казахстан
						623,92	513,07	2 496	2 052	-	1 276		
43	97	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	4,66	669,58	14,19	3 120	66	0	2 203	5 750	Казахстан
						655,39	1,35	3 054	6	-	426		
44	17	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72%	м2	210	72,94	7,60	15 317	1 596	0	9 910	27 245	Казахстан
						65,34	0,20	13 721	42	-	2 018		
45	18	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72%	м шва	62	485,15	53,81	30 079	3 336	0	19 255	53 281	Казахстан
						431,34	0,00	26 743	0	-	3 947		
46	19	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	22	2 970,31	0,23	65 347	5	0	47 046	121 384	Казахстан
						2 970,08	0,00	65 342	0	-	8 991		

Раздел 6 Корпус Б.

6.1 Демонтажные работы.

47	100	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	72,5	144,27	0,08	10 460	6	0	7 527	19 425	Казахстан
						144,19	0,00	10 454	0	-	1 439		
48	101	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	72,5	355,98	20,27	25 809	1 470	0	17 821	47 120	Казахстан
						335,71	5,69	24 339	413	-	3 490		
49	102	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	72,5	248,61	32,14	18 024	2 330	0	11 771	32 179	Казахстан
						216,47	9,03	15 694	655	-	2 384		
Раздел 7 Устройство кровли.													
7.1 Кровля.													
50	109	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,563	38 335,89	1 669,89	21 583	940	0	15 157	39 680	Казахстан
						36 666,00	726,16	20 643	409	-	2 939		
51	110	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,102	28 193,42	1 981,39	2 876	202	0	1 988	5 253	Казахстан
						26 212,03	855,69	2 674	87	-	389		
52	111	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,113	37 263,51	1 148,15	41 474	1 278	0	29 295	76 431	Казахстан
						36 115,36	441,80	40 196	492	-	5 662		
53	115	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,185	1 431,04	88,32	1 696	105	0	1 179	3 104	Казахстан

						1 342,72	38,61	1 591	46	-	230		
54	116	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,5	3 360,87	63,50	1 680	32	0	1 197	3 108	Казахстан
						3 297,37	27,66	1 649	14	-	230		
55	117	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	25,152	1 727,61	33,69	43 453	847	0	30 793	80 186	Казахстан
						1 693,92	6,48	42 605	163	-	5 940		
56	120	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	11,5	3 169,58	2 545,66	36 450	29 275	0	9 414	49 534	Казахстан
						623,92	513,07	7 175	5 900	-	3 669		
57	122	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	52	1 061,13	30,46	55 179	1 584	0	39 038	101 754	Казахстан
						1 030,67	12,01	53 595	625	-	7 537		
58	124	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	10,23	340,73	37,97	3 486	388	0	2 276	6 223	Казахстан
						302,76	6,25	3 097	64	-	461		
59	125	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	56	495,73	152,54	27 761	8 542	0	15 415	46 630	Казахстан
						343,19	39,13	19 219	2 191	-	3 454		

60	126	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=34,85;К1трм=35; К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	56	123,52	79,22	6 917	4 436	0	2 640	10 322	Казахстан
						44,30	21,18	2 481	1 186	-	765		
61	127	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,056	22 828,51	2 093,28	1 278	117	0	873	2 323	Казахстан
						20 735,23	904,67	1 161	51	-	172		
62	129	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	45	136,46	14,74	6 141	663	0	4 095	11 055	Казахстан
						121,72	4,67	5 477	210	-	819		
63	131	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	45	140,55	18,83	6 325	847	0	4 095	11 253	Казахстан
						121,72	4,67	5 477	210	-	834		
64	134	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	58	140,55	18,83	8 152	1 092	0	5 278	14 504	Казахстан
						121,72	4,67	7 060	271	-	1 074		
7.3 Слуховые окна - 3 шт.													
65	142	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	1,4	1 727,61	33,69	2 419	47	0	1 714	4 463	Казахстан

						1 693,92	6,48	2 371	9	-	331		
66	144	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0052	92 077,66	35 627,87	479	185	0	259	797	Казахстан
						56 449,79	12 693,95	294	66	-	59		
67	146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,406	39,60	2,23	16	1	0	11	29	Казахстан
						37,37	0,38	15	0	-	2		
7.4 Водосточная система.													
68	147	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	21	2 138,07	141,20	44 899	2 965	0	30 763	81 716	Казахстан
						1 996,87	37,75	41 934	793	-	6 053		
69	148	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	12	487,29	18,07	5 847	217	0	4 101	10 745	Казахстан
						469,22	5,48	5 631	66	-	796		
70	159	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72%	шт.	2	875,72	3,48	1 751	7	0	1 258	3 251	Казахстан
						872,24	1,57	1 744	3	-	241		
71	161	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72%	м ограждения	15,5	140,83	35,37	2 183	548	0	1 284	3 745	Казахстан
						105,46	9,62	1 635	149	-	277		
Раздел 8 Устройство вентшахт.													
8.2 ВШ-2-6 шт.													

72	180	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	0,8	301,90	25,49	242	20	0	164	438	Казахстан
						276,41	8,69	221	7	-	32		
73	184	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	6,2	3 169,58	2 545,66	19 651	15 783	0	5 076	26 705	Казахстан
						623,92	513,07	3 868	3 181	-	1 978		
74	186	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	6,8	669,58	14,19	4 553	96	0	3 215	8 390	Казахстан
						655,39	1,35	4 457	9	-	621		
Раздел 9 Крыльцо.													
75	189	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	7,25	1 727,61	33,69	12 525	244	0	8 876	23 113	Казахстан
						1 693,92	6,48	12 281	47	-	1 712		
Раздел 2 Добавить													
76	2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	92,2	239,57	0,27	22 088	25	0	15 886	41 012	Казахстан
						239,30	0,00	22 063	0	-	3 038		
77	3	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	92,2	653,74	69,70	60 275	6 426	0	40 063	108 365	Казахстан
						584,04	19,47	53 848	1 795	-	8 027		

78	4	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м примыканий	20	408,82	60,27	8 176	1 205	0	5 112	14 351	Казахстан
						348,55	6,43	6 971	129	-	1 063		
			Кровля корпус Б										
79	5	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	10,13	6 413,45	2 586,06	64 968	26 197	0	32 918	105 717	Казахстан
						3 827,39	685,82	38 771	6 947	-	7 831		
80	7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	2,8	14 200,36	4 475,01	39 761	12 530	0	21 786	66 471	Казахстан
						9 725,35	1 081,18	27 231	3 027	-	4 924		
81	9	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	1,014	17 048,64	4 039,80	17 287	4 096	0	10 116	29 596	Казахстан
						13 008,84	847,19	13 191	859	-	2 192		
			Кровля корпус В										
82	11	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	3,25	14 200,36	4 475,01	46 151	14 544	0	25 287	77 154	Казахстан
						9 725,35	1 081,18	31 607	3 514	-	5 715		
83	13	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	14,2	6 413,45	2 586,06	91 071	36 722	0	46 143	148 191	Казахстан
						3 827,39	685,82	54 349	9 739	-	10 977		

84	15	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	1,35	17 048,64	4 039,80	23 016	5 454	0	13 468	39 402	Казахстан
						13 008,84	847,19	17 562	1 144	-	2 919		
	Раздел 2 Добавить.												
85	1	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72%	м2	76	72,94	7,60	5 543	578	0	3 586	9 860	Казахстан
						65,34	0,20	4 966	15	-	730		
86	2	1115-0402-0302	Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат	м2 фасада	76	178,09	4,12	13 535	313	0	9 620	25 007	Казахстан
						173,97	1,83	13 222	139	-	1 852		
87	3	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных	м2 вертикальной проекции	76	814,97	66,14	61 938	5 027	0	42 609	112 911	Казахстан
						748,83	29,85	56 911	2 269	-	8 364		
88	4	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,	м2 окрашиваемой поверхности	76	167,85	4,69	12 757	356	0	9 043	23 544	Казахстан
						163,16	2,10	12 400	160	-	1 744		
89	5	1203-0101-2502	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных	м	85	234,48	3,94	19 931	335	0	14 193	36 854	Казахстан
						230,54	1,37	19 596	116	-	2 730		

90	20	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР=72%	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,88	1 194,76	47,03	3 441	135	0	2 424	6 334	Казахстан
						1 147,73	21,18	3 305	61	-	469		
91	21	1112-0101-1001	Обшивка франтонов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство НР=72%	м2 покрытия	4,1	1 662,95	22,37	6 818	92	0	4 859	12 611	Казахстан
						1 640,58	5,44	6 726	22	-	934		
92	23	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72%	м ограждения	6	140,83	35,37	845	212	0	497	1 449	Казахстан
						105,46	9,62	633	58	-	107		
93	26	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	18	407,05	5,56	7 327	100	0	5 221	13 552	Казахстан
						401,49	1,35	7 227	24	-	1 004		
94	28	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м конька	20	938,06	8,66	18 761	173	0	13 403	34 737	Казахстан
						929,40	1,35	18 588	27	-	2 573		
2.2 Вент шахты													
95	30	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	11,5	3 250,70	198,32	37 383	2 281	0	25 454	67 864	Казахстан
						3 052,38	21,78	35 102	250	-	5 027		

96	33	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	6,252	301,90	25,48	1 887	159	0	1 283	3 425	Казахстан
						276,42	8,69	1 728	54	-	254		
97	35	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72%	м шва	68,653	485,15	53,81	33 307	3 694	0	21 321	58 998	Казахстан
						431,34	0,00	29 613	0	-	4 370		

Итого	**3 400 611**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 600 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	335 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 212 946
- сметная прибыль (8 %), тенге	251 897
Всего	**3 400 611**
Временные здания и сооружения (1,2%) К=0,8	32 646
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**68 665**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**3 501 922**
Генподрядные услуги К=0,95	**3 326 825,50**
НДС (12%)	399 219,06
Итого	**3 726 044,56**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**