Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №896 от 31.07.2023

Номер документа	Дата составления
00000000333	22.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал-1. г. Астана (завершение строительства)			Услуга	1	15 527 567,00	15 527 567,00	1 663 667,89
				Итого	1	x	15 527 567,00	1 663 667,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2023

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №896 от 31.07.2023 года

Проект «Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-1. г. Астана(завершение строительства) »

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№896	от 31.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**15 527 567,00**								
акт №		15 527 567,00							**1 663 667,89**
в т.ч.за отчетный месяц		**15 527 567,00**							

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Компания Энерогодор"

М.П.

Бегичева Т.А.

Проект «Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-1. г. Астана(завершение строительства) »

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №896 от 31.07.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2023 года

Светофорная сигнализация. Поселок Коктал-1. г. Астана (завершение строительства)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.Перекресток ул.Иманова-пр.Республики								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	60,24	42,09	40,13	2535	2417	1015	0,01	1
		м3		1,96	15,41	118	928	97	0,06	4
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,86	282,96	--	527	--	596	1,81	3
		м3		282,96	--	527	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	39,2	6,83	6,83	268	268	71	--	--
		м3		--	1,87	--	73	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,2	21,55	4,52	845	177	648	0,11	4
		м3		17,03	--	668	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	16,8	134,10	--	2253	--	2546	0,97	16
		м3		134,10	--	2253	--	113	--	--
6	Е0101-18-4 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /погрузка лишнего грунта/	6,1	44,26	41,20	270	251	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3,06	15,24	19	93	97	0,06	--
7	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /в пониженные места/	11,59	84,26	84,26	977	977	195	--	--
		т		--	16,85	--	195	100	0,35	4
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,1	3,79	3,24	23	20	9	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
9	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под трубы	6,1	1143,60	97,07	6976	592	1069	0,78	5
		м3		112,50	36,00	686	220	118	0,18	1
10	Е0134-105-4 прим.	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (ККС-1)	5	10923,65	575,55	54618	2878	7374	6,91	35
		колодец		1194,75	146,03	5974	730	110	0,59	3
11	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодец ККС-1	3,45	22400,00	--	77280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,368	21603,38	--	7950	--	8416	133,00	49
		кан.-км		20790,00	--	7651	--	110	--	--
13	С130804-329 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	264	242,00	--	63888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	104	129,00	--	13416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /в трубе/	320	27,70	2,10	8864	672	6141	0,10	32
				19,70	0,50	6304	160	. 95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг /по стойке/	143	34,10	2,70	4876	386	3451	0,15	21
		м		25,00	0,40	3575	57	95	--	--
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	130	26,40	3,10	3432	403	2421	0,11	14
		м		19,10	0,50	2483	65	95	--	--
18	С151601-542 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,135	169800,00	--	22923	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,13	83100,00	--	10803	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151603-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	0,32	196300,00	--	62816	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
22	С Прайс	Муфта концевая ЕРКТ 0015-СЕЕ01	1	1992,76	--	1993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Светофорная консоль (3 шт)								
23	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщ.100мм/	8,64	677,20	24,55	5851	212	521	0,26	2
		м2		39,83	9,20	344	79	123	0,04	--
24	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	5,67	9186,81	257,71	52089	1461	4323	4,05	23
		м3		634,50	91,69	3598	520	105	0,40	2
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,78	70,00	--	405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1158	60500,00	--	7006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0432	65900,00	--	2847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1368	61200,00	--	8372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,8	165,69	3,82	3281	76	906	0,21	4
		м2		37,35	1,44	740	29	118	0,01	--
30	Е0133-251-1 1 прим.	Монтаж светофорных консолей	3	1827,20	1471,70	5482	4415	2340	2,26	7
		опора		355,50	387,32	1067	1162	105	1,45	4
31	С Прайс	Стоимость светофорных консолей	3	72667,61	--	218003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка транспортного и пешеходного светофора (1+5 шт)								
32	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщ.100мм/	17,28	677,20	24,55	11702	424	1042	0,26	5
		м2		39,83	9,20	688	159	123	0,04	1
33	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	11,34	9186,81	257,71	104178	2922	8647	4,05	46
		м3		634,50	91,69	7195	1040	105	0,40	4
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,57	70,00	--	810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2316	60500,00	--	14012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0864	65900,00	--	5694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2736	61200,00	--	16744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,6	165,69	3,82	6561	151	1813	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1479	57	118	0,01	--
39	Е0127-83-1 прим.	Монтаж стоек	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
40	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Стоимость стоек пешеходного светофора	5	17125,55	--	85628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Стоимость транспортной стойки	1	18954,08	--	18954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-543-2	Монтаж транспортных светофоров	9	676,60	33,60	6089	302	3021	2,00	18
		шт		351,00	2,30	3159	21	95	0,01	--
43	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Стоимость транспортных светофоров с головками 300мм	9	87432,58	--	786893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Стоимость креплений	9	605,85	--	5453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-543-2	Монтаж пешеходных светофоров	8	676,60	33,60	5413	269	2685	2,00	16
		шт		351,00	2,30	2808	18	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Стоимость пешеходных светофоров	8	57460,75	--	459686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0110-696-1 прим.	Табло горения	3	2226,60	1545,00	6680	4635	2789	4,00	12
		шт		671,00	361,99	2013	1086	90	2,10	6
48	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Табло горения на транспортный светофор	3	98805,45	--	296416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0110-696-1 прим.	Табло времени	8	2226,60	1545,00	17813	12360	7438	4,00	32
		шт		671,00	361,99	5368	2896	90	2,10	17
50	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Комбинированное устройство обратного отсчета оставшегося времени	8	162959,39	--	1303675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Колодка клемная	70	110,05	--	7704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-535-1	Установка дорожного контроллера	1	1478,40	33,40	1478	33	487	3,00	3
		шт		506,00	6,90	506	7	95	0,04	--
53	1 Прайс ТОО"СМЭУ	Интегрированный контроллер дорожного движения SCAE 4040	1	1179156,76	--	1179157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0111-96-7	Устройство дистационного контроля	1	978,38	59,93	978	60	836	6,00	6
		шт		909,00	20,25	909	20	90	0,12	--
55	2 Прайс ТОО"СМЭУ	Промышленный компьютер для удаленного дистационного контроля с програмным обеспечением	1	1163139,33	--	1163139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6162233**	**38484**			**386**
			Тенге			**63927**	**10066**			**53**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2342296**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**23423**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			28389				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2394108				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3093287				
		Материалы -	Тенге			9398				
		Всего заработная плата -	Тенге				32486,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2958362				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			77280				
		Накладные расходы -	Тенге			30247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4537,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187412				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3310946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				37023,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398584				
		Материалы -	Тенге			79391				
		Всего заработная плата -	Тенге				39278,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131979				
		Местные материалы -	Тенге			138532				
		Накладные расходы -	Тенге			43564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6535,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				45813,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			328066				
		Всего заработная плата -	Тенге				2228,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			322585				
		Накладные расходы -	Тенге			2340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				351,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19824				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			350231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2579,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6523962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				85416,00			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							4 129 854
		Оборудование	Тенге							2 394 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге							**6 523 962**
	Временные здания и сооружения		1,20%							49 558
	возвратные суммыот временных		15%							7 434
	Итого с временными		Тенге							4 179 412
	Зимниее удорожание		2,31%							96 544
	Доп.отпуска		1,40%							58 512
	В базовых ценах 2001г МРП=775тг		Тенге							4 334 468
	Оборудование		Тенге							2 394 108
	ИТОГО		Тенге							6 728 576
	В текущих ценах К=2,02224		Тенге							13 606 796
	возвратные суммы в том числе									15 033
	Налоги, сборы		2,00%							272 136
	ИТОГО		Тенге							13 878 932
	НДС		12%							1 665 472
	ВСЕГО		Тенге							15 544 404
	возвратные суммы в том числе		Тенге							16 837
	ИТОГО за минусом возвратных		**Тенге**							**15 527 567**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана

Исполнитель:
ТОО "Компания Энерогодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез"

Авторский надзор
ТОО "QazJol Engineering"