Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева, строение 4/1 Мендыкаринского района, Костанайской области"

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		14	24.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2023 г. без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительных работ по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева, строение 4/1 Мендыкаринского района, Костанайской области"	**266211632,97**	44496902,65							5339628,32	**49836530,97**
в т.ч. за отчетный м-ц	**266211632,97**	44496902,65							5339628,32	**49836530,97**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Руководитель

Бажиров Н.О.

Технадзор:
ТОО "Кабылан Эксперт"
Директор

Нургалин Р.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Договор: №14 от 24.02.2023г.

АКТ №5
выполненных работ
по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева, строение 4/1 Мендыкаринского района, Костанайской области"
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы подземной части										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты №02-01-01										
1	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи		-11,1618	38944,48	6138,32	-434690	-68515	332288	-63277	-537805
		НР - 99%, СП - 8%				3036,04	2690,28	-33888	-30028		-39837	
		итого										-537805
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы №02-01-01										
		Перекрытие канала										
119	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций		0,06	7551,77	2879,78	453	173	--	400	921
		НР - 118%, СП - 8%				4671,99	980,98	280	59		68	
120	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3		0,06	70611,00	--	4237	--	4237	--	4576
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
		Обетонирование базы колонн										
121	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /Обетонирование базы колонн/**	м3		19,848	37939,69	4155,15	753027	82471	542441	134743	958791
		НР - 91%, СП - 8%				6454,80	1005,34	128115	19954		71022	
		Тепловой брус из плит пеноплекса										
122	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции		17,34	14764,25	1013,81	256012	17580	--	187333	478812
		НР - 76%, СП - 8%				13750,44	464,69	238433	8058		35468	

123	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012									
		СП - 8%	м3	17,8602	54505,00 --	-- --	973470 --	-- --	973470	-- 77878	1051348
		Оштукатуривание по сетке									
124	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	2346,51 1613,45	39,20 18,41	2347 1613	39 18	695	1305 292	3945
		НР - 80%, СП - 8%									
		Отмостка									
127	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	24,72	8258,39 978,35	1834,04 832,90	204147 24185	45337 20589	134625	41640 19663	265450
		НР - 95%, СП - 8%									
128	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,48	4303,20 1417,50	1152,89 271,77	70917 23360	19000 4479	28557	25334 7700	103951
		НР - 91%, СП - 8%									
129	С1212-101-0309 212-101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,8096	22262,00 --	-- --	374215 --	-- --	374215	-- 29937	404152
		СП - 8%									
130	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,519225	419679,00 --	-- --	217908 --	-- --	217908	-- 17433	235341
		СП - 8%									
131	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	16,48	16886,71 15097,66	1789,05 824,45	278293 248809	29484 13587	--	199421 38217	515931
		НР - 76%, СП - 8%									
132	С1234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного	м3	16,8096	54505,00 --	-- --	916207 --	-- --	916207	-- 73297	989504
		СП - 8%									
		итого									5012722

Общестроительные работы надземной части
РАЗДЕЛ 1.Каркас № 02-01-02

		Связи по колоннам									
14	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	36,9625256	488,04 441,41	46,63 1,20	18039 16316	1723 44	--	11288 2346	31674
		НР - 69%, СП - 8%									
15	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	92,406314	522,00 --	-- --	48236 --	-- --	48236	-- 3859	52095
		СП - 8%									
		Фермы									

19	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	367,848749	488,04 441,41	46,63 1,20	179525 162372	17152 441	--	112341 23349	315216
20	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009									
		СП - 8%	кг	919,621872	522,00 --	-- --	480043 --	-- --	480043	-- 38403	518446
		Кровельные прогоны									
24	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	853,705008	488,04 441,41	46,63 1,20	416642 376834	39808 1024	--	260722 54189	731553
25	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009									
		СП - 8%	кг	2052,1755	522,00 --	-- --	1071236 --	-- --	1071236	-- 85699	1156935
		Связи,распорки покрытия									
29	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	281,399903	488,04 441,41	46,63 1,20	137334 124213	13122 338	--	85940 17862	241136
30	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009									
		СП - 8%	кг	703,499758	522,00 --	-- --	367227 --	-- --	367227	-- 29378	396605
		Перекрытия									
34	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	256,406114	488,04 441,41	46,63 1,20	125136 113180	11957 308	--	78307 16275	219718
35	С1236-106-0902	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного									
		СП - 8%	кг	641,015284	522,00 --	-- --	334610 --	-- --	334610	-- 26769	361379
		Ригели,стойки									

39	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	191,99492	488,04 441,41	46,63 1,20	93701 84748	8952 230	--	58635 12187	164523
40	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009									
		СП - 8%	кг	479,9873	522,00 --	-- --	250553 --	-- --	250553	-- 20044	270597
		Лестница									
41	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,452256	83014,75 41962,80	28238,91 9437,78	120559 60941	41010 13706	18608	51506 13765	185830
44	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	61,7442384	488,04 441,41	46,63 1,20	30134 27255	2879 74	--	18857 3919	52910
45	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009									
		СП - 8%	кг	479,9873	522,00 --	-- --	250553 --	-- --	250553	-- 20044	270597
		итого									4969214
		РАЗДЕЛ 2.Стеновое ограждение № 02-01-02									
67	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1236,1	2898,10 407,55	1008,23 265,73	3582341 503773	1246273 328469	1832295	574247 332527	4489115
69	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов									
		НР - 69%; СП - 8%	м фасонных (доборных) элементов	1564,1	2280,82 643,94	996,67 395,29	3567431 1007187	1558891 618273	1001353	1121567 375120	5064118
70	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
		СП - 8%	м2	410,8324	4525,00 --	-- --	1859017 --	-- --	1859017	-- 148721	2007738
		итого									11560971
		РАЗДЕЛ 3.Кровельное покрытие № 02-01-02									

71	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	1586	1947,05 553,13	482,17 196,51	3088021 877264	764722 311665	1446035	820361 312671	4221053
73	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж /доборные элементы/									
		НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	229,725	721,26 413,37	174,47 55,34	165691 94961	40080 12713	30650	74295 19199	259185
74	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
		СП - 8%	м2	252,6975	4525,00 --	-- --	1143456 --	-- --	1143456	-- 91476	1234932
		итого									5715170

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие № 02-01-02

Монолитный участок Му1 (2шт)

81	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,9	29123,53 2246,45	1778,28 437,71	55335 4268	3379 832	47688	4641 4798	64774
82	С1212-101-1101 212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	3,876	29591,00 --	-- --	114695 --	-- --	114695	-- 9176	123871
83	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3751206	335138,00 --	-- --	125717 --	-- --	125717	-- 10057	135774
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03994	349485,00 --	-- --	13958 --	-- --	13958	-- 1117	15075
85	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3454	98959,31 73676,00	22353,21 6519,36	34181 25448	7721 2252	1012	19113 4263	57557
86	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,3454	3484,88 2590,22	609,26 1,50	1204 895	211 1	98	618 146	1967
87	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,3454	818918,00 --	-- --	282854 --	-- --	282854	-- 22628	305482

Перекрытие на отм.2,9

95	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			м2 покрытия	10	721,26	174,47	7213	1744	1335	3234	11283

		НР - 69%, СП - 8%									
96	С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012			413,37	55,34	4134	553		836	
		СП - 8%	м2	11	4286,00 --	-- --	47146 --	-- --	47146	-- 3772	50918
97	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей									
		СП - 8%	т	0,0008	3005629,00 --	-- --	2405 --	-- --	2405	-- 192	2597
		итого									769298

РАЗДЕЛ 5.Окна № 02-01-02

99	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	159,068	18999,00 --	-- --	3022133 --	-- --	3022133	-- 241771	3263904
101	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	3,4692	24665,00 --	-- --	85568 --	-- --	85568	-- 6845	92413
		итого									3356317

Отделочные работы

РАЗДЕЛ 1. Перегородки № 02-01-03

		Перегородки ПВХ									
5	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	88	2759,21 1170,41	2,83 --	242810 102996	249 --	139565	92696 26841	362347
6	Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН	Панели ПВХ									
		СП - 8%	м2	88	2678,57 --	-- --	235714 --	-- --	235714	-- 18857	254571
		итого									616918

РАЗДЕЛ 3.Полы № 02-01-03

		Тип пола 1 (площ.1064,9м2)									
22	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	85,192	11433,95 3729,24	1862,81 824,45	974081 317701	158697 70237	497683	364662 107099	1445842
		НР - 94%, СП - 8%									
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «Sports Equipment»	Сварочный шнур									
		СП - 8%	м	900	1001,79 --	-- --	901611 --	-- --	901611	-- 72129	973740

30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «Sports Equipment»	Клей для ПВХ покрытий									
		СП - 8%	кг	448	1502,68 --	-- --	673201 --	-- --	673201	-- 53856	727057
		Тип пола 2 (площ.253,4м2)									
32	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,272	11433,95 3729,24	1862,81 824,45	231789 75599	37763 16713	118427	86774 25485	344048
		НР - 94%, СП - 8%									
		Тип пола 3 (площ.58,6м2)									
44	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,688	11433,95 3729,24	1862,81 824,45	53602 17483	8733 3865	27386	20067 5894	79562
		НР - 94%, СП - 8%									
		Тип 4 (площ.58,2м2)									
54	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,656	11433,95 3729,24	1862,81 824,45	53236 17363	8674 3839	27199	19930 5853	79019
		НР - 94%, СП - 8%									
59	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ООО Ника	Модульная плитка ПВХ	м2	58,2	13398,31 --	-- --	779782 --	-- --	779782	-- 62383	842165
		СП - 8%									
		Тип 5 (площ.368,8м2)									
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	368,8	806,46 388,40	32,89 15,94	297422 143242	12130 5879	142050	140173 35008	472603
		НР - 94%, СП - 8%									
61	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	7,59728	14764,25 13750,44	1013,81 464,69	112168 104466	7702 3530	--	82077 15540	209785
		НР - 76%, СП - 8%									
62	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,59728	34761,00 --	-- --	264089 --	-- --	264089	-- 21127	285216
		СП - 8%									
70	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ООО Ника	Модульная плитка ПВХ	м2	368,8	13398,31 --	-- --	4941297 --	-- --	4941297	-- 395304	5336601
		СП - 8%									
		Тип пола 1,2,2а,3,4 (площ.1443,1м2)									
2	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	-800	303,79 11,62	292,17 66,95	-243032 -9296	-233736 -53560		-45256 -23063	-311351
		НР - 72%, СП - 8%									
3	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	-120	96,45 11,64	82,01 19,85	-11574 -1397	-9841 -2382		-2721 -1144	-15438
		НР - 72%, СП - 8%									
4	211-103-0101 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	-800	1010,00 --	-- --	-808000 --	-- --	-808000	-- -64640	-872640
		СП - 8%									

5	411-101-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км									
		СП - 8%	т·км	-46512	59,00	--	-2744208	--	-2744208	--	-2963745
					--	--	--	--		-219537	
		итого									6632464

Озеленение № 07-01-03

1	Е11-470108-0101 1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест									
		НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	28	166,30	41,35	4656	1158	--	3563	8877
					124,95	19,67	3499	551		658	
2	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка									
		НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	28	661,42	113,05	18520	3165	50	14096	35226
					546,61	25,48	15305	713		2609	
3	С1254-104-0101 254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой									
		СП - 8%	шт.	140	916,00	--	128240	--	128240	--	138499
					--	--	--	--		10259	
4	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	532,35	43,18	1,81	22987	963	--	19732	46136
					41,37	0,75	22023	399		3417	
5	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	532,35	307,09	182,21	163479	97000	32047	49540	230061
					64,68	41,07	34432	21864		17042	
		итого									458799

Малые архитектурные формы № 07-01-04

1	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная									
		НР - 2424 Тенге; СП - 4040 Тенге	шт.	2	55570,00	182,00	111140	364	106234	4848	125268
					2271,00	46,00	4542	92		9280	
2	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках									
		НР - 1850 Тенге; СП - 2575 Тенге	шт.	3	30342,00	82,00	91026	246	85941	5550	104301
					1613,00	19,00	4839	57		7725	
		итого									229569

ВСЕГО	**38 783 636,89**
Временные здания и сооружения 1,5%	581 754,55
итого	**39 365 391,45**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	866 038,61
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	3 570 181,46
непредвиденные затраты 2%	804 628,60
итого	**44 606 240,13**
текущих ценах на 2022год К=1,0500514	**46 838 844,89**
с учетом снижения	**44 496 902,65**
НДС	5 339 628,32
итого к оплате	**49 836 530,97**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Руководитель

_____ **Бажиров Н.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Адимкулов Т.**

Эксперт

_____ **Липатов Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Виктория-2007"

_____ **Шейн И.В.**