Заказчик: **ТОО "АБК-Автодор НС"**
Исполнитель: **ТОО "Бакытты Жол 2021"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Ушарал-Достык" км 0-184. Участок км 120-184. Первая очередь - реконструкция участка км 120-180.**

СПРАВКА №7 от "4" сентября 2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 164-AVNA-СПД-АФ-Л2 доп.согл №6	10.07.2020 г. 23.09.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 054 468 410,66								134 734 628,79	1 257 523 202,05
В том числе: В текущем месяце	1 257 523 202,05	1 122 788 573,26								
Выплата аванса										62 876 160,10
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	152 723 420,53									
ранее оплаченная сумма	1 707 097 948,18								134 734 628,79	1 194 647 041,95
Итого к оплате:	1 194 647 041,95	1 122 788 573,26								

Заказчик: **Директор Аракольского филиала ТОО «АБК-Автодор НС»**
_____ **Тулегенов Н.М.**
М.П.

Исполнитель: **Директор ТОО "Бакытты Жол 2021"**
_____ **Гейдаров Б.Р.**
М.П.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» км. 0-184. Участок км. 120-184.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АБК-Автодор НС"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Бакытты Жол 2021"

ДОГОВОР: № № 164-AVNA-СПД-АФ-Л2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» км. 0-184. Участок км. 120-184.

Дата:04.09.2023 г.

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
Раздел 1 - Подготовительные работы											
1	**Восстановление и закрепление трассы для строительства автомобильной дороги**										
1.1 (ЛС I.1-1)	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (I категория сложности)	км	8,193	12 139,11	99 455,73	8,19	99 419,31	0,003	36,42	8,193	99 455,73
1.2 (ЛС I.1-1)	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги (I категория сложности)	км	8,193	7 987,68	65 443,06	8,19	65 419,10	0,003	23,96	8,193	65 443,06
2	**Демонтажные работы**		-	-	-	-	-		-	-	-
2.1 (ЛС I.1-2)	Демонтаж сигнальных столбиков	шт		2 867,59	-	-	-		-	-	-
2.2 (ЛС I.1-2)	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт		34 784,17	-	-	-		-	-	-
3	**Разборка существующей дорожной одежды**		-	-	-	-	-		-	-	-
3.1 (ЛС I.1-2)	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2		1 272,24	-	-	-		-	-	-
3.2 (ЛС I.1-2)	Разборка заездов из монолитного бетона	м3		3 661,49	-	-	-		-	-	-
4	**Демонтаж существующих труб**		-	-	-	-	-		-	-	-
4.1 (ЛС I.1-2)	Устройство прогала в существующей насыпи	м3		2 065,51	-	-	-		-	-	-
4.2 (ЛС I.1-2)	Демонтаж трубы диаметром 0,75 м	шт		242 970,18	-	-	-		-	-	-
4.3 (ЛС I.1-2)	Демонтаж трубы диаметром 1,0 м	шт		248 033,12	-	-	-		-	-	-
4.4 (ЛС I.1-2)	Демонтаж трубы диаметром 1,5 м	шт		678 405,79	-	-	-		-	-	-
4.5 (ЛС I.1-2)	Демонтаж трубы диаметром 2(4,0x2,5)	шт		-	-	-	-		-	-	-
5 (ЛС I.1-2)	**Демонтаж стеллы "Достык"**	шт		2 893 047,12	-	-	-		-	-	-
6	**Монтаж стеллы "Достык"**	шт	-	-	-	-	-		-	-	-
6.1 (ЛС I.1-2)	Рытье траншеи под фундамент	м3	84,00	414,55	34 822,20	-	-		-	-	-
6.2 (ЛС I.1-2)	Устройство бетонной подготовки	м3	2,50	32 786,08	81 965,20	-	-		-	-	-
6.3 (ЛС I.1-2)	Устройство конструкции из бетона	м3	42,20	45 677,02	1 927 570,24	-	-		-	-	-
6.4 (ЛС I.1-2)	Гидроизоляция низа бетонной части битумом на 2 раза	м2	44,20	4 870,88	215 292,90	-	-		-	-	-
6.5 (ЛС I.1-2)	Окраска конструкций бетонной части перхлорвиниловыми красками в два слоя	м2	35,20	2 056,40	72 385,28	-	-		-	-	-
6.5 (ЛС I.1-2)	Засыпка траншеи	м3	41,00	797,87	32 712,67	-	-		-	-	-
6.5 (ЛС I.1-2)	Монтаж конструкции "Достык" из металла	тн	1,20	165 418,06	198 501,67	-	-		-	-	-
6.5 (ЛС I.1-2)	Покраска конструкции в два слоя с предварительной очисткой, грунтовкой	м2	83,80	1 428,52	119 709,98	-	-		-	-	-
7	**Рекультивация проездов для строительной техники и транспорта, полок для складирования ПСП**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.1 (ЛС I.1-3)	Снятие плодородного слоя почвы	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.2 (ЛС I.1-3)	Обратная надвижка плодородного слоя почвы	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.3 (ЛС I.1-3)	Планировка откоса механизированным способом	м2	-	-	-	-	-		-	-	-
8	**Рекультивация внетрассовых грунтовых резервов**		-	-	-	-	-		-	-	-
8.1 (ЛС I.1-4)	Снятие плодородного слоя почвы	м3	11 386,60	664,45	7 565 826,37	11 386,60	7 565 826,37		-	11 386,60	7 565 826,37
8.2 (ЛС I.1-4)	Уполаживание откосов резерва	м3	99 102,00	216,09	21 414 951,18	99 102,00	21 414 951,18		-	99 102,00	21 414 951,18
8.3 (ЛС I.1-4)	Обратная надвижка плодородного слоя почвы	м3	68 933,00	631,22	43 511 888,26	63 266,00	39 934 764,52	5 667,00	3 577 123,74	68 933,00	43 511 888,26
8.4 (ЛС I.1-4)	Планировка дна и откоса механизированным способом	м2	626 881,00	242,74	152 169 093,94	453 547,00	110 093 998,78	173 334,00	42 075 095,16	626 881,00	152 169 093,94
9	**Объездная дорога**		-	-	-	-	-		-	-	-
9.1 (ЛС I.8-1)	Снятие плодородного слоя почвы	м3		144,35	-	-	-		-	-	-
9.2 (ЛС I.8-1)	Механизированые земляные работы	м3	359,39	1 266,47	455 156,65	359,39	455 156,65		-	359,39	455 156,65
9.3 (ЛС I.8-1)	Устройство покрытия серповидного профиля с добавлением ПГС, h=18см	м2	9 825,50	850,67	8 358 258,09	9 825,50	8 358 258,09		-	9 825,50	8 358 258,09
9.4.	Устройство металлических перепускных труб		-	-	-	-	-		-	-	-
9.4.1 (ЛС I.8-1)	Монтаж металлических перепускных труб d=0,5м и d=1м	шт	11,00	2 550 605,93	28 056 665,23	11,00	28 056 665,23		-	11,00	28 056 665,23
9.4.2 (ЛС I.8-1)	Демонтаж металлических перепускных труб d=0,5м и d=1м	шт	21,00	77 721,48	1 632 151,08	18,00	1 398 986,64		-	18,00	1 398 986,64
9.5 (ЛС I.8-1)	Устройство труб - D=0.75м (15 п.м.)	шт	1,00	199 914,83	199 914,83	-	-		-	-	-
9.6 (ЛС I.8-1)	Устройство труб - D=1.0 м. (247п.м.)	шт	14,00	226 859,69	3 176 035,66	14,00	3 176 035,66		-	14,00	3 176 035,66
9.7 (ЛС I.8-1)	Устройство труб d 2x1,0 (30 п.м.)	шт	1,00	806 566,00	806 566,00	1,00	806 566,00		-	1,00	806 566,00
9.8 (ЛС I.8-1)	Устройство труб - D=1.5 м (114 п.м.)	шт	1,00	460 189,12	460 189,12	1,00	460 189,12		-	1,00	460 189,12
9.9 (ЛС I.8-1)	Устройство труб D=3x1,5м р.Токты, р.Чиндалы, ПК1665+98	шт	1,00	2 234 032,37	2 234 032,37	1,00	2 234 032,37		-	1,00	2 234 032,37
9.10 (ЛС I.8-1)	Устройство переходов через кабель по объездной дороге	шт	45,00	220 197,21	9 908 874,45	45,00	9 908 874,45		-	45,00	9 908 874,45
9.11 (ЛС I.8-1)	Устройство переезда через нефтепровод из плит	шт	16,00	237 929,76	3 806 876,16	16,00	3 806 876,16		-	16,00	3 806 876,16
9.12 (ЛС I.8-1)	Защита линии связи дорожными плитами	шт	6,00	31 694,01	190 164,06	6,00	190 164,06		-	6,00	190 164,06
9.13 (ЛС I.8-1)	Обустройство объездной дороги на период производства работ	шт. знака	-	-	-	-	-		-	-	-
9.14 (ЛС I.8-1)	Установка ж/б блоков в местах при переходе русла рек	шт		50 054,13	-	-	-		-	-	-

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
9.15.	Разборка объездной дороги		-	-	-	-	-		-	-	-
9.15.1 (ЛС I.8-1)	Разборка объездной дороги с перемещением и планировкой	м3	230 576,00	170,76	39 373 157,76	224 946,92	38 411 936,06		-	224 946,92	38 411 936,06
9.15.2 (ЛС I.8-1)	Разборка (демонтаж) звеньев труб	шт	566,00	10 020,20	5 671 433,20	383,00	3 837 736,60		-	383,00	3 837 736,60
9.15.3 (ЛС I.8-1)	Разборка (демонтаж) бетонных плит	шт	91,00	4 099,12	373 019,92	-	-		-	-	-
9.15.4 (ЛС I.8-1)	Обратная надвижка ПСП	м3	68 177,75	141,16	9 623 971,19	33 689,79	4 755 650,76	15 000,00	2 117 400,00	48 689,79	6 873 050,76
9.15.5 (ЛС I.8-1)	Разборка дорожных знаков со стойками	шт	34,00	6 594,95	224 228,30	30,00	197 848,50		-	30,00	197 848,50
9.15.6 (ЛС I.8-1)	Разборка бетонных блоков	шт		24 176,11	-	-	-		-	-	-
	Раздел 1 - Подготовительные работы		-	-	**342 060 312,75**		**285 229 355,61**		**47 769 679,28**		**332 999 034,89**
Раздел 2 - Основная дорога											
1	**Механизированые земляные работы**		-	-		-				-	
1.1 (ЛС I.2-1)	Рыхление откосов существующего земляного полотна	м3		11,95	-	-	-		-	-	-
1.2 (ЛС I.2-1)	Нарезка уступов	м3		4 025,72	-	-	-		-	-	-
1.3 (ЛС I.2-1)	Устройство насыпи земляного полотна	м3		1 103,63	-	-	-		-	-	-
					-						
2	**Дополнительные земляные работы**		-	-	-	-	-		-	-	-
2.1 (ЛС I.2-1)	Рыхление верха существующего земляного полотна	м3		11,96	-	-	-		-	-	-
2.2 (ЛС I.2-1)	Устройство насыпи земляного полотна	м3		1 266,49	-	-	-		-	-	-
3 (ЛС I.2-1)	**Досыпка обочин**	м3		1 178,17	-	-	-		-	-	-
4 (ЛС I.2-1)	**Устройство водоотводных дамб около труб**	м3		1 305,24	-	-	-		-	-	-
5	**Укрепительные работы**		-	-	-	-	-		-	-	-
5.1 (ЛС I.2-2)	Снятие плодородного слоя почвы	м3	15 044,43	262,77	3 953 224,87	15 044,43	3 953 224,87		-	15 044,43	3 953 224,87
5.2 (ЛС I.2-2)	Обратная надвижка плодородного слоя почвы на откос	м3	169 816,00	635,45	107 909 577,20	136 473,63	86 722 168,18		-	136 473,63	86 722 168,18
6	**Укрепление откосов высоких насыпей георешеткой**		-	-	-	-	-		-	-	-
6.1 (ЛС I.2-2)	Укладка георешетки на откосы и обочины	м2	6 822,40	2 450,45	16 717 950,08	6 187,40	15 161 914,33		-	6 187,40	15 161 914,33
6.2 (ЛС I.2-2)	Заполнение ячеек решетки монолитным бетоном	м2	712,10	6 056,51	4 312 840,77	-	-		-	-	-
6.3 (ЛС I.2-2)	Заполнение ячеек решетки плодородным грунтом	м2	5 695,00	535,80	3 051 381,00	-	-		-	-	-
6.4 (ЛС I.2-2)	Устройство упора из монолитного бетона	п.м.	35,40	17 371,75	614 959,95	-	-		-	-	-
6.5 (ЛС I.2-2)	Устройство каменной наброски	м3	223,00	15 559,36	3 469 737,28	-	-		-	-	-
7	**Искусственные сооружения**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.1 (ЛС I.2-3)	**Устройство прямоугольной трубы отв.2,5х2,0м, фундам. ПК1276+48, ПК1382+81, ПК1389+82, ПК1413+70, ПК1494+70 (5шт.)**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.1.1 (ЛС I.2-3)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.1.2 (ЛС I.2-3)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.1.3 (ЛС I.2-3)	Монтажные работы	м3	21,20	207 195,36	4 392 541,63	21,20	4 392 541,63		-	21,20	4 392 541,63
7.1.4 (ЛС I.2-3)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	-	347,98	-	-	-		-	-	-
7.1.5 (ЛС I.2-3)	Укрепительные работы	м2	788,30	1 762,46	1 389 347,22	157,50	277 587,45		-	157,50	277 587,45
7.1.6 (ЛС I.2-3)	Устройство каменной наброски	м3	114,00	15 559,35	1 773 765,90	-	-		-	-	-
7.2 (ЛС I.2-3)	**Устройство трубы отв. 4.0 х 2,5 м, фундам. ПК 1248+69, ПК1296+25 (2шт.)**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.2.1 (ЛС I.2-3)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	-	457,67	-	-	-		-	-	-
7.2.2 (ЛС I.2-3)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	-	10 939,01	-	-	-		-	-	-
7.2.3 (ЛС I.2-3)	Устройство монолитного фундамента	м3	-	48 323,03	-	-	-		-	-	-
7.2.4 (ЛС I.2-3)	Монтажные работы	м3	47,70	182 157,95	8 688 934,22	-	-		-	-	-
7.2.5 (ЛС I.2-3)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	285,00	1 698,72	484 135,20	285,00	484 135,20		-	285,00	484 135,20
7.2.6 (ЛС I.2-3)	Укрепительные работы	м2	603,50	8 826,53	5 326 810,86	-	-	301,75	2 663 405,43	301,75	2 663 405,43
7.2.7 (ЛС I.2-3)	Устройство каменной наброски	м3	114,00	15 559,35	1 773 765,90	-	-		-	-	-
7.3 (ЛС I.2-3)	**Устройство трубы отв.2х(4,0 х 2,5 м), фундам. ПК 1340+59, ПК1665+98. (2шт.)**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.3.1 (ЛС I.2-3)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	1 342,50	369,15	495 583,88	1 342,50	495 583,88		-	1 342,50	495 583,88
7.3.2 (ЛС I.2-3)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	104,50	10 991,35	1 148 596,08	104,50	1 148 596,08		-	104,50	1 148 596,08
7.3.3 (ЛС I.2-3)	Устройство монолитного фундамента	м3	101,00	48 323,03	4 880 626,03	101,00	4 880 626,03		-	101,00	4 880 626,03
7.3.4 (ЛС I.2-3)	Монтажные работы	м3	197,50	176 925,61	34 942 807,98	160,60	28 414 252,97		-	160,60	28 414 252,97
7.3.5 (ЛС I.2-3)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	146,50	1 958,87	286 974,46	146,50	286 974,46		-	146,50	286 974,46
7.3.6 (ЛС I.2-3)	Укрепительные работы	м2	837,60	8 688,26	7 277 286,58	-	-		-	-	-
7.3.7 (ЛС I.2-3)	Устройство каменной наброски	м3	111,70	15 559,34	1 737 978,28	-	-		-	-	-
7.4 (ЛС I.2-4)	**Устройство труб D=1.5м фундам.-10шт. Косогорные / ПК 1212+88, ПК1216+16, ПК1219+20,ПК1223+20, ПК1246+90, ПК1255+40, ПК1256+76, ПК1288+60, ПК1421+20, ПК1424+60/ (10шт.)**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.4.1 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	2 852,00	404,67	1 154 118,84	2 852,00	1 154 118,84		-	2 852,00	1 154 118,84
7.4.2 (ЛС I.2-4)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	71,50	10 939,00	782 138,50	71,50	782 138,50		-	71,50	782 138,50
7.4.3 (ЛС I.2-4)	Устройство монолитного фундамента	м3	169,60	48 322,57	8 195 507,87	169,60	8 195 507,87		-	169,60	8 195 507,87
7.4.4 (ЛС I.2-4)	Монтажные работы	м3	681,98	92 930,98	63 377 069,74	113,26	10 525 362,80		-	113,26	10 525 362,80
7.4.5 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	822,00	3 053,89	2 510 297,58	822,00	2 510 297,58		-	822,00	2 510 297,58
7.4.6 (ЛС I.2-4)	Укрепительные работы	м2	1 463,00	8 646,16	12 649 332,08	-	-		-	-	-
7.4.7 (ЛС I.2-4)	Устройство каменной наброски	м3	704,00	15 559,35	10 953 782,40	-	-		-	-	-
7.5 (ЛС I.2-4)	**Устройство труб D=2х1.5м фундам. ПК 1260+30. Косогорные (1шт.)**		-	-	-	-	-		-	-	-

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
7.5.1 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	-	482,23	-	-	-		-	-	-
7.5.2 (ЛС I.2-4)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	-	10 939,00	-	-	-		-	-	-
7.5.3 (ЛС I.2-4)	Устройство монолитного фундамента	м3	-	48 323,03	-	-	-		-	-	-
7.5.4 (ЛС I.2-4)	Монтажные работы	м3	147,56	86 886,29	12 820 940,95	-	-		-	-	-
7.5.5 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	234,50	2 312,34	542 243,73	234,50	542 243,73		-	234,50	542 243,73
7.5.6 (ЛС I.2-4)	Укрепительные работы	м2	198,90	8 693,63	1 729 163,01	-	-		-	-	-
7.5.7 (ЛС I.2-4)	Устройство каменной наброски	м3	92,10	15 559,34	1 433 015,21	-	-		-	-	-
7.6 (ЛС I.2-4)	**Устройство труб D=1.5м ПК 1205+90, ПК1207+39, ПК1210+20, ПК1221+73, ПК1228+58, ПК1238+03, ПК1345+40, ПК1352+78, ПК1355+12, ПК1359+62, ПК1395+00, ПК1397+00, ПК1431+68, ПК1442+80, ПК1458+00, ПК1477+40, ПК1492+20. ПК1508+20, ПК1536+20, ПК1541+00, ПК1547+60, ПК1551+60, ПК1554+40, ПК1557+30, ПК1563+15, ПК1567+40, ПК1576+95, ПК1584+54, ПК1607+14, ПК1612+20, ПК1627+00, ПК1635+23, ПК1654+60 (33шт.)**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.6.1 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	5 899,64	390,09	2 301 390,57	5 899,60	2 301 374,96	0,04	15,60	5 899,64	2 301 390,56
7.6.2 (ЛС I.2-4)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	310,91	8 990,53	2 795 245,68	310,92	2 795 335,59	- 0,01	- 89,91	310,91	2 795 245,68
7.6.3 (ЛС I.2-4)	Монтажные работы	м3	535,63	159 679,25	85 528 996,68	464,96	74 244 464,09	47,84	7 639 055,32	512,80	81 883 519,41
7.6.4 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	485,30	3 627,75	1 760 547,08	485,30	1 760 547,08		-	485,30	1 760 547,08
7.6.5 (ЛС I.2-4)	Укрепительные работы	м2	3 228,30	8 832,32	28 513 378,66	1 957,74	17 291 386,15	612,95	5 413 770,54	2 570,69	22 705 156,69
7.6.6 (ЛС I.2-4)	Устройство каменной наброски	м3	134,70	15 559,36	2 095 845,79	-	-		-	-	-
7.7 (ЛС I.2-4)	**Устройство труб D=2x1.5м фундам. ПК 1265+20, ПК1315+52, ПК1318+33, ПК1326+20, ПК1471+60, ПК1483+80, ПК1485+74. ПК1511+92,5 (8шт.)**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.7.1 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.7.2 (ЛС I.2-4)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.7.3 (ЛС I.2-4)	Монтажные работы	м3	6,58	106 390,64	700 050,41	6,58	700 050,41		-	6,58	700 050,41
7.7.4 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	-	5 415,50	-	-	-		-	-	-
7.7.5 (ЛС I.2-4)	Укрепительные работы	м2	1 030,90	8 841,38	9 114 578,64	515,44	4 557 200,91	515,46	4 557 377,73	1 030,90	9 114 578,64
7.7.6 (ЛС I.2-4)	Устройство каменной наброски	м3	45,60	15 559,34	709 505,90	-	-		-	-	-
7.8 (ЛС I.2-4)	**Устройство труб D=3x1.5м фундам. ПК 1470+12**		-	-	-	-	-		-	-	-
7.8.1 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (разработка котлована)	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.8.2 (ЛС I.2-4)	Устройство подготовки под тело и оголовки из ПГС	м3	-	-	-	-	-		-	-	-
7.8.3 (ЛС I.2-4)	Монтажные работы	м3	20,46	202 969,71	4 152 760,27	-	-		-	-	-
7.8.4 (ЛС I.2-4)	Земляные работы (обратная засыпка трубы)	м3	-	2 323,00	-	-	-		-	-	-
7.8.5 (ЛС I.2-4)	Укрепительные работы	м2	198,40	8 746,80	1 735 365,12	-	-		-	-	-
7.8.6 (ЛС I.2-4)	Устройство каменной наброски	м3	7,40	15 559,30	115 138,82	-	-		-	-	-
8	**Лестничные сходы**		-	-	-	-	-		-	-	-
8.1 (ЛС I.2-5)	Земляные работы (вручную под фундаменты)	м3	1 686,00	4 864,81	8 202 069,66	-	-		-	-	-
8.2 (ЛС I.2-5)	Устройство фундаментов	м3	65,70	239 651,38	15 745 095,67	-	-		-	-	-
8.3 (ЛС I.2-5)	Устройство лестничных сходов	м3	43,07	126 301,86	5 439 821,11	-	-		-	-	-
8.4 (ЛС I.2-5)	Монтаж металлического ограждения сходов	тн	5,749	1 005 656,22	5 781 517,61	-	-		-	-	-
9	**Дорожная одежда**		-	-	-	-	-		-	-	-
9.1 (ЛС I.2-6)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3		8 016,68	-	-	-		-	-	-
9.2 (ЛС I.2-6)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=15 см	м2	202 612,45	2 640,08	534 913 077,00	159 867,80	422 063 781,42	20 692,37	54 629 512,19	180 560,17	476 693 293,61
9.3 (ЛС I.2-6)	Устройство вехнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	208 632,70	3 841,27	801 414 531,53	163 116,36	626 573 980,18	11 989,77	46 055 943,81	175 106,13	672 629 923,99
9.3/1 (ЛС I.2-6)	Устройство вехнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	652,48	1 551,40	1 012 257,29						
9.4 (ЛС I.2-6)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной х/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	197 396,40	5 187,54	1 024 001 720,86	154 216,50	800 004 262,41	11 459,37	59 445 940,25	165 675,87	859 450 202,66
9.4 (ЛС I.2-6)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной х/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	260,15	2 443,39	635 647,51						
9.5 (ЛС I.2-6)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	305 397,10	3 656,68	1 116 739 467,63	287 076,12	1 049 745 506,48	11 459,37	41 903 249,09	298 535,49	1 091 648 755,57
9.5 (ЛС I.2-6)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	26 540,15	1 551,40	41 174 381,28						
10	**Дорожная одежда на переходно-скоростных полосах.Тип 1**		-	-	-	-	-		-	-	-
10.1 (ЛС I.2-6)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3		8 016,68	-	-	-		-	-	-
10.2 (ЛС I.2-6)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=15 см	м2	7 117,30	2 594,27	18 464 197,87	7 117,30	18 464 197,87		-	7 117,30	18 464 197,87
10.3 (ЛС I.2-6)	Устройство вехнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	8 597,90	3 770,06	32 414 598,88	8 597,90	32 414 598,88		-	8 597,90	32 414 598,88
10.4 (ЛС I.2-6)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной х/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	8 598,80	5 173,45	44 485 461,86	8 598,80	44 485 461,87		- 0,01	8 598,80	44 485 461,86
10.5 (ЛС I.2-6)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	18 998,70	3 656,67	69 471 976,33	18 998,70	69 471 976,33		-	18 998,70	69 471 976,33
10/1	**Дорожная одежда основной дороги Тип 1 (средний ремонт) ПК 1734+93-:-ПК 1740+53**				-					-	-
10/1/1	Нижний слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С4, h=15 см	м2	6 325,00	2 640,08	16 698 489,81			6 325,00	16 698 489,81	6 325,00	16 698 489,81
10/1/2	Верхний слой основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	5 640,00	3 841,27	21 664 754,90			5 640,00	21 664 754,90	5 640,00	21 664 754,90
10/1/3	Нижний слой покрытия из плотной х/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	5 304,00	5 187,54	27 514 727,44			5 304,00	27 514 727,44	5 304,00	27 514 727,44
10/1/4	Верхний слой покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	5 304,00	3 656,68	19 395 030,93			5 304,00	19 395 030,93	5 304,00	19 395 030,93
11 (ЛС I.2-6)	**Укрепление обочин из отсева дробления**	м2	296 437,94	1 231,84	365 164 112,01	256 555,20	316 034 957,57	8 493,00	10 462 017,12	265 048,20	326 496 974,69

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
12	**Водоотвод с проезжей части**		-	-	-	-	-		-	-	-
12.1 (ЛС I.2-7)	Устройство продольных лотков Б1-20-75 и Б2-20-40	шт	1 420,00	16 649,35	23 642 077,00	-	-		-	-	-
12.2 (ЛС I.2-7)	Устройство водосброса на обочине из блоков Б5	шт	220,00	280 310,67	61 668 347,40	-	-		-	-	-
12.3 (ЛС I.2-7)	Устройство лотков Б6 по откосу насыпи	шт	601,00	9 899,59	5 949 653,59	-	-		-	-	-
12.4 (ЛС I.2-7)	Устройство гасителей у подошвы насыпи	шт	22,00	168 116,31	3 698 558,82	-	-		-	-	-
13	**Обустройство и обстановка дороги**		-	-	-	-	-		-	-	-
13.1 (ЛС I.2-8)	Установка дорожных знаков	шт	425,00	124 647,92	52 975 366,00	-	-		-	-	-
13/7	Устройство горизонтальной разметки основной дорги	км. линии	193,94	68 623,64	13 308 868,70	-	-		-	-	-
13/8	Разметка белой краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	км. линии	506,35	1 254,67	635 301,91	-	-		-	-	-
10/1/2	Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, сплошная /шумовые полосы/	м2	0,69	436 434,37	301 139,71	-	-		-	-	-
13.4 (ЛС I.2-9)	Устройство вертикальной разметки белой краской	м2	94,80	1 252,58	118 744,65	-	-		-	-	-
13.5 (ЛС I.2-9)	Устройство вертикальной разметки черной краской		143,60	1 321,59	189 779,86						
13.6 (ЛС I.2-9)	Устройство вертикальной разметки желтой краской	шт	11,32	1 321,55	14 959,98	-	-		-	-	-
13.7 (ЛС I.2-10)	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	730,00	6 087,95	4 444 203,50						
13.8 (ЛС I.2-10)	Установка барьерного ограждения на обочине 11ДО У3	п.м.		24 316,45	-	-	-		-	-	-
13.9 (ЛС I.2-10)	Установка барьерного ограждения на обочине 11ДО У2	п.м.		23 809,41	-	-	-		-	-	-
13.10 (ЛС I.2-10)	Устройство перильного ограждения	п.м.	141,00	48 282,33	6 807 808,53	-	-		-	-	-
13.11 (ЛС I.2-11)	Устройство снегозадерживающих заборов на основной дороге	п.м.	6 074,00	41 171,26	250 074 233,24	-	-	1 578,00	64 968 248,28	1 578,00	64 968 248,28
	Раздел 2 - Основная дорога		-	-	**5 064 461 218,91**		**3 652 836 356,60**		**383 011 448,52**		**4 035 847 805,12**
Раздел 3 - Пересечения и примыкания											
1	**Пересечение на ПК1214+21. ПК1640+03,01.**		-	-							
1.1 (ЛС I.2-12)	Снятие плодородного слоя почвы	м3	2 726,00	83,92	228 765,92	2 726,00	228 765,92		-	2 726,00	228 765,92
1.2 (ЛС I.2-12)	Механизированые земляные работы	м3	6 422,90	813,19	5 223 038,05	6 302,90	5 125 455,25	120,00	97 582,80	6 422,90	5 223 038,05
1.3	Дорожная одежда Тип-1		-	-	0,00	-	-		-	-	-
1.3.1 (ЛС I.2-12)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3	526,00	8 016,68	4 216 773,68	526,00	4 216 773,68		-	526,00	4 216 773,68
1.3.2 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=15 см	м2	1 979,00	2 592,78	5 131 111,62	1 979,00	5 131 111,62		-	1 979,00	5 131 111,62
..3.3 (ЛС I.2-12)	Устройство вехнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	1 882,00	3 770,06	7 095 252,92	1 882,00	7 095 252,92		-	1 882,00	7 095 252,92
1.3.4 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	1 810,00	5 191,28	9 396 216,80	1 810,00	9 396 216,80		-	1 810,00	9 396 216,80
1.3.5 (ЛС I.2-12)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	1 810,00	3 657,30	6 619 713,00	1 810,00	6 619 713,00		-	1 810,00	6 619 713,00
1.4	Дорожная одежда Тип-2		-	-	0,00	-	-		-	-	-
1.4.1 (ЛС I.2-12)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3	459,00	8 016,68	3 679 656,12	459,00	3 679 656,12		-	459,00	3 679 656,12
1.4.2 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=16 см	м2	1 909,00	2 594,27	4 952 461,43	1 909,00	4 952 461,43		-	1 909,00	4 952 461,43
1.4.3 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, на битуме 100/130, h=6см	м2	1 700,00	3 542,97	6 023 049,00	1 700,00	6 023 049,00		-	1 700,00	6 023 049,00
1.5 (ЛС I.2-12)	Укрепление обочин из отсева дробления, h=14см	м2	9 228,00	1 171,52	10 810 786,56	4 895,00	5 734 590,40	4 333,00	5 076 196,16	9 228,00	10 810 786,56
1.6 (ЛС I.2-12)	Установка бортового камня БР 100.30.18	м	1 209,00	7 003,30	8 466 989,70	-	-	548,00	3 837 808,40	548,00	3 837 808,40
1.7	Тротуары		-	-	0,00	-	-		-	-	-
1.7.1 (ЛС I.2-12)	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	1 227,00	4 884,90	5 993 772,30	-	-	560,00	2 735 544,00	560,00	2 735 544,00
1.7.2 (ЛС I.2-12)	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h=15см	м3	272,00	12 152,62	3 305 512,64	-	-	125,00	1 519 077,50	125,00	1 519 077,50
1.7.3 (ЛС I.2-12)	Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40, h=10 см	м2	1 813,00	2 295,41	4 161 578,33	-	-	832,00	1 909 781,12	832,00	1 909 781,12
1.7.4 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип В марки III, на битуме 100/130, h=5см	м2	1 813,00	3 332,57	6 041 949,41	-	-	832,00	2 772 698,24	832,00	2 772 698,24
1.7.5 (ЛС I.2-12)	Устройство тротуара на разрывах из монолитного бетона, h=10см	м3	0,06	45 822,77	2 749,37	-	-	0,06	2 749,37	0,06	2 749,37
1.7.6 (ЛС I.2-12)	Устройство присыпных обочин	м3	578,16	1 082,82	626 043,21	199,76	216 304,12	378,40	409 739,09	578,16	626 043,21
2	**Автобусная остановка /ПК1211+58,5 слева, ПК1216+83,5 справа/ ПК1425-69,5 слева , ПК1430+07,5 справа/**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
2.1 (ЛС I.2-12)	Снятие плодородного слоя почвы	м3	824,00	83,92	69 150,08	824,00	69 150,08		-	824,00	69 150,08
2.2 (ЛС I.2-12)	Механизированые земляные работы	м3	5 861,00	652,44	3 823 950,84	5 861,00	3 823 950,84		-	5 861,00	3 823 950,84
2.3	Дорожная одежда посадочной площадки		-	-	0,00	-	-		-	-	-
2.3.1 (ЛС I.2-12)	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h=15см	м3	36,00	12 160,96	437 794,56	-	-		-	-	-
2.3.2 (ЛС I.2-12)	Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40, h=10 см	м2	234,00	2 255,75	527 845,50	-	-		-	-	-
2.3.3 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип В марки III, на битуме 100/130, h=5см	м2	234,00	3 332,55	779 816,70	-	-		-	-	-
2.4	Дорожная одежда на остановочной площадке		-	-	0,00	-	-		-	-	-
2.4.1 (ЛС I.2-12)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3	63,00	8 016,68	505 050,84	63,00	505 050,84		-	63,00	505 050,84
2.4.2 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=15 см	м2	315,00	2 594,28	817 198,20	315,00	817 198,20		-	315,00	817 198,20
2.4.3 (ЛС I.2-12)	Устройство вехнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	315,00	3 770,07	1 187 572,05	315,00	1 187 572,05		-	315,00	1 187 572,05
2.4.4 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	315,00	5 183,46	1 632 789,90	315,00	1 632 789,90		-	315,00	1 632 789,90
2.4.5 (ЛС I.2-12)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	315,00	3 655,96	1 151 627,40	-	-		-	-	-

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
2.4.6 (ЛС I.2-12)	Укрепление обочин из отсева дробления, h=15см	м2	635,00	1 231,85	782 224,75	-	-		-	-	-
2.4.7 (ЛС I.2-12)	Установка бортового камня БР 100.30.18	м	298,00	13 600,17	4 052 850,66	-	-	207,00	2 815 235,19	207,00	2 815 235,19
2.5	Тротуары		-	-	0,00	-	-		-	-	-
2.5.1 (ЛС I.2-12)	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	112,00	5 090,92	570 183,04	-	-	83,00	422 546,36	83,00	422 546,36
2.5.2 (ЛС I.2-12)	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h=15см	м3	36,00	12 363,71	445 093,56	-	-	30,00	370 911,30	30,00	370 911,30
2.5.3 (ЛС I.2-12)	Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40, h=10 см	м2	242,00	2 183,10	528 310,20	-	-	201,00	438 803,10	201,00	438 803,10
2.5.4 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип В марки III, на битуме 100/130, h=5см	м2	242,00	3 332,57	806 482,39	-	-	201,00	669 846,57	201,00	669 846,57
3 (ЛС I.2-12)	**Устройство автопавильонов**	шт	6,00	1 459 517,56	8 757 105,34	-	-		-	-	-
4 (ЛС I.2-12)	**Устройство металлической перепускной трубы на съезде ПК1214+21, на съезде ПК1428+31**	п.м.	170,00	158 157,15	26 886 715,50	170,00	26 886 715,50		-	170,00	26 886 715,50
5	**Примыкания на ПК1428+31. ПК1436+71,0 /вправо/. ПК1500+00 /влево/. ПК1535+92,0 /влево/. ПК1627+35,0 /вправо/. ПК1670+85 /влево ж/д переезд/.**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
5.1 (ЛС I.2-12)	Снятие плодородного слоя почвы	м3	5 657,80	42,73	241 757,79	5 657,80	241 757,79		-	5 657,80	241 757,79
5.2 (ЛС I.2-12)	Механизированые земляные работы	м3	33 659,10	505,86	17 026 792,33	33 659,10	17 026 792,33		-	33 659,10	17 026 792,33
5.3	Дорожная одежда Тип-1		-	-	0,00	-	-		-	-	-
5.3.1 (ЛС I.2-12)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3	958,00	8 016,68	7 679 979,44	958,00	7 679 979,44		-	958,00	7 679 979,44
5.3.2 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=15 см	м2	4 115,00	2 594,27	10 675 421,05	4 115,00	10 675 421,05		-	4 115,00	10 675 421,05
5.3.3 (ЛС I.2-12)	Устройство вехнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	3 805,00	3 770,06	14 345 078,30	3 805,00	14 345 078,30		-	3 805,00	14 345 078,30
5.3.4 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	3 565,00	5 207,71	18 565 486,15	3 565,00	18 565 486,15		-	3 565,00	18 565 486,15
5.3.5 (ЛС I.2-12)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	3 565,00	3 656,69	13 036 099,85	3 565,00	13 036 099,85		-	3 565,00	13 036 099,85
5.4	Дорожная одежда Тип-2		-	-	0,00	-	-		-	-	-
5.4.1 (ЛС I.2-12)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3	447,60	8 016,68	3 588 265,97	447,60	3 588 265,97		-	447,60	3 588 265,97
5.4.2 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=16 см	м2	1 787,00	2 594,27	4 635 960,49	1 787,00	4 635 960,49		-	1 787,00	4 635 960,49
5.4.3 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, на битуме 100/130, h=6см	м2	1 543,00	3 528,11	5 443 873,73	1 543,00	5 443 873,73		-	1 543,00	5 443 873,73
5.5 (ЛС I.2-12)	Укрепление обочин из отсева дробления, h=14см	м2	15 020,00	1 171,54	17 596 530,80	15 020,00	17 596 530,80		-	15 020,00	17 596 530,80
5.6 (ЛС I.2-12)	Установка бортового камня БР 100.30.18	м	497,00	7 063,17	3 510 395,49	-	-	497,00	3 510 395,49	497,00	3 510 395,49
5.7.	**Тротуары**		-	-		-	-		-	-	-
5.7.1 (ЛС I.2-12)	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	504,00	4 884,84	2 461 959,36	-	-	504,00	2 461 959,36	504,00	2 461 959,36
5.7.2 (ЛС I.2-12)	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h=15см	м3	110,00	12 566,47	1 382 311,70	-	-	110,00	1 382 311,70	110,00	1 382 311,70
5.7.3 (ЛС I.2-12)	Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40, h=10 см	м2	735,00	2 131,90	1 566 946,50	-	-	735,00	1 566 946,50	735,00	1 566 946,50
5.7.4 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип В марки III, на битуме 100/130, h=5см	м2	735,00	3 332,57	2 449 438,95	-	-	735,00	2 449 438,95	735,00	2 449 438,95
5.8 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия серповидного профиля из ПГС, h=18см	м2	1 747,00	2 894,55	5 056 778,85	-	-		-	-	-
5.9 (ЛС I.2-12)	Устройство присыпных обочин	м3	790,82	1 182,35	935 026,03	790,82	935 026,03		-	790,82	935 026,03
6.1.1.	**Площадка сервиса ПК 1214+21**		-	-			-		-	-	-
6/1/1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	2 491,40	83,92	209 078,29		-	2 491,40	209 078,29	2 491,40	209 078,29
6/1/2	Механизированые земляные работы	м3	18 746,00	1 066,39	19 990 546,94		-	18 746,00	19 990 546,94	18 746,00	19 990 546,94
6.2.	Дорожная одежда Тип-1		-	-			-		-	-	-
6/2/1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3	3 316,87	8 016,68	26 590 285,39		-	3 316,87	26 590 285,39	3 316,87	26 590 285,39
6/2/2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=15 см	м2	12 428,26	2 594,27	32 242 262,07		-	12 428,26	32 242 262,07	12 428,26	32 242 262,07
6/2/3	Устройство вехнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=20см	м2	11 788,40	3 770,06	44 442 975,30		-	11 788,40	44 442 975,30	11 788,40	44 442 975,30
6/2/4	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	11 310,00	5 182,16	58 610 229,60		-	11 310,00	58 610 229,60	11 310,00	58 610 229,60
6/2/5	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	11 310,00	3 656,65	41 356 711,50		-	11 310,00	41 356 711,50	11 310,00	41 356 711,50
6/2/6	Укрепление обочин из отсева дробления	м2	1 060,00	1 231,78	1 305 686,80		-		-	-	-
6.3.	Устройство покрытия на санитарной зоне, площадке для оборудования, пешеходных дорожках		-	-	0,00		-		-	-	-
6/3/1	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h=15см	м3	267,00	11 800,71	3 150 789,57		-		-	-	-
6/3/2	Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40, h=10 см	м2	1 922,00	2 434,08	4 678 301,76		-		-	-	-
6/3/3	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип В марки III, на битуме 100/130, h=5см	м2	1 780,00	3 332,57	5 931 974,60		-		-	-	-
6/3/4	Установка бортового камня БР 100.30.18	м	651,00	6 953,78	4 526 910,78		-	636,00	4 422 604,08	636,00	4 422 604,08
6/3/5	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	125,00	5 038,15	629 768,75		-		-		-
6/3/6	Установка стола со скамьями	шт	3,00	224 021,57	672 064,71		-		-		-
6/3/7	Установка урны со вставкой и подставкой для основания	шт	6,00	40 054,56	240 327,36		-		-		-
6/3/8	Установка мусоросборника	шт	1,00	112 856,33	112 856,33		-		-		-
6/3/9	Установка двухсъездной эстакады	шт	1,00	6 436 637,79	6 436 637,79		-		-		-
6.4.	Тротуары		-	-	0,00		-		-		-
6/4/1	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	10,00	5 038,15	50 381,47		-		-		-
6/4/2	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h=15см	м3	13,50	11 800,71	159 309,57		-		-		-
6/4/3	Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40, h=10 см	м2	90,00	2 434,08	219 067,20		-		-		-

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
6/4/4	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип В марки III, на битуме 100/130, h=5см	м2	90,00	3 518,36	316 652,12		-		-		-
6/4/5	Устройство покрытия серповидного профиля из ПГС H=0.18 м	м2	230,00	2 894,55	665 746,70		-		-		-
6/4/6	Устройство беседок отдыха	шт	3,00	6 872 570,95	20 617 712,86		-		-		-
6/4/7	Устройство холодного туалета на 2 очка	шт	1,00	4 195 528,54	4 195 528,54						
6/4/8	Установка теплого туалета СГУ-2 на 4 очка	шт	1,00	33 749 691,06	33 749 691,06						
6/4/9	Установка теплого павильона	шт	1,00	59 232 399,55	59 232 399,55						
6/4/10	Устройство металлической перепускной трубы d=1,0м	шт	1,00	805 090,39	805 090,39						
6/4/11	Устройство газонов	м2	3 180,00	1 949,79	6 200 322,02						
6/4/12	Строительство наружного освещения на площадке сервиса на ПК 1214+21	шт	16,00	267 215,19	4 275 443,01						
2.6-5	Водоотводное русло	м2	5 153,56	738,67	3 806 790,27						
7	**Съезды, подъезды к ТП**		-	-	0,00		-		-		-
7.1 (ЛС I.2-12)	Снятие плодородного слоя почвы	м3	236,00	83,92	19 805,12		-		-		-
7.2 (ЛС I.2-12)	Механизированые земляные работы	м3	6 886,00	996,66	6 863 000,76		-		-		-
7.3	Дорожная одежда на съездах и подъездах к ТП тип 2		-	-	0,00		-		-		-
7.3.1 (ЛС I.2-12)	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, h=20 см	м3	447,20	8 016,68	3 585 059,30		-		-		-
7.3.2 (ЛС I.2-12)	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, h=15 см	м2	1 855,00	2 594,27	4 812 370,85		-		-		-
7.3.3 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки II, на битуме 100/130, h=6см	м2	1 646,00	3 516,46	5 788 093,16		-		-		-
7.4 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия серповидного профиля из ПГС, h=18см	м2	2 973,00	1 424,76	4 235 811,48		-		-		-
7.5 (ЛС I.2-12)	Устройство дорожной одежды тротуаров (ПК 1700+65-ПК 1711+61)		-	-	0,00		-		-		-
7.5.1 (ЛС I.2-12)	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	4 759,00	5 101,16	24 276 420,44		-		-		-
7.5.2 (ЛС I.2-12)	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h=15см	м2	5 299,00	1 770,11	9 379 812,89		-		-		-
7.5.3 (ЛС I.2-12)	Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40, h=10 см	м2	5 299,00	2 434,08	12 898 189,92		-		-		-
7.5.4 (ЛС I.2-12)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип В марки III, на битуме 100/130, h=5см	м2	5 299,00	3 332,57	17 659 288,43		-		-		-
7.5.5 (ЛС I.2-12)	Укрепление обочин из отсева дробления, h=14см	м2	2 190,00	930,28	2 037 313,20		-		-		-
7.6	Устройство присыпных берм под опоры освещения		-	-	0,00		-		-		-
7.6.1 (ЛС I.2-12)	Механизированые земляные работы	м3		1 594,82	0,00		-		-		-
7.6.2 (ЛС I.2-12)	Укрепление верха присыпных берм ПГС h=15см	м2		1 867,43	0,00		-		-		-
	Раздел 3 - Пересечения и примыкания		-	-	**752 911 992,19**		**207 112 049,60**		**262 314 264,37**		**469 426 313,97**
Раздел 4 - Инженерные сети											
1	**Наружные сети электроснабжения**		-	-							
1.1 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1270+87	шт	1,00	1 898 726,19	1 898 726,19	-	-		-	-	-
1.2 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1442+85	шт	1,00	2 316 607,24	2 316 607,24	-	-		-	-	-
1.3 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1662+24,8	шт	1,00	3 069 358,67	3 069 358,67	-	-		-	-	-
1.4 (ЛС 2.1-1)	.Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1662+65 - ПК1683+12	шт	2,00	5 140 973,65	10 281 947,30	-	-		-	-	-
1.5 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1684+21	шт	1,00	2 298 416,01	2 298 416,01	-	-		-	-	-
1.6 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ ТОО "DOsTУК REfinErУ" на ПК 1694+70	шт	1,00	10 121 115,75	10 121 115,75	-	-		-	-	-
1.7 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ ТОО "DOsTУКgAsTErMinAl" на ПК 1694+85, ПК1694+95	шт	2,00	2 693 027,72	5 386 055,44	2,00	5 386 055,44		-	2,00	5 386 055,44
1.8 (ЛС 2.1-1)	Переустройство 6 единиц ВЛ-10кВ ЭЧ-20 КТЖ на ПК1697+65, ПК1697+75, ПК1700+00, ПК1700+45, ПК1701+10, ПК1701+75	шт	6,00	3 387 956,07	20 327 736,42	-	-		-	-	-
1.9 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 1702+12	шт	1,00	3 265 919,65	3 265 919,65	-	-		-	-	-
1.10 (ЛС 2.1-1)	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 1730+60	шт		7 319 260,38	0,00	-	-		-	-	-
2	**Наружные сети связи**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
2.1 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК 0+78. TNS+	шт	4,00	1 839 815,76	7 359 263,04	4,00	7 359 263,04		-	4,00	7 359 263,04
2-1-2	Защита существующего кабеля связи на ПК 1670+80, ПК1734+87,24. TNS+	шт	2,00	1 629 111,94	3 258 223,87			1,00	1 629 111,94	1,00	1 629 111,94
2.2 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК1214+21, ПК1500+00	шт	1,00	2 273 593,91	2 273 593,91	-	-	1,00	2 273 593,91	1,00	2 273 593,91
2.3 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК1700+15,6, ЭЧ-20	шт	1,00	6 336 818,73	6 336 818,73	1,00	6 336 818,73		-	1,00	6 336 818,73
2.4 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК1640+37, dOsTУК rEfinErУ	шт	1,00	2 563 168,27	2 563 168,27	-	-	1,00	2 563 168,27	1,00	2 563 168,27
2.5 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК 1689+80. rEfinErУ	шт	1,00	4 374 947,54	4 374 947,54	-	-		-	-	-
2.6 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК1693+53,4. ПК1707+10 rEfinErУ	шт	2,00	839 009,95	1 678 019,90	-	-		-	-	-
2.7 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК1522, ПК1523+20, ПК1681+05 В/Ч 2484	шт	3,00	2 538 210,22	7 614 630,67	-	-	3,00	7 614 630,67	3,00	7 614 630,67
2.8 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК0+55, ПК55+50, ПК133+80, ПК162+30, ПК1670+80, ПК1700+20, ПК1725+40, Казахтелеком	шт	4,00	3 272 350,37	13 089 401,48	4,00	13 089 401,48		-	4,00	13 089 401,48
2-1-2	Защита существующего кабеля связи на ПК0+55, ПК55+50, ПК133+80, ПК162+30, ПК1670+80, ПК1700+20, ПК1725+40, Казахтелеком	шт	2,00	2 347 334,42	4 694 668,85			1,00	2 347 334,42	1,00	2 347 334,42
2.9 (ЛС 2.1-2)	Защита существующего кабеля связи на ПК 1734+10, Телеком	шт	1,00	2 638 870,35	2 638 870,35	-	-		-	-	-
2.10 (ЛС 2.1-2)	Строительство телефонной канализации	м	192,00	3 025,24	580 845,16	-	-		-	-	-
2.11 (ЛС 2.1-2)	Переустройство существующего кабеля связи ВЧ 2484	м	133,00	4 301,00	572 033,36	-	-		-	-	-
2.12 (ЛС 2.1-2)	Защита проектируемого кабеля связи ВЧ 2484	шт	1,00	2 754 763,56	2 754 763,56	-	-		-	-	-
2.13 (ЛС 2.1-2)	Строительство проектируемого кабеля связи ТОО "DOSTУК REFINERУ"	м	94,00	45 439,30	4 271 294,20	-	-		-	-	-
2.14 (ЛС 2.1-2)	Переустройство кабельных линий связи ТОО "DOSTУК REFINERУ"	м	1 216,00	1 667,35	2 027 497,60	-	-		-	-	-
3 (ЛС 2.1-3)	**Наружные сети электроснабжения. Переустройство КЛ-10кВ**	**шт**	1,00	2 929 438,56	2 929 438,56	-	-		-	-	-

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
4 (ЛС 2.1-4)	**Переустройство линии ВЛ-35 кв ПК 1232+64, ПК1465, ПК1696, ПК1695+86**	шт	4,00	12 611 289,02	50 445 156,08	3,00	37 833 867,06		-	3,00	37 833 867,06
5	**Наружное освещение**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
5.1 (ЛС 2.4-1)	Наружное освещение ТП №1	опора	132,00	464 155,07	61 268 469,24	-	-	18,00	8 354 791,26	18,00	8 354 791,26
5.2 (ЛС 2.4-1)	Наружное освещение ТП №2	опора	126,00	459 824,55	57 937 893,30	-	-	72,00	33 107 367,60	72,00	33 107 367,60
5.3 (ЛС 2.4-1)	Наружное освещение ТП №3	опора	113,00	510 107,11	57 642 103,43	-	-		-	-	-
5.4 (ЛС 2.4-1)	Наружное освещение на ПК1428+31	опора	76,00	457 291,80	34 754 176,80	-	-	58,00	26 522 924,40	58,00	26 522 924,40
5.5 (ЛС 2.4-1)	Наружное освещение на ПК1214+21	опора	86,00	473 239,90	40 698 631,40	-	-	82,00	38 805 671,80	82,00	38 805 671,80
6 (ЛС 2.4-2)	**Электроснабжение КЛ-0,4 кв /теплого туалета/**	шт		672 886,72	0,00	-	-		-	-	-
7	**Светофорная сигнализация ПК1706+12**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
7.1 (ЛС 2.4-3)	Монтаж транспортных светофоров	шт	6,00	3 173 889,59	19 043 337,54	-	-		-	-	-
7.2 (ЛС 2.4-3)	Подключение светофорной сигнализации	шт	6,00	70 386,96	422 321,76	-	-		-	-	-
8 (ЛС 2.4-4)	**Наружные сети электроснабжения КТПН 1х100кВа**	шт	1,00	5 027 303,45	5 027 303,45	-	-		-	-	-
9 (ЛС 2.4-5)	**Наружные сети электроснабжения КТПН 1х40кВа №1,КТПН 1х40кВа №2**	шт	1,00	17 603 083,26	17 603 083,26	-	-		-	-	-
10	**Наружные сети напорной канализации К1Н. Переходы.**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
10.1 (ЛС 2.6-1)	Переход на ПК1702+60	шт	1,00	43 126 076,98	43 126 076,98	1,00	43 126 076,98		-	1,00	43 126 076,98
10.1.1	Переход на ПК1702+60 доп работы	шт	1,00	53 053 949,35	53 053 949,35			1,00	53 053 949,35	1,00	53 053 949,35
10.2 (ЛС 2.6-1)	Переход на ПК1740+00	шт		18 291 208,37	0,00	-	-		-	-	-
11	**Тепловые сети**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
11.1 (ЛС 2.6-2)	Земляные работы	м3	516,41	1 165,34	601 791,23	-	-	516,41	601 793,23	516,41	601 793,23
11.2 (ЛС 2.6-2)	Трубопроводы	м	19,00	369 417,07	7 018 924,39	-	-	19,00	7 018 924,39	19,00	7 018 924,39
12	**Наружные сети водоснабжения.Переходы.**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
12.1 (ЛС 2.6-3)	Переход на ПК1691+88	шт	1,00	39 967 532,69	39 967 532,69	1,00	39 967 532,69		-	1,00	39 967 532,69
12.2 (ЛС 2.6-3)	Переход на ПК1702+60	шт	1,00	140 863 121,63	140 863 121,63	-	-	1,00	140 863 121,63	1,00	140 863 121,63
13	**Наружные сети водоснабжения.Сети водоснабжения к теплому туалету.**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
13.1 (ЛС 2.6-4)	Земляные работы	м3		4 750,64	0,00	-	-		-	-	-
13.2 (ЛС 2.6-4)	Трубопроводы	м		19 791,97	0,00	-	-		-	-	-
13.3 (ЛС 2.6-4)	Опора №23 /2х9=18 шт./	шт		179 766,00	0,00	-	-		-	-	-
13.4 (ЛС 2.6-4)	Устройство колодцев	шт		130 788,75	0,00	-	-		-	-	-
	Раздел 4 - Инженерные сети		-	-	**757 457 234,22**		**153 099 015,42**		**324 756 382,87**		**477 855 398,29**
Раздел 2 - Мост через р. Токты											
1	**Подготовительные работы**		-	-							
1.1 (ЛС 3.1-1)	Восстановление и закрепление оси моста (II категории сложности)	км	0,50	36 422,41	18 211,21	0,50	18 211,21		-	0,50	18 211,21
1.2 (ЛС 3.1-2)	Устройство строительной площадки	м3	4 420,00	838,17	3 704 711,40	4 420,00	3 704 711,40		-	4 420,00	3 704 711,40
1.3 (ЛС 3.1-2)	Разборка строительной площадки	м3	4 420,00	564,01	2 492 924,20	-	-		-	-	-
1.4 (ЛС 3.1-2)	Укладка металлических труб d=1,42м	шт	3,00	9 931 978,60	29 795 935,80	3,00	29 795 935,80		-	3,00	29 795 935,80
1.5 (ЛС 3.1-2)	Разборка металлических труб	шт	3,00	36 969,42	110 908,26	-	-		-	-	-
2	**Демонтаж существующего моста**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
2.1 (ЛС 3.1-2)	Разборка перильного ограждения моста	м	115,00	4 534,28	521 442,20	115,00	521 442,20		-	115,00	521 442,20
2.2 (ЛС 3.1-2)	Фрезерование существующего покрытия на мосту	м2	515,00	233,23	120 113,45	515,00	120 113,45		-	515,00	120 113,45
2.3 (ЛС 3.1-2)	Демонтаж тротуарных блоков	шт	18,00	12 870,85	231 675,30	18,00	231 675,30		-	18,00	231 675,30
2.4 (ЛС 3.1-2)	Демонтаж балок пролетного строения	шт	24,00	71 379,00	1 713 096,00	24,00	1 713 096,00		-	24,00	1 713 096,00
2.5 (ЛС 3.1-2)	Демонтаж опор, ригелей, шкафных стен, открылков, ж/б связей между плитами и переходных плит	м3	133,25	100 174,74	13 348 284,11	133,25	13 348 284,11		-	133,25	13 348 284,11
2.6 (ЛС 3.1-2)	Разборка грунта насыпи за устоями и водоотсечной дамбы	м3	8 494,00	83,88	712 476,72	8 494,00	712 476,72		-	8 494,00	712 476,72
2.7 (ЛС 3.1-2)	Демонтаж ж/б плит укрепления дамбы	м2	750,00	2 737,21	2 052 907,50	750,00	2 052 907,50		-	750,00	2 052 907,50
3	**Промежуточные опоры**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
3.1 (ЛС 3.2-1)	Вибропогружение стального шпунта "Ларсен V"	шт	92,00	20 429,47	1 879 511,24	92,00	1 879 511,24		-	92,00	1 879 511,24
3.2 (ЛС 3.2-1)	Извлечение стального шпунта	шт	92,00	18 918,27	1 740 480,84	92,00	1 740 480,84		-	92,00	1 740 480,84
3.3 (ЛС 3.2-1)	Укладка ж/б плит П1-4 для площадки под буровой агрегат	шт	15,00	495 232,81	7 428 492,15	15,00	7 428 492,15		-	15,00	7 428 492,15
3.4 (ЛС 3.2-1)	Демонтаж плит П1-4	шт	15,00	17 454,76	261 821,40	15,00	261 821,40		-	15,00	261 821,40
3.5 (ЛС 3.2-1)	Устройство буронабивных свай	шт	20,00	2 324 682,53	46 493 650,60	20,00	46 493 650,60		-	20,00	46 493 650,60
3.6 (ЛС 3.2-1)	Срубка шлама с вывозом	м3	11,66	154 184,13	1 797 786,96	11,66	1 797 786,96		-	11,66	1 797 786,96
3.7 (ЛС 3.2-1)	Разработка котлована под ростверк	м3	720,00	1 578,95	1 136 844,00	720,00	1 136 844,00		-	720,00	1 136 844,00
3.8 (ЛС 3.2-1)	Устройство бетонной подготовки h=10см	м3	13,72	33 561,97	460 470,23	13,72	460 470,23		-	13,72	460 470,23
3.9 (ЛС 3.2-1)	Устройство монолитного ростверка под опоры	м3	184,60	94 790,37	17 498 302,30	184,60	17 498 302,30		-	184,60	17 498 302,30
3.10 (ЛС 3.2-1)	Устройство монолитного тела опор	м3	108,80	99 401,20	10 814 850,56	108,80	10 814 850,56		-	108,80	10 814 850,56
3.11 (ЛС 3.2-1)	Бетонирование ригелей, подферменников и слива из бетона	м3	77,38	84 590,93	6 545 646,16	60,60	5 126 210,36	15,68	1 326 385,78	76,28	6 452 596,14
3.12 (ЛС 3.2-1)	Установка антисейсмических устройств на опорных частях	тн	9,61	1 009 281,06	9 699 190,99	-	-	9,61	9 699 190,99	9,61	9 699 190,99
3.13 (ЛС 3.2-1)	Установка РОЧ	шт	24,00	160 782,70	3 858 784,80	-	-	24,00	3 858 784,80	24,00	3 858 784,80
3.14 (ЛС 3.2-1)	Обмазочная гидроизоляция засыпаемых частей опор	м2	300,00	4 870,88	1 461 264,00	300,00	1 461 264,00		-	300,00	1 461 264,00
3.15 (ЛС 3.2-1)	Окраска опор перхлорвиниловыми красками	м2	290,00	2 224,44	645 087,60	-	-		-	-	-
4	**Береговые опоры**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
4.1 (ЛС 3.2-2)	Укладка ж/б плит П1-4 для площадки под буровой агрегат	шт	15,00	68 662,76	1 029 941,40	15,00	1 029 941,40		-	15,00	1 029 941,40
4.2 (ЛС 3.2-2)	Демонтаж плит П1-4	шт	15,00	20 231,99	303 479,85	15,00	303 479,85		-	15,00	303 479,85

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
4.3 (ЛС 3.2-2)	Устройство буронабивных свай	шт	12,00	3 088 829,74	37 065 956,88	12,00	37 065 956,88		-	12,00	37 065 956,88
4.4 (ЛС 3.2-2)	Срубка шлама с вывозом	м3	10,81	154 184,34	1 666 732,72	10,81	1 666 732,72		-	10,81	1 666 732,72
4.5 (ЛС 3.2-2)	Бетонирование ригелей, шкафных стен, подфермеников и слива из бетона	м3	83,44	102 156,02	8 523 898,31	71,14	7 267 379,27		-	71,14	7 267 379,27
4.6 (ЛС 3.2-2)	Обмазочная гидроизоляция засыпаемых частей опор	м2	350,00	4 870,88	1 704 808,00	350,00	1 704 808,00		-	350,00	1 704 808,00
4.7 (ЛС 3.2-2)	Окраска опор перхлорвиниловыми красками	м2	150,00	2 200,76	330 114,00	-	-		-	-	-
5	**Пролетное строение**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
5.1 (ЛС 3.2-3)	Установка полиуретановых опорных частей ЛП	шт	48,00	161 498,39	7 751 922,72	-	-	48,00	7 751 922,72	48,00	7 751 922,72
5.2 (ЛС 3.2-3)	Монтаж балок пролетного строения L=33м	шт	24,00	6 198 092,35	148 754 216,40	-	-	24,00	148 754 216,40	24,00	148 754 216,40
5.3 (ЛС 3.2-3)	Монтаж сборных блоков накладной плиты проезжей части	шт	231,00	192 478,22	44 462 468,82	-	-		-	-	-
5.4 (ЛС 3.2-3)	Устройство монолитной накладной плиты	м3	235,40	112 003,51	26 365 626,25	-	-		-	-	-
5.5 (ЛС 3.2-3)	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками	м2	5 850,00	2 056,40	12 029 940,00	-	-		-	-	-
5.6 (ЛС 3.2-3)	Устройство деформационных швов	м	57,60	182 865,03	10 533 025,73	-	-		-	-	-
6	**Проезжая часть моста**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
6.1 (ЛС 3.2-4)	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С"	м2	1 176,52	3 986,19	4 689 832,26	-	-		-	-	-
6.2 (ЛС 3.2-4)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки I, h=4см	м2	1 176,00	2 485,62	2 923 089,12	-	-		-	-	-
6.3 (ЛС 3.2-4)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	1 040,90	3 613,11	3 760 886,20	-	-		-	-	-
6.4 (ЛС 3.2-4)	Монтаж металлического перильного ограждения	м	207,76	48 659,24	10 109 443,70	-	-		-	-	-
6.5 (ЛС 3.2-4)	Установка барьерного ограждения типа МО15	м	224,00	56 295,34	12 610 156,16	-	-		-	-	-
6.6 (ЛС 3.2-4)	Нарезка штраб с заполнением мастикой	м	595,60	3 095,74	1 843 822,74	-	-		-	-	-
6.7 (ЛС 3.2-4)	Устройство разметки проезжей части сплошной линией	м	346,00	80,42	27 825,32	-	-		-	-	-
7	**Сопряжение моста с насыпью**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
7.1 (ЛС 3.2-5)	Установка переходных плит	шт	20,00	626 703,77	12 534 075,40	-	-		-	-	-
7.2 (ЛС 3.2-5)	Нарезка штраб с заполнением мастикой	м	65,68	3 095,74	203 328,20	-	-		-	-	-
7.3 (ЛС 3.2-5)	Монолитный ж/б участок сопряжения с ж/б цоколем под барьерное ограждение	м3	48,50	89 862,18	4 358 315,73	-	-		-	-	-
7.4 (ЛС 3.2-5)	Устройство щебеночной подготовки на обочине в предлах переходных плит, h=10см	м2	32,20	2 141,22	68 947,28	-	-		-	-	-
7.5 (ЛС 3.2-5)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки I, на обочине в предлах переходных плитh=4см	м2	40,50	2 757,47	111 677,54	-	-		-	-	-
7.6 (ЛС 3.2-5)	Устройство рулонно-направляемой гидроизоляции "Техноэластмост С"	м2	76,09	3 986,19	303 297,24	-	-		-	-	-
7.7 (ЛС 3.2-5)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки I, h=4см	м2	67,80	2 457,94	166 648,33	-	-		-	-	-
7.8 (ЛС 3.2-5)	Устройство нижнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=10см	м2	126,00	3 706,57	467 027,82	-	-		-	-	-
7.9 (ЛС 3.2-5)	Устройство основания из черного щебня, h=6см	м2	126,00	2 192,39	276 241,14	-	-		-	-	-
7.10 (ЛС 3.2-5)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	126,00	4 476,87	564 085,62	-	-		-	-	-
7.11 (ЛС 3.2-5)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	193,80	3 612,76	700 152,89	-	-		-	-	-
8	**Укрепительные работы**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
8.1 (ЛС 3.2-6)	Отсыпка конусов	м3	7 338,00	832,91	6 111 893,58	-	-		-	-	-
8.2 (ЛС 3.2-6)	Укрепление конуса монолитным бетоном	м2	2 130,75	11 617,59	24 754 179,89	-	-		-	-	-
8.3 (ЛС 3.2-6)	Устройство упора из сборных блоков	м	204,00	27 908,75	5 693 385,00	-	-		-	-	-
8.4 (ЛС 3.2-6)	Устройство ризбермы из каменной наброски	м3	446,10	15 559,35	6 941 026,04	-	-		-	-	-
8.5 (ЛС 3.2-6)	Расчистка русла	м3	2 790,00	809,94	2 259 732,60	-	-		-	-	-
9	**Устройство водоотводных лотков**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
9.1 (ЛС 3.2-7)	Устройство продольных лотков Б1-20-75 и Б2-20-40	шт	30,00	26 304,36	789 130,80	-	-		-	-	-
9.2 (ЛС 3.2-7)	Устройство водосброса на обочине из блоков Б5, Б9	шт	4,00	102 477,60	409 910,40	-	-		-	-	-
9.3 (ЛС 3.2-7)	Устройство лотков Б6 по откосу насыпи	шт	60,00	8 624,16	517 449,60	-	-		-	-	-
10	**Лестничные сходы**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
10.1 (ЛС 3.2-8)	Устройство лестничного схода по откосу насыпи	шт	2,00	595 934,88	1 191 869,76	-	-		-	-	-
10.2 (ЛС 3.2-8)	Мотаж металлического перильного ограждения	тн	0,3514	1 167 056,07	410 103,50	-	-		-	-	-
	Раздел 2 - Мост через р. Токты		-	-	**571 864 534,91**		**197 356 836,45**		**171 390 500,69**		**368 747 337,14**
Раздел 2 - Мост через р. Чиндалы											
1	**Подготовительные работы**		-	-							
1.1 (ЛС 4.1-1)	Восстановление и закрепление оси моста (II категории сложности)	км	-	-	0,00	-	-		-	-	-
1.2 (ЛС 4.1-2)	Устройство строительной площадки	м3	-	-	0,00	-	-		-	-	-
1.3 (ЛС 4.1-2)	Разборка строительной площадки	м3	-	-	0,00	-	-		-	-	-
1.4 (ЛС 4.1-2)	Укладка металлических труб d=1,42м	шт	-	9 363 051,51	0,00	-	-		-	-	-
1.5 (ЛС 4.1-2)	Разборка металлических труб	шт	-	607 132,83	0,00	-	-		-	-	-
2	**Промежуточные опоры**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
2.1 (ЛС 4.2-1)	Укладка ж/б плит П1-4 для площадки под буровой агрегат	шт	22,00	155 183,59	3 414 038,98	22,00	3 414 038,98		-	22,00	3 414 038,98
2.2 (ЛС 4.2-1)	Демонтаж плит П1-4	шт	22,00	21 486,78	472 709,16	22,00	472 709,16		-	22,00	472 709,16
2.3 (ЛС 4.2-1)	Устройство буронабивных свай	шт	12,00	3 114 152,47	37 369 829,64	12,00	37 369 829,64		-	12,00	37 369 829,64
2.5 (ЛС 4.2-1)	Срубка шлама с вывозом	м3	12,94	154 147,87	1 994 673,44	12,94	1 994 673,44		-	12,94	1 994 673,44
2.6 (ЛС 4.2-1)	Бетонирование ригелей, подфермеников и слива из бетона	м3	77,28	89 125,71	6 887 634,87	77,28	6 887 634,87		-	77,28	6 887 634,87
2.7 (ЛС 4.2-1)	Установка антисейсмических устройств на опорных частях	тн	1,45	1 019 895,85	1 478 848,98	1,45	1 478 848,98		-	1,45	1 478 848,98
2.8 (ЛС 4.2-1)	Установка РОЧ	шт	36,00	61 248,93	2 204 961,48	36,00	2 204 961,48		-	36,00	2 204 961,48
2.9 (ЛС 4.2-1)	Окраска опор перхлорвиниловыми красками	м2	270,00	2 083,63	562 580,10	-	-		-	-	-

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма
3	**Береговые опоры**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
3.1 (ЛС 4.2-2)	Укладка ж/б плит П1-4 для площадки под буровой агрегат	шт	22,00	155 183,59	3 414 038,98	22,00	3 414 038,98		-	22,00	3 414 038,98
3.2 (ЛС 4.2-2)	Демонтаж плит П1-4	шт	22,00	21 486,78	472 709,16	22,00	472 709,16		-	22,00	472 709,16
3.3 (ЛС 4.2-2)	Устройство буронабивных свай	шт	-	-	0,00	-	-		-	-	-
3.4 (ЛС 4.2-2)	Срубка шлама с вывозом	м3	-	-	0,00	-	-		-	-	-
3.5 (ЛС 4.2-2)	Бетонирование ригелей, шкафных стен, подфермеников и слива из бетона	м3	82,20	101 600,85	8 351 589,87	82,20	8 351 589,87		-	82,20	8 351 589,87
3.6 (ЛС 4.2-2)	Обмазочная гидроизоляция засыпаемых частей опор	м2	200,00	4 870,88	974 176,00	200,00	974 176,00		-	200,00	974 176,00
3.7 (ЛС 4.2-2)	Окраска опор перхлорвиниловыми красками	м2	110,00	2 253,25	247 857,50	-	-		-	-	-
4	**Пролетное строение**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
4.1 (ЛС 4.2-3)	Укладка ж/б плит П1-4 для площадки под автокран	шт	26,00	155 183,60	4 034 773,60	26,00	4 034 773,60		-	26,00	4 034 773,60
4.2 (ЛС 4.2-3)	Демонтаж плит П1-4	шт	26,00	21 486,75	558 655,50	26,00	558 655,50		-	26,00	558 655,50
4.3 (ЛС 4.2-3)	Сборка и монтаж траверсы	тн	3,00	1 140 623,03	3 421 869,09	3,00	3 421 869,09		-	3,00	3 421 869,09
4.4 (ЛС 4.2-3)	Демонтаж траверсы	тн	3,00	195 604,83	586 814,49	3,00	586 814,49		-	3,00	586 814,49
4.5 (ЛС 4.2-3)	Установка полиуретановых опорных частей ЛП	шт	48,00	84 194,64	4 041 342,72	48,00	4 041 342,72		-	48,00	4 041 342,72
4.6 (ЛС 4.2-3)	Монтаж балок пролетного строения L=21м	шт	24,00	2 855 257,20	68 526 172,80	24,00	68 526 172,80		-	24,00	68 526 172,80
4.7 (ЛС 4.2-3)	Монтаж сборных блоков накладной плиты проезжей части	шт	189,00	168 870,48	31 916 520,72	189,00	31 916 520,72		-	189,00	31 916 520,72
4.8 (ЛС 4.2-3)	Устройство монолитной накладной плиты	м3	104,20	143 359,91	14 938 102,62	-	-	104,20	14 938 102,62	104,20	14 938 102,62
4.9 (ЛС 4.2-3)	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками	м2	2 330,00	2 056,40	4 791 412,00	-	-		-	-	-
4.10 (ЛС 4.2-3)	Устройство деформационных швов	м	28,80	198 915,98	5 728 780,22	-	-	28,80	5 728 780,22	28,80	5 728 780,22
5	**Проезжая часть моста**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
5.1 (ЛС 4.2-4)	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С"	м2	840,70	3 986,17	3 351 173,12	-	-		-	-	-
5.2 (ЛС 4.2-4)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки I, h=4см	м2	840,70	3 429,54	2 883 214,28	-	-		-	-	-
5.3 (ЛС 4.2-4)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	746,00	3 614,40	2 696 342,40	-	-		-	-	-
5.4 (ЛС 4.2-4)	Монтаж металлического перильного ограждения	м	136,42	50 261,76	6 856 709,30	-	-		-	-	-
5.5 (ЛС 4.2-4)	Установка барьерного ограждения типа МО15	м	152,00	60 367,33	9 175 834,16	-	-		-	-	-
5.6 (ЛС 4.2-4)	Нарезка штраб с заполнением мастикой	м	378,70	3 141,35	1 189 629,25	-	-		-	-	-
5.7 (ЛС 4.2-4)	Устройство разметки проезжей части сплошной линией	м	253,83	80,42	20 413,01	-	-		-	-	-
6	**Сопряжение моста с насыпью**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
6.1 (ЛС 4.2-5)	Установка переходных плит	шт	20,00	381 562,88	7 631 257,60	20,00	7 631 257,60		-	20,00	7 631 257,60
6.2 (ЛС 4.2-5)	Нарезка штраб с заполнением мастикой	м	49,68	3 141,34	156 061,77	-	-		-	-	-
6.3 (ЛС 4.2-5)	Монолитный ж/б участок усиления проезжей, тротуарной части, сопряжения с ж/б цоколем под барьерное ограждение	м3	31,00	94 090,68	2 916 811,08	4,40	413 998,99	26,60	2 502 812,09	31,00	2 916 811,08
6.4 (ЛС 4.2-5)	Устройство щебеночной подготовки на обочине в предлах переходных плит, h=10см	м2	22,80	2 165,26	49 367,93	-	-		-	-	-
6.5 (ЛС 4.2-5)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки I, на обочине в предлах переходных плитh=4см	м2	29,10	2 757,49	80 242,96	-	-		-	-	-
6.6 (ЛС 4.2-5)	Устройство рулонно-направляемой гидроизоляции "Техноэластмост С"	м2	57,83	3 986,19	230 505,42	-	-		-	-	-
6.7 (ЛС 4.2-5)	Устройство покрытия из плотной м/з а/б смеси тип Б марки I, h=4см	м2	52,00	2 459,79	127 909,08	-	-		-	-	-
6.8 (ЛС 4.2-5)	Устройство нижнего слоя основания из ЩПЦС, М40 укрепленной 7% цемента, h=10см	м2	94,10	3 771,76	354 922,62	-	-		-	-	-
6.9 (ЛС 4.2-5)	Устройство основания из черного щебня, h=6см	м2	94,10	2 192,39	206 303,90	-	-		-	-	-
6.10 (ЛС 4.2-5)	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б смеси тип Б марки 1, на битуме 100/130, h=10см	м2	94,10	4 478,71	421 446,61	-	-		-	-	-
6.11 (ЛС 4.2-5)	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, h=5см	м2	146,10	3 614,57	528 088,68	-	-		-	-	-
7	**Укрепительные работы**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
7.1 (ЛС 4.2-6)	Отсыпка конусов	м3	1 325,00	3 757,16	4 978 237,00	1 325,00	4 978 237,00		-	1 325,00	4 978 237,00
7.2 (ЛС 4.2-6)	Укрепление конуса монолитным бетоном	м2	621,43	9 117,08	5 665 627,02	268,20	2 445 200,86		-	268,20	2 445 200,86
7.3 (ЛС 4.2-6)	Устройство упора из сборных блоков	м	75,00	27 680,83	2 076 062,25	75,00	2 076 062,25		-	75,00	2 076 062,25
7.4 (ЛС 4.2-6)	Устройство ризбермы из каменной наброски	м3	170,00	15 559,35	2 645 089,50	-	-		-	-	-
7.5 (ЛС 4.2-6)	Расчистка русла	м3	4 210,00	22,59	95 103,90	-	-		-	-	-
8	**Устройство водоотводных лотков**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
8.1 (ЛС 4.2-7)	Водоотодные устройства на обочине (Б1-20-75, Б2-20-40, Б5)	шт	2,00	112 675,07	225 350,14	-	-		-	-	-
8.2 (ЛС 4.2-7)	Устройство лотков Б6 по откосу насыпи	шт	32,00	9 826,59	314 450,88	-	-		-	-	-
8.3 (ЛС 4.2-7)	Устройство гасителей у подошвы насыпи (Б5, Б9)	шт	2,00	139 801,36	279 602,72	-	-		-	-	-
9	**Лестничные сходы**		-	-	0,00	-	-		-	-	-
9.1 (ЛС 4.2-8)	Устройство лестничного схода по откосу насыпи	шт	2,00	492 516,34	985 032,68	-	-		-	-	-
9.2 (ЛС 4.2-8)	Мотаж металлического перильного ограждения	тн	0,26	1 054 124,00	278 499,56	-	-		-	-	-
	Раздел 2 - Мост через р. Чиндалы				**262 809 380,73**		**197 666 116,18**		**23 169 694,93**		**220 835 811,11**
	Удержание за материал						**- 45 372 323,16**		**- 89 623 397,40**		**- 134 995 720,56**
	ИТОГО по ВЕДОМОСТЯМ				**7 751 564 673,71**		**4 647 927 406,70**		**1 122 788 573,26**		**5 770 715 979,96**
	НДС				**930 187 760,84**		**557 751 288,80**		**134 734 628,79**		**692 485 917,59**
	ИТОГО С НДС				**8 681 752 434,55**		**5 205 678 695,50**		**1 257 523 202,05**		**6 463 201 897,55**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «АБК – Автодор НС»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «БАКЫТТЫ ЖОЛ 2021»

№	Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Выполнено ранее		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненных работ	
			Количество	цена субподряд	сумма субподряд	Количество	сумма	Количество	сумма	Количество	сумма

Руководитель проекта_____Тулегенов Н.С.

Начальник ПТО_____Мамырканов Н.С.

Начальник Участка_____Шубаров Ж.А.

Начальник лаборатории_____Кулбеков Д.Д.

Геодезист_____Калижанов К.М.

Директор_____Гейдаров Б.Р.

Начальник ПТО_____

Начальник участка_____

Старший лаборант_____

Старший геодезист_____