Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

180940017282

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №3 от 12.05.2023г к договору №25/22 от 22.07.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000028	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жалын, строение 8Б			тенге	1	105 263 157,90	105 263 157,90	11 278 195,49
				Итого	1	x	105 263 157,90	11 278 195,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2023

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жалын, строение 8Б**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 20223 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №25/22	22.07.2022г				
		д/с №3	12.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жалын, строение 8Б	**558 516 829,54**	**93 984 962,41**								
За отчетный месяц		**93 984 962,41**							**11 278 195,49**	**105 263 157,90**
Удержание 5 %		**4 699 248,12**							**563 909,78**	**5 263 157,90**
Всего к оплате		**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ» БИН 021140003456

Место печати (при наличии)

_____ **Сарсенбаев М.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жалын, строение 8 Б
(наименование, адрес)

Объект: Многофункциональный спортивный комплекс (ангарного типа)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №25/22 от 22.07.2022г., доп.соглашение №3 от 12.05.2023г

Акт выполненных работ

за август 2023 год (месяц, год) на 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-7, 4-1, 6-1, 6-2, 7-1-1

Основание: Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
			Перегородки										
1	28	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка перегородки из ПВХ**	м2	72	1851,85	229,85	133333	16549	27118	88788	239890	
			НР - 90%; СП - 8%			1245,36	124,82	89666	8987		17770		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	29	223-203-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость перегородки из ПВХ**	м2	72	38974,00	--	2806128	--	2806128	--	3030618	
			СП - 8%			--	--	--	--		224490		
3	30	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**(Помещения-9)Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,53	4684,88	33,95	77441	561	47487	26690	112461	
			НР - 90%; СП - 8%			1778,14	15,90	29393	263		8330		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Витраж										
4	39	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	153,42	10562,01	595,53	1620424	91366	995	1089366	2926573	
			НР - 69%; СП - 8%			9960,00	330,65	1528063	50728		216783		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	40	223-301-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	153,42	68058,00	--	10441458	--	10441458	--	11276775	
			СП - 8%			--	--	--	--		835317		
			Анкерный болт А-2										
6	81	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,00492	475726,83	1583,89	2341	8	1305	938	3541	
			НР - 91%; СП - 8%			208860,00	610,97	1028	3		262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	82	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	7,1	13767,29	4,50	97748	32	81819	18759	125827	
			НР - 118%; СП - 8%			2239,05	--	15897	--		9321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы. тип.I										
8	92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	189,4	4807,22	94,07	910487	17816	556391	324898	1334216	
			НР - 94%; СП - 8%			1775,50	49,40	336280	9356		98831		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы. тип.II										
9	95	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	199,22	554,27	52,87	110422	10533	25181	74905	200153	
			НР - 94%; СП - 8%			375,00	24,99	74708	4979		14826		
10	96	ТПРАЙС лист	**Линолеум Tarkett Omnisports EXCEL**	шт	199,22	10516,00	--	2094998	--	2094998	--	2262598	
			СП - 8%			--	--	--	--		167600		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №2-1-1:	тенге								21512654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2075035					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					136865				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					74316				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16082879			
			- Накладные расходы	тенге							1624344		
			- Сметная прибыль	тенге							1593530		

Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция

			ОТОПЛЕНИЕ										
11	1	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка автоматизированного теплового пункт**	узел	1	74612,88	1282,94	74613	1283	54494	19067	101175	
			НР - 98%; СП - 8%			18836,13	620,32	18836	620		7494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2	Прайс	Автоматизированный тепловой пункт	шт	1	3772321,43	--	3772321	--		--	3772321	
						--	--	--	--	3772321	--		
13	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2974,40	98,33	148720	4916	13709	128436	299329	
			НР - 98%; СП - 8%			2601,90	19,25	130095	962		22173		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	3010,43	134,36	18063	806	1646	15526	36276	
			НР - 98%; СП - 8%			2601,90	38,50	15611	231		2687		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	5	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль муфтовый DN 20	шт.	50	2009,00	--	100450	--	100450	--	108486	
			СП - 8%			--	--	--	--		8036		
16	6	242-303-0105 РСНБ РК 2015	Вентиль муфтовый DN 40	шт.	6	6303,00	--	37818	--	37818	--	40843	
			СП - 8%			--	--	--	--		3025		
17	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	25	365,89	--	9147	--	2738	6280	16662	
			НР - 98%; СП - 8%			256,35	--	6409	--		1234		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	8	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	52,9	1467,34	108,81	77622	5756	15899	57906	146370	
			НР - 98%; СП - 8%			1057,97	58,99	55967	3120		10842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	9	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	8	18016,00	--	144128	--	144128	--	155658	
			СП - 8%			--	--	--	--		11530		
20	10	245-104-0535 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	17	26544,00	--	451248	--	451248	--	487348	
			СП - 8%			--	--	--	--		36100		
21	20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	189	125,95	1,20	23805	227	503	22614	50132	
			НР - 98%; СП - 8%			122,09	--	23075	--		3713		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ П1										
22	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3010,43	134,36	6021	269	548	5175	12092	
			НР - 98%; СП - 8%			2601,90	38,50	5204	77		896		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	22	242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный DN 25	шт.	1	3513,00	--	3513	--	3513	--	3794	
			СП - 8%			--	--	--	--		281		
24	23	242-311-1104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой DN 32	шт.	1	85955,00	--	85955	--	85955	--	92831	
			СП - 8%			--	--	--	--		6876		
25	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	13,5	222,32	5,51	3001	74	1186	1209	4546	
			НР - 69%; СП - 8%			128,98	0,77	1741	- 10		337		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	27	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	1242,72	1,36	16777	18	1881	11910	30982	
			НР - 80%; СП - 8%			1102,08	0,74	14878	10		2295		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	28	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	537,00	--	15036	--	15036	--	16239	
			СП - 8%			--	--	--	--		1203		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС 2-1-2:	тенге								5375083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				271816					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13349				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5030				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						930750			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3772321			
			- Накладные расходы	тенге							268123		
			- Сметная прибыль	тенге							118722		

Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

Подраздел 1. АРМАТУРА

28	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3010,43	134,36	9031	404	821	7763	18137	
			НР - 98%; СП - 8%			2601,90	38,50	7806	116		1344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	2	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2974,40	98,33	74360	2458	6854	64218	149664	
			НР - 98%; СП - 8%			2601,90	19,25	65048	481		11086		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	3	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347,00	--	7347	--	7347	--	7935	
			СП - 8%			--	--	--	--		588		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	4	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539	
			СП - 8%			--	--	--	--		781		
32	5	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
33	6	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492,00	--	4476	--	4476	--	4834	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
34	7	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	953,00	--	20013	--	20013	--	21614	
			СП - 8%			--	--	--	--		1601		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				72854					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2862				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					597				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						52164			
		Накладные расходы		тенге							71981		
		Сметная прибыль		тенге							15989		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								215848	
			Подраздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										
35	18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	148,4	125,95	1,20	18691	178	395	17756	39363	
			НР - 98%; СП - 8%			122,09	--	18118	--		2916		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18118					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					178				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						395			
		Накладные расходы		тенге							17756		
		Сметная прибыль		тенге							2916		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								39363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				146569	3040	52557	89737	255210	
								90972	597	--	18905		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				146569					
		Материалы		тенге				8072					
		Всего заработная плата		тенге					91569				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				44487					
			Накладные расходы	тенге				89737					
			Сметная прибыль	тенге				18905					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				255211					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	тенге					91569				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				255211					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	тенге					91569				
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4										
			Подраздел 1. АРМАТУРА										
36	**34**	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**15**	**1380,29**	**0,12**	**20704**	**2**	**490**	**19808**	**43753**	
			НР - 98%; СП - 8%			1347,50	--	20212	--		3241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	**35**	**244-104-0409 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**7**	**7605,00**	--	**53235**	--	**53235**	--	**57494**	
			СП - 8%			--	--	--	--		4259		
38	**36**	**244-104-0505 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**8**	**10011,00**	--	**80088**	--	**80088**	--	**86495**	
			СП - 8%			--	--	--	--		6407		
39	**37**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**20**	**2974,40**	**98,33**	**59488**	**1967**	**5483**	**51375**	**119732**	
			НР - 98%; СП - 8%			2601,90	19,25	52038	**385**		8869		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	**38**	**242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**2893,00**	--	**2893**	--	**2893**	--	**3124**	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
41	**39**	**242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**1492,00**	--	**4476**	--	**4476**	--	**4834**	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
42	**40**	**242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**16**	**953,00**	--	**15248**	--	**15248**	--	**16468**	
			СП - 8%			--	--	--	--		1220		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				72250					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1969				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					385				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						161913			
		Накладные расходы		тенге							71183		
		Сметная прибыль		тенге							24585		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								331900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										
43	47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	133	125,95	1,20	16751	160	353	15913	35277	
			НР - 98%; СП - 8%			122,09	--	16238	--		2613		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16238					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					160				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						354			
		Накладные расходы		тенге							15913		
		Сметная прибыль		тенге							2613		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								35277	
			Подраздел 4. САН-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
44	61	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	5	4735,91	229,68	23680	1148	1486	21245	48519	
			НР - 98%; СП - 8%			4209,12	126,66	21046	633		3594		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	62	244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	5	8879,00	--	44395	--	44395	--	47947	
			СП - 8%			--	--	--	--		3552		
46	63	244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	5	8876,00	--	44380	--	44380	--	47930	
			СП - 8%			--	--	--	--		3550		
47	64	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	7	4016,63	115,63	28116	809	1031	26185	58645	
			НР - 98%; СП - 8%			3753,75	63,31	26276	443		4344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	65	244-101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм**	комплект	7	10803,00	--	75621	--	75621	--	81671	
			СП - 8%			--	--	--	--		6050		
49	66	244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**	шт.	7	3977,00	--	27839	--	27839	--	30066	
			СП - 8%			--	--	--	--		2227		
50	67	244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935	
			СП - 8%			--	--	--	--		440		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	70	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	9	10815,62	44,37	97341	400	88971	8023	113793	
			НР - 98%; СП - 8%			885,50	24,09	7970	217		8429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				55292					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2357				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1293				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						289219			
		Накладные расходы		тенге							55453		
		Сметная прибыль		тенге							32186		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								434506	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				599750	4486	451484	142549	801683	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				143780	1678	--	59384		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				88775					
			Сметная прибыль	тенге				88775					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7102					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				95877					
		Материалы		тенге				510975					
		Всего заработная плата		тенге				97816					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					145458				
			Накладные расходы	тенге				264895					
			Сметная прибыль	тенге				142549					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				52282					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				705806					
			Сметная заработная плата	тенге					145458			76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				801683					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76	
			Сметная заработная плата	тенге					145458				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №2-1-3:	**тенге**								1056894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				234752					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7526				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2275				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						504045			
			- Накладные расходы	тенге							232286		
			- Сметная прибыль	тенге							78289		

Локальная смета №2-1-7 Технологическое оборудование

52	1	Прайс	**Шкаф гардеробная**	**шт**	3	43900,00	--	131700	--		--	131700	
						--	--	--	--	131700	--		
53	2	Прайс	**Скамейка для раздевалки и зала**	**шт**	8	22000,00	--	176000	--		--	176000	
						--	--	--	--	176000	--		
54	3	Прайс	**Шкаф для бумаг**	**шт**	3	141100,00	--	423300	--		--	423300	
						--	--	--	--	423300	--		
55	5	Прайс	**Стул мягкий**	**шт**	12	34100,00	--	409200	--		--	409200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	6	Прайс	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1	44000,00	--	44000	--	409200	--	44000	
57	7	Прайс	Диспенсор для воды	шт	1	56400,00	--	56400	--	44000	--	56400	
58	9	Прайс	Скамья для посетителей	шт	3	90000,00	--	270000	--	56400	--	270000	
59	10	Прайс	Диван офисный трехместный	шт	1	110000,00	--	110000	--	270000	--	110000	
60	12	Прайс	Табло электронный 160x112	шт	1	250000,00	--	250000	--	110000	--	250000	
61	14	Прайс	Весы электронные с механическимростомером РП	шт	3	165000,00	--	495000	--	250000	--	495000	
62	16	Прайс	Стойка для штанг	шт	1	277000,00	--	277000	--	495000	--	277000	
63	17	Прайс	Стойка для дисков штанги	шт	1	155000,00	--	155000	--	277000	--	155000	
64	18	Прайс	Стойка для гантель	шт	1	284000,00	--	284000	--	155000	--	284000	
65	19	Прайс	Комплект гирев	шт	1	315000,00	--	315000	--	284000	--	315000	
66	20	Прайс	Помост тренировочный 3x3x0,05м аморт 1x0,5x0,02 сухой брус	шт	1	284000,00	--	284000	--	315000	--	284000	
67	21	Прайс	Настенные зеркала в спортивных комплексах	м2	20	8000,00	--	160000	--	284000	--	160000	
68	22	Прайс	Стойка для приседания	шт	2	845000,00	--	1690000	--	160000	--	1690000	
69	23	Прайс	Скамья для жима под углом вверхINSIGHT DR005	шт	2	420000,00	--	840000	--	1690000	--	840000	
70	24	Прайс	Тренажер Силовой Машина Смита	шт	2	430000,00	--	860000	--	840000	--	860000	
71	25	Прайс	Гиперэкстензия тренажер	шт	3	140000,00	--	420000	--	860000	--	420000	
72	26	Прайс	Многофункциональный Силовой комплекс четырехсторонний ATLAS 70S	шт	2	333000,00	--	666000	--	420000	--	666000	
73	27	Прайс	Универсальная атлетическая скамья	шт	4	135400,00	--	541600	--	666000	--	541600	
										541600	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	28	Прайс	Наклонная скамья для пресса	шт	3	45000,00	--	135000	--		--	135000	
						--	--	--	--	135000	--		
75	29	Прайс	Комплект гантелей	шт	1	1088000,00	--	1088000	--		--	1088000	
						--	--	--	--	1088000	--		
76	30	Прайс	Брусья турник универсальный	шт	4	39000,00	--	156000	--		--	156000	
						--	--	--	--	156000	--		
77	32	Прайс	Беговая дорожка	шт	6	1300000,00	--	7800000	--		--	7800000	
						--	--	--	--	7800000	--		
78	33	Прайс	Гребной тренажер	шт	3	594000,00	--	1782000	--		--	1782000	
						--	--	--	--	1782000	--		
79	34	Прайс	Аэробайк тренажер	шт	3	599000,00	--	1797000	--		--	1797000	
						--	--	--	--	1797000	--		
80	35	Прайс	Тумба для запрыгивания Кроссфит	шт	2	52800,00	--	105600	--		--	105600	
						--	--	--	--	105600	--		
81	36	Прайс	Канат для кроссфита	шт	3	118000,00	--	354000	--		--	354000	
						--	--	--	--	354000	--		
82	37	Прайс	Гриф олимпийский	шт	6	185000,00	--	1110000	--		--	1110000	
						--	--	--	--	1110000	--		
83	38	Прайс	Гриф олимпийская волна	шт	6	35000,00	--	210000	--		--	210000	
						--	--	--	--	210000	--		
84	39	Прайс	Шкаф КСТ-1	шт	20	55275,00	--	1105500	--		--	1105500	
						--	--	--	--	1105500	--		
85	40	Прайс	Хоккейная клюшка 130 детская	шт	20	4900,00	--	98000	--		--	98000	
						--	--	--	--	98000	--		
86	42	Прайс	Ворота хоккейная ТРЕН+	шт	2	51900,00	--	103800	--		--	103800	
						--	--	--	--	103800	--		
87	43	Прайс	Коньки хоккейные Bauer NSX-Sr Код: 1053774	шт	20	47900,00	--	958000	--		--	958000	
						--	--	--	--	958000	--		
88	44	Прайс	Коньки фигурные для подростков	шт	20	17900,00	--	358000	--		--	358000	
						--	--	--	--	358000	--		
89	45	Прайс	Перчатки хоккейные для подростков	шт	20	18400,00	--	368000	--		--	368000	
						--	--	--	--	368000	--		
90	46	Прайс	Экипировка вратаря хоккей подростковый	шт	4	40000,00	--	160000	--		--	160000	
						--	--	--	--	160000	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №2-1-7:	тенге								26547100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге						26547100			

Локальная смета №4-1 Электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
91	4	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18309,01	1118,46	18309	1119	13190	3217	23248	
			НР - 72%; СП - 8%			4000,00	467,50	4000	468		1722		
92	5	Прайс-лист	Шкаф распределительный наружного освещения ШНО	шт	1	58580,36	--	58580	--	58580	--	63266	
			СП - 8%			--	--	--	--		4686		
93	7	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	5	78289,00	--	391445	--	391445	--	422761	
			СП - 8%			--	--	--	--		31316		
94	8	247-306-0310 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	9474,00	--	47370	--	47370	--	51160	
			СП - 8%			--	--	--	--		3790		
95	10	247-103-0505 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	5	52830,00	--	264150	--	264150	--	285282	
			СП - 8%			--	--	--	--		21132		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				779854	1119	774735	3217	845717	
			Стоимость монтажных работ	тенге				4000	468	--	62646		
			Материалы	тенге				779854					
			Всего заработная плата	тенге				13191					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					4468				
			Накладные расходы	тенге				761545					
			Сметная прибыль	тенге				3217					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				62646					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				845717					
			Сметная заработная плата	тенге								2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				845717					
			Сметная заработная плата	тенге								2	
									4468				
			РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
96	13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	164,9776	282,26	282,26	46567	46567	--	7612	58513	
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,08	--	10572		4334		
97	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1024	2875,49	--	14672	--	--	10564	27255	
			НР - 72%; СП - 8%			2875,49	--	14672	--		2019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,072	40,49	40,49	6198	6197	–	2044	8902	
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,55	–	2839		659		
99	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,008	1250,96	–	21276	–	–	15319	39523	
			НР - 72%; СП - 8%			1250,96	–	21276	–		2928		
100	17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1155	295,29	179,79	341060	207657	–	175933	558353	
			НР - 72%; СП - 8%			115,50	96,06	133402	110949		41359		
101	18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1116	442,86	181,89	494232	202989	54930	226504	778395	
			НР - 72%; СП - 8%			211,75	70,14	236313	78276		57659		
102	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39	409,58	172,07	15974	6711	1755	7275	25109	
			НР - 72%; СП - 8%			192,50	66,59	7508	2597		1860		
103	20	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	90	376,53	143,26	33888	12894	3669	15983	53861	
			НР - 72%; СП - 8%			192,50	54,15	17325	4874		3990		
104	21	243-101-0208 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-6	км	0,86	5046622,00	–	4340095	–	4340095	–	4687303	
			СП - 8%			–	–	–	–		347208		
105	22	243-113-0807 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х 35 (ок)-0,66	км	0,04	1299078,00	–	51963	–	51963	–	56120	
			СП - 8%			–	–	–	–		4157		
106	23	243-113-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,08	2767149,00	–	221372	–	221372	–	239082	
			СП - 8%			–	–	–	–		17710		
107	24	243-113-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,065	3780426,00	–	245728	–	245728	–	265386	
			СП - 8%			–	–	–	–		19658		
108	25	243-113-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4 х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	318064,00	–	47710	–	47710	–	51527	
			СП - 8%			–	–	–	–		3817		
109	26	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х 2,5 (ок)-0,66	км	0,05	296426,00	–	14821	–	14821	–	16007	
			СП - 8%			–	–	–	–		1186		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	27	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	47742,49	36136,62	381940	289093	447	148846	573249	
			НР - 72%; СП - 8%			11550,00	14291,40	92400	114331		42463		
111	28	243-903-0902 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-иб	шт.	8	12570,00	--	100560	--	100560	--	108605	
			СП - 8%			--	--	--	--		8045		
112	29	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	13	30473,34	18422,52	396153	239492	6511	176638	618614	
			НР - 72%; СП - 8%			11550,00	7321,56	150150	95180		45823		
113	30	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	38169,82	22269,00	152679	89076	2003	69812	240290	
			НР - 72%; СП - 8%			15400,00	8840,22	61600	35361		17799		
114	31	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	41433,50	25532,68	82867	51066	1001	36761	129199	
			НР - 72%; СП - 8%			15400,00	10128,78	30800	20258		9570		
115	32	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 4х4 мм2, 4ПКТп-1	шт	11	4615,18	--	50767	--	50767	--	54828	
			СП - 8%			--	--	--	--		4061		
116	33	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 35 мм2, 4ПКТп-1	шт	2	7110,71	--	14221	--	14221	--	15359	
			СП - 8%			--	--	--	--		1138		
117	34	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 95 мм2, 4ПКТп-1	шт	4	9350,00	--	37400	--	37400	--	40392	
			СП - 8%			--	--	--	--		2992		
118	35	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 185 мм2, 4ПКТп-1	шт	2	13454,46	--	26909	--	26909	--	29062	
			СП - 8%			--	--	--	--		2153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7139052	1151742	5221862	893291	8674934	
		Стоимость монтажных работ		тенге				765446	475237	--	642588		
		Материалы		тенге				2464516					
		Всего заработная плата		тенге				70317					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1191324				
			Накладные расходы	тенге				565723					
			Сметная прибыль	тенге				857752					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				265782					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3588050					
			Сметная заработная плата	тенге								601	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1191324				
		Всего заработная плата		тенге				4674536					
									49359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4585823					
			Накладные расходы	тенге				35539					
			Сметная прибыль	тенге				376806					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5086881					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	тенге					49359				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8674931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632	
			Сметная заработная плата	тенге					1240683				
			РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ										
119	36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	4682,05	182,61	187282	7304	127786	39463	244885	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,80	65,45	52192	2618		18140		
120	37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	190	934,31	27,16	177519	5160	122777	37106	231795	
			НР - 72%; СП - 8%			260,96	10,28	49582	1953		17170		
121	38	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	20	729,61	66,78	14592	1335	8411	3860	19928	
			НР - 72%; СП - 8%			242,32	25,71	4846	514		1476		
122	39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 /лента сигнальня/	км кабеля	0,56	35794,43	22961,33	20045	12858	--	6539	28711	
			НР - 61%; СП - 8%			12833,10	6309,60	7187	3533		2127		
123	40	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	560	38,00	--	21280	--	21280	--	22982	
			СП - 8%			--	--	--	--		1702		
124	41	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка втраншеях	м	39	363,38	190,47	14172	7428	89	6692	22533	
			НР - 72%; СП - 8%			170,63	67,69	6655	2640		1669		
125	42	241-207-0701 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	39	556,00	--	21684	--	21684	--	23419	
			СП - 8%			--	--	--	--		1735		
126	43	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	20	289,66	32,81	5793	657	1904	2549	9010	
			НР - 72%; СП - 8%			161,61	15,43	3232	309		667		
127	44	Прайс-лист	Перфошвеллер К225 У1,L-2 м	шт	20	2678,57	--	53571	--	53571	--	57857	
			СП - 8%			--	--	--	--		4286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				515938	34742	357502	96209	661120	
			Стоимость монтажных работ	тенге				123694	11567	--	48972		
			Материалы	тенге				472974					
			Всего заработная плата	тенге				260966					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					135261				
			Накладные расходы	тенге				53571					
			Сметная прибыль	тенге				96209					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				45535					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				614718					
			Сметная заработная плата	тенге								72	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					135261				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				42964					
			Сметная прибыль	тенге				42964					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3437					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				46401					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				661119					
			Сметная заработная плата	тенге								72	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №4-1:	**тенге**					135261				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									10181767	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				893140					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1187603				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					487272				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6354100			
			- Накладные расходы	тенге							992717		
			- Сметная прибыль	тенге							754206		

Локальная смета №6-1 Наружные водоснабжения и канализация

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

Подраздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ

128	**1**	**1116-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**5491,50**	**134,36**	**5492**	**134**	**3084**	**2266**	**8379**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2274,08**	**38,50**	**2274**	**38**		**621**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	**2**	**Прайс-лист**	**Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20**	**шт**	**1**	**262500,00**	**--**	**262500**	**--**	**262500**	**--**	**283500**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21000**		
130	**3**	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**2007,98**	**269,30**	**2008**	**269**	**21**	**1785**	**4096**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1718,07**	**103,39**	**1718**	**103**		**303**		
131	**4**	**242-404-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**шт.**	**1**	**25176,00**	**--**	**25176**	**--**	**25176**	**--**	**27190**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2014**		
132	**5**	**241-116-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**1701,00**	**--**	**6804**	**--**	**6804**	**--**	**7348**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**544**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3992					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					403				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					141				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						297584			
		Накладные расходы		тенге							4051		
		Сметная прибыль		тенге							24482		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								330513	
			Подраздел 2. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
133	6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2185,29	108,09	4371	217	300	3930	8965	
			НР - 99%, СП - 8%			1927,07	57,75	3854	116		664		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	7	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872	
			СП - 8%			--	--	--	--		5176		
135	8	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	1701,00	--	6804	--	6804	--	7348	
			СП - 8%			--	--	--	--		544		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3854					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					217				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					116				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						71800			
		Накладные расходы		тенге							3930		
		Сметная прибыль		тенге							6384		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								86185	
			Подраздел 3. ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ										
135	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1759,59	1026,81	7038	4107	--	4348	12297	
			НР - 99%; СП - 8%			732,78	365,31	2931	1461		911		
136	10	241-208-0404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	1	773,00	--	773	--	773	--	835	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
137	11	241-214-0105 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	2	800,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
138	12	241-210-0206 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм**	шт.	1	1292,00	--	1292	--	1292	--	1395	
			СП - 8%			--	--	--	--		103		
139	13	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2593,66	1512,19	2594	1512	--	1603	4533	
			НР - 99%, СП - 8%			1081,47	538,11	1081	538		336		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	14	241-209-0458 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х63х315 мм	шт.	1	32530,00	--	32530	--	32530	--	35132	
			СП - 8%			--	--	--	--		2602		
141	15	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674	
			СП - 8%			--	--	--	--		272		
142	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Опора под оборудования в ВК)	м3	0,028	27230,56	1209,96	762	34	677	55	883	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	51	10		65		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4063					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5653				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2009				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						40275			
		Накладные расходы		тенге							6006		
		Сметная прибыль		тенге							4479		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								60476	
			Подраздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ										
143	17	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35,5408	282,26	282,26	10032	10031	--	1640	12605	
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,08	--	2277		934		
144	18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0992	2875,49	--	3161	--	--	2276	5872	
			НР - 72%; СП - 8%			2875,49	--	3161	--		435		
145	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,891	40,49	40,49	1129	1129	--	373	1622	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	517		120		
146	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,099	1250,96	--	3877	--	--	2791	7202	
			НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	3877	--		533		
147	21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	424234,50	94283,14	9757	2169	42	8254	19452	
			НР - 99%; СП - 8%			328107,00	34380,25	7546	791		1441		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	22	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	23,23	538,00	--	12498	--	12498	--	13498	
			СП - 8%			--	--	--	--		1000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	639387,17	81810,29	384	49	14	339	781	
			НР - 99%; СП - 8%			534336,00	36247,89	321	22		58		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	24	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6024	1891,00	--	1139	--	1139	--	1230	
			СП - 8%			--	--	--	--		91		
151	25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,023	85874,04	--	1975	--	66	1890	4175	
			НР - 99%; СП - 8%			83018,00	--	1909	--		309		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16814					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13378				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					3607				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						13759			
			Накладные расходы	тенге							17563		
			Сметная прибыль	тенге							4921		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	тенге								66436	
			Подраздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ СООРУЖЕНИЙ НА СЕТЯХ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ										
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-2000 мм (1шт)										
152	26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	3306,46	176,45	17524	935	14493	2337	21450	
			НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	2096	390		1589		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3	29661,49	11158,59	68221	25665	8423	46144	123514	
			НР - 99%; СП - 8%			14840,50	5424,65	34133	12477		9149		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154	28	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	56085,00	--	56085	--	56085	--	60572	
			СП - 8%			--	--	--	--		4487		
155	29	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	30231,00	--	30231	--	30231	--	32649	
			СП - 8%			--	--	--	--		2418		
156	30	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	43404,00	--	43404	--	43404	--	46876	
			СП - 8%			--	--	--	--		3472		
157	31	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	40132,00	--	40132	--	40132	--	43343	
			СП - 8%			--	--	--	--		3211		
158	32	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3645,00	--	3645	--	3645	--	3937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		292		
159	33	244-201-0306 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135	
			СП - 8%			--	--	--	--		973		
160	34	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий в бетонных стенах**	отверстие	2	828,15	316,99	1656	634	--	1149	3030	
			НР - 84%; СП - 8%			511,16	173,06	1022	346		224		
161	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,3	1003,84	21,17	11343	240	6561	4265	16856	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	4542	44		1249		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162	36	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость стремянки**	т	0,0161	818975,00	--	13185	--	13185	--	14240	
			СП - 8%			--	--	--	--		1055		
163	37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,3	3306,46	176,45	17524	935	14493	2337	21450	
			НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	2096	390		1589		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164	38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка из асфальтобетона. Устройство**	м2 покрытия	5,3	1518,80	3,56	8050	19	6632	1519	10335	
			НР - 108%; СП - 8%			263,95	1,51	1399	8		766		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				45288					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28428				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					13655				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						249448			
		Накладные расходы		тенге							57751		
		Сметная прибыль		тенге							30474		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								411387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				794956	48079	672864	89301	954999	
								74011	19528	--	70740		
		Стоимость монтажных работ		тенге				262500					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				262500					
			Сметная прибыль	тенге				21000					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				283500					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				342895					
		Материалы		тенге				51704					
		Всего заработная плата		тенге					89406				
		Местные материалы		тенге				173497					
			Накладные расходы	тенге				85250					
			Сметная прибыль	тенге				34252					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				462397					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50	
			Сметная заработная плата	тенге					89406				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				13185					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13185					
			Сметная прибыль	тенге				1055					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				14240					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				176376					
		Материалы		тенге				3104					
		Всего заработная плата		тенге					4133				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				168876					
		Сдача и испытание		тенге				58					
			Накладные расходы	тенге				4051					
			Сметная прибыль	тенге				14433					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				194860					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					4133				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				954997					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	тенге					93539				
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1											
165	**39**	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**637,29**	**282,26**	**282,26**	**179881**	**179882**	**--**	**29403**	**226027**	
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,08	--	40838		16743		
166	**40**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,71**	**2875,49**	**--**	**56676**	**--**	**--**	**40807**	**105281**	
			НР - 72%; СП - 8%			2875,49	--	56676	--		7799		
167	**41**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**560,673**	**40,49**	**40,49**	**22702**	**22701**	**--**	**7488**	**32606**	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	10400		2415		
168	**42**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**62,297**	**1250,96**	**--**	**77931**	**--**	**--**	**56110**	**144765**	
			НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	77931	--		10723		
169	**43**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,016**	**479413,87**	**119675,15**	**7671**	**1915**	**66**	**6331**	**15122**	
			НР - 99%; СП - 8%			355602,00	44068,27	5690	705		1120		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170	**44**	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,054**	**625491,24**	**169787,52**	**33777**	**9169**	**586**	**27153**	**65805**	
			НР - 99%; СП - 8%			444847,00	63071,62	24022	3406		4874		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171	**45**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,331**	**424234,50**	**94283,14**	**140422**	**31208**	**611**	**118783**	**279942**	
			НР - 99%; СП - 8%			328107,00	34380,25	108603	11380		20736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	46	241-201-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	16,16	697,00	--	11264	--	11264	--	12165	
			СП - 8%			--	--	--	--		901		
173	47	241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	54,54	1450,00	--	79083	--	79083	--	85410	
			СП - 8%			--	--	--	--		6327		
174	48	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	334,31	538,00	--	179859	--	179859	--	194248	
			СП - 8%			--	--	--	--		14389		
175	49	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4076,70	252,21	4077	252	409	3515	8200	
			НР - 99%; СП - 8%			3416,10	134,75	3416	135		607		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176	50	242-101-1107 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	232843,00	--	232843	--	232843	--	251470	
			СП - 8%			--	--	--	--		18627		
177	51	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4392,00	--	8784	--	8784	--	9487	
			СП - 8%			--	--	--	--		703		
178	52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1759,59	1026,81	7038	4107	--	4348	12297	
			НР - 99%; СП - 8%			732,78	365,31	2931	1461		911		
179	53	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508	
			СП - 8%			--	--	--	--		482		
180	54	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	773,00	--	773	--	773	--	835	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
181	55	241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	661,00	--	661	--	661	--	714	
			СП - 8%			--	--	--	--		53		
182	56	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4392,00	--	8784	--	8784	--	9487	
			СП - 8%			--	--	--	--		703		
183	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Опора под оборудования в КК)	м3	0,007	27230,56	1209,96	191	8	170	14	221	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	13	2		16		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184	58	Прайс-лист	Канализационная насосная станция КНС 7,6-18,4/1,6-5,4/2,33	шт	0	5647321,43	--	--	--	--	--	--	
						--	--	--	--		--		
Подраздел 1. КОЖУХ ИЗ ПЭ ТРУБ 110х6,6 мм (3шт)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	59	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	474421,87	118715,15	20875	5223	6	17410	41347	
			НР - 99%; СП - 8%			355602,00	44068,27	15646	1939		3063		
186	60	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	44	1590,00	--	69960	--	69960	--	75557	
			СП - 8%			--	--	--	--		5597		
187	61	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44	1793,83	9,25	78929	407	7035	70914	161831	
			НР - 99%; СП - 8%			1624,70	3,27	71487	144		11987		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188	62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3378,25	441,14	10135	1324	8023	819	11830	
			НР - 99%; СП - 8%			262,54	13,23	788	40		876		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				87921					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6954				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2123				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						85024			
		Накладные расходы		тенге							89143		
		Сметная прибыль		тенге							21523		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								290565	
			Подраздел 2. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 5шт										
189	63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2	3306,46	176,45	6613	353	5469	882	8095	
			НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	791	147		600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190	64	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,035	51520,86	12827,06	259408	64584	71224	152984	445384	
			НР - 99%; СП - 8%			24548,13	6142,95	123600	30930		32991		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191	65	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11078,00	--	55390	--	55390	--	59821	
			СП - 8%			--	--	--	--		4431		
192	66	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	12348,00	--	74088	--	74088	--	80015	
			СП - 8%			--	--	--	--		5927		
193	67	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	17820,00	--	89100	--	89100	--	96228	
			СП - 8%			--	--	--	--		7128		
194	68	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	15002,00	--	75010	--	75010	--	81011	
			СП - 8%			--	--	--	--		6001		
195	69	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	3645,00	--	40095	--	40095	--	43303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		3208		
196	70	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	5	30272,00	--	151360	--	151360	--	163469	
			СП - 8%			--	--	--	--		12109		
197	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	27,79	1003,84	21,17	27897	588	16139	10488	41456	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	11170	107		3071		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198	72	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	26,5	3306,46	176,45	87621	4676	72463	11686	107252	
			НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	10482	1950		7945		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199	73	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка из асфальтобетона. Устройство**	м2 покрытия	26,5	1518,80	3,56	40248	94	33159	7597	51673	
			НР - 108%; СП - 8%			263,95	1,51	6995	40		3828		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				153038					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					70295				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					33174				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						683495			
		Накладные расходы		тенге							183637		
		Сметная прибыль		тенге							87239		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1177706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2145172	326491	1298440	566732	2928862	
								520241	103624	--	216953		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1395775					
		Материалы		тенге				215355					
		Всего заработная плата		тенге					623865				
		Местные материалы		тенге				333683					
			Накладные расходы	тенге				566732					
			Сметная прибыль	тенге				157000					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				2119507					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356	
			Сметная заработная плата	тенге					623865				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				749397					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				749397					
			Сметная прибыль	тенге				59953					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				809350					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2928857					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356	
			Сметная заработная плата	тенге					623865				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №6-1:	**тенге**								3883854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				594252					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					374570				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					123152				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1971301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	тенге							656033		
			- Сметная прибыль	тенге							287693		
			Локальная смета №6-2 Теплоснабжение										
200	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	898,9378	282,26	282,26	253734	253734	–	41475	318826	
			НР - 72%; СП - 8%			–	64,08	–	57604		23617		
201	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,8022	2875,49	–	79945	–	–	57560	148506	
			НР - 72%; СП - 8%			2875,49	–	79945	–		11000		
202	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	817,722	40,49	40,49	33110	33110	–	10921	47554	
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,55	–	15169		3522		
203	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	817,722	213,17	91,24	174314	74608	–	101538	297920	
			НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	99705	41319		22068		
204	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,858	1250,96	–	113660	–	–	81835	211135	
			НР - 72%; СП - 8%			1250,96	–	113660	–		15640		
205	6	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6568	1072500,91	318455,24	704419	209161	7452	559944	1365512	
			НР - 99%; СП - 8%			742701,70	118442,97	487806	77793		101149		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206	7	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	656,8	8803,00	–	5781810	–	5781810	–	6244355	
			СП - 8%			–	–	–	–		462545		
207	8	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6568	1036110,13	315009,28	680517	206898	6020	538805	1316868	
			НР - 99%; СП - 8%			711935,77	116699,55	467599	76648		97546		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	9	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	328,4	7205,00	--	2366122	--	2366122	--	2555412	
			СП - 8%			--	--	--	--		189290		
209	10	241-402-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	328,4	6637,00	--	2179591	--	2179591	--	2353958	
			СП - 8%			--	--	--	--		174367		
210	11	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	12	19654,99	4003,60	235860	48044	3197	201529	472380	
			НР - 99%; СП - 8%			15384,91	1578,80	184619	18946		34991		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211	12	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	12	22978,00	--	275736	--	275736	--	297795	
			СП - 8%			--	--	--	--		22059		
212	13	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	12	18750,82	3886,18	225010	46634	2636	191957	450325	
			НР - 99%; СП - 8%			14645,01	1513,02	175740	18156		33357		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213	14	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	18039,00	--	108234	--	108234	--	116893	
			СП - 8%			--	--	--	--		8659		
214	15	241-405-0103 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	6	16628,00	--	99768	--	99768	--	107749	
			СП - 8%			--	--	--	--		7981		
215	16	241-408-0102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	74	6047,00	--	447478	--	447478	--	483276	
			СП - 8%			--	--	--	--		35798		
216	17	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	74	5096,00	--	377104	--	377104	--	407272	
			СП - 8%			--	--	--	--		30168		
217	18	241-411-0105 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	22	34958,00	--	769076	--	769076	--	830602	
			СП - 8%			--	--	--	--		61526		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	19	241-411-0104 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	11	31510,00	--	346610	--	346610	--	374339	
			СП - 8%			--	--	--	--		27729		
219	20	241-411-0103 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45-255х16-1	шт.	11	28049,00	--	308539	--	308539	--	333222	
			СП - 8%			--	--	--	--		24683		
220	21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента маркировочная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,3284	35794,43	22961,33	11755	7540	--	3835	16837	
			НР - 61%; СП - 8%			12833,10	6309,60	4214	2072		1247		
221	22	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	328,4	83,00	--	27257	--	27257	--	29438	
			СП - 8%			--	--	--	--		2181		
			УТ 1										
222	23	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	24767,76	6407,14	49536	12814	627	40481	97218	
			НР - 99%; СП - 8%			18047,73	2397,12	36095	4794		7201		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223	24	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	124756,00	--	249512	--	249512	--	269473	
			СП - 8%			--	--	--	--		19961		
224	25	242-108-0102 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	2	13331,00	--	26662	--	26662	--	28795	
			СП - 8%			--	--	--	--		2133		
225	26	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00	--	9944	--	9944	--	10740	
			СП - 8%			--	--	--	--		796		
226	27	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	19626,63	4427,40	39253	8854	440	33026	78061	
			НР - 99%; СП - 8%			14979,60	1700,19	29959	3400		5782		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	28	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00	--	91082	--	91082	--	98369	
			СП - 8%			--	--	--	--		7287		
228	29	242-101-1101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1	80815,00	--	80815	--	80815	--	87280	
			СП - 8%			--	--	--	--		6465		
229	30	242-108-0101 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	шт.	2	8021,00	--	16042	--	16042	--	17325	
			СП - 8%			--	--	--	--		1283		
230	31	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674	
			СП - 8%			--	--	--	--		272		
231	32	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072	
			СП - 8%			--	--	--	--		228		
232	33	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0046	1072500,91	318455,24	4934	1465	53	3922	9564	
			НР - 99%; СП - 8%			742701,70	118442,97	3416	545		708		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233	34	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	4,6	8803,00	--	40494	--	40494	--	43734	
			СП - 8%			--	--	--	--		3240		
234	35	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0074	1036110,13	315009,28	7667	2331	68	6071	14837	
			НР - 99%; СП - 8%			711935,77	116699,55	5268	864		1099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235	36	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	3,4	7205,00	--	24497	--	24497	--	26457	
			СП - 8%			--	--	--	--		1960		
236	37	241-402-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	4	6637,00	--	26548	--	26548	--	28672	
			СП - 8%			--	--	--	--		2124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	38	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	6	19654,99	4003,60	117930	24022	1599	100764	236190	
			НР - 99%; СП - 8%			15384,91	1578,80	92309	9473		17496		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238	39	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	6	22978,00	--	137868	--	137868	--	148897	
			СП - 8%			--	--	--	--		11029		
239	40	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	18750,82	3886,18	112505	23317	1318	95979	225162	
			НР - 99%; СП - 8%			14645,01	1513,02	87870	9078		16679		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240	41	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	18039,00	--	54117	--	54117	--	58446	
			СП - 8%			--	--	--	--		4329		
241	42	241-405-0103 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	3	16628,00	--	49884	--	49884	--	53875	
			СП - 8%			--	--	--	--		3991		
			П-ОБРАЗНЫЙ КОМПЕНСАТОР К1										
242	43	241-408-0102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	12	6047,00	--	72564	--	72564	--	78369	
			СП - 8%			--	--	--	--		5805		
243	44	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	14	5096,00	--	71344	--	71344	--	77052	
			СП - 8%			--	--	--	--		5708		
244	45	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	8	19654,99	4003,60	157240	32028	2133	134353	314920	
			НР - 99%; СП - 8%			15384,91	1578,80	123079	12630		23327		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	46	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	22978,00	--	183824	--	183824	--	198530	
			СП - 8%			--	--	--	--		14706		
246	47	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	8	18750,82	3886,18	150007	31089	1758	127972	300217	
			НР - 99%, СП - 8%			14645,01	1513,02	117160	12104		22238		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247	48	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	18039,00	--	72156	--	72156	--	77928	
			СП - 8%			--	--	--	--		5772		
248	49	241-405-0103 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	4	16628,00	--	66512	--	66512	--	71833	
			СП - 8%			--	--	--	--		5321		
			УЗЕЛ А, Б										
249	50	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,16	6235,11	3534,19	25938	14702	1311	16783	46139	
			НР - 108%; СП - 8%			2385,92	1349,58	9925	5614		3418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250	51	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,16	106118,00	--	441451	--	441451	--	476767	
			СП - 8%			--	--	--	--		35316		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №6-2:	**тенге**								**21961768**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2118369					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1030351				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					366209				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14837493			
			- Накладные расходы	тенге							2348750		
			- Сметная прибыль	тенге							1626797		
			Локальная смета №7-1-1 Вертикальная планировка										
251	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,9	80,57	80,57	19248	19249	--	6763	28092	
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,32	--	9394		2081		
252	2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	238,9	32,40	32,40	7740	7740	--	2719	11296	
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,81	--	3777		837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1003,08	261,03	250,05	261834	250820	542	51032	337895	
			НР - 72%; СП - 8%			10,44	60,22	10472	60405		25029		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254	4	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	8275,41	47,00	--	388944	--		--	420060	
			СП - 8%			--	--	--	--		31116		
255	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа наотвале	м3 грунта	1003,08	25,33	20,67	25408	20734	180	10515	38797	
			НР - 72%; СП - 8%			4,48	10,08	4494	10111		2874		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1241,98	88,79	88,79	110275	110275	--	37987	160123	
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,48	--	52759		11861		
257	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1241,98	8,22	8,22	10209	10209	--	2817	14068	
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,15	--	3912		1042		
258	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1241,98	109,11	86,34	135512	107233	11177	33310	182328	
			НР - 72%; СП - 8%			13,77	23,48	17102	29162		13506		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259	9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	931,465	2,36	2,36	2198	2198	--	724	3156	
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,08	--	1006		234		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №7-1-1:	**тенге**								**1195815**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				32068					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					528458				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					170526				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11901			
			- Перевозка грузов	тенге				388944					
			- Накладные расходы	тенге							145867		
			- Сметная прибыль	тенге							88580		
			Итого по АКТУ									91 714 935,37	
			в т.ч. Оборудование									30 319 421,00	
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								920 932,72	
			Итого									92 635 868,09	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,525%	0,525%								327 161,35	
			Итого									92 963 029,43	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 252 872,17	
			Итого									94 215 901,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	1,0500514								98 931 539,38	
			ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								93 984 962,41	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								11 278 195,49	
			Итого с НДС									105 263 157,90	
			Удержание 5 %	5%								5 263 157,90	
			Итого к оплате									100 000 000,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ» БИН 021140003456
Место печати (при наличии)

_____ **Сарсенбаев М.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Контракт-А"
Место печати (при наличии)

_____ **Азирбаев С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)