Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		74	20.04.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	19 986 904									
в том числе за месяц	19 986 904	17 845 450	19 986 904	17 845 450					2 141 454	19 986 904
Удержание аванса 30%	5 996 071		5 996 071							5 996 071
Удержание 5%	999 345		999 345							999 345
Итого к оплате:										**12 991 488**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165

Директор

Асылбекұлы Ғафур

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №1 от 12.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Основание: 3105/22-АС,АР
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Демонтажные работы (АС лист 6)													
	67	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72% ·К1тр=1,09·К1экс=1,09·	м2 кровли	1232	239,57	0,27	295 150	333	-	212 274	548 018	
						239,30	-	294 818	-	-	40 594		
Раздел 4 Демонтажные работы (АР 7лист)													
	180	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72% ·К1тр=1,12·К1экс=1,12·	м2	1672	322,29	-	538 869	-	-	387 988	1 001 010	
						322,29	-	538 869	-	-	74 153		
	182	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72% ·К1тр=1,09·К1экс=1,09·	м2 облицовки	14,8	1 123,33	81,83	16 625	1 212	-	11 503	30 378	
						1 041,50	37,94	15 414	562	-	2 250		
	183	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=72% ·К1тр=1,12·К1экс=1,12·	м3	9,6	27 696,84	12 914,05	265 890	123 975	-	141 775	440 278	
						14 782,79	5 728,62	141 915	54 995	-	32 613		
	185	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72% ·К1тр=1,09·К1экс=1,09·	шт.	72	3 026,07	175,68	217 878	12 649	-	151 805	399 258	
						2 850,39	77,93	205 229	5 611	-	29 575		
	186	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72% ·К1тр=1,09·К1экс=1,09·	м2	134	518,04	-	69 417	-	-	49 980	128 949	

						518,04	-	69 417	-	-	9 552		
	190	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2 облицовки	1066,2	1 123,33	81,83	1 197 694	87 248	-	828 651	2 188 450	
						1 041,50	37,94	1 110 447	40 452	-	162 105		
	191	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	2150	244,66	-	526 019	-	-	378 734	977 133	
						244,66	-	526 019	-	-	72 380		
	192	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	585,95	160,00	3,44	93 752	2 016	-	66 951	173 558	
						156,56	2,14	91 736	1 254	-	12 856		
	193	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	585,95	484,56	22,73	283 928	13 318	-	200 799	523 505	
						461,83	14,13	270 609	8 279	-	38 778		
	194	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	585,95	105,42	-	61 771	-	-	44 474	114 747	
						105,42	-	61 771	-	-	8 502		
	195	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	585,95	196,00	-	114 846	-	-	82 689	213 338	
						196,00	-	114 846	-	-	15 803		
	196	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	785,49	160,00	3,44	125 678	2 702	-	89 750	232 662	
						156,56	2,14	122 976	1 681	-	17 234		
	197	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	785,49	2 723,86	897,26	2 139 565	704 789	-	1 262 927	3 674 687	
						1 826,60	406,48	1 434 776	319 286	-	272 196		
	198	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	314,98	1 185,76	38,06	373 491	11 988	-	265 645	690 266	
						1 147,70	23,65	361 503	7 449	-	51 131		
	199	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	314,98	2 723,86	897,26	857 961	282 619	-	506 431	1 473 542	
						1 826,60	406,48	575 342	128 033	-	109 150		
	200	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	131,7	196,28	-	25 850	-	-	18 612	48 019	
						196,28	-	25 850	-	-	3 557		

	201	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72% ·К1тор=1,09·К1экс=1,09·	м	945,3	51,82	-	48 985	-	-	35 269	90 994	
						51,82	-	48 985	-	-	6 740		

Итого	**12 948 792**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 010 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 242 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	567 602
- накладные расходы, тенге	4 736 224
- сметная прибыль (8 %), тенге	959 165
Всего	**12 948 792**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	155 386
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**262 084**
Итого	**13 366 262**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**14 422 197**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**13 701 087**
НДС (12 %)	1 644 130
Итого	**15 345 217**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

А.С.Таскарин

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

А.К. Канапьянов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: Благоустройство

Акт №2 от 12.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 7-2-1)
Благоустройство

Основание: 3105/22-ГП
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
	2	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин -0,7, к расходу материалов -0 /Газонное ограждение. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин -0,7, к расходу материалов -0,5 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;К1мат=0; :К2трр=0,6;К2экс=0,7;К2мат=0,5;	т конструкций	4,202	101 237,41	31 724,72	425 400	133 307	-	247 217	726 426	
						69 512,69	12 200,02	292 092	51 264	-	53 809		

	6	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м	487	1 145,96	-	558 083	-	-	401 819	1 036 692	
						1 145,96	-	558 083	-	-	76 790		
	7	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72% :К1трр=1,1330246;К1экс=1,1330246;	м3	154	4 384,76	1 900,54	675 253	292 683	-	363 666	1 122 033	
						2 484,22	795,60	382 570	122 522	-	83 114		
	8	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к мвремени эксплуатации машин-0,7, к расходу материалов -0/ ПЕРЕНОС ПАВИЛЬОНА. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к мвремени эксплуатации машин-0,7, к расходу материалов -0,5 НР=72% :К1трр=0,6;К1экс=0,7;К1мат=0,5; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;К2мат=0;	т конструкций	12,25	47 147,45	19 250,04	577 556	235 813	-	298 620	946 270	
						27 897,41	5 959,71	341 743	73 006	-	70 094		

	9	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. ДЕМОНТАЖ НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=0,6;К2экс=0,7;К2мат=0;	опора	1	8 552,70 3 417,44	5 135,26 2 173,13	8 553 3 417	5 135 2 173	- -	4 025 1 006	13 584	
	10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	76	170,00 -	- -	12 920 -	- -	- -	- 1 034	13 954	
	11	411-103-0113	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	1 т·км	678	79,00 -	- -	53 562 -	- -	- -	- 4 285	57 847	

Итого	**3 916 806**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 577 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	662 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 391
- накладные расходы, тенге	1 319 577
перевозка грузов, тенге	66 482
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 472
Всего	**3 916 806**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	47 002
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**79 276**
Итого	**4 043 084**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**4 362 487**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**4 144 363**
НДС (12 %)	497 324
Итого	**4 641 687**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области"

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		74	20.04.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	68 417 078									
в том числе за месяц	48 430 174	43 241 226	48 430 174	43 241 226						
									5 188 948	48 430 174
Удержание аванса 30%	20 525 123		14 529 052							14 529 052
Удержание 5%	3 420 854		2 421 509							2 421 509
Итого к оплате:										**31 479 613**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Асылбекұлы Ғафур

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №3 от 12.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Основание: 3105/22-АС,АР
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Раздел АС													
1.1 ПОКРЫТИЕ (АС лист 3)													
	7	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 изолируемой поверхности	1232	556,25	18,83	685 300	23 198	512 143	112 112	861 205	
						121,72	4,67	149 959	5 753	-	63 793		
	8	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 утепляемого покрытия	1232	1 456,80	78,42	1 794 778	96 613	712 245	726 252	2 722 708	
						800,26	18,47	985 920	22 755	-	201 678		

	9	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160	1 м3	184,8	58 760,00	-	10 858 848	-	10 858 848	-	11 727 556	Казахстан
						-	-	-	-	-	868 708		
	10	1112-0101-0718	Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	1232	315,24	123,79	388 376	152 509	1 159	199 843	635 281	
						190,51	34,78	234 708	42 849	-	47 062		
	11	235-104-0102	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	1 м2	1232	1 563,00	-	1 925 616	-	1 925 616	-	2 079 665	Казахстан
						-	-	-	-	-	154 049		
	13	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 (40) мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	1232	916,60	165,66	1 129 251	204 093	502 348	339 133	1 585 855	
						343,19	39,13	422 810	48 208	-	117 471		
	14	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 стяжки	30800	25,14	2,47	774 349	76 137	659 232	41 481	881 102	

						1,27	0,60	38 980	18 640	-	65 271		
	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	1,232	22 870,51	2 093,28	28 176	2 579	51	19 195	51 161	
						20 735,23	904,67	25 546	1 115	-	3 790		
	16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,232	455 717,00	-	561 443	-	561 443	-	606 358	
						-	-	-	-	-	44 915		
	17	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	550	3 237,91	21,63	1 780 851	11 902	1 649 626	88 970	2 019 407	
						216,96	7,72	119 323	4 246	-	149 586		
	18	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	550	1 537,92	10,29	845 851	5 654	786 176	40 357	957 105	
						98,22	3,68	54 021	2 030	-	70 897		
Раздел 3 Раздел АР.													
3.1 Наружная отделка (АР лист2)													

	73	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 вертикальной проекции	535	1 276,27	66,14	682 804	35 385	246 796	299 948	1 061 372	
						748,83	29,85	400 624	15 970	-	78 620		
	74	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	625	5 477,30	32,28	3 422 538	20 175	1 218 638	1 576 454	5 398 911	
						3 493,96	9,27	2 183 725	5 794	-	399 919		
	75	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	75	43 327,00	-	3 249 525	-	3 249 525	-	3 509 487	Казахстан
						-	-	-	-	-	259 962		

Итого	**34 097 173**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 615 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	628 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 883 903
- накладные расходы, тенге	3 443 736
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 525 727
Всего	**34 097 173**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	409 166
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**690 127**
Итого	**35 196 466**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**37 976 987**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**36 078 138**
НДС (12 %)	4 329 377
Итого	**40 407 515**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

А.С.Таскарин

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

А.К. Канапьянов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: Благоустройство

Акт №4 от 12.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 7-2-1)
Благоустройство

Основание: 3105/22-ГП
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Покрытие													
3.4 Тип 3													
	45	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	115,8	32 024,01	1 885,60	3 708 380	218 353	3 300 439	170 744	4 189 454	
						1 637,20	410,68	189 588	47 557	-	310 330		

	48	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного -0,33 НР=72% т.ч.п.3.8:К1мат=0,33; :К2тр=1,12;К2экс=1,12; т.ч.п.3.8: т.ч.п.3.8:К4мат=0,86;	м бортового камня	595	2 601,15 1 157,00	44,11 18,38	1 547 684 688 415	26 245 10 936	833 024 -	503 531 164 095	2 215 310	
	49	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	9,52	35 502,00 -	- -	337 979 -	- -	337 979 -	- 27 038	365 017	Казахстан

Итого	**6 769 781**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	877 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 471 449
- накладные расходы, тенге	674 279
- сметная прибыль (8 %), тенге	501 465
Всего	**6 769 781**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	81 237
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**137 020**
Итого	**6 988 038**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**7 540 093**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**7 163 088**
НДС (12 %)	859 571

Итого

8 022 659

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

А.С.Таскарин

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

А.К. Канапьянов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		74	20.04.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	126 818 800								6 257 327	58 401 722
в том числе за месяц	58 401 722	52 144 395	58 401 722	52 144 395						
										17 520 517
Удержание аванса 30%	38 045 640		17 520 517							2 920 086
Удержание 5%	6 340 940		2 920 086							**37 961 119**
Итого к оплате:										

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 990540002543

_____ Шульга Т.Ф.

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

_____ Таскарин А.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №5 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Основание: 3105/22-АС, АР

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Раздел АС													
1.1 Покрытие (АС лист3)													
1	1	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываемой поверхности	48,6	754,54	6,02	36 670	293	14 805	15 609	56 463	
						443,89	2,19	21 573	106	-	4 182		
2	2	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,57966	1 343 926,01	1 979,21	779 020	1 147	565 130	153 532	1 007 156	
						367 012,80	855,69	212 743	496	-	74 604		

3	3	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,48174	1 084 422,01	1 979,21	522 409	953	469 665	37 586	604 795	
						107 508,80	855,69	51 791	412	-	44 800		
4	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,3	24 233,95	1 749,52	7 270	525	6 173	491	8 382	
						1 906,63	365,70	572	110	-	621		
5	5	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 утепляемого покрытия	0,9	973,54	81,48	876	73	520	216	1 179	
						313,94	19,36	283	17	-	87		
6	6	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	0,927	58 760,00	-	54 471	-	54 471	-	58 829	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 358		
7	9	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160	1 м3	68,992	58 760,00	-	4 053 970	-	4 053 970	-	4 378 288	Казахстан
						-	-	-	-	-	324 318		
8	17	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	374	3 237,91	21,63	1 210 978	8 093	1 121 746	60 499	1 373 195	
						216,96	7,72	81 139	2 887	-	101 718		

9	18	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	374	1 537,92 98,22	10,29 3,68	575 178 36 734	3 845 1 380	534 599 -	27 442 48 210	650 830	
10	19	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	924	1 686,26 98,22	10,29 3,68	1 558 104 90 755	9 499 3 410	1 457 850 -	67 799 130 072	1 755 975	
1.2 Стремянка СТ-1 (АС лист 3)													
11	20	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,2907	275 538,06 254 157,12	14 695,98 2 448,88	80 099 73 883	4 272 712	1 944 -	53 709 10 705	144 512	

12	21	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0.2907	107 642,81 56 449,79	35 627,87 12 693,95	31 292 16 410	10 357 3 690	4 525 -	14 472 3 661	49 425	
13	22	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,3024152	1 004 968,00 -	- -	303 918 -	- -	303 918 -	- 24 313	328 231	Казахстан
14	23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	13,9110997	95,62 37,37	2,33 0,38	1 330 520	32 5	778 -	378 137	1 845	
1.3 Козырек К-1 (АС лист 5)													
15	38	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,125088	275 538,06 254 157,12	14 695,98 2 448,88	34 467 31 792	1 838 306	837 -	23 111 4 606	62 184	

16	39	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,125088	155 666,87	8 317,64	19 472	1 040	1 367	12 344	34 362	
						136 424,96	639,61	17 065	80	-	2 545		
17	40	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,130129	973 588,00	-	126 692	-	126 692	-	136 827	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 135		
1.4 Козырек К-2 (АС лист 4)													
18	51	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,127104	275 538,06	14 695,98	35 022	1 868	850	23 483	63 186	
						254 157,12	2 448,88	32 304	311	-	4 680		
19	52	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,127104	155 666,87	8 317,64	19 786	1 057	1 389	12 543	34 916	

						136 424,96	639,61	17 340	81	-	2 586		
20	53	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1322262	973 588,00	-	128 734	-	128 734	-	139 033	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 299		
Раздел 2 Демонтажные работы (АС лист 6)													
21	65	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,8	37 569,11	16 329,38	67 624	29 393	4 511	33 532	109 249	
						18 733,21	7 140,60	33 720	12 853	-	8 093		
22	71	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	3,43	37 569,11	16 329,38	128 862	56 010	8 597	63 898	208 181	
						18 733,21	7 140,60	64 255	24 492	-	15 421		
23	72	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времении эксплуатации машин 0,7, к расходу материалов -0,5 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=0,6;К2экс=0,7;К 2мат=0,5;	т конструкций	0,2434	59 181,62	24 939,51	14 405	6 070	91	7 493	23 650	
						33 869,88	8 885,77	8 244	2 163	-	1 752		

Раздел 3 Раздел АР														
3.1 Наружная отделка (АР лист 2)														
24	73	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 вертикальной проекции	616	1 276,27 748,83	66,14 29,85	786 182 461 279	40 742 18 388	284 161 -	345 360 90 523	1 222 065	
25	74	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	470	5 476,06 3 493,96	32,28 9,27	2 573 748 1 642 161	15 172 4 357	916 415 -	1 185 493 300 739	4 059 980	
26	75	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	56	43 327,00 -	- -	2 426 312 -	- -	2 426 312 -	- 194 105	2 620 417	Казахстан
3.4 Окна														
27	104	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72% :К1трр=1,15;К1экс=1,25; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м2	252,51	3 073,52 1 646,88	313,40 155,84	776 095 415 854	79 137 39 351	281 104 -	327 748 88 307	1 192 150	

28	105	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	237,22	40 164,00	-	9 527 704	-	9 527 704	-	10 289 920	Казахстан
						-	-	-	-	-	762 216		
29	106	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	15,29	38 517,00	-	588 925	-	588 925	-	636 039	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 114		
3.6 Откосы													
30	125	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	100,5	3 204,95	17,71	322 097	1 780	63 662	185 589	548 301	
						2 553,79	11,01	256 656	1 107	-	40 615		
3.8 Тип 2													

31	139	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	150	1 118,33 494,34	34,86 20,29	167 750 74 151	5 229 3 044	88 370 -	55 580 17 866	241 196	
3.10 Тип 4													
32	149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	392,7	1 118,33 494,34	34,86 20,29	439 168 194 127	13 690 7 968	231 351 -	145 508 46 774	631 450	
33	150	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2 стяжки	392,7	261,70 12,22	11,93 6,71	102 770 4 799	4 685 2 635	93 286 -	5 352 8 650	116 772	
3.13 Внутреняя отделка (Лист 5)													
34	161	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываемой поверхности	1258,89	1 119,92 757,04	6,02 2,19	1 409 856 953 030	7 579 2 757	449 247 -	688 167 167 842	2 265 865	

35	164	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	794,4	4 045,20	17,71	3 213 507	14 069	503 213	1 947 579	5 573 973
						3 394,04	11,01	2 696 225	8 746	-	412 887	
36	165	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываемой поверхности	1588,8	754,53	6,02	1 198 797	9 565	483 980	510 286	1 845 810
						443,89	2,19	705 252	3 479	-	136 727	
Раздел 4 Демонтажные работы (АР 7 лист)												
37	181	1212-0104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	80	306,51	-	24 521	-	-	17 655	45 550
						306,51	-	24 521	-	-	3 374	
38	183	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	16	27 696,84	12 914,05	443 149	206 625	-	236 292	733 796
						14 782,79	5 728,62	236 525	91 658	-	54 355	

39	184	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к временным эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов -0,5 НР=72% :К1трр=0,6;К1экс=0,7;К 1мат=0,5; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м2	33,78	1 675,80	29,64	56 609	1 002	-	40 312	104 675	
						1 646,16	11,30	55 607	382	-	7 754		
40	185	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	16	3 026,07	175,68	48 417	2 811	-	33 734	88 723	
						2 850,39	77,93	45 606	1 247	-	6 572		
41	186	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	32,32	518,04	-	16 743	-	-	12 055	31 102	
						518,04	-	16 743	-	-	2 304		
42	187	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	117	2 023,23	82,66	236 718	9 671	-	166 840	435 843	
						1 940,57	39,96	227 047	4 675	-	32 285		

43	188	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к временным эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов -0,5 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=0,6;К2экс=0,7;К 2мат=0,8;	м2 покрытия	51,68								
						1 000,01	15,66	51 680	809	-	36 769	95 526	
						984,35	3,81	50 871	197	-	7 076		
44	189	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	77,52								
						1 380,92	-	107 049	-	-	77 075	198 854	
						1 380,92	-	107 049	-	-	14 730		
45	191	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	1237,22								
						244,66	-	302 698	-	-	217 943	562 292	
						244,66	-	302 698	-	-	41 651		

46	202	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к временным эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов -0,5 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.5:К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=0,5;	т конструкций	0,92823	59 181,62	24 939,51	54 934	23 150	345	28 575	90 189
						33 869,88	8 885,77	31 439	8 248	-	6 681	
47	203	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м3 кладки	0,3	35 324,37	6 985,48	10 597	2 096	-	6 801	18 790
						28 338,89	3 147,81	8 502	944	-	1 392	
48	204	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	274	170,00	-	46 580	-	-	-	50 306
						-	-	-	-	-	3 726	
49	205	411-103-0113	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	1 т·км	3562	79,00	-	281 398	-	-	-	303 910
						-	-	-	-	-	22 512	

Итого **45 234 187**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 301 265

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	574 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 801 236
- накладные расходы, тенге	6 878 850
перевозка грузов, тенге	327 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 350 680
Всего	45 234 187
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	542 810
Непредвиденные работы и затраты (2%)	915 540
Итого	46 692 537
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	50 381 247
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	47 862 185
НДС (12 %)	5 743 462
Итого	53 605 647

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

А.С.Таскарин

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

А.К. Канапьянов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №6 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование

рады есть.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция													
	1	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	50								
						614,34	233,33	30 717	11 667	4 328	13 501	47 756	
						294,46	80,58	14 723	4 029	-	3 538		
	2	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м	217								
						536,39	3,34	116 397	725	9 924	76 211	208 017	
						487,31	0,47	105 746	102	-	15 409		

3	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,08466	687 961,00	-	58 243	-	58 243	-	62 902	Казахстан
					-	-	-	-	-	4 659		
4	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0051	557 596,00	-	2 844	-	2 844	-	3 071	Казахстан
					-	-	-	-	-	227		
5	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,08874	625 686,00	-	55 523	-	55 523	-	59 965	Казахстан
					-	-	-	-	-	4 442		
6	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,033	427 277,00	-	14 100	-	14 100	-	15 228	Казахстан
					-	-	-	-	-	1 128		

Раздел 3 Изделия и материалы

7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	3	1 011,54	-	3 035	-	34	2 160	5 611	
					1 000,08	-	3 000	-	-	416		
8	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	3	112,00	-	336	-	336	-	363	
					-	-	-	-	-	27		
9	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09,	шт.	8	7 826,53	248,51	62 612	1 988	46 937	10 377	78 828	
					1 710,86	90,57	13 687	725	-	5 839		
10	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	25	989,08	31,15	24 727	779	17 295	4 979	32 082	
					266,13	10,49	6 653	262	-	2 376		

Итого	**513 823**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	209 357
- накладные расходы, тенге	107 228
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 061

Всего	513 823
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	6 166
Непредвиденные работы и затраты (2%)	10 276
Итого	519 989
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	561 068
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	533 015
НДС (12 %)	63 962
Итого	596 977

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.С.Таскарин

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ А.К.Канапьянов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

раун есть

Акт №7 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 2-1-5)
Электроосвещение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция													
	1	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	1955								
			:К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;			536,39	3,34	1 048 642	6 549	89 402	686 596	1 874 063	
						487,31	0,47	952 691	919	-	138 825		
	2	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0561	687 961,00	-	38 595	-	38 595	-	41 683	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 088		

	3	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1989	557 596,00	-	110 906	-	110 906	-	119 778	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 872		
	4	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,235	427 277,00	-	527 687	-	527 687	-	569 902	Казахстан
						-	-	-	-	-	42 215		
	5	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,5049	625 686,00	-	315 909	-	315 909	-	341 182	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 273		
Раздел 3 Изделия и материалы													
	6	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	шт.	275	1 011,54	-	278 174	-	3 152	198 017	514 286	
						1 000,08	-	275 022	-	-	38 096		

7	247-202-0605	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм x 96 мм x 45 мм	1 шт.	132	304,00	-	40 128	-	40 128	-	43 338	
					-	-	-	-	-	3 210		
8	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	143	112,00	-	16 016	-	16 016	-	17 297	
					-	-	-	-	-	1 281		
9	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72% ;К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	м	25	502,32	18,01	12 558	450	1 653	7 622	21 794	
					418,21	5,24	10 455	131	-	1 614		
10	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	25	31,00	-	775	-	775	-	837	
					-	-	-	-	-	62		

Итого	**3 544 160**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 238 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 144 222
- накладные расходы, тенге	892 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	262 536

Всего	3 544 160
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	42 530
Непредвиденные работы и затраты (2%)	70 883
Итого	3 657 573
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	3 946 521
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	3 749 195
НДС (12 %)	449 903
Итого	4 199 098

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ47VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

А.С.Таскарин

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

А.К.Канапьянов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.