Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области"

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		74	20.04.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	243 719 807									
в том числе за месяц	116 901 007	104 375 900	116 901 007	104 375 900					12 525 107	116 901 007
Удержание аванса 30%	35 070 302		35 070 302							35 070 302
Удержание 5%	43 890 690		5 845 050							5 845 050
Итого к оплате:										**75 985 655**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 990540002543

Шульга Т.Ф.

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Таскарин А.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №8 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Основание: 3105/22-АС, АР

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Раздел АС													
1.1 Покрытие (АС лист3)													
	17	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	308	3 237,91	21,63	997 276	6 662	923 790	49 825	1 130 869	
						216,96	7,72	66 824	2 378	-	83 768		
	18	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	308	1 537,92	10,29	473 679	3 169	440 258	22 597	535 979	
						98,22	3,68	30 252	1 133	-	39 702		

	19	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 кровли	308	1 686,27	10,29	519 371	3 169	485 950	22 597	585 325	
						98,22	3,68	30 252	1 133	-	43 357		
1.5 Отверстия ОВ (АС лист 8)													
	64	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	отверстие	110	614,62	263,74	67 608	29 011	-	37 055	113 036	
						350,88	116,99	38 597	12 869	-	8 373		
Раздел 2 Демонтажные работы (АС лист 6)													
	66	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен каэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР=72% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	т конструкций	0,4033	59 181,62	24 939,51	23 868	10 058	150	12 415	39 186	
						33 869,88	8 885,77	13 660	3 584	-	2 903		
Раздел 3 Раздел АР													
3.1 Наружная отделка (АР лист 2)													

	73	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 вертикальной проекции	384	1 276,27	66,14	490 088	25 398	177 139	215 290	761 808	
						748,83	29,85	287 551	11 462	-	56 430		
	74	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	366	5 477,30	32,28	2 004 692	11 814	714 089	923 171	3 162 092	
						3 493,96	9,27	1 278 789	3 393	-	234 229		
	75	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	44,32	43 327,00	-	1 920 253	-	1 920 253	-	2 073 873	Казахстан
						-	-	-	-	-	153 620		
	76	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 оштукатуриваемой поверхности	800	4 087,03	43,42	3 269 624	34 736	1 592 648	1 195 914	4 822 781	
						2 052,80	23,44	1 642 240	18 752	-	357 243		
3.4 Окна													

	104	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72% :К1трр=1,15;К1экс=1,25; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м2	94,34	3 559,30	313,41	335 784	29 567	150 849	122 450	494 893	
						1 646,89	155,84	155 368	14 702	-	36 659		
	105	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	101,664	40 164,00	-	4 083 233	-	4 083 233	-	4 409 892	Казахстан
						-	-	-	-	-	326 659		
	106	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	6,55	38 517,00	-	252 286	-	252 286	-	272 469	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 183		

	107	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых //Ок-10 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	29,02	4 702,27	318,03	136 460	9 229	62 136	50 125	201 512	
						2 243,12	155,84	65 095	4 522	-	14 927		
	108	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	13,54	41 125,00	-	556 833	-	556 833	-	601 380	Казахстан
						-	-	-	-	-	44 547		
	109	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	15,48	36 727,00	-	568 534	-	568 534	-	614 017	Казахстан
						-	-	-	-	-	45 483		
3.13 Внутреняя отделка (Лист 5)													
	161	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываемой поверхности	300	1 119,91	6,02	335 973	1 806	107 058	163 992	539 962	

						757,03	2,19	227 109	657	-	39 997		
	163	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 поверхности облицовки	206	5 005,58	21,15	1 031 149	4 357	487 659	389 635	1 534 447	
						2 617,15	9,84	539 133	2 027	-	113 663		
	164	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	330	4 045,20	17,71	1 334 916	5 844	209 039	809 040	2 315 472	
						3 394,04	11,01	1 120 033	3 633	-	171 516		
	165	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываемой поверхности	750	754,54	6,02	565 905	4 515	228 472	240 884	871 332	
						443,89	2,19	332 918	1 643	-	64 543	25 080 325	

Итого	**25 080 325**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 827 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 960 376
- накладные расходы, тенге	4 254 991
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 857 803
Всего	**25 080 325**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	300 964

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	329 957
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**514 225**
Итого	**26 225 471**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**28 297 283**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**26 882 419**
НДС (12 %)	3 225 890
Итого	**30 108 309**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канальянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №74 от 20.04.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №9 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Основание: 3105/22-АС, АР

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Отопление													
1	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м трубопроводов	462	585,97	5,70	270 718	2 634	18 318	180 379	487 183	
						540,62	1,64	249 766	758	-	36 087		
2	2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	131	1 601,12	59,21	209 747	7 756	-	148 902	387 341	
						1 541,91	36,79	201 990	4 819	-	28 692		
Раздел 2 Отопление													

3	9	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м трубопровода	10	1 201,09	27,72	12 011	277	6 064	4 155	17 460	
						566,99	10,12	5 670	101	-	1 293		
4	10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м трубопровода	140	1 373,38	27,72	192 273	3 881	109 013	58 173	270 481	
						566,99	10,12	79 379	1 417	-	20 035		
5	11	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м трубопровода	58	1 392,76	27,72	80 780	1 608	46 287	24 100	113 270	
						566,99	10,12	32 885	587	-	8 390		
6	12	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м трубопровода	254	2 025,43	27,72	514 459	7 040	363 404	105 542	669 602	
						566,99	10,12	144 015	2 570	-	49 601		

7	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	шт.	131	593,67	-	77 771	-	44 475	23 973	109 883	
						254,17	-	33 296	-	-	8 139		
8	15	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	шт.	131	2 997,87	115,38	392 721	15 115	39 781	245 036	688 777	
						2 578,82	19,09	337 825	2 501	-	51 021		
9	16	245-502-0101	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 1/2", DN 15	1 шт.	131	34 390,00	-	4 505 090	-	4 505 090	-	4 865 497	
						-	-	-	-	-	360 407		
10	17	245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	1 шт.	131	11 602,00	-	1 519 862	-	1 519 862	-	1 641 451	
						-	-	-	-	-	121 589		
11	22	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	141	1 100,00	-	155 100	-	155 100	-	167 508	
						-	-	-	-	-	12 408		

12	23	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	16	1 722,00	-	27 552	-	27 552	-	29 756	
						-	-	-	-	-	2 204		
13	34	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб. Установка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	гильза	70	1 518,67	0,95	106 307	67	362	76 232	197 143	
						1 512,54	-	105 878	-	-	14 603		
14	35	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	21	1 801,00	-	37 821	-	37 821	-	40 847	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 026		
15	36	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1.06:К1экс=1.06:	м трубопровода	15	1 598,28	121,82	23 974	1 827	994	15 604	42 744	
						1 410,20	34,61	21 153	519	-	3 166		
16	37	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	15	2 864,00	-	42 960	-	42 960	-	46 397	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 437		
2.1 Распределительная гребенка (Лист 14)													

17	38	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м трубопровода	16	6 100,08	118,57	97 601	1 897	75 997	14 679	121 262	
						1 231,68	42,52	19 707	680	-	8 982		
2.2 Теплые полы													
18	47	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м трубопровода	425	1 442,75	3,00	613 169	1 275	6 626	435 851	1 132 942	
						1 424,16	0,19	605 268	81	-	83 922		
19	48	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм	1 м	420,75	565,00	-	237 724	-	237 724	-	256 742	
						-	-	-	-	-	19 018		

Итого	**11 286 292**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 836 834
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 237 434
- накладные расходы, тенге	1 332 624
- сметная прибыль (8 %), тенге	836 021
Всего	**11 286 292**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	135 436
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	148 482

Непредвиденные работы и затраты (2%)	231 404
Итого	11 801 614
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	12 733 942
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	12 097 245
НДС (12 %)	1 451 669
Итого	13 548 914

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К.Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №10 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.
(локальная смета 7-2-1)
Благоустройство

Основание: 3105/22-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													

	1	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда- 0,6, к времени эксплуатации- 0,7, к расходу материалов -0 // ВНЕШНЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда- 0,6, к времени эксплуатации- 0,7, к расходу материалов -0,5 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.5:К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=	т конструкций	23,316	101 237,41	31 724,72	2 360 451	739 694	-	1 371 754	4 030 781	
						69 512,69	12 200,02	1 620 758	284 456	-	298 576		
	3	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.5:К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат= 0,5;	т конструкций	0,15	101 237,41	31 724,72	15 186	4 759	-	8 825	25 932	
						69 512,69	12 200,02	10 427	1 830	-	1 921		
Раздел 2 Вертикальная планировка													
	12	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	4	76,18	76,18	304,72	304,72	-	64,28	398,52	
						-	22,32	-	89,28	-	29,52		

	13	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	720	307,19	307,19	221 177	221 177	-	37 185	279 031
						-	71,73	-	51 646	-	20 669	
	14	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Привозной грунт НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	82	138,43	132,34	11 351	10 852	37,00	2 249	14 688
						5,63	32,46	462	2 662	-	1 088	
	15	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	2976,6	29,00	-	86 321	-	-	-	93 227
						-	-	-	-	-	6 906	
	16	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	605,5	138,43	132,34	83 819	80 132	278	16 606	108 459
						5,63	32,46	3 409	19 655	-	8 034	

	17	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	21979,7	29,00	-	637 411	-	-	-	688 404	
						-	-	-	-	-	50 993		
	18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	605,5	33,35	29,42	20 193	17 814	54	5 454	27 699	
						3,84	8,67	2 325	5 250	-	2 052		
Раздел 3 Покрытие													
3.1 Тип 1													
	19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	146	5 348,25	1 537,96	780 845	224 542	524 891	60 772	908 946	
						215,15	362,97	31 412	52 994	-	67 329		
	20	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания	1200	1 284,71	289,48	1 541 652	347 376	1 132 932	121 643	1 796 359	
						51,12	89,67	61 344	107 604	-	133 064		

	21	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	1200	2 389,03	249,43	2 866 836	299 316	2 526 780	60 998	3 162 061
						33,95	36,65	40 740	43 980	-	234 227	
	22	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=4;К2экс=4;К2мат=4;	м2 покрытия	1200	1 030,91	0,10	1 237 092	120	1 222 620	10 333	1 347 219
						11,96	-	14 352	-	-	99 794	
	23	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	1200	2 681,14	263,13	3 217 368	315 756	2 860 872	60 229	3 539 805
						33,95	35,76	40 740	42 912	-	262 208	
	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м бортового камня	480	2 814,41	44,11	1 350 917	21 173	774 384	406 211	1 897 698
						1 157,00	18,38	555 360	8 822	-	140 570	

Раздел 4 Малые архитектурные формы

	67	8601-0303-0204	Конструкции урн металлические, проставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" НР=72%	шт.	6	41 050,00	33,00	246 300	198	245 274	635	266 690
						138,00	9,00	828	54	-	19 755	
	68	8601-0302-0306	Конструкции урн металлические, проставляемые в готовом виде, с подразделением по типам и видам: Скамья антивандальная НР=72%	шт.	6	59 633,00	187,00	357 798	1 122	340 314	11 997	399 378
						2 727,00	50,00	16 362	300	-	29 584	
	69	8601-0106-0401	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам и видам: Веранда "Звездопад" НР=72%	комплект	2	2 690 593,00	2 883,00	5 381 186	5 766	5 191 358	134 120	5 956 531
						92 031,00	1 108,00	184 062	2 216	-	441 225	
	70	8601-0106-0402	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам и видам: Веранда "Ромашка" НР=72%	комплект	2	2 684 207,00	2 851,00	5 368 414	5 702	5 191 254	125 024	5 932 913
						85 729,00	1 093,00	171 458	2 186	-	439 475	
	71	8601-0106-0403	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам и видам: Веранда "Солнышко" НР=72%	комплект	2	2 688 788,00	2 875,00	5 377 576	5 750	5 190 914	131 846	5 950 176
						90 456,00	1 104,00	180 912	2 208	-	440 754	
	72	8601-0106-0406	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам и видам: Веранда "Ручеек" НР=72%	комплект	1	2 690 593,00	2 883,00	2 690 593	2 883	2 595 679	67 060	2 978 265

						92 031,00	1 108,00	92 031	1 108	-	220 612		
	73	8601-0101-0105	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам и видам: Карусель "Ромашка" НР=72%	комплект	1	480 706,00	4 557,00	480 706	4 557	463 047	10 539	530 545	
						13 102,00	1 536,00	13 102	1 536	-	39 300		
	74	8601-0101-0103	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам и видам: Карусель (без сидений), большая НР=72%	комплект	2	368 114,00	4 181,00	736 228	8 362	702 972	19 951	816 674	
						12 447,00	1 408,00	24 894	2 816	-	60 494		
	75	8601-0109-0309	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам и видам: Игровой модуль "Песочница Полянка" НР=72%	комплект	2	140 617,00	344,00	281 234	688	247 068	24 267	329 941	
						16 739,00	113,00	33 478	226	-	24 440		
	76	8601-0109-0308	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам и видам:Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР=72%	комплект	2	150 104,00	510,00	300 208	1 020	254 664	32 296	359 105	
						22 262,00	166,00	44 524	332	-	26 600		
	77	8601-0102-0103	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам и видам:Горка "Дино" НР=72%	комплект	2	449 220,00	313,00	898 440	626	878 244	14 217	985 670	
						9 785,00	88,00	19 570	176	-	73 013		

	78	8601-0104-0517	Модульные конструкциикачалок на пружинах с подразделением по типам и видам:Горка "Дино"Качалка на пружине "Касатка" НР=72%	комплект	2	189 413,00	336,00	378 826	672	362 548	11 373	421 415	
						7 803,00	95,00	15 606	190	-	31 216		
	79	8601-0104-0511	Модульные конструкциикачалок на пружинах с подразделением по типам и видам: Качалка на пружине "Кабриолет" НР=72%	комплект	2	192 244,00	351,00	384 488	702	362 664	15 353	431 829	
						10 561,00	101,00	21 122	202	-	31 987		
	80	8601-0104-0107	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам и видам: Качалка-балансир "Смешарики" НР=72%	комплект	2	145 844,00	248,00	291 688	496	266 758	17 702	334 141	
						12 217,00	76,00	24 434	152	-	24 751		
	81	8601-0104-0105	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам и видам: Качалка-балансир "Одинарная" НР=72%	комплект	2	118 413,00	242,00	236 826	484	214 272	15 996	273 047	
						11 035,00	73,00	22 070	146	-	20 226		
	82	8601-0201-0111	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом НР=72%	комплект	1	596 694,00	902,00	596 694	902	568 852	19 620	665 619	
						26 940,00	310,00	26 940	310	-	49 305		

	83	8601-0803-0103	Конструкции варот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3) НР=0%	комплект	1	155 729,00	-	155 729	-	155 729	-	168 187	
						-	-	-	-	-	12 458		
	84	8601-0104-0410	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам и видам: Качели подвесные "Гнездо" НР=72%	комплект	1	664 857,00	386,00	664 857	386	648 237	11 764	730 751	
						16 234,00	105,00	16 234	105	-	54 130		
	85	8601-0106-0104	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам и видам: Домик-беседка "Карета" НР=72%	комплект	1	496 530,00	505,00	496 530	505	475 530	14 881	552 324	
						20 495,00	173,00	20 495	173	-	40 913		
	86	8601-0106-0110	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам и видам: Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом НР=72%	комплект	2	463 908,00	582,00	927 816	1 164	887 196	28 705	1 033 043	
						19 728,00	206,00	39 456	412	-	76 522		
	87	8601-0106-0106	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам и видам: Домик-беседка "Белоснежка" НР=72%	комплект	2	658 023,00	599,00	1 316 046	1 198	1 268 350	33 787	1 457 819	
						23 249,00	214,00	46 498	428	-	107 987		

	88	8601-0106-0101	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам и видам: Домик-беседка с счетами НР=72%	комплект	1	607 058,00	610,00	607 058	610	585 466	15 252	672 095	
						20 982,00	201,00	20 982	201	-	49 785		
	89	8601-0102-0106	Модульные конструкции ггорок, скатов с подразделением по типам и видам: Машинка с горкой НР=72%	комплект	3	763 757,00	305,00	2 291 271	915	2 265 726	17 915	2 493 921	
						8 210,00	84,00	24 630	252	-	184 735		
	92	8601-0602-0503	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам и видам: "Цветочное" с 1 столбом НР=72%	секция	57	32 345,00	85,00	1 843 665	4 845	1 744 485	69 522	2 066 242	
						1 655,00	39,00	94 335	2 223	-	153 054		

Итого	**53 727 027**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 535 352
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 332 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	639 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 149 449
- накладные расходы, тенге	3 006 146
перевозка грузов, тенге	723 731
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 979 781
Всего	**53 727 027**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	644 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	706 833
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 101 572**
Итого	**56 180 156**

Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**60 618 388**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**57 587 469**
НДС (12 %)	6 910 496
Итого	**64 497 965**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №11 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-2А)
Водопровод и канализация

Основание: 3105/22-ГП
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Демонтажные работы										
1	17	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м трубопроводов	10	1282,59	12,89	12826	129	783	8609	23150	
						1191,36	4,27	11914	43	–	1715		

2	18 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м трубопроводов	63	1008	9,77	63504	616	4302	42309	114278
					929,95	2,79	58587	176	–	8465	
3	19 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	49	849,54	6,87	41627	337	–	29880	77228
					842,67	4,27	41291	209	–	5721	
4	20 1215-0101-0402	Унитазы . Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	17	1056,33	7,67	17958	130	–	12894	33320
					1048,66	4,76	17827	81	–	2468	
5	21 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	1	1706,22	20,88	1706	21	–	1223	3163
					1685,34	12,98	1685	13	–	234	
6	22 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	1	4882,43	69,52	4882	70	–	3496	9048
					4812,91	43,2	4813	43	–	670	

7	23 1215-0101-0404	Поддон. Демонтаж - прим НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	прибор	7	4882,43	69,52	34177	487	–	24474	63343
					4812,91	43,2	33690	302	–	4692	
8	24 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=1,06; ктрм2=1,06;	изделие	4	885	119,15	3540	477	–	2377	6390
					765,85	59,83	3063	239	–	473	
	Раздел 7 Земляные работы для выпусков										
9	25 1101-0101-0250	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	93,75	124,04	124,04	11629	11629	–	1649	14340
					–	24,43	–	2290	–	1062	
10	26 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,69	2240,7	–	10509	–	–	7566	19521
					2240,7	–	10509	–	–	1446	

11	27 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,2	48,96	48,96	4416	4416	–	943	5788
					–	14,52	–	1310	–	429	
12	28 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	90,2	218,32	104,38	19692	9415	–	10470	32575
					113,94	47,28	10277	4265	–	2413	
13	29 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 150 мм. Укладка- гильзы НР=72 %	м трубопровода	30	2688,4	23,1	80652	693	76459	2728	90050
					116,68	9,62	3500	289	–	6670	
14	30 1123-1401-0104	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка- гильзы НР=72 %	м трубопровода	25	6241,93	63,77	156048	1594	149815	3818	172655
					185,58	26,52	4640	663	–	12789	

Итого	**664 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	231 359

- накладные расходы, тенге	152 436
в т.ч. зарплата, тенге	13 720
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 247
Всего	**664 849**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	7 978
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	8 747
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 631**
Итого	**695 205**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**750 127**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**712 620**
НДС (12 %)	85 514
Итого	**798 135**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

Т.Ф.Шульга

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

А.С.Таскарин

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

А.К. Канапьянов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №74 от 20.04.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №12 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление

Основание: 3105/22-ГП
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Отопление										
1	1	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков "теплые стены" НР=72 %	м3	11,97	39066,89	18310,6	467631	219178	30003	227287	750511	
						18249,77	8122,51	218450	97226	–	55593		
2	2	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09;	т	28,728	2945,81	–	84627	–	–	60931	157203	
						2945,81	–	84627	–	–	11645		

Раздел 2 Отопление

3	3 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	120	1201,1	27,72	144132	3326	72767	49862	209514
					566,99	10,12	68039	1214	–	15520	
4	4 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	42	1373,39	27,72	57682	1164	32705	17452	81145
					566,99	10,12	23814	425	–	6011	
5	5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	592	1392,77	27,72	824520	16410	472452	245987	1156148
					566,99	10,12	335658	5991	–	85641	

6	6 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	51	2025,44	27,72	103297	1414	72967	21191	134447
					566,99	10,12	28916	516	–	9959	
7	7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	кВт	116,87	4223,78	20,52	493633	2398	377256	82737	622480
					975,26	7,99	113979	934	–	46110	
8	8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06;	шт.	18	2997,87	115,38	53962	2077	5466	33669	94641
					2578,82	19,09	46419	344	–	7010	
9	9 245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN	шт.	18	21833		392994		392994	–	424434
					–		–		–	31440	

10	10 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	1267	1078,95	198,46	1367030	251449	585671	438541	1950017
					418,24	62,49	529910	79175	–	144446	
11	11 234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм	м	143	237		33891		33891	–	36602
					–		–		–	2711	
12	12 234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм	м	200,2	291		58258		58258	–	62919
					–		–		–	4661	

13	13 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	715	343	245245	245245	–	264865
					–	–	–	19620	
14	14 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	335,5	383	128497	128497	–	138777
					–	–	–	10280	

Раздел 3 Распределительная гребенка (лист 14)

15	16 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25	шт.	5	6193	30965	30965	–	33442
					–	–	–	2477	

16	17	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25	шт.	1	5949		5949		5949	–	6425
						–		–		–	476	
17	18	245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	5	26828		134140		134140	–	144871
						–		–		–	10731	
18	19	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN	шт.	1	21833		21833		21833	–	23580
						–		–		–	1747	
		Раздел 5 Теплоснабжение бассейна										
19	24	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр32 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=0,537; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м трубопровода	88	2025,45	27,72	178240	2439	125904	36567	231992
						567	10,12	49896	891	–	17185	

20	25 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,06; ктрм1=1,06;	шт.	1	3062,48	157,68	3062	158	326	1884	5342
					2578,82	38,18	2579	38	–	396	
21	26 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25	шт.	1	6242		6242		6242	–	6741
					–		–		–	499	
22	27 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	1	810,59	2,75	811	3	86	521	1439
					722,07	0,79	722	1	–	107	
23	28 242-202-2604	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	76772		76772		76772	–	82914
					–		–		–	6142	
	Итого						**6 620 449**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 503 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 910 389
- накладные расходы, тенге	1 216 629
в т.ч. зарплата, тенге	109 497
- сметная прибыль (8 %), тенге	490 407
Всего	**6 620 449**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	79 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	87 099
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**135 740**
Итого	**6 922 733**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**7 469 629**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**7 096 147**
НДС (12 %)	851 538
Итого	**7 947 685**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Справка № 5 (14-16 акт)

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		74	20.04.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	296 127 033									
в том числе за месяц	52 407 226	46 792 166	52 407 226	46 792 166					5 615 060	52 407 226
Удержание аванса 30%	88 838 110		15 722 168							15 722 168
Удержание 5%	14 806 351		2 620 361							2 620 361
Итого к оплате:										34 064 697

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 990540002543

_____ **Шульга Т.Ф.**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

_____ **Таскарин А.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №74 от 20.04.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №13 от 07.11.2023г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

раздел. есть.

Основание: 3105/22-АС, АР

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Раздел АР													
3.1 Наружная отделка (АР лист 2)													
	76	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 оштукатуриваемой поверхности	661	4 087,03	43,42	2 701 527	28 701	1 315 925	988 120	3 984 814	
						2 052,80	23,44	1 356 901	15 494	-	295 167		
	77	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	730,5	432,88	1,10	316 219	804	61 399	183 173	539 343	
						347,73	0,54	254 017	394	-	39 951		

	78	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	730,5	214,69	0,47	156 831	343	23 062	96 185	273 258	
						182,65	0,22	133 426	161	-	20 242		
	81	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываемой поверхности	80	754,54	6,02	60 363	482	24 371	25 694	92 942	
						443,89	2,19	35 511	175	-	6 885		
	82	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	80	432,88	1,17	34 630	88	6 724	20 060	59 065	
						347,73	0,54	27 818	43	-	4 375		
	83	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	80	214,69	0,47	17 175	38	2 526	10 534	29 925	
						182,65	0,22	14 612	18	-	2 217		

	84	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 поверхности облицовки	30	3 903,94	144,86	117 118	4 346	19 845	68 328	200 282	
						3 097,57	65,76	92 927	1 973	-	14 836		
	85	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	30,9	3 370,00	-	104 133	-	104 133	-	112 464	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 331		
	86	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 поверхности облицовки	24,4	3 903,94	144,86	95 256	3 535	16 140	55 573	162 896	
						3 097,57	65,76	75 581	1 605	-	12 066		
	87	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	1 м2	25,132	2 348,00	-	59 010	-	59 010	-	63 731	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 721		
3.2 Отмостка (АР лист 2)													
	88	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 основания	12,8	9 289,05	2 613,23	118 900	33 449	68 598	22 462	152 671	
						1 316,62	1 120,69	16 853	14 345	-	11 309		
	89	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	16	32 021,65	1 749,52	512 346	27 992	453 849	26 178	581 606	
						1 906,63	365,70	30 506	5 851	-	43 082		
3.3 Проемы (АР лист 3) Двери													

	90	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	45,45	4 239,57	67,87	192 688	3 085	29 232	116 461	333 881	
						3 528,54	3,33	160 372	151	-	24 732		
	91	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	7,2	55 181,00	-	397 303	-	397 303	-	429 087	
						-	-	-	-	-	31 784		
	92	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	17,28	72 945,00	-	1 260 490	-	1 260 490	-	1 361 329	
						-	-	-	-	-	100 839		
	93	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	1,05	82 686,00	-	86 820	-	86 820	-	93 766	
						-	-	-	-	-	6 946		
	94	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	1 м2	28,56	105 217,00	-	3 004 998	-	3 004 998	-	3 245 398	Казахстан
						-	-	-	-	-	240 400		

	95	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	45,36	2 753,99	152,81	124 921	6 931	28 758	66 374	206 599	
						1 967,19	65,13	89 232	2 954	-	15 304		
	96	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	45,36	9 366,00	-	424 842	-	424 842	-	458 829	
						-	-	-	-	-	33 987		
	97	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м коробок	480,5	127,60	1,79	61 312	860	2 249	42 188	111 779	
						121,13	0,81	58 203	389	-	8 279		
	98	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	1 м	538,16	587,00	-	315 900	-	315 900	-	341 172	
						-	-	-	-	-	25 272		
	99	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	54	527,00	-	28 458	-	28 458	-	30 735	
						-	-	-	-	-	2 277		
	100	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	108	4 001,00	-	432 108	-	432 108	-	466 677	
						-	-	-	-	-	34 569		
	101	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	54	3 390,00	-	183 060	-	183 060	-	197 705	
						-	-	-	-	-	14 645		

	102	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	11	3 390,00	-	37 290	-	37 290	-	40 273	
						-	-	-	-	-	2 983		
	103	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	11	3 949,00	-	43 439	-	43 439	-	46 914	
						-	-	-	-	-	3 475		
3.4 Окна													
	110	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	64	2 486,41	41,48	159 130	2 655	30 685	90 922	270 057	
						1 965,47	7,67	125 790	491	-	20 004		
	111	223-103-0114	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	66,56	75 132,00	-	5 000 786	-	5 000 786	-	5 400 849	Казахстан
						-	-	-	-	-	400 063		
	112	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м	261,4	1 550,17	9,18	405 214	2 399	304 181	71 838	515 216	
						377,33	4,37	98 634	1 142	-	38 164		

	113	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	261,4	1 733,00	-	453 006	-	453 006	-	489 246	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 240		
3.5 Ограждения ОГ л1, ОГ л2													
	116	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	1,23569	275 538,06	14 695,98	340 480	18 160	8 260	228 301	614 283	
						254 157,12	2 448,88	314 059	3 026	-	45 502		
	117	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	1,23569	107 686,64	35 627,87	133 067	44 025	19 288	61 517	210 151	
						56 449,79	12 693,95	69 754	15 686	-	15 567		
	118	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	1,28549	1 004 968,00	-	1 291 872	-	1 291 872	-	1 395 222	Казахстан
						-	-	-	-	-	103 350		
	119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	59,13237	95,63	2,33	5 655	137	3 308	1 607	7 843	
						37,37	0,38	2 210	22	-	581		
3.6 Откосы													

	123	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 оштукатуриваемой поверхности	121	2 363,71	27,12	286 009	3 282	107 755	126 908	446 077	
						1 446,42	9,68	175 017	1 171	-	33 043		
	125	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	234,5	3 204,95	17,71	751 561	4 153	148 544	472 014	1 279 372	
						2 553,79	11,01	598 864	2 582	-	94 769		
	126	1211-0101-0212	Вычитается позиция: Добавлять к норме 1211-0101-0211 на каждые следующие 10 мм НР=72% :К1трр=-1,09;К1экс=-1,09;	м2	335	-1 000,64	-8,99	-335 214	-3 011	-106 085	-164 150	-539 313	
						-674,98	-5,58	-226 118	-1 869	-	-39 949		
	127	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м	242,1	2 996,88	5,53	725 545	1 339	566 471	113 855	906 551	
						651,53	1,64	157 735	397	-	67 151		
	128	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м	95	2 205,18	5,53	209 492	526	147 071	44 677	274 502	
						651,53	1,64	61 895	156	-	20 334		

	129	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 утепляемого покрытия	333,333333	1 456,80	78,42	485 600	26 140	192 707	196 497	736 663	
						800,26	18,47	266 753	6 157	-	54 567		
	130	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	1 м3	0,309	19 969,00	-	6 170	-	6 170	-	6 664	Казахстан
						-	-	-	-	-	494		
3.8 Тип 2													
42	139	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	150,35	1 118,33	34,86	168 141	5 241	88 576	55 710	241 759	
						494,34	20,29	74 324	3 051		17 908		
43	140	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 изолируемой поверхности	300,35	1 018,22	56,89	305 822	17 087	125 188	119 407	459 247	
						544,52	7,65	163 547	2 298	-	34 018		
44	141	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 изолируемой поверхности	300,35	381,36	29,48	114 541	8 854	50 498	40 658	167 616	
						183,75	4,27	55 189	1 282	-	12 416		
45	142	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	300,35	1 118,33	34,86	335 890	10 470	176 945	111 289	482 953	
						494,34	20,29	148 475	6 094	-	35 775		

46	143	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 покрытия	100	2 699,35	26,75	269 935	2 675	40 012	164 417	469 100	
						2 272,48	11,09	227 248	1 109		34 748		
47	144	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	100	1 902,00	-	190 200	-	190 200	-	199 710	
						-	-	-	-	-	9 510		
3.9 Тип 3													
48	145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	14,63	1 118,33	34,86	16 361	510	8 619	5 421	23 524	
						494,34	20,29	7 232	297		1 743		
49	146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2 стяжки	14,63	261,69	11,93	3 829	174	3 476	199	4 350	
						12,21	6,71	179	98		322		
50	147	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 покрытия	14,63	2 699,35	26,75	39 491	391	5 854	24 054	68 629	
						2 272,48	11,09	33 246	162		5 084		
51	148	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	14,9226	3 370,00	-	50 289	-	50 289	-	54 312	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 023		
3.10 Тип 4													

52	149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	392,79	1 118,33	34,86	439 269	13 693	231 404	145 542	631 596	
						494,34	20,29	194 172	7 970		46 785		
53	150	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2 стяжки	392,79	261,69	11,93	102 789	4 686	93 307	5 351	116 791	
						12,21	6,71	4 796	2 636		8 651		
54	151	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 изолируемо й поверхности	785,49	134,24	36,26	105 444	28 482	0	65 061	184 146	
						97,98	17,06	76 962	13 400		13 640		
55	152	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	785,49	4 030,00	-	3 165 525	-	3 165 525	-	3 418 767	
						-	-	-	-	-	253 242		
3.13 Внутреняя отделка (Лист 5)													
56	161	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываем ой поверхности	239,53	1 119,91	6,02	268 252	1 442	85 479	130 936	431 123	
						757,03	2,19	181 331	525		31 935		
57	162	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 окрашиваем ой поверхности	899,21	1 134,01	7,28	1 019 713	6 546	254 207	548 633	1 693 814	

						844,03	3,37	758 960	3 030		125 468		
58	163	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 поверхности облицовки	327,1	5 005,58	21,15	1 637 325	6 918	774 337	618 688	2 436 494	
						2 617,15	9,84	856 070	3 219		180 481		
59	164	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м2	464,4	4 045,20	17,71	1 878 591	8 225	296 032	1 137 202	3 257 057	
						3 390,04	11,01	1 574 335	5 113		241 263		
60	165	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 отделываемой поверхности	838,8	754,54	6,02	632 908	5 050	255 524	269 404	974 497	
						443,89	2,19	372 335	1 837		72 185		
61	166	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 окрашиваемой поверхности	1500	608,25	4,49	912 375	6 735	308 790	431 968	1 451 890	
						397,90	2,07	596 850	3 105		107 547		
3.14 Декоротивная защитная решетка (АР лист 6)													

62	167	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 стен (за вычетом проемов)	103	3 337,88	20,38	343 802	2 099	190 971	109 144	489 182	
						1 463,41	8,33	150 731	858		36 236		
3.15 Сантехнические перегородки СП1 (АР лист 7)													
63	168	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,0224	275 538,06	14 695,98	6 172	329	150	4 139	11 135	
						254 157,12	2 448,88	5 693	55		825		
64	169	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,0224	87 802,79	3 554,73	1 967	80	125	1 280	3 507	
						78 653,34	728,93	1 762	16		260		
65	170	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0224	1 018 274,00	-	22 809	-	22 809	-	24 634	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 825		

66	171	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14,7	1 370,40	22,02	20 145	324	407	14 083	36 966	
						1 320,70	9,88	19 414	145		2 738		
67	172	232-105-0101	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х300х0,6 мм	1 шт.	14,7	2 186,00	-	32 134	-	32 134	-	34 705	
						-	-	-	-	-	2 571		

Итого	**42 998 027**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 180 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 983 806
- накладные расходы, тенге	7 430 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 277 147
Всего	**42 998 027**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	515 976
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	565 682
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**881 594**
Итого	**44 961 279**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**48513220**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**46087559**
НДС (12 %)	**5530507**
Итого	**51618066**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039302

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD-ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**