Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №74 от 20.04.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №19 от 22.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2023г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Основание: 3105/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.2 Вентиляция													
	3	1215-0103-0502	Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж//ДЕМОНТАЖ КРУГЛОГО ВЕНТИЛЯТОРА НР=72% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	шт.	2	13 979,65	60,00	27 959	120	-	20 098	51 902	
						13 919,65	37,29	27 839	75	-	3 845		

	4	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	м2 поверхности воздуховодов	229,6	675,23	19,82	155 033	4 551	-	110 384	286 650	
						655,41	12,32	150 482	2 829	-	21 233		
	5	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР=72% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	м2 поверхности воздуховодов	40	547,11	19,82	21 884	793	-	15 541	40 419	
						527,29	12,32	21 092	493	-	2 994		
	6	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР=72% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	м2 поверхности воздуховодов	20	425,55	19,82	8 511	396	-	6 020	15 693	
						405,73	12,32	8 115	246	-	1 162		
Раздел 2 Отопление													
	21	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	16	3 337,00	-	53 392	-	53 392	-	57 663	
						-	-	-	-	-	4 271		

	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	684								
						114,86	3,39	78 564	2 182	32 661	31 669	119 050	
						63,92	0,38	43 721	260	-	8 817		
	30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м трубопровода	462								
						123,16	1,37	56 900	633	351	40 259	104 930	
						121,03	-	55 916	-	-	7 771		
2.1 Распределительная гребенка (Лист 14)													
	43	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2								
						1 722,00	-	3 444	-	3 444	-	3 720	
						-	-	-	-	-	276		
	44	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	комплект	8								
						3 338,66	-	26 709	-	23 116	2 587	31 640	
						449,16	-	3 593	-	-	2 344		
	45	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	комплект	8								
						703,06	-	5 624	-	902	3 400	9 746	
						590,27	-	4 722	-	-	722		

	46	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	8	4 432,00	-	35 456	-	35 456	-	38 292	
						-	-	-	-	-	2 836		
2.3 Коллектор для теплого пола (Лист 12)													
	49	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	шт.	10	2 997,87	115,38	29 979	1 154	3 037	18 705	52 579	
						2 578,82	19,09	25 788	192	-	3 895		
	50	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	10	1 100,00	-	11 000	-	11 000	-	11 880	
						-	-	-	-	-	704		
	51	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	насос	5	31 411,63	580,72	157 058	2 904	32 517	88 297	264 983	
						24 327,49	199,40	121 637	997	-	19 628		
	52	511-403-0101	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	5	22 786,00	-	113 930	-	-	-	113 930	
						-	-	-	-	91 144	-		

	53	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	шт.	10	2 997,87	115,38	29 979	1 154	3 037	18 705	52 579	
						2 578,82	19,09	25 788	191	-	3 895		
	54	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	3 337,00	-	33 370	-	33 370	-	36 040	
						-	-	-	-	-	2 670		
	57	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	комплект	10	3 338,66	-	33 387	-	28 895	3 234	39 551	
						449,16	-	4 492	-	-	2 930		
	58	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	комплект	10	703,06	-	7 031	-	1 128	4 250	12 183	
						590,27	-	5 903	-	-	902		
	59	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	10	4 432,00	-	44 320	-	44 320	-	47 866	
						-	-	-	-	-	3 546		
2.4 Без названия													

	64	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	шт.	10	2 997,87	115,38	29 979	1 154	3 037	18 705	52 579	
						2 578,82	19,09	25 788	191	-	3 895		
	65	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	10	1 100,00	-	11 000	-	11 000	-	11 880	
						-	-	-	-	-	880		
	66	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	10	191,26	4,67	1 913	47	1 119	544	2 653	
						74,73	0,76	747	8	-	197		
	67	261-102-0202	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70	1 кг	50	1 890,00	-	94 500	-	94 500	-	102 060	
						-	-	-	-	-	7 560		
	68	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м трубопровода	55	1 392,76	27,72	76 602	1 525	43 893	22 854	107 412	
						566,99	10,12	31 184	557	-	7 956		

	69	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м трубопровода	100	2 025,43	27,72	202 543	2 772	143 072	41 552	263 623	
						566,99	10,12	56 699	1 012	-	19 528		
	70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м трубопровода	155	123,16	1,37	19 090	212	118	13 507	35 204	
						121,03	-	18 760	-	-	2 607		
2.5 Теплоснабжение приточных установок													
	71	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м трубопровода	20	2 025,43	27,72	40 509	554	28 615	8 130	52 725	
						566,99	10,12	11 340	202	-	3 906		
Раздел 3 Вентиляция													
	81	514-401-0202	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	1 комплект	1	837 400,00	-	837 400	-	-	-	837 400	

						-	-	-	-	837 400	-		
	86	246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	1 комплект	2	39 902,00	-	79 804	-	79 804	-	86 188	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 384		
	87	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	288	9 754,24	74,68	2 809 221	21 508	2 014 675	562 916	3 641 907	
						2 684,16	30,52	773 038	8 790	-	269 770		
	88	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	23	9 512,05	59,19	218 777	1 361	160 892	410 994	280 661	
						2 457,57	23,96	56 525	551	-	20 790		
	89	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	55	11 255,55	59,19	619 055	3 256	498 846	85 155	760 547	
						2 126,41	23,96	116 953	1 318	-	56 337		

	90	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	36	10 707,65	55,16	385 475	1 986	325 888	42 051	461 728	
						1 600,04	22,30	57 601	803	-	34 202		
	97	246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	4	13 906,00	-	55 624	-	55 624	-	60 074	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 450		
	98	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	решетка	5	2 194,80	48,01	10 974	240	1 058	7 039	19 454	
						1 935,23	20,04	9 676	100	-	1 441		
	99	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=72% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	решетка	105	2 249,58	48,01	236 206	5 041	27 966	147 818	414 746	
						1 935,23	20,04	203 199	2 104	-	30 722		

Итого **8 582 137**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 860 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 53 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 919

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 796 733
- оборудование, тенге	928 544
- накладные расходы, тенге	1 724 414
- сметная прибыль (8 %), тенге	565 066
Всего	**8 582 137**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	91 843
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	100 691
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**175 493**
Итого	**8 950 164**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**9 657 227**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**9 174 366**
НДС (12 %)	**1 100 924**
Итого	**10 275 290**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №74 от 20.04.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №20 от 22.11.2023г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2023г.
(локальная смета 02-01-03 корректировочная)

Отопление и вентиляция

Основание: протокол

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
Раздел 1. Демонтажные работы													
1.2. Вентиляция													
	1	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72% :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м канала	240	315,16	0,26	75 638	62	1 855	53 106	139 044	
						307,17	0,16	73 721	38	-	10 300		
Раздел 3. Вентиляция													

	4	246-401-0422	В1. Вентилятор ВЦ-14-46-4,0 с гибкой вставкой ВГ-400/434 и преобразователем частоты GD20 5.5 (прим.)	1 комплект	1	447 459,00	-	447 459	-	447 459	-	483 256	Казахстан
						-	-	-	-	-	35 797		
	5	246-401-0519	В2. Вентилятор ВКРФ-М-31-РН-3/3000/220-380 с шумоглушителем ГТПи 500*300-900мм и преобразователем частоты GD20 4 (прим.)	1 комплект	1	590 217,00	-	590 217	-	590 217	-	637 434	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 217		
	9	246-306-0640	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм	1 шт.	1	112 605,00	-	112 605	-	112 605	-	121 613	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 008		
	10	246-306-0638	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм	1 шт.	1	108 609,00	-	108 609	-	108 609	-	117 298	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 689		

Итого	**1 498 645**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 260 745
- накладные расходы, тенге	53 106
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 011
Всего	**1 498 645**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	17 984
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	19 716
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**30 727**

Итого	**1 567 072**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**1 690 870**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 606 327**
НДС (12 %)	**192 759**
Итого	**1 799 086**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов К**

Заказчик: КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №74 от 20.04.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82" отдел образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный ясли-сад №82"

Акт №21 от 22.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2023г.

(локальная смета 2-1-4корректировочная)

Электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Добавить												
Демонтаж												
1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	300	262,24	2,11	78 672	633	-	56 471	145 954	
					260,13	1,31	78 039	393	-	10 811		
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	60	80,28	-	4 817	-	-	3 468	8 948	
					80,28	-	4 817	-	-	663		
3	1217-0101-2801	Шкаф силовой. Демонтаж НР=72%	шт.	8	10 926,56	-	87 412	-	-	62 937	162 377	
					10 926,56	-	87 412	-	-	12 028		
4	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР=72%	шт.	2	424,34	1,85	849	4	-	610	1 576	
					422,49	1,15	845	2	-	117		

Монтаж

Оборудование

1*	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72%	шкаф	1	29 005,32	961,17	29 005	961	16 222	8 803	40 833	
					11 821,84	404,06	11 822	404	-	3 025		
2*	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	1 шт.	1	1 948 323,00	-	1 948 323	-	-	-	1 948 323	Казахстан
					-	-	-	-	1 948 323	-		
11	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 140,13	1 897,42	6 140	1 897	166	3 487	10 397	
					4 076,60	765,54	4 077	766	-	770		
12*	247-201-0803	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	20 830,00	-	41 660	-	41 660	-	44 993	
					-	-	-	-	-	3 333		
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	21	2 054,56	-	43 146	-	341	30 819	79 882	
					2 038,30	-	42 804	-	-	5 917		
6	247-204-3423	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	1 шт.	2	24 117,00	-	48 234	-	48 234	-	52 093	
					-	-	-	-	-	3 859		

7	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2 157,00	-	2 157	-	2 157	-	2 330	
					-	-	-	-	-	173		
8	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1 838,00	-	3 676	-	3 676	-	3 970	
					-	-	-	-	-	294		
9	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	1 838,00	-	7 352	-	7 352	-	7 940	
					-	-	-	-	-	588		
10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1 715,00	-	3 430	-	3 430	-	3 704	
					-	-	-	-	-	274		
11	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	1 669,00	-	6 676	-	6 676	-	7 210	
					-	-	-	-	-	534		
12	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	564,00	-	3 384	-	3 384	-	3 655	
					-	-	-	-	-	271		
21*	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8 102,00	-	8 102	-	8 102	-	8 750	
					-	-	-	-	-	648		
22	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	2 054,56	-	2 055	-	16	1 467	3 804	
					2 038,30	-	2 038	-	-	282		

13	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00	-	1 838	-	1 838	-	1 985	
					-	-	-	-	-	147		
26	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	9 919,88	139,45	9 920	139	4 176	4 070	15 109	
					5 604,78	47,66	5 605	48	-	1 119		
27	247-208-2401	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO	1 шт.	1	33 833,00	-	33 833	-	33 833	-	36 540	
					-	-	-	-	-	2 707		
Кабельно-проводниковая продукция												
29	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	52	614,34	233,33	31 946	12 133	4 501	14 041	49 666	
					294,46	80,58	15 312	4 190	-	3 679		
30	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	45	536,37	3,34	24 137	150	2 057	15 804	43 136	
					487,31	0,47	21 929	21	-	3 195		
31	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,012	4 049 068,00	-	48 589	-	48 589	-	52 476	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 887		

32	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,07	2 377 734,00	-	166 441	-	166 441	-	179 756	Казахстан
					-	-	-	-	-	13 315		
15	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	1 км	0,01	6 291 382,00	-	62 914	-	62 914	-	67 947	Казахстан
					-	-	-	-	-	5 033		
16	243-107-1909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	1 км	0,03	18 314 397,00	-	549 432	-	549 432	-	593 387	Казахстан
					-	-	-	-	-	43 955		
Изделия и материалы												
41	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	13	502,32	18,01	6 530	234	859	3 964	11 334	
					418,21	5,24	5 437	68	-	840		
42	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	13	431,00	-	5 603	-	5 603	-	6 051	
					-	-	-	-	-	448		

17	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	150	450,77	37,30	67 616	5 595	7 844	40 707	116 989	
					361,18	15,73	54 177	2 360	-	8 666		
18	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	150	172,00	-	25 800	-	25 800	-	27 864	
					-	-	-	-	-	2 064		
19	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72%	отверстие	448	614,61	263,73	275 345	118 151	-	150 916	460 362	
					350,88	116,99	157 194	52 412	-	34 101		
20	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	731	438,86	184,61	320 807	134 950	-	176 923	537 548	
					254,25	81,90	185 857	59 869	-	39 818		
21	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72%	шт.	370	1 199,97	517,02	443 989	191 297	-	243 037	741 988	
					682,95	229,35	252 692	84 860	-	54 962		
22	1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72%	шт.	90	2 250,91	983,09	202 582	88 478	-	109 747	337 315	
					1 267,82	425,81	114 104	38 323	-	24 986		

Итого	**5 816 192**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 044 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	554 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 055 303
- оборудование, тенге	1 948 323
- накладные расходы, тенге	927 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	286 509

Всего	**5 816 192**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	46 414
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	50 886
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**118 270**
Итого	**6 031 762**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**6508271**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**6182858**
НДС (12 %)	**741943**
Итого	**6924801**

Заказчик:
КГКП "Специальный ясли-сад №82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 990540002543

_____ **Т.Ф.Шульга**

Технический надзор
ТОО "Premium Tech-control"
БИН 081140002165
Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор
ТОО "AVANGARD ПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ12VJE00021903

_____ **А.К. Канапьянов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**