Форма № 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Ш.Уалиханова, 85, Тел.: 87154222055, 22505

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Луговая, 48, Тел: 8 -7152-50-00-74

Стройка: "Строительство сети водоснабжения в с. Кобенсай, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области"

Объект: "Строительство сети водоснабжения в с. Кобенсай, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №96 от 29.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Насосная 2-го подъема										
		РАЗДЕЛ 1.Насосная 2-го подъема										
		Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезкарастительного слоя/**	$м^3$ грунта	6,37		55,33	55,33	352,45	352,46	--	72,62	459,08
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,83	--	100,84		34,02	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта**	$м^3$ грунта	6,37		47,88	47,88	305,00	305,00	--	62,81	397,24
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,70	--	87,27		29,43	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
		Устройство котлована										
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	61,38		188,12	181,10	11546,81	11115,92	--	2099,20	14737,96
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 66.0,93*				7,02	40,48	430,89	2484,66		1091,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211-201-0607	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	$м^3$								
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**4,62**	**3009,43**	**--**	**13903,57**	**--**	**--**	**10010,57**	**25827,28**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 66.0,07* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			**3009,43**	**--**	**13903,57**	**--**		**1913,14**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**26107,83**	**11773,38**	**--**	**12245,19**	**41421,56**
							14334,46	**2672,77**	**--**	**3068,54**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**26107,83**				
	Всего заработная плата		тенге					**17007,23**			
		Накладные расходы	тенге				**12245,20**				
		Сметная прибыль	тенге				**3068,54**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**41421,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**17007,23**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**41421,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**17007,23**			
		РАЗДЕЛ 2.Ленточный фундамент									
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**39,75**	**1204,24**	**29,55**	**47868,54**	**1174,61**	**29979,05**	**15693,70**	**68647,06**
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			**420,50**	**4,03**	**16714,88**	**160,19**		**5084,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**47868,54**	**1174,61**	**29979,05**	**15693,70**	**68647,06**
							16714,88	**160,19**	**--**	**5084,82**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**47868,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	тенге				29979,05				
		Всего заработная плата	тенге					16875,07			
		Накладные расходы	тенге				15693,70				
		Сметная прибыль	тенге				5084,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				68647,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,00
		Сметная заработная плата	тенге					16875,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				68647,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,00
		Сметная заработная плата	тенге					16875,07			

Локальная смета 2-2-1 Контрольно-пропускной пункт /общестроительные работы/

РАЗДЕЛ 1.Фундамент

11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	22,8	1204,24 420,50	29,55 4,03	27456,67 9587,40	673,74 91,88	17195,53	9001,67 2916,58	39374,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				27456,67 9587,40	673,74 91,88	17195,53 --	9001,67 2916,58	39374,91
		Стоимость общестроительных работ	тенге				27456,67				
		Материалы	тенге				17195,53				
		Всего заработная плата	тенге					9679,28			
		Накладные расходы	тенге				9001,67				
		Сметная прибыль	тенге				2916,58				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				39374,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,00
		Сметная заработная плата	тенге					9679,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				39374,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,00
		Сметная заработная плата	тенге					9679,28			

Локальная смета 6-1 - Внутриплощадочные сети

РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1

Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д1500 мм (3шт)

59	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	3	34732,00 --	-- --	104196,00 --	-- --	104196,00	-- 8335,68	112531,68
60	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	3	34732,00 --	-- --	104196,00 --	-- --	104196,00	-- 8335,68	112531,68
62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	3	5948,00 --	-- --	17844,00 --	-- --	17844,00	-- 1427,52	19271,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	12357,00	--	37071,00	--	37071,00	--	40036,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2965,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				263307,00	--	263307,00	--	284371,56
							--	--	--	21064,56	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				263307,00				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				263307,00				
		Сметная прибыль	тенге				21064,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				284371,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				284371,56				

Локальная смета 6-2 - Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2.В1

14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	2940,55	134,00	38227,15	1742,00	3993,08	32945,12	76866,01
		НР - 99%; СП - 8%			2499,39	60,45	32492,07	785,85		5693,74	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание									
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок									
		3. Выверка по заданной отметке									
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1777,57	44,67	7110,28	178,68	647,40	6301,16	14484,36
		НР - 99%; СП - 8%			1571,05	20,15	6284,20	80,60		1072,92	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание									
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок									
		3. Выверка по заданной отметке									
18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	38	1611,59	85,88	61240,42	3263,44	3074,58	54353,30	124841,40
		НР - 99%; СП - 8%			1444,80	--	54902,40	--		9247,68	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	841,40	42,94	3365,60	171,76	111,60	3051,40	6930,36
		НР - 99%; СП - 8%			770,56	--	3082,24	--		513,36	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
23	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	60	1801,46	268,91	108087,60	16134,60	--	91117,20	215141,40
		НР - 99%; СП - 8%			1532,55	1,41	91953,00	84,60		15936,60	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
25	241-509-0210 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм**	шт.	2	204015,00	--	408030,00	--	408030,00	--	440672,40
		СП - 8%			--	--	--	--		32642,40	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонныхчастей	0,1112	1486215,85	708506,12	165267,20	78785,88	2749,77	107797,63	294910,01
		НР - 99%; СП - 8%			752981,60	226213,47	83731,55	25154,94		21845,19	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
29	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,2208	117332,23	4689,89	25906,96	1035,53	9192,22	15984,87	45243,18
		НР - 99%; СП - 8%			71010,91	2115,62	15679,21	467,13		3351,35	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т								
	261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$								
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,199	2294256,47	1790227,41	456557,04	356255,26	--	204129,01	713540,93
		НР - 99%; СП - 8%;			504029,06	532106,21	100301,78	105889,14		52854,88	
		Формула объема = 199.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
		Колодцы круглые из сборного ж/б Д1500 мм (28шт)									
64	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	3	27645,00	--	82935,00	--	82935,00	--	89569,80
		СП - 8%;			--	--	--	--		6634,80	
		Формула объема = 28-25									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1356727,25	457567,15	510733,65	515679,69	2022199,86
	Стоимость общестроительных работ		тенге				388426,45	132462,26	--	149792,92	
	Материалы		тенге				1356727,25				
	Всего заработная плата		тенге				19768,65				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					520888,71			
		Накладные расходы	тенге				490965,00				
		Сметная прибыль	тенге				515679,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				149792,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2022199,86				
		Сметная заработная плата	тенге								276,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					520888,71			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2022199,86				
		Сметная заработная плата	тенге								276,00
								520888,71			
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.3) (3шт)									
77	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	1,8	905,28	56,04	1629,50	100,88	42,34	1493,89	3373,27
		НР - 98%; СП - 8%;			825,71	21,17	1486,28	38,11		249,88	
		Формула объема = (0,6)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м								
78	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода	1,8	687,52	31,86	1237,54	57,35	23,44	1154,47	2583,36
		НР - 98%; СП - 8%;			642,64	11,82	1156,75	21,28		191,36	
		Формула объема = (0,6)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м								
86	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0036	1550217,44	1142960,15	5580,78	4114,65	--	2442,55	8665,19
		НР - 99%; СП - 8%;			407257,29	278081,35	1466,13	1001,09		641,87	
		Формула объема = (0,001.0,3.4)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	м								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**8447,82**	**4272,88**	**65,78**	**5090,90**	**14621,83**
							4109,16	**1060,48**	**--**	**1083,10**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5580,78**				
	Всего заработная плата		тенге					**2467,22**			
		Накладные расходы	тенге				**2442,55**				
		Сметная прибыль	тенге				**641,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8665,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**2467,22**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**2867,04**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				65,79				
	Всего заработная плата		тенге					2702,42			
		Накладные расходы	тенге				2648,36				
		Сметная прибыль	тенге				441,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5956,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,00
		Сметная заработная плата	тенге					2702,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				14621,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,00
		Сметная заработная плата	тенге					5169,64			
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)									
112	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	0,6	905,28	56,04	543,17	33,62	14,12	497,96	1124,43
		НР - 98%; СП - 8%			825,71	21,17	495,43	12,70		83,29	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м								
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
113	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода	0,8	687,52	31,86	550,02	25,49	10,42	513,10	1148,16
		НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	514,11	9,46		85,05	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м								
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
121	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0012	1550217,44	1142960,15	1860,26	1371,55	--	814,18	2888,40
		НР - 99%; СП - 8%;			407257,29	278081,35	488,71	333,70		213,96	
		Формула объема = 0,001.0,3.4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
		7. Освобождение труб из зажимов									
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею									
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта									
		10. Выверка уложенного трубопровода									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**2953,45**	**1430,66**	**24,54**	**1825,24**	**5160,99**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1498,25**	**355,86**	--	**382,30**	
	Всего заработная плата		тенге				**1860,26**				
		Накладные расходы	тенге					**822,41**			
		Сметная прибыль	тенге				**814,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**213,96**				
		Сметная заработная плата	тенге				**2888,40**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**822,41**			
	Материалы		тенге				**1093,19**				
	Всего заработная плата		тенге				**24,54**				
		Накладные расходы	тенге					**1031,70**			
		Сметная прибыль	тенге				**1011,06**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**168,34**				
		Сметная заработная плата	тенге				**2272,59**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					**1031,70**			
		Сметная заработная плата	тенге				**5160,99**				
								1854,11			
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.5) (3шт)									
147	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**2,4**	**905,28**	**56,04**	**2172,67**	**134,50**	**56,47**	**1991,86**	**4497,69**
		НР - 98%; СП - 8%;			**825,71**	**21,17**	**1981,70**	**50,81**		**333,17**	
		Формула объема = (0,8)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м								
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
148	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**687,52**	**31,86**	**2062,56**	**95,58**	**39,06**	**1924,11**	**4305,60**
		НР - 98%; СП - 8%;			**642,64**	**11,82**	**1927,92**	**35,46**		**318,93**	
		Формула объема = (1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
156	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0036	1550217,44	1142960,15	5580,78	4114,65	--	2442,55	8665,19
		НР - 99%; СП - 8%;			407257,29	278081,35	1466,13	1001,09		641,87	
		Формула объема = (0,001.0,3.4)X3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**9816,01**	**4344,73**	**95,53**	**6358,51**	**17468,49**
							5375,75	**1087,36**	--	**1293,96**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5580,78**				
	Всего заработная плата		тенге					**2467,22**			
		Накладные расходы	тенге				**2442,55**				
		Сметная прибыль	тенге				**641,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8665,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**2467,22**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**4235,23**				
	Материалы		тенге				**95,53**				
	Всего заработная плата		тенге					**3995,89**			
		Накладные расходы	тенге				**3915,97**				
		Сметная прибыль	тенге				**652,10**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**8803,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**3995,89**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**17468,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**6463,11**			
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец (Врк.6) (14шт)									
182	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	11,2	905,28	56,04	10139,14	627,64	263,55	9295,33	20989,25
		НР - 98%; СП - 8%;			825,71	21,17	9247,95	237,10		1554,78	
		Формула объема = (0,8)X14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-305-0212	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м								
183	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**16,8**	**687,52**	**31,86**	**11550,34**	**535,25**	**218,74**	**10775,02**	**24111,36**
		НР - 98%; СП - 8%;			**642,64**	**11,82**	**10796,35**	**198,58**		**1786,01**	
		Формула объема = (1,2)X14									
	261-305-0208	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м								
191	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0168**	**1550217,44**	**1142960,15**	**26043,65**	**19201,73**	**--**	**11398,55**	**40437,58**
		НР - 99%; СП - 8%;			**407257,29**	**278081,35**	**6841,92**	**4671,77**		**2995,38**	
		Формула объема = (0,001.0,3.4)X14									
	261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	м								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**47733,13**	**20364,62**	**482,29**	**31468,90**	**85538,19**
							26886,22	**5107,45**	**--**	**6336,17**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**26043,65**				
	Всего заработная плата		тенге					**11513,69**			
		Накладные расходы	тенге				**11398,55**				
		Сметная прибыль	тенге				**2995,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**40437,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**11513,69**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге				21689,48				
	Материалы		тенге				482,28				
	Всего заработная плата		тенге					20479,98			
		Накладные расходы	тенге				20070,35				
		Сметная прибыль	тенге				3340,79				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				45100,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,00
		Сметная заработная плата	тенге					20479,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				85538,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,00
		Сметная заработная плата	тенге					31993,67			
		Локальная смета 7-1 Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/**	м3грунта	224,15	100,60	100,60	22549,49	22549,49	–	4642,15	29365,89
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,77	–	6448,80		2174,26	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	224,15	338,01	338,01	75764,94	75764,94	–	15603,08	98677,55
		НР - 72%; СП - 8%			–	96,68	–	21670,82		7309,53	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь/**	м3грунта	244,4	100,60	100,60	24586,64	24586,64	–	5061,52	32018,84
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,77	–	7031,39		2370,68	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	244,4	338,01	338,01	82609,64	82609,64	–	17012,68	107592,21
		НР - 72%; СП - 8%			–	96,68	–	23628,59		7969,88	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/.Первый проход по одному следу притолщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	244,4	137,46	137,46	33595,22	33595,23	–	6980,06	43820,92
		НР - 72%; СП - 8%			–	39,67	–	9695,35		3245,63	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	244,4	46,48	46,48	11359,71	11359,71	--	2649,30	15130,80
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,05	--	3678,22		1121,80	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
7	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	20,25	188,12	181,10	3809,43	3667,28	--	692,55	4862,23
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 244,40-224,15*			7,02	40,48	142,16	819,72		360,25	
	211-201-0607	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$								
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	412-101-0111 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 11 км**	т·км	39,4875	68,00	--	2685,15	--		--	2899,96
		СП - 8%; *Формула объема = (244,40-224,15).1,95*			--	--	--	--		214,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**256960,22**	**254132,93**	--	**52641,35**	**334368,40**
							142,16	**72972,89**	--	**24766,84**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**256960,22**				
	Всего заработная плата		тенге					**73115,05**			
	Транспортные расходы		тенге				**2685,00**				
		Накладные расходы	тенге				**52641,34**				
		Сметная прибыль	тенге				**24766,84**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**334368,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**73115,05**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**334368,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**73115,05**			

ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

Локальная смета 2-1-1 Насосная 2-го подъема

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	3,264	9768,32	2688,31	31883,80	8774,64	18817,95	7389,04	42415
		НР - 93%; СП - 8%;			1314,71	1119,48	4291,21	3653,98		3141,83	
		Формула объема = 21,76.0,15									
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
2	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	32	2457,75	1314,92	78648,00	42077,44	--	62424,00	152358
		НР - 118%; СП - 8%;			1142,83	510,35	36570,56	16331,20		11285,76	
		Формула объема = 24+8									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	3,31	72667,52	7409,25	240529,49	24524,62	166335,80	49609,15	313349
		НР - 91%; СП - 8%			15005,76	1464,20	49669,07	4846,50		23211,08	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	3,35965 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,063	349794,00	--	22037,02	--	22037,02	--	23800
		СП - 8%			--	--	--	--		1762,96	
6	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,043	376202,00	--	16176,69	--	16176,69	--	17471
		СП - 8%			--	--	--	--		1294,13	
7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	1,5	52290,63	1403,28	78435,94	2104,92	66547,84	9650,82	95134
		НР - 91%; СП - 8%			6522,12	548,08	9783,18	822,12		7046,94	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,53 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015096	349794,00	--	5280,49	--	5280,49	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422,44	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	6,25	1204,24	29,55	7526,50	184,69	4713,68	2467,56	10794
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			420,50	4,03	2628,13	25,19		799,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				480517,93	77666,31	299909,47	131540,58	661023
							102942,15	25678,99	--	48964,64	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				480517,93				
	Материалы		тенге				256415,29				
	Всего заработная плата		тенге					128621,14			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				43494,20				
		Накладные расходы	тенге				131540,57				
		Сметная прибыль	тенге				48964,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				661023,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,00
		Сметная заработная плата	тенге					128621,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				661023,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,00
		Сметная заработная плата	тенге					128621,14			

Локальная смета 2-2-1 Контрольно-пропускной пункт /общестроительные работы/

РАЗДЕЛ 1.Фундамент

9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,44	9768,32	2688,31	14066,38	3871,17	8302,03	3259,87	18712
		НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = 9,6.0,15* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			1314,71	1119,48	1893,18	1612,05		1386,10	
10	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	48	2457,75	1314,92	117972,00	63116,16	--	93636,00	228537
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = 16+32* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1142,83	510,35	54855,84	24496,80		16928,64	
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок 212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$ $м^3$ 0,9744 ($м^3$)	0,96	72667,52 15005,76	7409,25 1464,20	69760,82 14405,53	7112,88 1405,63	48242,41	14388,15 6731,91	90881
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,048308	349794,00 --	-- --	16897,85 --	-- --	16897,85	-- 1351,83	18250
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,007992	376202,00 --	-- --	3006,61 --	-- --	3006,61	-- 240,53	3248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**221703,66** **71154,55**	**74100,21** **27514,48**	**76448,90** --	**111284,03** **26639,01**	**359627**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**221703,66**				
		Материалы	тенге				**56544,44**				
		Всего заработная плата	тенге					**98669,03**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**19904,46**				
		Накладные расходы	тенге				**111284,02**				
		Сметная прибыль	тенге				**26639,01**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**359626,69**				**59,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**98669,03**			
		Сметная заработная плата	тенге				**359626,69**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								**59,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**98669,03**			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Установка блочно-модульного здания КПП									
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	9,84	1204,24 420,50	29,55 4,03	11849,72 4137,72	290,78 39,66	7421,22	3884,93 1258,73	16994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**11849,72** **4137,72**	**290,78** **39,66**	**7421,22** --	**3884,93** **1258,73**	**16994**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**11849,72**				
		Материалы	тенге				**7421,23**				
		Всего заработная плата	тенге					**4177,38**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				3884,93				
		Сметная прибыль	тенге				1258,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16993,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4177,38			2,00
		Сметная заработная плата	тенге				16993,38				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4177,38			2,00
		Сметная заработная плата	тенге								
	Локальная смета 6-1 - Внутриплощадочные сети										
	РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1										
	Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д2000 мм (2шт)										
51	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	5948,00	--	5948,00	--	5948,00	--	6424
		СП - 8%			--	--	--	--		475,84	
52	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	12357,00	--	12357,00	--	12357,00	--	13346
		СП - 8%			--	--	--	--		988,56	
	Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д1500 мм (4шт)										
59	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	34732,00	--	138928,00	--	138928,00	--	150042
		СП - 8%			--	--	--	--		11114,24	
60	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	34732,00	--	138928,00	--	138928,00	--	150042
		СП - 8%			--	--	--	--		11114,24	
62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	5948,00	--	23792,00	--	23792,00	--	25695
		СП - 8%			--	--	--	--		1903,36	
63	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	12357,00	--	49428,00	--	49428,00	--	53382
		СП - 8%			--	--	--	--		3954,24	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				369381,00	--	369381,00	--	398931
							--	--	--	29550,48	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				369381,00				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				369381,00				
		Сметная прибыль	тенге				29550,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				398931,48				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				398931,48				
	Локальная смета 6-4-1 Резервуар для чисты воды емк.50м^3-2шт										
	РАЗДЕЛ 1.Установка резервуаров										
53	**КП ТОО" Торговый дом СТЗ "Арыстан"**	**Резервуар хранения воды объём 50 м^3**	шт	2	11000000,00	--	22000000,00	--	22000000,00	--	23760000
		СП - 8%;			--	--	--	--		1760000,00	
		Формула стоимости = 12320000:1,12									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				22000000,00	--	22000000,00	--	23760000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	1760000,00	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				22000000,00				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				22000000,00				
		Сметная прибыль	тенге				1760000,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				23760000,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				23760000,00				
		Локальная смета 7-1 Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 3.Ограждения, ворота и калитка									
66	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	275	6282,88	1421,26	1727792,00	390846,50	161075,75	1563817,75	3554939
		НР - 118%; СП - 8%			4275,89	543,27	1175869,75	149399,25		263329,00	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт,								
	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг								
	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$								
	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	261-101-0356	Столбы бетонные Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	шт,								
69	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	13,6	40760,00	--	554336,00	--	554336,00	--	598683
		СП - 8%			--	--	--	--		44346,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				2282128,00	390846,50	715411,75	1563817,75	4153621,63
							1175869,75	149399,25	--	307675,88	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2282128,00				
		Материалы	тенге				161075,75				
		Всего заработная плата	тенге					1325269,00			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				554336,00				
		Накладные расходы	тенге				1563817,75				
		Сметная прибыль	тенге				307675,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4153621,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746,00

Программный комплекс АВС (редакция 2022.10.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1325269,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4153621,63				746,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1325269,00			
		Сметная заработная плата	тенге				25365580,31	542903,80	24290455,71	2460532,44	32263369,19
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				1354104,17	202632,38	--	2389878,52	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25365580,31				
	Материалы		тенге				481456,71				
	Всего заработная плата		тенге					1556736,55			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				22987115,66				
		Накладные расходы	тенге				1810527,27				
		Сметная прибыль	тенге				2174088,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29350196,32				885,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1556736,55			
		Сметная заработная плата	тенге				29350196,32				885,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1556736,55			
		Сметная заработная плата	тенге								32263369,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1821179,00				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1298639,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					418604,00			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						24290456,00		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге				2685,15				
		- Перевозка грузов	тенге							2460532,00	
		- Накладные расходы	тенге							2389879,00	
		- Сметная прибыль	тенге								40 796 862
		Итого в текущих ценах с К=1,264494795	Тенге								4 895 623
		НДС 12 %	Тенге								45 692 486
		ВСЕГО ПО АКТУ №5	Тенге								

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель_____ **Койшибаев А.Т.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор_____ **Суворов А.А.**

Технический надзор:

ТОО "ALKHARU GROUP", БИН 160940029284, аттестат № KZ34VJE00042556

Эксперт_____ **Бухонин Р.В.**

Расценки проверены ТОО "Redline Pro", БИН 080140014245

Эксперт_____ **Әлібек Ө.Н.**

Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Кобенсай, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		96	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за октябрь №5) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции жилых зданий/сооружений/помещений	214 625 751	40 796 862	151 546 796	32 263 369					4 895 623	45 692 486

м.п. Заказчик — Руководитель Койшибаев А.Т., БИН 060240010847 — 2023 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 — 2023 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Экспертехнического надзора — Бухонин Р.В., БИН 160940029284 — 2023 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)