Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Индивидуальный предприниматель " Султанов С.С."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей участок №595, №589/1 ж.м.Тассай, Каратауский район г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации участок №595, №589/1 ж.м.Тассай, Каратауский район г.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **20.09.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
			Земляные работы									
1	1	E11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**		55,29	166,53	158,97	9207	8790	0	2469	12610
				м^3 грунта		7,56	54,45	418	3011		934	
2	2	E11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширение для колодцев/**		4,6	2269,47	0	10440	0	0	7516	19392
				м^3 грунта		2269,47	0	10440	0		1436	
3	3	E11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		4,71	2723,36	0	12827	0	0	9235	23827
				м^3 грунта		2723,36	0	12827	0		1765	
4	4	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		56,46	51,48	51,48	2907	2906	0	597	3784
				м^3 грунта		0	14,69	0	829		280	
5	5	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		6,31	223,57	108,11	1411	682	0	742	2325
				м^3 уплотненного грунта		115,46	47,86	729	302		172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**1,71**	**1184,75**	**0**	**2026**	**0**	**0**	**1459**	**3764**
				м^3 грунта		**1184,75**	**0**	**2026**	**0**		**279**	
			Укладка									
7	7	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		**0,057**	**440064,49**	**24176,43**	**25084**	**13918**	**0**	**15300**	**43615**
				км трубопровода		**195888,06**	**75239,41**	**11166**	**4289**		**3231**	
8	8	**С1241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		**57,57**	**2542**		**146343**		**146343**		**158050**
				м							**11707**	
9	9	**Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		**0,057**	**76247,92**	**0**	**4346**	**0**	**1147**	**3167**	**8114**
				км трубопровода		**56130,88**	**0**	**3199**	**0**		**601**	
			Водопроводные колодцы D=1000мм /4 шт/									
10	10	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**5,56**	**26038,52**	**12442,52**	**144774**	**69181**	**21903**	**81439**	**244310**
				м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**9656,69**	**5138,59**	**53691**	**28571**		**18097**	
11	11	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		**4**	**29696**		**118784**		**118784**		**128287**
				шт.							**9503**	
12	12	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		**8**	**20100**		**160800**		**160800**		**173664**
				шт.							**12864**	
13	13	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		**4**	**27366**		**109464**		**109464**		**118221**
				шт.							**8757**	
14	14	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**4**	**5811**		**23244**		**23244**		**25104**
				шт.							**1860**	
15	15	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		**4**	**25559**		**102236**		**102236**		**110415**
				комплект							**8179**	
16	16	**С1222-503-0201**	**СТРЕМЯНКА**		**0,044**	**1004968**		**44219**		**44219**		**47756**
				т							**3537**	
17	17	**Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02**	**Окраска стремянок**		**1,98128**	**835,55**	**1,42**	**1655**	**2**	**284**	**1096**	**2971**
				м^2 окрашиваемой поверхности		**690,55**	**0,69**	**1368**	**1**		**220**	
18	18	**С1261-107-0626**	**Скобы ходовые**		**20**	**785**		**15700**		**15700**		**16956**
				шт.							**1256**	
19	19	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В 7,5/**		**3,21**	**27169,43**	**10,77**	**87214**	**35**	**74621**	**11805**	**106941**
				м^3 подстилающего слоя		**3912,39**	**0**	**12559**	**0**		**7922**	
20	20	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**16,956**	**1165,09**	**26,21**	**19755**	**445**	**12855**	**6062**	**27882**
				м^2 поверхности		**380,76**	**3,65**	**6456**	**62**		**2065**	
			Запорные арматуры и фасонные части									
21	21	**Е11-221001-**	**Гидранты пожарные. Установка**		**2**	**2732,68**	**250,27**	**5465**	**501**	**998**	**4139**	**10372**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1983,65	106,8	3967	214		768	
22	22	С1244-404-0103	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм		2	44617		89234		89234		96373
				шт.							7139	
23	23	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /пожарная подставка/		0,21	363823,65	18925,55	76403	3974	64944	8728	91942
			т фасонных частей			35640,38	6343,22	7484	1332		6811	
24	24	Е11-160901-0504 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка		1	12812,75	216,12	12813	216	9167	3396	17506
			счетчик (водомер)			3429,28	35,76	3429	36		1297	
25	25	С1244-301-0804	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 100, Qn 230 м^3/ч, Tmax 50°		1	243476		243476		243476		262954
				шт.							19478	
			Итого по разделу: 1. Водопровод									1757135
			Раздел: 2. Канализация									
			Земляные работы									
26	26	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3		763,875	166,53	158,97	127208	121433	0	34107	174217
				м^3 грунта		7,56	54,45	5775	41593		12902	
27	27	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		23,625	2723,36	0	64339	0	0	46324	119516
				м^3 грунта		2723,36	0	64339	0		8853	
28	28	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		780,140625	51,48	51,48	40162	40161	0	8254	52285
				м^3 грунта		0	14,69	0	11460		3869	
29	29	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		23,625	223,57	108,11	5282	2554	0	2778	8705
			м^3 уплотненного грунта			115,46	47,86	2728	1131		645	
30	30	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		23,625	1184,75	0	27990	0	0	20153	51994
				м^3 грунта		1184,75	0	27990	0		3851	
			Укладка									
31	31	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		22,5	5366,85	227,61	120754	5122	83507	33226	166299
				м^3 основания		1427,84	63,81	32126	1436		12319	
32	32	Е11-231401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка		150	7607,27	67,02	1141091	10053	1102836	31908	1266839

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м трубопровода			188,01	26,86	28202	4029		93840	
33	33	**Е11-231101-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**		1	30666,14	0	30666	0	2434	27950	63305
				врезка		28231,92	0	28232	0		4689	
34	34	**Е11-220701-0207 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции**		0,15	116415,54	0	17462	0	10867	6529	25910
			км трубопровода			43969,54	0	6595	0		1919	
			Канализационные колодцы Д.1000мм-8шт									
35	35	**Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		8,08	42887,33	14310,68	346530	115630	108761	167466	555116
			$м^3$ конструкций колодца			15116,1	5819,24	122138	47019		41120	
36	36	**С1225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**		8	17148		137184		137184		148159
				шт.							10975	
37	37	**С1225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**		16	15011		240176		240176		259390
				шт.							19214	
38	38	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		8	12828		102624		102624		110834
				шт.							8210	
39	39	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		8	5811		46488		46488		50207
				шт.							3719	
40	40	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		8	25559		204472		204472		220830
				комплект							16358	
41	41	**С1222-503-0201**	**СТРЕМЯНКА**		0,12	1004968		120596		120596		130244
				т							9648	
42	42	**Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02**	**Окраска стремянок**		3,96256	835,55	1,42	3311	6	569	2191	5942
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			690,55	0,69	2736	3		440	
43	43	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/**		4,284	27169,43	10,77	116394	46	99587	15755	142721
			$м^3$ подстилающего слоя			3912,39	0	16761	0		10572	
44	44	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		22,3568	1165,09	26,21	26048	586	16949	7993	36764
			$м^2$ поверхности			380,76	3,65	8513	82		2723	
			Итого по разделу: 2. Канализация									3589276
			ИТОГО:					4388603	396241	3516469	561784	5346412
								475894	145400		396024	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		55603				
			Итого с временнымн									5402013
			Зимние удорожания			0,91 %		49158				
			Итого с зимними удорожаниями									5451171

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109023				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5560194
												5560194
			НДС			12 %						667223
			Итого с НДС									6227417

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Султанов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Индивидуальный предприниматель " Султанов С.С."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Султанов С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью " МигСтройПроект "

Директор **Калмаганбетов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.