1099

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023 года

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Бирлик Сервис Компани"
Субподрядчик: ТОО "Тараз-Даниял и К°"
Договор: №7 от 22.11.2022 г.
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к 5-этажным 60-ти квартирным жилым домам №3,№4,№5,№6 в микрорайоне "Батыс" с Кордай Кордайского района Жамбылской области

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры к 5-этажным 60-ти квартирным жилым домам №3,№4,№5,№6 в микрорайоне "Батыс" с Кордай Кордайского района Жамбылской области»	8 436 021	8 436 021	8 436 021			8 436 021	8 436 021		
2	В том числе НДС	903 859	903 859	903 859			903 859	903 859		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**8 436 021**	**8 436 021**				**8 436 021**			
4	В том числе НДС	**903 859**	**903 859**				**903 859**			

Подрядчик:

ТОО "Бирлик Сервис Компани"

Директор _____ **Букебаев А.А.**

Субподрядчик:

ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор _____ **Рахимбердиев А.**

Подрядчик: ТОО "Бирлик Сервис Компани"
Субподрядчик: ТОО "Тараз-Даниял и К°"
Договор: №7 от 22.11.2022 г.
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к 5-этажным 60-ти квартирным жилым домам №3,№4,№5,№6 в микрорайоне "Батыс" с Кордай Кордайского района Жамбылской области

Форма 2В

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебел, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть В1										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	791,9856		209,56	209,56	165969	165968	--	29723	211350
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,12	--	41278		15658	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,4944		2536,38	--	62127	--	--	44731	115407
		НР - 72%; СП - 8%				2536,38	--	62127	--		8549	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,3296		2536,38	--	41418	--	--	29821	76938
		НР - 72%; СП - 8%				2536,38	--	41418	--		5699	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	627,908		37,38	37,38	23471	23472	--	4998	30748
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,06	--	6945		2279	
5	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2095		585258,12	266537,45	122612	55839	--	83547	222652
		НР - 99%; СП - 8%				318720,67	84100,87	66772	17619		16493	
6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	77,77		2542,00	--	197691	--	197691	--	213506
		СП - 8%				--	--	--	--		15815	
7	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	133,825		1710,00	--	228841	--	228841	--	247148
		СП - 8%				--	--	--	--		18307	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003		439135,59	102574,71	1317	308	2	1092	2602
		НР - 99%; СП - 8%				335564,64	32249,49	1007	97		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,03	857,00	--	2597	--	2597	--	2805
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
10	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04565	725073,14	122010,48	33100	5569	1609	27857	65833
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			567842,40	48549,90	25922	2216		4877	
11	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	45,8326	2876,00	--	131815	--	131815	--	142360
		СП - 8%			--	--	--	--		10545	
12	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04565	1582889,36	51850,02	72259	2367	51517	18203	97699
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			402524,64	264,93	18375	12		7237	
13	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	2045161,35	1535164,02	42948	32239	--	21794	69921
		НР - 99%; СП - 8%			509997,33	538278,66	10710	11304		5179	
14	241-201-0920 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	21	16920,00	--	355320	--	355320	--	383746
		СП - 8%			--	--	--	--		28426	
15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1945,24	11,64	40850	245	4484	35832	82816
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1720,04	3,46	36121	73		6135	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	90281,17	--	271	--	7	261	575
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			87879,60	--	264	--		43	
17	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,17815	93274,31	--	16617	--	961	15499	34685
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			87879,60	--	15656	--		2569	
18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,077	97445,17	--	7503	--	736	6699	15338
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			87879,60	--	6767	--		1136	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1457	1930183,41	693862,98	281228	101096	59125	142912	458072
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	111007	33349		33931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	1	1930183,41	693862,98	1930183	693863	474433	980867	3143934
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	761887	228887		232884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	2895,26	130,80	20267	916	2150	17453	40737
		НР - 99%; СП - 8%			2457,30	61,14	17201	428		3018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1795,47	43,60	5386	131	485	4783	10982
		НР - 99%; СП - 8%			1590,02	20,38	4770	61		814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	242-101-0603 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	37572,00	--	37572	--	37572	--	40578
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
24	242-101-0602 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	7	28433,00	--	199031	--	199031	--	214953
		СП - 8%			--	--	--	--		15922	
25	242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	18557,00	--	55671	--	55671	--	60125
		СП - 8%			--	--	--	--		4454	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1633,78	90,98	3268	182	162	2895	6656
		НР - 99%; СП - 8%			1461,89	--	2924	--		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	14	1250,39	68,23	17505	955	859	15534	35682
		НР - 99%; СП - 8%			1120,78	--	15691	--		2643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	6	853,06	45,49	5118	273	167	4631	10529
		НР - 99%; СП - 8%			779,67	--	4678	--		780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	14	3935,00	--	55090	--	55090	--	59497
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	
31	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	6	2504,00	--	15024	--	15024	--	16226
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,2	33297,54	1729,62	6660	346	4642	1596	8916
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8361,36	407,94	1672	82		660	
33	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	3	3874,68	270,27	11624	811	1496	9578	22899
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3105,65	119,37	9317	358		1696	
34	244-404-0106 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	3	51761,00	--	155283	--	155283	--	167706
		СП - 8%			--	--	--	--		12423	
35	241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	3	151884,00	--	455652	--	455652	--	492104
		СП - 8%			--	--	--	--		36452	
36	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,2	62915,19	13535,12	956311	205733	340762	492543	1564762
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26961,55	5769,90	409816	87702		115908	
37	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	10	34652,00	--	346520	--	346520	--	374242
		СП - 8%			--	--	--	--		27722	
38	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	20	23407,00	--	468140	--	468140	--	505591
		СП - 8%			--	--	--	--		37451	
39	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	10	6618,00	--	66180	--	66180	--	71474
		СП - 8%			--	--	--	--		5294	
40	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
		СП - 8%			--	--	--	--		6134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								9415202
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1624102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1290313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					430411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3810513		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1992849	
		- Сметная прибыль	Тенге							697427	
		ИТОГО									**9 415 202**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**								**1 129 824**
		Стоимость всего:	**Тенге**								**10 545 026**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,8**								**8 436 021**
		в том числе НДС 12%									**903 859**

Подрядчик:
ТОО "Бирлик Сервис Компани"

Директор _____ **Букебаев А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор _____ **Рахимбердиев А.**