Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

Подрядчик: ТОО "Бирлик Сервис Компани"
Субподрядчик: ТОО "Тараз-Даниял и К°"
Договор: №7 от 22.11.2022 г. Форма 2В
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к 5-этажным 60-ти квартирным жилым домам №3,№4,№5,№6 в микрорайоне "Батыс" с Кордай Кордайского района Жамбылской области

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры к 5-этажным 60-ти квартирным жилым домам №3,№4,№5,№6 в микрорайоне "Батыс" с Кордай Кордайского района Жамбылской области»	12 365 770	12 365 770	2 650 615			2 650 615	2 650 615		
2	В том числе НДС	1 324 904	1 324 904	283 994			283 994	283 994		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**12 365 770**	**12 365 770**				**2 650 615**			
4	В том числе НДС	**1 324 904**	**1 324 904**				**283 994**			

Подрядчик:

ТОО "Бирлик Сервис Компани"

Директор _____ **Букебаев А.А.**

Субподрядчик:

ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор _____ **Рахимбердиев А.**

Подрядчик: ТОО "Бирлик Сервис Компани"
Субподрядчик: ТОО "Тараз-Даниял и К°"
Договор: №7 от 22.11.2022 г.
Форма 2В
Наименование Строительство инженерной инфраструктуры к 5-этажным 60-ти квартирным жилым домам №3,№4,№5,№6 в микрорайоне "Батыс" с Кордай

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1125-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Укладка по опорам**	км трубопровода	0,0237		3319682,96	1581121,45	78676	37472	22705	27302	114456
		НР - 91%; СП - 8%				780538,68	485378,63	18499	11503		8478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-525-0402	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	0,91	0,021567	962541,00				20759		
2	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	20,2		2123,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
3	241-102-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,5 мм**	м	2,222		6070,00	--	13488	--	13488	--	14567
		СП - 8%				--	--	--	--		1079	
4	241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	1,515		12388,00	--	18768	--	18768	--	20269
		СП - 8%				--	--	--	--		1501	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,533		116,56	3,06	645	17	264	253	969
		НР - 69%; СП - 8%				65,75	0,39	364	2		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000498	467116,00				233		
6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4		2327,55	130,80	9310	524	623	8324	19044
		НР - 99%; СП - 8%				2040,79	61,14	8163	245		1411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0008	0,0032	165506,00				530		
6.2	261-701-0108	**Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	4	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		4385,16	218,00	4385	218	295	3934	8984
		НР - 99%; СП - 8%				3871,78	101,90	3872	102		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165506,00				248		
7.2	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--				--		
8	242-209-8201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4		12674,00	--	50696	--	50696	--	54752
		СП - 8%				--	--	--	--		4056	
9	242-209-8204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	1		36586,00	--	36586	--	36586	--	39513
		СП - 8%				--	--	--	--		2927	
10	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8		853,06	45,49	6824	364	223	6175	14039
		НР - 99%; СП - 8%				779,67	--	6237	--		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	278998,00				223		
10.2	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	1	8	--				--		
11	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8		2504,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
12	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2		1928,64	101,09	3857	202	195	3425	7865
		НР - 99%; СП - 8%				1729,90	--	3460	--		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00035	0,0007	278998,00				195		
12.2	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	1	2	--				--		
13	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2		6688,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%				--	--	--	--		1070	
14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,147		6535,23	1510,54	961	222	560	252	1310
		НР - 93%; СП - 8%				1220,64	622,89	179	92		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,1617	3454,00				559		
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07		24107,65	1651,33	1688	116	1437	146	1981
		НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	135	26		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0714	17889,00				1277		
16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7		11201,75	3248,62	78412	22741	17826	45760	134105

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 89%; СП - 8%				5406,46	1196,65	37845	8377		9934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	24,5	222,00				5439		
16.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	7	532,00				3724		
16.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	7	1069,00				7483		
16.4	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,28	--				--		
17	261-301-1573 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,5		5685,00	--	19898	--	19898	--	21490
		СП - 8%				--	--	--	--		1592	
18	241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	7		381,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
19	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.28		64528,00	--	18068	--	18068	--	19513
		СП - 8%				--	--	--	--		1445	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,40681		1208,66	28,22	2909	68	1817	961	4180
		НР - 93%; СП - 8%				425,41	4,08	1024	10		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1704		
20.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,776344	295,00						
21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,042		6535,23	1510,54	274	63	160	72	374
		НР - 93%; СП - 8%				1220,64	622,89	51	26		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								160		
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,0462	3454,00						
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.02		24107,65	1651,33	482	33	410	42	566
		НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	39	7		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								365		
22.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0204	17889,00						
23	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2		11201,75	3248,62	22404	6497	5094	13074	38316
		НР - 99%; СП - 8%				5406,46	1196,65	10813	2393		2838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1554		
23.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	222,00						
23.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	2	532,00				1064		
23.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	2	1069,00				2138		
23.4	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,08	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,03	64528,00	--	1936	--	1936	--	2091
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,68766	1208,66	28,22	831	20	518	275	1194
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	293	3		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 1,650384	295,00				487		
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0954	1930183,41	693862,98	184139	66195	45260	93575	299931
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	72684	21836		22217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,0954	449705,00				42902		
27	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1642,77	157,41	29570	2833	--	26476	60530
		НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	26736	7		4484	
28	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2957,96	385,23	17748	2312	--	15312	35705
		НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	15436	31		2645	
29	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,48	1297,00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
30	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1887,00	--	11322	--	11322	--	12228
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
31	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6	4337,00	--	26022	--	26022	--	28104
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
32	241-210-0411 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм	шт.	6	3644,00	--	21864	--	21864	--	23613
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
33	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,000006	114793,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
34	1107-0516-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	3	871,25	187,91	2614	564	1190	1319	4248

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				286,70	86,00	860	258		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1190		
34.1	261-105-0507	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	кг	0,134	0,402	2960,00						
35	261-105-0654 РСНБ РК 2022	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	6		1957,00	--	11742	--	11742	--	12681
		СП - 8%				--	--	--	--		939	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3		24107,65	1651,33	7232	496	6158	627	8488
		НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	578	111		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5474		
36.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,306	17889,00						
37	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02016		1420634,60	594576,08	28640	11987	9398	10928	42734
		НР - 99%; СП - 8%				359868,10	187677,45	7255	3784		3165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								9066		
37.1	261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	0,02016	449705,00						
38	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4		2168,88	290,21	8676	1160	--	7451	17417
		НР - 99%; СП - 8%				1878,67	2,85	7515	11		1290	
39	241-202-0215 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм**	м	0,275		4896,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
40	241-210-0626 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм**	шт.	1		12211,00	--	12211	--	12211	--	13188
		СП - 8%				--	--	--	--		977	
41	241-210-0411 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм**	шт.	1		3644,00	--	3644	--	3644	--	3936
		СП - 8%				--	--	--	--		292	
42	241-208-1810 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	1		11670,00	--	11670	--	11670	--	12604
		СП - 8%				--	--	--	--		934	
43	261-301-1707 РСНБ РК 2022	**Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПМБ ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,000001		302142,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
44	1107-0516-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой**	м шва	1		871,25	187,91	871	188	396	440	1416
		НР - 118%; СП - 8%				286,70	86,00	287	86		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								397		
44.1	261-105-0507	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	кг	0,134	0,134	2960,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1		1957,00	--	1957	--	1957	--	2114
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05		24107,65	1651,33	1205	82	1027	105	1414
		НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	96	18		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,051	17889,00				912		
47	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0347868		1420634,60	594576,08	49419	20684	16216	18857	73738
		НР - 99%; СП - 8%				359868,10	187677,45	12519	6529		5462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,034787	449705,00				15644		
48	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002296		813201,00	--	1867	--	1867	--	2016
		СП - 8%				--	--	--	--		149	
49	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4		3381,41	469,15	13526	1876	--	11571	27105
		НР - 99%; СП - 8%				2912,26	9,78	11649	39		2008	
50	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	0,425		12849,00	--	5461	--	5461	--	5898
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
51	241-210-0633 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм	шт.	1		21010,00	--	21010	--	21010	--	22691
		СП - 8%				--	--	--	--		1681	
52	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1		16112,00	--	16112	--	16112	--	17401
		СП - 8%				--	--	--	--		1289	
53	241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1		33430,00	--	33430	--	33430	--	36104
		СП - 8%				--	--	--	--		2674	
54	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,000001		307162,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
55	1107-0516-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1		871,25	187,91	871	188	396	440	1416
		НР - 118%; СП - 8%				286,70	86,00	287	86		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,134	0,134	2960,00				397		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1		1957,00	--	1957	--	1957	--	2114
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05		24107,65	1651,33	1205	82	1027	105	1414
		НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	96	18		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,051	17889,00				912		
58	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13		1642,77	157,41	21356	2046	--	19122	43716
		НР - 80%; СП - 8%				1485,36	0,41	19310	5		3238	
59	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4		1887,00	--	7548	--	7548	--	8152
		СП - 8%				--	--	--	--		604	
60	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3		1588,00	--	4764	--	4764	--	5145
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
61	241-209-0903 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6		1173,00	--	7038	--	7038	--	7601
		СП - 8%				--	--	--	--		563	
62	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	21		3626,93	--	76166	--	19965	51143	137494
		НР - 91%; СП - 8%				2676,24	--	56201	--		10185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0042	2142689,00				8999		
62.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	6,3	1293,00				8146		
62.3	261-107-0678	Знаки опознавательные металлические	шт.	1	21	--				--		
63	251-102-0707 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	21		5332,00	--	111972	--	111972	--	120930
		СП - 8%				--	--	--	--		8958	
64	251-101-0129 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	21		4160,00	--	87360	--	87360	--	94349
		СП - 8%				--	--	--	--		6989	
65	1125-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,718		976010,22	576921,16	700775	414229	22471	360799	1146499
		НР - 91%; СП - 8%				367791,84	184411,40	264075	132407		84926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,010052	647257,00				6506		
65.2	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,015	0,01077	314712,00				3389		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.3	261-103-0137	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,23	0,16514	59186,00				9774		
65.4	261-301-0161	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1010	725,18	--				--		
66	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006		1542844,76	1287965,56	9257	7728	67	2733	12949
		НР - 91%; СП - 89%				243713,88	256792,19	1462	1541		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,8	0,0168	3528,00				59		
66.2	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,028	0,000168	--				--		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2958276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					588020				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						601207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						189553			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							818914		
		- Накладные расходы	Тенге								730998	
		- Сметная прибыль	Тенге								219136	
		ИТОГО										2 958 276
		Налог на добавленную стоимость	12%									354 993
		Стоимость всего:	Тенге									3 313 269
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,8									2 650 615
		в том числе НДС 12%										283 994

Подрядчик:
ТОО "Бирлик Сервис Компани"

Директор _____ **Букебаев А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор **Рахимбердиев А.**