Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛВИС"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека"**

Договор субподряда **№03/1-04**

Справка № 1

от 03.07.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03/1-04	03.04.2023				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека"	5 759 000	5 141 964							617 036	
за месяц	5 759 000	5 141 964							617 036	5 759 000
К оплате:										5 759 000

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "АЛВИС"
БИН 911040000428

Директор _____ **Билялов Н.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Директор_____**Жаншуков Е.М.**

АВС-4 (редакция 5.4.5)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2в

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛВИС" БИН 911040000428**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района.Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения и канализации. Ул.Шелихова**

(наименование)

Договор субподряда № 03/1-04 от 03.04.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 03.07.2023 года

(Локальная смета №6-32и)

Наружные сети водоснабжения и канализации. Ул.Шелихова

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел.час рабочих-строителей		Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		рабочих,обслуживающих машины		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2.Земляные работы (траншеи под трубы и колодцы)										
1	15	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3252,57	32,01	30,10	104 115	97 902	32 149	0,01	33	
						1,91	8,28	6 212	26 931	97	0,03	98	
2	16	Е1-164-2 т.ч.п.1.55, п.3.180	Разработка грунта 2 группы вручную с траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	м3 грунта	2168,37	302,12	0,00	655 108	0	740 272	2,13	4 619	
						302,12	0,00	655 108	0	113	0,00	0	
3	17	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	183,09	352,13	175,40	64 471	32 114	57 707	1,17	214	
						176,73	65,72	32 357	12 033	130	0,32	59	
4	18	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5м (местным грунтом)	м3	4030,79	7,85	7,85	31 642	31 642	8 406	0,00	0	
						0,00	2,15	0	8 666	97	0,01	40	
5	19	Е1-134-1	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4030,79	24,77	5,19	99 843	20 920	76 555	0,12	484	
						19,58	0,00	78 923	0	97	0,00	0	
6	20	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	915,47	154,22	0,00	141 184	0	159 538	1,12	1 025	
						154,22	0,00	141 184	0	113	0,00	0	

7	21	Е1-17-14	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5м3 на автосамосвалы	м3	732,7	45,64	43,49	33 440	31 865	10 519	0,01	7
						2,15	12,65	1 575	9 269	97	0,04	29
8	22	Е10333-А30-1	Перевозка грунта в пониженные места рельефа	тн	1282,225	202,86	202,86	260 112	260 112	52 020	0,00	0
						0,00	40,57	0	52 020	100	0,85	1 090
9	23	Е1-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	5400	52,96	8,45	285 984	45 630	290 882	0,29	1 566
						44,51	3,16	240 354	17 064	113	0,02	108
10	24	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1080	332,52	332,52	359 122	359 122	224 826	0,00	0
						0,00	214,61	0	231 779	97	0,99	1 069
			Раздел 3. Строительные работы									
11	25	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам.350 мм (футляр)	км	0,045	250 105,66	117 366,91	11 255	5 282	10 358	707,25	32
						132 738,75	44 336,81	5 973	1 995	130	216,53	10
12	27	Е22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.350мм	км	0,045	230 901,09	159 227,34	10 391	7 165	7 712	411,70	19
						71 673,75	60 149,03	3 225	2 707	130	293,77	13
13	28	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.325 мм	футляр	3	2 162,63	643,77	6 488	1 931	5 966	9,19	28
						1 518,86	10,68	4 557	32	130	0,02	0
14	29	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам.377 мм (футляр)	км	0,014	277 879,68	132 979,68	3 890	1 862	3 552	761,30	11
						144 900,00	50 233,73	2 029	703	130	245,34	3
15	31	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.377мм	км	0,014	250 429,66	177 772,66	3 506	2 489	2 544	422,74	6
						72 657,00	67 155,98	1 017	940	130	327,98	5
16	32	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.377 мм	футляр	3	2 162,63	643,77	6 488	1 931	5 966	9,19	28
						1 518,86	10,68	4 557	32	130	0,02	0
17	33	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.20мм	км	0,037	54 743,66	20 588,66	2 026	762	1 903	198,95	7
						34 155,00	5 403,48	1 264	200	130	20,82	1
18	35	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.25мм	км	1,481	54 743,66	20 588,66	81 075	30 492	76 163	198,95	295
						34 155,00	5 403,48	50 584	8 003	130	20,82	31
19	37	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32мм	км	0,054	54 743,66	20 588,66	2 956	1 112	2 777	198,95	11
						34 155,00	5 403,48	1 844	292	130	20,82	1
20	39	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65мм	км	0,017	58 823,66	23 374,91	1 000	397	920	205,85	3
						35 448,75	6 156,44	603	105	130	23,74	0
21	41	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.75мм	км	0,017	67 585,86	29 549,61	1 149	502	1 014	223,10	4
						38 036,25	7 835,47	647	133	130	30,34	1
22	43	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм	км	0,141	67 585,86	29 549,61	9 530	4 166	8 408	223,10	31
						38 036,25	7 835,47	5 363	1 105	130	30,34	4

23	45	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150мм	км	1,658	89 681,17	41 553,67	148 691	68 896	127 561	284,05	471
						48 127,50	11 054,83	79 795	18 329	130	42,90	71
24	47	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	10	373,74	42,54	3 737	425	4 507	2,09	21
						331,20	15,52	3 312	155	130	0,08	1
25	83	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	124,455	5 137,35	2 420,47	639 369	301 240	555 572	15,99	1 990
						2 716,88	717,00	338 129	89 234	130	2,85	355
26	95	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.до 50мм	врезка	176	384,45	92,06	67 663	16 203	75 188	1,50	264
						292,39	36,23	51 461	6 376	130	0,17	30
27	96	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.100мм	врезка	1	554,79	138,20	555	138	610	2,14	2
						416,59	51,75	417	52	130	0,25	0
28	97	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.100мм	врезка	1	662,69	207,29	663	207	693	2,31	2
						455,40	77,63	455	78	130	0,38	0
29	98	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.150мм	врезка	4	1 012,73	365,85	4 051	1 463	4 078	3,23	13
						646,88	137,14	2 588	549	130	0,68	3

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	3 039 504	1 325 970	2 548 366	11 186
	стоимость общестроительных работ	1 713 533	488 782		3 022
	заработная плата рабочих-строителей	3 039 504			
	эксплуатация машин	2 202 315			
	материалы	1 325 970			
	накладные расходы	0			
	нормативная трудоемкость	2 548 366			
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ -1,5% с К=0,8	14 208			
	ИТОГО	**36 474**			
	Выслуга лет- 1%	**3 075 978**			
	Дополнительные отпуска-0,4%	30 760			
	ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ на 1.01.2001г.	12 304			
К=2405/775	**ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=3,103**	**3 119 042**			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**9 678 387**			
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	193 568			
	С Кпониж=0,520866	9 871 955			
	НДС 12%	5 141 964			
	ВСЕГО ПО АКТУ	617 036			
		5 759 000			

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "АЛВИС"
БИН 911040000428

Директор _____ **Билялов Н.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**