Счет-фактура № 00000000004 от 11 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Алаш"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240005127, Республика Казахстан, Уральск, М.Есламгалиулы, дом № 28, к.46 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007513, от 25.06.2014

ИИК поставщика: KZ12914022203KZ0004Y, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк России" г.Уральск, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 14.01.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Кабанбай- батыра, дом № 53, блок 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060240005127, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Алаш",Республика Казахстан, Уральск, М.Есламгалиулы, дом № 28, к.46

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080540020707, Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Кабанбай- батыра, дом № 53, блок 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080540020707, 010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Кабанбай- батыра, дом № 53, блок 3

ИИК получателя: KZ469261501149404002, в банке АО "Казкомерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт полов спортивного зала (блок 1) , кровли библиотеки (блок 11) и усиления конструкции крепления скалодрома спортивного зала для филиала АОО "Назарбаев интелектуальная школа" в г.Уральск	услуга	1	10 465 754,46	10 465 754,46	12%	1 255 890,54	11 721 645,00		
Всего по счету:					**10 465 754,46**		**1 255 890,54**	**11 721 645,00**		

Руководитель: Темирбаев И. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"СК Алаш" БИН 060240005127 Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Кабанбай- батыра, дом № 53, блок 3 — 080540020707

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Алаш",Республика Казахстан, Уральск, М.Есламгалиулы, дом № 28, к.46 — 060240005127

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №1 от 14.01.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000004	11.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт полов спортивного зала (блок 1) , кровли библиотеки (блок 11) и усиления конструкции крепления скалодрома спортивного зала для филиала АОО "Назарбаев интелектуальная школа" в г.Уральск			услуга	1	11 721 645,00	11 721 645,00
				Итого	1	x	11 721 645,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Темирбаев Е.М.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.п.

"СК Алаш" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 060240005127 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.04.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Алаш»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт полов спортивного зала (блок 1), кровли библиотеки (блок 11) и усиление крепления конструкции скалодрома спортивного зала для филиала АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математичемкого направления в г.Уральск».

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		
		№1	14.01. 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								В том числе налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт полов спортивного зала (блок 1), кровли библиотеки (блок 11) и усиление крепления конструкции скалодрома спортивного зала для филиала АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математичемкого направления в г.Уральск»	**20 808 763**	**10 465 754,46**							**1 255 890,54**	**11 721 645**

От Заказчика:
ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ»

Подрядчик:
ТОО «СК Алаш»

Скаков М.С. Темирбаев И.М.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 ГОДА ПО ОБЪЕКТУ:
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОЛОВ СПОРТИВНОГО ЗАЛА (БЛОК I), КРОВЛИ БИБЛИОТЕКИ (БЛОК XI) И УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЯ СКАЛОДРОМА СПОРТИВНОГО ЗАЛА ДЛЯ ФИЛИАЛА АОО "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА" В Г.УРАЛЬСК

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ НА 1.01.2001Г.

№ ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СПОРТЗАЛ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
		ПОЛЫ								
1	Е0111-4-1 Т.Ч. П-1,25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ М2	710	341,15	23,03	242214	16348	84476	0,48	340
				98,84	8,64	70178	6133	110,7	0,04	30
2	Е0111-4-2 Т.Ч. П-1,25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	710	225,28	11,31	159948	8032	49302	0,29	205
				58,48	4,25	41519	3018	110,7	0,02	15
3	Е0111-11-3 Т.Ч. П-1,25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	710	265,41	16,79	188444	11919	52540	0,42	299
				60,55	6,3	42989	4473	110,7	0,03	22
4	Е0111-11-4 Т.Ч. П-1,25 К=1,15 И К=1,25 К=16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК М2	710	773,59	13,4	549249	9514	13041	0,08	57
				11,59	5	8230	3550	110,7	0,02	17
5	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	2,748	5604,41	409,16	15401	1124	6046	13,34	37
				2173,5	154,69	5973	425	94,5	0,75	2
6	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-04С-2 С04	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ Т	2,748	68200	-	187414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0111-11-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-03-2004 Т.Ч. П-1,25 К=1,15 И К=1,25	-ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ М2	710	292,69	3,26	207811	2316	36519	0,36	256
				53,74	1,21	38155	861	93,6	-	3
8	Е0111-11-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-03-2004 Т.Ч. П-1,25 К=1,15 И К=1,25	-ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ М2	710	268,14	3,31	190378	2352	12593	0,11	77
				17,83	1,12	12656	799	93,6	-	3
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0111-61-3 Т.Ч. П-1,25 К=1,15 И К=1,25 К=5	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ТРАВЯНОЙ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОТОВЫХ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН М2	1338,5	180,4	2,14	241463	2869	54660	0,26	350
				42,39	0,82	56745	1096	94,5	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1982322	54475			1021
			ТЕНГЕ			276445	20354			97
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1982322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			275477	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	296799	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			187414	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1188511	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			309177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	46377	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			137490	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2428989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	343176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2428989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	343176	-		-

РАЗДЕЛ 2. БИБЛИОТЕКА

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛЫ

10	Е0111-11-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ М2	210	292,69	3,26	61465	685	10801	0,36	76
				53,74	1,21	11285	255	93,6	-	1
11	Е0111-11-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25 К=5	-ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ М2	210	268,14	3,31	56309	696	3725	0,11	23
				17,83	1,12	3743	236	93,6	-	1
12	Е0111-36-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" М2	210	935,06	6,13	196363	1286	16177	0,44	92
				67,28	2,31	14128	486	110,7	0,01	2
13	Е0111-73-5	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 1М	57	178,36	0,09	10167	5	955	0,09	5
				15,12	0,02	862	1	110,7	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0118-64-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН М2	164	180,4	2,14	29585	352	6697	0,26	48
				42,39	0,82	6953	134	94,5	-	1
15	Е0118-180-5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ М2	164	257,97	2,35	42307	385	7078	0,27	44
				44,77	0,9	7342	148	94,5	-	1
16	Е0109-38-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, ПЕРФОРИРОВАННЫХ, ПАНЕЛЬНЫХ ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1 М2 ПОТОЛКА ДО 4,4 КГ М2	320	608,9	24,26	194849	7762	141225	3,25	1041
				543,38	1,47	173880	472	81	0,01	2
17	С12031-95 ПРИМ.	-КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЕЧНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ЛАК-01-30П М2	3,2	73800	-	236160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12031-105 ПРИМ.	-КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ ПОТОЛКОВ 100М2	320	773	-	247360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0165-15-4	-ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ М2	80,196	37,04	-	2970	-	2807	0,26	21
				37,04	-	2970	-	94,5	-	-
20	Е0113-16-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	80,196	22,68	0,06	1819	5	436	0,03	3
				6,68	0,03	536	2	81	-	-
21	Е0113-26-6 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКОЙ "ПЕНТАФОС-120" М2	267,32	5,3	0,03	1418	7	1036	0,02	7
				4,78	-	1279	-	81	-	-
22	СПРАЙС	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ "ПЕНТАФОС-120" КГ	601,47	499,2	-	300253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
23	Е0165-19-1	-ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИ	210	6,08	-	1277	-	1149	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕ КАМЕННЫХ, ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ		6,08	-	1277	-	90	-	-
24	Е01031-А26-1	М2 ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	110,399925	27,1	27,1	2992	2992	2094	-	-
				-	18,97	-	2094	100	0,4	44
25	Е010333-А2-1	Т ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	110,399925	26	26	2870	2870	574	-	-
				-	5,2	-	574	100	0,11	12
		Т								
		ИТОГО:					3370486	71522		2985
							500700	24797		161

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ :

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	362707
НА МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	141225
ВСЕГО НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ:	503932
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ	3874418

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ :

ВСЕГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	232465
ИТОГО С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	4106883
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ, 1,44 %	4166022
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ, 1,98 %	4248509
ИТОГО С ЗАТРАТАМИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСКА, 0,4 %	4265173
ИТОГО С ЗАТРАТАМИ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1 %	4306825
ПЕРЕСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,	11400604
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2 %	228012
ВСЕГО С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ	11628616
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12 %	1395434
ИТОГО С НДС	13024050
КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ	0,9
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ ПОНИЖЕНИЯ	11721645

От Заказчика:

ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ»

Заместитель директора _____ Сыков М.С.

Менеджер Управления по эксплуатации _____ Жусупов С.Х.

Старший менеджер Управления по эксплуатации _____ Даулетова Б.Б.

Технический надзор _____ Куспанов В.Ж.

Подрядчик:

Директор _____ Темирбаев И.М.