Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Форма 3**

Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения наружные сети газоснабжения среднего давления 0,3мПа в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	5 142 324	5 759 403	5 142 324	5 759 403	5 142 324	5 759 403
	Затраты технического надзора	47 721	53 447	47 721	53 447	47 721	53 447
	Затраты авторского надзора	23 655	26 493	23 655	26 493	23 655	26 493
	Всего к оплате подрядчику	**5 213 699**	**5 839 343**	**5 213 699**	**5 839 343**	**5 213 699**	**5 839 343**

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Бисембаев Н.П.**

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Бердаулетов С.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Бейсебаев С.М.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения наружные сети газоснабжения среднего давления 0,3мПа в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3889479**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2065700
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*998306*
		машины и механизмы	тенге			318418
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60062*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1505363
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	565		
		Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления				**3889479**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2065700
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*998306*
		машины и механизмы	тенге			318418
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60062*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1505363
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	565		
		Укладка труб				
1	**1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,1**	**1 313 171**	**131317**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			859 497	85950
		в том числе оплата труда рабочих			418 490	41849
1.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,41052	4 428	85950
1.2		машины и механизмы			453 674	45368
		в том числе оплата труда машинистов			110 437	11044
1.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2,8388988	7 775	22072

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8388988*	*2 478*	*7035*
1.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,4078944	21 994	8971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4078944*	*4 230*	*1725*
1.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,7709472	10 390	8010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7709472*	*2 962*	*2284*
1.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,7709472	965	744
1.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,5460916	666	3694
1.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	5,0978916	368	1876
2	**261-301-0191** *РСНБ РК 2022*	**Трубы полимерные**	**м**	**101**		
3	**241-201-0610** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**101**	**829**	**83729**
4	**1310-0904-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,1**	**72 923**	**7292**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			31 847	3185
4.1.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,6678	17 510	1751
4.2		машины и механизмы			4 769	3185
		в том числе оплата труда машинистов			41 076	4108
4.2.1	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,13992	8 608	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,13992*	*3 539*	*495*
4.2.2	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,147552	19 419	2717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,147552*	*2 478*	*366*
4.2.3	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,147552	942	139
5	**249-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**100**	**34**	**3400**
		Испытание трубопроводов				
6	**1125-0210-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,1**	**2 197 361**	**219736**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			560 990	56099
6.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,476	274 681	27468
6.2		машины и механизмы			5 355	56099
		в том числе оплата труда машинистов			1 601 386	160139
					283 766	28377

6.2.1	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,4624	9 168	22575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4624*	*2 074*	*5107*
6.2.2	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,376	14 216	33777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,376*	*3 539*	*8409*
6.2.3	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч	0,1728	15 684	2710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1728*	*3 539*	*612*
6.2.4	315-102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), производительностью 16 $м^3$/мин	маш.-ч	2,376	30 120	71565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,376*	*2 962*	*7038*
6.2.5	315-102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 11,2 $м^3$/мин	маш.-ч	2,376	12 183	28947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,376*	*2 962*	*7038*
6.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0702	7 790	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0702*	*2 478*	*174*
6.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1782	96	17
6.3		материалы, изделия и конструкции			34 985	3498
6.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	1 510 113	151
6.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,053	309	16
6.3.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,18	130	23
6.3.4	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00004	647 257	26
6.3.5	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,27	12 082	3262
6.3.6	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0001	708	0
6.3.7	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,01	1 958	20
		Контроль сварных швов				
7	**1125-0128-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,18*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**8**	**14 278**	**114224**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 919	15352
7.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,0328	939	7512
7.2		машины и механизмы			5 061	15349
		в том числе оплата труда машинистов			12 359	98872
7.2.1	324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	5,0590656	2 238	17904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,0590656*	19 543	98869
8	**1339-0201-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 63 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**8**	*3 539*	*17904*
					2 894	**23152**

		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 759	22072
8.1.1	007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,24	1 517	12136
8.2		машины и механизмы			5 205	22069
8.2.1	315-203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,0352	31	248
8.3		материалы, изделия и конструкции			120	244
8.3.1	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00032	104	832
8.3.2	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,408	778 711	249
8.3.3	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,08	192	78
8.3.4	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0048	740	59
		Врезка			92 573	444
9	**1124-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**34 944**	**34944**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			30 028	30028
9.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,6808	14 622	14622
9.2		машины и механизмы			5 286	30029
9.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,8846	2 850	2850
9.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,78408	1 368	2578
9.2.3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,42676	50	39
9.3		материалы, изделия и конструкции			96	233
9.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,895	2 066	2066
9.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,757	309	277
9.3.3	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	130	98
9.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,43	2 282	1278
		Узел шарового крана ф110мм, 2 шт			961	413
10	**1122-0901-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Задвижки или клапаны обратные полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**6 663**	**13326**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			5 504	11008
10.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,3112	2 679	5358
10.2		машины и механизмы			4 763	11008
		в том числе оплата труда машинистов			252	504
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0648	80	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0648*	7 790	505
10.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	*161*
					907	1814

10.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	1 086 502	1738
10.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
11	**261-701-0108** *РСНБ РК 2022*	**Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**		
12	**242-209-0607** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый, полнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**4**	**345 161**	**1380644**
		Комплект предупреждающих знаков на газопроводе-2шт /ГСН. Лист 7/				
13	**1127-0902-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**17 666**	**35332**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			14 639	29278
13.1.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,912	7 168	14336
					4 236	29279
13.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			2 041	4082
13.2.1	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,2376	532	1064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2376*	14 072	3344
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,032832	*3 539*	*841*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,032832*	12 159	399
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,043416	*3 539*	*116*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,043416*	7 790	338
13.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	*108*
13.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	986	1972
13.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000387	1 510 113	1450
13.3.3	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000676	760 526	294
13.3.4	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001124	1 054 789	71
14	**251-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	1 380 719	155
					9 262	**18524**
15	**241-102-0137** *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,7**	**1 696**	**6275**
16	**212-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,1**	**22 840**	**2284**
17	**213-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,002**	**67 370**	**135**
18	**1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0,6**	**250**	**150**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			172	103
					86	52

18.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,01842	5 600	103
18.2		машины и механизмы				
18.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0000624	4	2
18.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0000624	36	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000624*	11 127	1
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000624	*2 478*	*0*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000624*	7 790	0
18.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0069888	*2 478*	*0*
18.3		материалы, изделия и конструкции			199	1
18.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000009	74	45
18.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000054	380 806	3
19	**1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,8**	760 526	41
		из них:			**391**	**313**
19.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			202	162
19.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03544	102	82
19.2		машины и механизмы			4 533	161
		в том числе оплата труда машинистов			7	6
19.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001664	2	2
19.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001664	36	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001664*	11 127	2
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001664	*2 478*	*0*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001664*	7 790	1
19.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,010816	*2 478*	*0*
19.3		материалы, изделия и конструкции			199	2
19.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000224	182	145
19.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000144	705 879	16
		Земляные работы			902 233	130
20	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную/**	**$м^3$**	**76,2**	**8 301**	**632536**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			8 301	632536
20.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	152,07996	3 998	304648
21	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**8,9**	4 159	632501
		из них:			**6 917**	**61561**
21.1		затраты на труд рабочих				
					6 917	61561

		в том числе оплата труда рабочих				
21.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,80248	3 332	29655
22	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**$м^3$**	**7**	4 159	61564
					90	**630**
		из них:				
22.1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов				
22.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0609336	90	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0609336*	22	154
23	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**$м^3$**	**2,8**	10 291	627
					2 478	*151*
		из них:			**3 609**	**10105**
23.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
23.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,93944	3 609	10105
24	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**$м^3$**	**7**	1 739	4869
					3 438	10106
		из них:			**578**	**4046**
24.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
24.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,8162	352	2464
24.2		машины и механизмы			170	1190
		в том числе оплата труда машинистов			3 017	2462
24.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,19845	226	1582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19845*	70	490
24.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,7938	7 893	1566
25	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	**$м^3$**	**286,6**	*2 478*	*492*
					18	14
		из них:			**3 609**	**1034339**
25.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
25.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	300,87268	3 609	1034339
26	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	**$м^3$**	**19,8**	1 739	498397
					3 438	1034400
		из них:			**3 609**	**71458**
26.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 609	71458
					1 739	34432

26.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,78604	3 438	71462
27	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,2**	**133**	**27**
		из них:				
27.1		машины и механизмы			133	27
		в том числе оплата труда машинистов			29	6
27.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,001633	16 248	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001633*	*3 539*	*6*

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**3 889 479**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**3 889 479**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	245 037
Итого	Тенге	**4 134 516**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	142 896
Итого	Тенге	**4 277 412**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	206 726
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	299 419
Итого СМР	Тенге	**4 783 557**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	5 142 324
НДС(12%)	Тенге	**617 079**
Всего		**5 759 403**

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бисембаев Н.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.