Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется самостоятельно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№85 2020-12-08**

Дополнительное соглашение **№85-1 2021-01-29**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство внутрипоселковых гравийных дорог новых жилых массивов в с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых гравийных дорог новых жилых массивов в *с.Бесжылдык* Жамбылского района Жамбылской области	**40240179**	**40240179**	**40240179**			**37878000**	**37 878 000**		
	в том числе НДС 12%	**4 311 448**	**4 311 448**				**4 058 357**			
2	**Всего к оплате**	**40 240 179**	**40 240 179**				**37 878 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 2020-12-08

Акт приемки выполненных работ № 2 за февраль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Снятие плодородного-растительного слоя и перевозка		21074,45	291	--	6132665	--	--	--	--			6623278,15
	С341-3101 04-0101 4131-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	--	490613,2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	6132665	--	--	--	--			6623278,15
			Тенге		--	--	--	--	--	--	490613,2			

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6132665
Транспортные расходы	Тенге	6132665
Сметная прибыль	Тенге	490613,2
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6623278,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6623278,15				
		РАЗДЕЛ 2. Основные работы									
		Земляное полотно									
2.				17349	41,11	41,11	713243,76	713243,76	--	176873,53	961326,67
	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,16	-- 245657,68		--	71209,38	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				17349	152,25	152,25	2641321,41	2641321,41	--	655007,25	3560034,95
	E11-01010 4-0109 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	52,44	-- 909732,29		--	263706,29	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				24040,86078	617,28	583,86	14840028,13	14036453,22	5887,61	3500556,66	19807831,57
	E11-01010 2-0413 1101-0102 -0413 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта		33,18	169,05	797687,3	4064196,95	--	1467246,78	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	18194593,29	17391018,39	5887,61	4332437,43	24329193,18
					--	--	797687,3	5219586,91	--	1802162,46	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	18194593,29
Материалы	Тенге	5887,61
Всего заработная плата	Тенге	6017274,21
Накладные расходы	Тенге	4332437,43
Сметная прибыль	Тенге	1802162,46
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	24329193,18
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	4099,33
Сметная заработная плата	Тенге	6017274,21
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	24329193,18
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	4099,33
Сметная заработная плата	Тенге	6017274,21
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	30952471,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%					402382,1	31354854,8			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%					225754,9	31580608,7			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					631612,2	32212220,9			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901						33819642,9			
		Итого с НДС			12 %		4058357	37878000			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**