Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядником
Заказчику и финансирующему банку

5 экз

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№85 от 08.12.2020 г.**

Дополнительное соглашение **№ 85-1 от 29.01.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с. Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с. Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги	**59180179**	**59180179**	**59180179**			**18940000**	**18 940 000**		
	в том числе НДС 12%	**6 340 733**	**6 340 733**				**2 029 286**			
2	**Всего к оплате**	**59 180 179**	**59 180 179**				**18 940 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор «Д & К» Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 2020-12-08
Дополнительное соглашение № 85-1 2021-01-29

Акт приемки выполненных работ № 3 за март месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
		Восстановление и закрепление оси трассы												
1.	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.2	-Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	4	26288	--	--	105152	--	--	--	--	--	105152
2.	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-0	-Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	4	15922	--	--	63688	--	--	--	--	--	63688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-2017 1601-0204 -30 п.5)										
3.				1,1899	122500	122500	145762,75	145762,75	--	30820,79	190710,22
	E11-01020 7-1901 1101-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)	га		--	35975	--	42806,65	--	14126,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Снятие плодородного-растительного слоя и перевозка									
4.				24024	458	11002992	--	--	--	--	11883231,36
	C341-0201 02-1025 4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		--	--	--	--	--	880239,36	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	11317594,75	--	145762,75	--	30820,79	12242781,58
			Тенге		--	--	--	42806,65	--	894366,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			11148754,75		42806,65			
	Всего заработная плата		Тенге								
	Транспортные расходы		Тенге			11002992					
	Накладные расходы		Тенге			30820,79					
	Сметная прибыль		Тенге			894366,04					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			12073941,58					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29,75
	Сметная заработная плата		Тенге					42806,65			
	Стоимость прочих работ		Тенге			168840					
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге			168840					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12242781,58					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29,75
	Сметная заработная плата		Тенге					42806,65			
		РАЗДЕЛ 2. Основные работы									
		Земляное полотно									
5.				1195,88922	617,28	738202,76			292,87		985321,3
						583,86		698229,7		174131,78	
	E11-01010 2-0413 1101-0102 -0413	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа	м3 грунта		33,18	169,05	39680,18	202169,52	--	72986,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 НР - 72%; СП - 8%									
6.					458	1915699,5			--		2068955,46
	С341-0201 02-1025 4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км СП - 8%	т	4182,75	--	--	--	--	--	153255,96	
7.				2054	65,37	65,37	134271,95	134271,95	--	35066,54	182885,57
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	23,71	--	48703,52	--	13547,08	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	2788174,21		292,87			3237162,33
					--	--	832501,66		209198,32		
			Тенге		--	--	39680,18	250873,05	--	239789,8	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2788174,21				
Материалы			Тенге				292,87				
Всего заработная плата			Тенге					290553,22			
Транспортные расходы			Тенге				1915699,5				
Накладные расходы			Тенге				209198,32				
Сметная прибыль			Тенге				239789,8				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3237162,33				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								216,3
Сметная заработная плата			Тенге					290553,22			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3237162,33				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								216,3
Сметная заработная плата			Тенге					290553,22			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								15477052,9
Временные здания и сооружения 1,3%							201201,7		15678254,6		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%							112883,4		15791138		
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							315822,8		16106960,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901							16910714		
		Итого с НДС				12 %		2029286	18940000		

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**