С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№85 2020-12-08**

Дополнительное соглашение **№ 85-1 2021-01-29**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с. Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с. Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные	**139827213,12**	**139827213,12**	**139827213,12**			**16547034,12**	**16 547 034,12**		
2	в том числе НДС 12%	**14 981 487,12**	**14 981 487,12**				**1 772 897,12**			
3	Удержание 5% гарантии качества		**6 991 360,66**				**6 991 360,66**			
4	**Всего к оплате**	**132 835 852,46**	**132 835 852,46**				**9 555 673,46**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тлеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 2020-12-08
Дополнительное соглашение № 85-1 2021-01-29

Акт приемки выполненных работ № 6 за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Обустройство												
1.	С124-0102 02-0709 2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	7242	--	--	50694	--	--	50694	--	4055,52	54749,52
		СП - 8%												
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	--	50694	--	--	50694	--	4055,52	54749,52
			Тенге		--	--	--	--	--	--	--	--		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	50694
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	50694
Сметная прибыль	Тенге	4055,52
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	54749,52
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	54749,52

РАЗДЕЛ 2. Оросительная сеть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.				2522	149,01	141,53	375810,13	356930,84	--	73871,71	485656,39
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	18879,29	83720,31	--	35974,55	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				78	2206,76	--	172127,59	--	--	123931,87	319744,21
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2206,76	--	172127,59	--	--	23684,76	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УЛИЦА №1									
4.				1,8	149,01	141,53	268,22	254,75	--	52,72	346,62
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	13,47	59,75	--	25,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				0,75	3082,46	--	2311,85	--	--	1664,53	4294,49
	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3082,46	--	2311,85	--	--	318,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Тело трубы									
6.	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	1,8	3469,02 1794,5	190,62 85	6244,24 3230,1	343,12 153	2671,02 --	2841,81 726,88	9812,93
7.	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	1,35	25878,68 8734,23	11575,1 2791,66	34936,22 11791,21	15626,39 3768,74	7518,62 --	13070,36 3840,53	51847,1
8.	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	9	19429 --	-- --	174861 --	-- --	174861 --	-- 13988,88	188849,88
9.	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,23	4402,61 1061,06	200,9 60,72	18623,05 4488,28	849,81 256,82	13284,95 --	3985,89 1808,72	24417,66
10.	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	19,65	3992,78 681,84	134,84 40,85	78458,21 13398,06	2649,68 802,77	62410,48 --	11928,69 7230,95	97617,86
11.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05827	226957 --	-- --	13224,78 --	-- --	13224,78 --	-- 1057,98	14282,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				14	149,01	141,53	2086,18	1981,38	--	410,07	2695,95
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	104,8	464,74	--	199,7	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				11,6	782,46	--	9076,54	--	--	6535,11	16860,57
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		782,46	--	9076,54	--	--	1248,93	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				0,11	3469,02	190,62	381,59	20,97	163,23	173,67	599,68
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1794,5	85	197,4	9,35	--	44,42	
		НР - 84%; СП - 8%									
15.				1,26	11210,37	3620,71	14125,07	4562,09	5671,43	4197,95	19788,87
	Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций		3088,53	877,79	3891,55	1106,02	--	1465,84	
		НР - 84%; СП - 8%									
16.				2	46893	--	93786	--	93786	--	101288,88
	С121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	7502,88	
		СП - 8%									
17.				9,2	3992,78	134,84	36733,62	1240,56	29220,17	5584,93	45704,04
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	6272,88	375,85	--	3385,48	
		НР - 84%; СП - 8%									
		УЛИЦА №2									
18.				1,8	149,01	141,53	268,22	254,75	--	52,72	346,62
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная	м3 грунта		7,49	33,2	13,47	59,75	--	25,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%									
19.				0,75	3082,46	--	2311,85	--	--	1664,53	4294,49
	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8% Тело трубы	м3 грунта		3082,46	--	2311,85	--	--	318,11	
20.				1,8	3469,02	190,62	6244,24	343,12	2671,02	2841,81	9812,93
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		1794,5	85	3230,1	153	--	726,88	
21.				1,35	25878,68	11575,1	34936,22	15626,39	7518,62	13070,36	51847,1
	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев		8734,23	2791,66	11791,21	3768,74	--	3840,53	
22.				9	19429	--	174861	--	174861	--	188849,88
	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	13988,88	
23.				4,23	4402,61	200,9	18623,05	849,81	13284,95	3985,89	24417,66
	Е11-30050 4-0102	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируе		1061,06	60,72	4488,28	256,82	--	1808,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%	мой поверхности								
24.				19,65	3992,78	134,84	78458,21	2649,68	62410,48	11928,69	97617,86
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	13398,06	802,77	--	7230,95	
25.				0,05827	226957	--	13224,78	--	13224,78	--	14282,77
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1057,98	
		Портал									
26.				14	149,01	141,53	2086,18	1981,38	--	410,07	2695,95
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,49	33,2	104,8	464,74	--	199,7	
27.				11,6	782,46	--	9076,54	--	--	6535,11	16860,57
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		782,46	--	9076,54	--	--	1248,93	
28.				0,11	3469,02	190,62	381,59	20,97	163,23	173,67	599,68
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		1794,5	85	197,4	9,35	--	44,42	
29.				1,26	11210,37	3620,71	14125,07	4562,09	5671,43	4197,95	19788,87
	Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		3088,53	877,79	3891,55	1106,02	--	1465,84	
30.				2	46893	--	93786	--	93786	--	101288,88
	С121-0408 03-0101	-Стенки портальные железобетонные	шт.		--	--	--	--	--	7502,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92									
		СП - 8%									
31.				9,2	3992,78	134,84	36733,62	1240,56	29220,17	5584,93	45704,04
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	6272,88	375,85	--	3385,48	
		НР - 84%; СП - 8%									
		УЛИЦА №3									
32.				1,8	149,01	141,53	268,22	254,75	--	52,72	346,62
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	13,47	59,75	--	25,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				0,75	3082,46	--	2311,85	--	--	1664,53	4294,49
	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3082,46	--	2311,85	--	--	318,11	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Тело трубы									
34.				1,8	3469,02	190,62	6244,24	343,12	2671,02	2841,81	9812,93
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1794,5	85	3230,1	153	--	726,88	
		НР - 84%; СП - 8%									
35.				1,35	25878,68	11575,1	34936,22	15626,39	7518,62	13070,36	51847,1
	Е11-30040 1-0203 1130-0401	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых	м3 железобетона		8734,23	2791,66	11791,21	3768,74	--	3840,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	звеньев								
		НР - 84%; СП - 8%									
36.				9	19429	--	174861	--	174861	--	188849,88
	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	13988,88	
		СП - 8%									
37.				4,23	4402,61	200,9	18623,05	849,81	13284,95	3985,89	24417,66
	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности		1061,06	60,72	4488,28	256,82	--	1808,72	
		НР - 84%; СП - 8%									
38.				19,65	3992,78	134,84	78458,21	2649,68	62410,48	11928,69	97617,86
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	13398,06	802,77	--	7230,95	
		НР - 84%; СП - 8%									
39.				0,05827	226957	--	13224,78	--	13224,78	--	14282,77
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1057,98	
		СП - 8%									
		Портал									
40.				14	149,01	141,53	2086,18	1981,38	--	410,07	2695,95
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	104,8	464,74	--	199,7	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				11,6	782,46	--	9076,54	--	--	6535,11	16860,57
	Е11-01020 5-0502 1101-0205	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта		782,46	--	9076,54	--	--	1248,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
42.				0,11	3469,02	190,62	381,59	20,97	163,23	173,67	599,68
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		1794,5	85	197,4	9,35	--	44,42	
43.				1,26	11210,37	3620,71	14125,07	4562,09	5671,43	4197,95	19788,87
	Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		3088,53	877,79	3891,55	1106,02	--	1465,84	
44.				2	46893	--	93786	--	93786	--	101288,88
	С121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7502,88	
45.				9,2	3992,78	134,84	36733,62	1240,56	29220,17	5584,93	45704,04
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8% УЛИЦА №4	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	6272,88	375,85	--	3385,48	
46.				1,8	149,01	141,53	268,22	254,75	--	52,72	346,62
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,49	33,2	13,47	59,75	--	25,68	
47.				0,75	3082,46	--	2311,85	--	--	1664,53	4294,49
	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта		3082,46	--	2311,85	--	--	318,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.179 Кзтр=1,2	котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8% Тело трубы									
48.	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	1,8	3469,02 1794,5	190,62 85	6244,24 3230,1	343,12 153	2671,02 --	2841,81 726,88	9812,93
49.	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	1,35	25878,68 8734,23	11575,1 2791,66	34936,22 11791,21	15626,39 3768,74	7518,62 --	13070,36 3840,53	51847,1
50.	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	9	19429 --	-- --	174861 --	-- --	174861 --	-- 13988,88	188849,88
51.	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,23	4402,61 1061,06	200,9 60,72	18623,05 4488,28	849,81 256,82	13284,95 --	3985,89 1808,72	24417,66
52.	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	19,65	3992,78 681,84	134,84 40,85	78458,21 13398,06	2649,68 802,77	62410,48 --	11928,69 7230,95	97617,86
53.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,05827	226957 --	-- --	13224,78 --	-- --	13224,78 --	-- 1057,98	14282,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		Портал									
54.	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14	149,01 7,49	141,53 33,2	2086,18 104,8	1981,38 464,74	-- --	410,07 199,7	2695,95
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,6	782,46 782,46	-- --	9076,54 9076,54	-- --	-- --	6535,11 1248,93	16860,57
		НР - 72%; СП - 8%									
56.	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,11	3469,02 1794,5	190,62 85	381,59 197,4	20,97 9,35	163,23 --	173,67 44,42	599,68
		НР - 84%; СП - 8%									
57.	Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,26	11210,37 3088,53	3620,71 877,79	14125,07 3891,55	4562,09 1106,02	5671,43 --	4197,95 1465,84	19788,87
		НР - 84%; СП - 8%									
58.	С121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	46893 --	-- --	93786 --	-- --	93786 --	-- 7502,88	101288,88
		СП - 8%									
59.	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,2	3992,78 681,84	134,84 40,85	36733,62 6272,88	1240,56 375,85	29220,17 --	5584,93 3385,48	45704,04
		НР - 84%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЛИЦА №6									
60.				3,6	149,01	141,53	536,45	509,5	--	105,45	693,24
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	26,95	119,51	--	51,35	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				1,5	3082,46	--	4623,7	--	--	3329,06	8588,98
	E11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3082,46	--	4623,7	--	--	636,22	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Тело трубы									
62.				3,6	3469,02	190,62	12488,48	686,24	5342,04	5683,62	19625,86
	E11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1794,5	85	6460,2	306,01	--	1453,77	
		НР - 84%; СП - 8%									
63.				2,7	25878,68	11575,1	69872,43	31252,77	15037,24	26140,72	103694,2
	E11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев		8734,23	2791,66	23582,42	7537,48	--	7681,05	
		НР - 84%; СП - 8%									
64.				18	19429	--	349722	--	349722	--	377699,76
	C121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса	шт.		--	--	--	--	--	27977,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В30 ГОСТ 24547-81									
		СП - 8%									
65.				8,46	4402,61	200,9	37246,1	1699,62	26569,91	7971,78	48835,31
	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		1061,06	60,72	8976,57	513,65	--	3617,43	
66.				39,3	3992,78	134,84	156916,43	5299,35	124820,96	23857,38	195235,71
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	26796,12	1605,53	--	14461,9	
67.				0,11654	226957	--	26449,57	--	26449,57	--	28565,53
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2115,97	
		Портал									
68.				28	149,01	141,53	4172,36	3962,75	--	820,15	5391,9
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,49	33,2	209,6	929,49	--	399,4	
69.				23,2	782,46	--	18153,07	--	--	13070,21	33721,15
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		782,46	--	18153,07	--	--	2497,86	
70.				0,22	3469,02	190,62	763,18	41,94	326,46	347,33	1199,36
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		1794,5	85	394,79	18,7	--	88,84	
71.				2,52	11210,37	3620,71	28250,14	9124,19	11342,86	8395,91	39577,73
	Е11-30040 3-0103 1130-0403	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструк		3088,53	877,79	7783,1	2212,03	--	2931,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%	ций								
72.	С121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	46893	--	187572	--	187572	--	202577,76
					--	--	--	--	--	15005,76	
		СП - 8%									
73.	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,4	3992,78	134,84	73467,23	2481,12	58440,35	11169,87	91408,07
					681,84	40,85	12545,76	751,7	--	6770,97	
		НР - 84%; СП - 8% УЛИЦА №8									
74.	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18,6	149,01	141,53	2771,64	2632,4	--	544,81	3581,76
					7,49	33,2	139,24	617,45	--	265,32	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,74	3082,46	--	23858,27	--	--	17177,96	44319,12
					3082,46	--	23858,27	--	--	3282,9	
		НР - 72%; СП - 8% Тело трубы									
76.	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18,6	3469,02	190,62	64523,8	3545,56	27600,54	29365,35	101400,28
					1794,5	85	33377,7	1581,04	--	7511,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%									
77.	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	13,95	25878,68 8734,23	11575,1 2791,66	361007,57 121842,51	161472,64 38943,66	77692,42 --	135060,38 39685,44	535753,39
		НР - 84%; СП - 8%									
78.	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	93	19429 --	-- --	1806897 --	-- --	1806897 --	-- 144551,76	1951448,76
		СП - 8%									
79.	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	43,71	4402,61 1061,06	200,9 60,72	192438,18 46378,93	8781,39 2653,86	137277,86 --	41187,54 18690,06	252315,78
80.	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	203,04	3992,78 681,84	134,84 40,85	810694,94 138439,78	27378,64 8294,83	644876,52 --	123257,07 74716,16	1008668,18
81.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,60303	226957 --	-- --	136861,88 --	-- --	136861,88 --	-- 10948,95	147810,83
		Портал									
82.	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта	126	149,01 7,49	141,53 33,2	18775,61 943,22	17832,39 4182,7	-- --	3690,66 1797,3	24263,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				104,4	782,46	--	81688,82	--	--	58815,95	151745,16
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		782,46	--	81688,82	--	--	11240,38	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.				0,99	3469,02	190,62	3434,33	188,72	1469,06	1562,99	5397,11
	E11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1794,5	85	1776,56	84,15	--	399,79	
		НР - 84%; СП - 8%									
85.				11,34	11210,37	3620,71	127125,64	41058,85	51042,86	37781,58	178099,8
	E11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций		3088,53	877,79	35023,93	9954,14	--	13192,58	
		НР - 84%; СП - 8%									
86.				18	46893	--	844074	--	844074	--	911599,92
	C121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	67525,92	
		СП - 8%									
87.				82,8	3992,78	134,84	330602,55	11165,05	262981,56	50264,41	411336,31
	E11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	56455,94	3382,64	--	30469,36	
		НР - 84%; СП - 8%									
		УЛИЦА №9									
88.				5,4	149,01	141,53	804,67	764,25	--	158,17	1039,87
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	40,42	179,26	--	77,03	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				2,25	3082,46	--	6935,54	--	--	4993,59	12883,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8% Тело трубы	м3 грунта		3082,46	--	6935,54	--	--	954,33	
90.				5,4	3469,02	190,62	18732,72	1029,36	8013,06	8525,42	29438,79
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		1794,5	85	9690,3	459,01	--	2180,65	
91.				4,05	25878,68	11575,1	104808,65	46879,15	22555,86	39211,08	155541,31
	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев		8734,23	2791,66	35373,63	11306,22	--	11521,58	
92.				27	19429	--	524583	--	524583	--	566549,64
	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	41966,64	
93.				12,69	4402,61	200,9	55869,15	2549,43	39854,86	11957,67	73252,97
	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		1061,06	60,72	13464,85	770,47	--	5426,15	
94.				58,95	3992,78	134,84	235374,64	7949,03	187231,44	35786,07	292853,57
	Е11-30050	-Гидроизоляция	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	изолируемой поверхности		681,84	40,85	40194,17	2408,3	--	21692,86	
95.				0,17481	226957	--	39674,35	--	39674,35	--	42848,3
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3173,95	
		Портал									
96.				42	149,01	141,53	6258,54	5944,13	--	1230,22	8087,85
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,49	33,2	314,41	1394,23	--	599,1	
97.				34,8	782,46	--	27229,61	--	--	19605,32	50581,72
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		782,46	--	27229,61	--	--	3746,79	
98.				0,33	3469,02	190,62	1144,78	62,91	489,69	521	1799,04
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		1794,5	85	592,18	28,05	--	133,26	
99.				3,78	11210,37	3620,71	42375,21	13686,28	17014,29	12593,86	59366,6
	Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		3088,53	877,79	11674,64	3318,05	--	4397,53	
100.				6	46893	--	281358	--	281358	--	303866,64
	С121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	22508,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
101.				27,6	3992,78	134,84	110200,85	3721,68	87660,52	16754,8	137112,1
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	18818,65	1127,55	--	10156,45	
		НР - 84%; СП - 8%									
		УЛИЦА №10									
102.				1,8	149,01	141,53	268,22	254,75	--	52,72	346,62
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	13,47	59,75	--	25,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
103.				0,75	3082,46	--	2311,85	--	--	1664,53	4294,49
	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 Тч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3082,46	--	2311,85	--	--	318,11	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Тело трубы									
104.				1,8	3469,02	190,62	6244,24	343,12	2671,02	2841,81	9812,93
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1794,5	85	3230,1	153	--	726,88	
		НР - 84%; СП - 8%									
105.				1,35	25878,68	11575,1	34936,22	15626,39	7518,62	13070,36	51847,1
	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев		8734,23	2791,66	11791,21	3768,74	--	3840,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%									
106.				9	19429	--	174861	--	174861	--	188849,88
	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	13988,88	
		СП - 8%									
107.				4,23	4402,61	200,9	18623,05	849,81	13284,95	3985,89	24417,66
	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности		1061,06	60,72	4488,28	256,82	--	1808,72	
		НР - 84%; СП - 8%									
108.				19,65	3992,78	134,84	78458,21	2649,68	62410,48	11928,69	97617,86
	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	13398,06	802,77	--	7230,95	
		НР - 84%; СП - 8%									
109.				0,05827	226957	--	13224,78	--	13224,78	--	14282,77
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1057,98	
		СП - 8%									
		Портал									
110.				14	149,01	141,53	2086,18	1981,38	--	410,07	2695,95
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,49	33,2	104,8	464,74	--	199,7	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				11,6	782,46	--	9076,54	--	--	6535,11	16860,57
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		782,46	--	9076,54	--	--	1248,93	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				0,11	3469,02	190,62	381,59	20,97	163,23	173,67	599,68
	Е11-30010 1-0102	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия,	м3 подушки		1794,5	85	197,4	9,35	--	44,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%									
113.	Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	1,26	11210,37 3088,53	3620,71 877,79	14125,07 3891,55	4562,09 1106,02	5671,43 --	4197,95 1465,84	19788,87
114.	С121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	2	46893 --	-- --	93786 --	-- --	93786 --	-- 7502,88	101288,88
115.	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8% УЛИЦА №11	м2 изолируемой поверхности	9,2	3992,78 681,84	134,84 40,85	36733,62 6272,88	1240,56 375,85	29220,17 --	5584,93 3385,48	45704,04
116.	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	149,01 7,49	141,53 33,2	536,45 26,95	509,5 119,51	-- --	105,45 51,35	693,24
117.	Е11-01020 5-0108 1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	3082,46 3082,46	-- --	4623,7 4623,7	-- --	-- --	3329,06 636,22	8588,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Тело трубы									
118.	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	3,6	3469,02 1794,5	190,62 85	12488,48 6460,2	686,24 306,01	5342,04 --	5683,62 1453,77	19625,86
119.	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	2,7	25878,68 8734,23	11575,1 2791,66	69872,43 23582,42	31252,77 7537,48	15037,24 --	26140,72 7681,05	103694,2
120.	С121-0408 01-0101 2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	18	19429 --	-- --	349722 --	-- --	349722 --	-- 27977,76	377699,76
121.	Е11-30050 4-0102 1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	8,46	4402,61 1061,06	200,9 60,72	37246,1 8976,57	1699,62 513,65	26569,91 --	7971,78 3617,43	48835,31
122.	Е11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	39,3	3992,78 681,84	134,84 40,85	156916,43 26796,12	5299,35 1605,53	124820,96 --	23857,38 14461,9	195235,71
123.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11654	226957 --	-- --	26449,57 --	-- --	26449,57 --	-- 2115,97	28565,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	149,01 7,49	141,53 33,2	4172,36 209,6	3962,75 929,49	-- --	820,15 399,4	5391,9
125.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,2	782,46 782,46	-- --	18153,07 18153,07	-- --	-- --	13070,21 2497,86	33721,15
126.	E11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смесис песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	0,22	3469,02 1794,5	190,62 85	763,18 394,79	41,94 18,7	326,46 --	347,33 88,84	1199,36
127.	E11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	2,52	11210,37 3088,53	3620,71 877,79	28250,14 7783,1	9124,19 2212,03	11342,86 --	8395,91 2931,68	39577,73
128.	C121-0408 03-0101 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	4	46893 --	-- --	187572 --	-- --	187572 --	-- 15005,76	202577,76
129.	E11-30050 4-0103 1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	18,4	3992,78 681,84	134,84 40,85	73467,23 12545,76	2481,12 751,7	58440,35 --	11169,87 6770,97	91408,07
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		-- --	11174090,79 1388245,42	-- 237379,35	961331,38	8824514 --	1301861,11 998076,15	13474028,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге					11174090,79				
Материалы		Тенге					2591139,11				
Всего заработная плата		Тенге						1625624,77			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					295559,29				
Местные материалы		Тенге					5937815,59				
Накладные расходы		Тенге					1301861,11				
Сметная прибыль		Тенге					998076,15				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13474028,05				1512,94
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						1625624,77			
Сметная заработная плата		Тенге					13474028,05				1512,94
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге						1625624,77			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									13521611,5
Сметная заработная плата		Тенге									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									
Временные здания и сооружения 1,3%							175781	13697392,5			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%							98621,2	13796013,7			
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							275920,3	14071934			
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								14774137,6			
Итого с НДС		12 %					1772897,12	16547034,12			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технадзор:
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**