Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №24 от 10.05.2023 г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 02-04-01 Внутриплощадочные сети (водопровод,канализация)									
		ОТДЕЛ 1. Наружный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Снятие и восстановление ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	273,1	25,99 --	25,99 9,74	7097 --	7097 2659	--	1914 721	9732
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	273,1	44,98 --	44,98 16,85	12285 --	12285 4602	--	3313 1248	16846
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,3	25,99 --	25,99 9,74	1385 --	1385 519	--	374 141	1899
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	273,1	44,98 --	44,98 16,85	12285 --	12285 4602	--	3313 1248	16846
		Земляные работы									
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1016,2	200,58 9,98	190,60 44,25	203831 10144	193688 44967	--	39680 19481	262992
6	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	436,1	220,64 10,98	209,66 48,68	96221 4788	91433 21227	--	18731 9196	124149

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
											179520
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,6	2129,45 2129,45	– –	39608 39608	– –	– –	28518 5450	73575
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32	804,82 804,82	– –	25754 25754	– –	– –	18543 3544	47841
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1368,3	17,96 –	17,96 6,73	24568 –	24568 9203	– 	6626 2496	33690
10	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1368,3	74,70 –	74,70 27,34	102212 –	102212 37409	– 	26935 10332	139478
11	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1316,3	21,40 –	21,40 6,09	28164 –	28164 8012	– 	5769 2715	36648
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								763696
		РАЗДЕЛ 2. В1									
12	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	12,6	2746,16 970,02	154,74 43,37	34602 12222	1950 546	20430 	12641 3779	51022
13	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	12,6	4356,74 970,02	225,47 63,19	54895 12222	2841 796	39832 	12888 5423	73206
14	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,048	20197,50 1439,81	1943,92 1004,12	21167 1509	2037 1052	17621 	2536 1896	25599
15	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	1018,96 888,60	69,12 –	3057 2666	207 –	184 	2639 456	6152
16	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	9	3151,00 –	– –	28359 –	– –	28359 	– 2269	30628
17	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	5407,00 –	– –	21628 –	– –	21628 	– 1730	23358

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1411,00 --	-- --	8466 --	-- --	8466	-- 677	9143
19	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	3037,00 --	-- --	12148 --	-- --	12148	-- 972	13120
20	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	2	15495,00 --	-- --	30990 --	-- --	30990	-- 2479	33469
21	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0372	442342,34 286273,00	147953,46 40576,60	16455 10649	5504 1509	302	12037 2279	30772
22	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1367	336388,57 228726,00	104556,69 28350,61	45984 31267	14293 3876	424	34791 6462	87237
23	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 пятьсвая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	138,067	1101,00 --	-- --	152012 --	-- --	152012	-- 12161	164173
24	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 пятьсвая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	37,572	2354,00 --	-- --	88444 --	-- --	88444	-- 7076	95520
25	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1367	61885,80 53405,50	-- --	8460 7301	-- --	1159	7228 1255	16942
26	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0372	83573,25 64086,60	-- --	3109 2384	-- --	725	2360 438	5907
27	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	8,7	603,16 271,56	65,58 30,98	5247 2363	571 269	2313	2000 580	7828
28	С121-110207-0170 2111-0207-0170 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 82 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	8,7	20267,00 --	-- --	176323 --	-- --	176323	-- 14106	190429
29	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00572	1458276,88 684936,00	684761,01 211654,74	8341 3918	3917 1211	506	5077 1073	14492
30	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,74288	15181,00		87183		87183	--	94157

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6975	
31	Е11-220601-0808 1122-0601-0808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00572	2134576,02 68202,00	663885,58 209850,30	12210 390	3797 1200	8023	1575 1103	14887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								988041
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								1751737
		РАЗДЕЛ 3. Колодец водопроводный д.2000 (1 шт)									
19	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,25	28424,75 9182,62	6889,28 2690,40	63956 20661	15501 6053	27794	26447 7232	97635
20	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,112	20197,50 1439,81	1943,92 1004,12	2262 161	218 112	1883	271 203	2736
21	С121-020101-0608 2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,24	16960,00 –	– –	4070 –	– –	4070	– 326	4396
22	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	17408,00 –	– –	17408 –	– –	17408	– 1393	18801
23	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	27394,00 –	– –	54788 –	– –	54788	– 4383	59171
24	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	26490,00 –	– –	26490 –	– –	26490	– 2119	28609
25	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	23722,00 –	– –	23722 –	– –	23722	– 1898	25620
26	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	7750,00 –	– –	7750 –	– –	7750	– 620	8370
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	2419,00 –	– –	2419 –	– –	2419	– 194	2613
28	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	6186,00 –	– –	6186 –	– –	6186	– 495	6681
29	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,02674	573624,00 –	– –	15339 –	– –	15339	– 1227	16566

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,72	347,00	--	944	--	944	--	1019
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
31	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22552,00	--	22552	--	22552	--	24356
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,05	852,17	20,79	19643	479	13202	5597	27259
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	5962	57		2019	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,70868	87,10	1,65	149	3	105	29	192
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	41	--		14	
		Отмостка									
34	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2835	5751,07	1685,32	1630	478	923	395	2187
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	229	195		162	
35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,89	1855,42	97,21	3507	184	3244	143	3942
		НР - 108%; СП - 8%			41,63	28,56	79	54		292	
36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1,89	-429,01	-0,04	-811	--	-811	--	-876
		СП - 8%			-0,22	--	--	--		-65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								329277
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								849263
		Смета № 02-05-01 Общестроительные работы НС2.									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	367,9275	158,86	150,96	58449	55542	--	11380	75416
		НР - 72%; СП - 8%			7,91	35,05	2910	12896		5586	
4	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,032	111	--	4	--		--	4
		СП - 8%			--	--	--	--		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								75 420
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1147	1325965,01	503138,37	152088	57710	41259	68386	238112
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	53119	15958		17638	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	35,3	1739,80 254,58	142,68 47,37	61415 8987	5037 1672	47391	10019 5715	77149
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	99,12	852,17 258,64	20,79 2,48	84467 25636	2060 246	56771	24070 8683	117220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								432 481

		Смета № 02-07-01 Общестроительные работы. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,7	29,41 –	29,41 10,23	344 –	344 120	–	86 34	465
8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,7	16,47 –	16,47 5,73	193 –	193 67	–	48 19	260
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,3	732,78 732,78	– –	953 953	– –	–	686 131	1770
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	11,7	151,80 78,41	73,40 32,52	1776 917	859 381	–	934 217	2927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5 422
		РАЗДЕЛ 4.Металлоконструкции									
46	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	6,8064	82521,36 28139,00	32685,05 8697,95	561673 191525	222468 59202	147680	173002 58774	793449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								793 449
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								798 871
		Смета № 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть									
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
		Узел 1									
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	23	2065,64 1674,33	93,43 12,39	47510 38510	2149 285	6851	38019 6842	92371

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01035	1325965,01 463108,70	503138,37 139128,32	13724 4793	5207 1440	3723	6171 1592	21486
		Узел 2									
38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	106	2065,64 1674,33	93,43 12,39	218958 177479	9904 1313	31575	175216 31534	425708
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	106	1376,76 471,55	905,21 235,01	145937 49984	95952 24911	–	74146 17607	237690
40	С123-020302-2603 2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	106	483 –	– –	51198 –	– –	51198	– 4096	55294
42	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0477	1325965,01 463108,70	503138,37 139128,32	63249 22090	24000 6636	17159	28439 7335	99023
		Узел 3									
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	66	2065,64 1674,33	93,43 12,39	136332 110506	6166 818	19660	109097 19634	265064
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	44	1376,76 471,55	905,21 235,01	60577 20748	39829 10340	–	30778 7308	98664
50	С123-020302-2603 2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	44	483 –	– –	21252 –	– –	21252	– 1700	22952
53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0297	1325965,01 463108,70	503138,37 139128,32	39381 13754	14943 4132	10684	17708 4567	61656
		Узел 4									
58	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	100	2065,64 1674,33	93,43 12,39	206564 167433	9343 1239	29788	165299 29749	401612
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	75	1376,76 471,55	905,21 235,01	103257 35366	67891 17626	–	52462 12458	168177
61	С123-020302-2603 2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	75	483 –	– –	36225 –	– –	36225	– 2898	39123

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,045	1325965,01 463108,70	503138,37 139128,32	59668 20840	22641 6261	16187	26830 6920	93418
		Прокладка футляров методом прокола									
80	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	561	11997,58 3384,84	8547,34 4480,35	6730645 1898895	4795056 2513478	36694	4368249 887912	11986806
81	Е11-221401-0211 1122-1401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	566	11843,55 3296,43	8497,75 4471,50	6703450 1865779	4809726 2530871	27945	4352683 884491	11940625
82	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	1127	1206,31 1045,72	7,33 2,11	1359514 1178522	8259 2374	172733	1169087 202288	2730888
83	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	566,61	13626 --	-- --	7720628 --	-- --	7720628	-- 617650	8338278
84	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	571,66	8574 --	-- --	4901413 --	-- --	4901413	-- 392113	5293526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								42 372 359
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**								42 372 359
		Смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения (водозабор) ВЛ-10 кВ (Добавляемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ									
2	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	5,3	411216		2179445		2179445	174356	2 353 800
6	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	35	61015		2135525		2135525	170842	2 306 367
15	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	70	7002		490140		490140	39211	529 351
23	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	24	4311		103464		103464	8277	111 741
30	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	2	7002		14004		14004	1120	15 124
37	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	8	7002		56016		56016	4481	60 497
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	Страниц - 11							5 376 881
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**								5 376 881

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Смета № 04-02-01 Наружные сети электроснабжения насосной. ВЛ-10 кВ (Добавляемые работы)											
РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ											
2	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	3,8307	411216		1575245		1575245		1 701 265
										126020	
6	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	36	61015		2196540		2196540		2 372 263
										175723	
15	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	128	7002		896256		896256		967 956
										71700	
25	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	48	4311		206928		206928		223 482
										16554	
32	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	6	7002		42012		42012		45 373
										3361	
39	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	16	7002		112032		112032		120 995
										8963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**5 431 334**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**								**5 431 334**
Смета № 07-01-04 Благоустройство. Водозабор. Ограждение территории №2 (Добавляемые работы)											
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,4	1336,72	--	37963	--	--	27333	70520
		НР - 72%; СП - 8%			1336,72	--	37963	--		5224	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	804,82	--	1288	--	--	927	2392
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	1288	--		177	
3	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	25,56	6917,15	1138,42	176802	29098	17826	123958	324821
		НР - 91%; СП - 8%			5081,30	248,01	129878	6339		24061	
4	С121-020101-0313 2102-0101-0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	26,0712	14679,00	--	382699	--	382699	--	413315
		СП - 8%			--	--	--	--		30616	
7	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка/надставка из колючей проволоки	м оград	415	2170,15	580,75	900612	241011	213501	631111	1654261
		НР - 118%; СП - 8%			1074,94	213,83	446100	88739		122538	
8	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,40736	519654,00		2809956	--	2809956	--	3034753

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		224797	
10	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,1104	468259,00 –	– –	51696 –	– –	51696	– 4136	55831
12	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.11	**Монтаж колючей проволоки по железобетонным столбам (10 рядов)** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	4150	775,60 521,28	254,32 103,67	3218740 2163312	1055429 430231	–	3060376 502316	6781432
12.1	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69** *СП - 8%*	кг	249	641,00 –	– –	159609 –	– –	159609	– 12769	172378
		Ворота, калитка В-1									
13	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	28207,41 22481,40	4873,18 1772,73	28207 22481	4873 1773	853	28620 4546	61373
14	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,01608	468259,00 –	– –	7530 –	– –	7530	– 602	8132
15	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** *СП - 8%*	т	0,09408	404604,00 –	– –	38065 –	– –	38065	– 3045	41110
16	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,00228	519654,00 –	– –	1185 –	– –	1185	– 95	1280
		Окраска									
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	980,283426	87,10 24,26	1,65 0,25	85384 23782	1617 243	59985	16577 8157	110119
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 731 716**

	Итого прямые затраты		**69 820 062**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт	Временные здания и сооружения (1,3%)	907 661	70 727 723
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	2 334 015	73 061 738
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 461 235	74 522 973
	Оборудование	0	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)					82 167 115				
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		9 860 054							
		Всего по сметному расчету					**92 027 168**				
		Итого с К=0,85		13 804 075			**78 223 093**				

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Директор **Пазимов С.Б.**

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Директор **Сеитова А.Б.**