Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"
Инженер: ТОО "GrandBuildCompany"
Наименование строительства Стройтельство кабельных линий 10-0,4 по ул.Ерубаева,по ул.Аль-Фарабии,по ул. Ата-Турк в г. Туркестан Туркестанской области (корректировка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Доп. соглашение №356/1 от 21.07.2022 г. к договору № 356 от 13.12.2021	Наименование	Код	Наименование	Код
813501	25790		РБ	813028011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					оборудования в отчетном месяце	оборудования сначала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стройтельство кабельных линий 10-0,4 по ул.Ерубаева,по ул.Аль-Фарабии,по ул. Ата-Турк в г. Туркестан Туркестанской области (корректировка)	**111 474 171.54**	**110 515 950.00**	44 778 275.00							5 373 393.00	**50 151 668.00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан
Бумагабаев Е.Е.

Инженер:
Директор
ТОО "GrandBuildCompany"
Досмагамбет Ш. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Сеилбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "GrandBuildCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**

(наименование, адрес)

Объект : **Стройтельство кабельных линий 10-0,4 по ул.Ерубаева,по ул.Аль-Фарабии,по ул. Ата-Турк в г. Туркестан Туркестанской области (корректировка)**

(наименование)

Доп. соглашение **№356/1 от 21.07.2022 г. к договору № 356 от 13.12.2021**

Акт выполненных работ №

(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2022** **(месяц, год) на** **4-2 СЕТИ ЛЭП-10КВ,04Кв** **работы**

на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. стройтельство ВЛЗ-10кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	С1243-701-0504	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	км	3.033	407439		1235762		1235762		1334623
										98861	
2	С1252-207-2603	**Зажим прокалывающий типа SEW20**	шт.	18	2988		53784		53784		58087
										4303	
3	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	102059		102059				102059
		Отпускная цена							102059		
		Сметная стоимость оборудования			102059		102059				
							102059				
4	Прайс-лист Компания Инвольт	**Привод приз-10у1**	шт	6	7285.71		43714		43714		47211
										3497	
5	Е11-330202-0103	**Опора К10-1.1с-3шт**									
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	27428.77	14466.54	82286	43400	2032	45765	138295
6	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	6	42679		256074		256074		276560
										10244	
7	Прайс-лист ТОО"Инволт"	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ**								20486	
		Проводник ЗП-21		6	1339.29		8036		8036		8679

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м							643	
8	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Накладка Or52	шт	3	2500		7500		7500	600	8100
9	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Травеса ТМ73	шт	3	25892.86		77679		77679	6214	83893
10	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Травеса TMs60 a	шт	3	7142.86		21429		21429	1714	23143
11	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8842		53052		53052	4244	57296
12	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1512		9072		9072	726	9798
		Ленейная арматура									
13	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	6	1365		8190		8190	655	8845
14	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143		42429		42429	3394	45823
15	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	13198		118782		118782	9503	128285
16	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	1048		15720		15720	1258	16978
17	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	13392		120528		120528	9642	130170
18	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	644		5796		5796	464	6260
19	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.378	758		287		287	23	310
		Опора П10-1.1с-12шт									
20	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	17821.53 8162.7	8981.6 4213.2	213858 97952	107779 50558	8127	118809 26613	359280
21	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	42679		512148		512148	40972	553120
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
22	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Оголовок OGs55	шт	12	35535.71		426429		426429	34114	460543
		Ленейная арматура									
23	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	72	1365		98280		98280	7862	106142
24	Прайс-лист ТОО"AJC"	Искравой промежуток SDI20.3	шт	36	20854.46		750761		750761	60061	810822
25	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	36	14143		509148		509148	40732	549880
26	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	1048		12576		12576	1006	13582
		Опора УА10-1.1с-1шт									
27	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821.53 8162.7	8981.6 4213.2	17822 8163	8981 4213	677	9901 2218	29941

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	42679		128037		128037		138280
										10243	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
29	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Проводник ЗП-21	шт	4	1339.29		5357		5357		5786
										429	
30	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Крепленене изолятора У52	шт	1	8562.5		8562		8562		9247
										685	
31	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Накладка Or52	шт	1	2500		2500		2500		2700
										200	
32	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Травеса ТМ73	шт	1	11607.14		11607		11607		12536
										929	
33	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Травеса ТМs60 а	шт	1	7142.86		7143		7143		7714
										571	
34	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842		17684		17684		19099
										1415	
35	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512		3024		3024		3266
										242	
		Ленейная арматура									
36	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	6	1365		8190		8190		8845
										655	
37	Прайс-лист ТОО"AJC"	Искравой промежуток SDI20.3	шт	3	20854.46		62563		62563		67568
										5005	
38	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143		42429		42429		45823
										3394	
39	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198		79188		79188		85523
										6335	
40	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1048		6288		6288		6791
										503	
41	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	5818		17454		17454		18850
										1396	
42	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392		80352		80352		86780
										6428	
43	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644		3864		3864		4173
										309	
44	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.126	758		96		96		104
										8	
		Опора УП10-1.1с-1шт									
45	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	27428.77	14466.54	27429	14467	677	15255	46099
					12285	6783.69	12285	6784		3415	
46	С1225-204-0308 #прим	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	42679		85358		85358		92187
										6829	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
47	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Проводник ЗП-21	шт	2	1339.29		2679		2679		2893
										214	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Накладка Ог59	шт	1	27678.57		27679		27679		29893
										2214	
49	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842		8842		8842		9549
		Ленейная арматура								707	
50	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	6	1365		8190		8190		8845
										655	
51	Прайс-лист ТОО"AJC"	Искравой промежуток SDI20.3	шт	6	20854.46		125127		125127		135137
										10010	
52	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143		42429		42429		45823
										3394	
53	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1048		3144		3144		3396
										252	
54	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.063	758		48		48		52
		Опора ОА10-1.1с-2шт								4	
55	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17821.53	8981.6	35643	17963	1354	19801	59880
56	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	8162.7 42679	4213.2	16325 170716	8426	170716	4436	184373
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								13657	
57	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Проводник ЗП21	м	3	1339.29		4018		4018		4339
										321	
58	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Оголовок ОГs55	шт	2	35535.71		71071		71071		76757
										5686	
59	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Травеса ТМ73	шт	2	25892.86		51786		51786		55929
										4143	
60	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Травеса ТМs60 а	шт	2	7142.86		14286		14286		15429
										1143	
61	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842		17684		17684		19099
										1415	
62	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1512		6048		6048		6532
		Ленейная арматура								484	
63	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	16	1365		21840		21840		23587
										1747	
64	Прайс-лист ТОО"AJC"	Искравой промежуток SDI10.2	шт	6	24573.21		147439		147439		159234
										11795	
65	Прайс-лист ТОО"AJC"	Искравой промежуток SDI20.3	шт	6	20854.46		125127		125127		135137
										10010	
66	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	14143		113144		113144		122196
										9052	
67	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198		79188		79188		85523
										6335	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1048		6288		6288		6791
69	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	5818		34908		34908	503	37701
70	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392		80352		80352	2793	86780
71	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644		3864		3864	6428	4173
72	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.126	758		96		96	309	104
		ВЛИ-0,4 кв								8	
73	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	5.61	167899		941913		941913		1017266
74	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	5.04	1278459		6443433		6443433	75353	6958908
		заземление								515475	
75	С1252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	35	479		16765		16765		18106
76	С1252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	3	2988		8964		8964	1341	9681
		Итого по разделу: 1. стройтельство ВЛЗ-10кВ								717	
											15352209
		Раздел: 2. Строительство ВЛ-0,4кв									
		Опора П1 76 шт									
77	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	38	1347.71	639.66	51213	24307	2461	23499	80689
78	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.038	643.29 661811	215.6	24445 25149	8193	25149	5977	27161
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ								2012	
79	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	76	17821.53	8981.6	1354436	682601	51469	752455	2275442
80	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	76	8162.7 30046	4213.2	620365 2283496	320203	2283496	168551	2466176
		Ленейная арматура								182680	
81	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	76	2158		164008		164008		177129
82	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	76	3082		234232		234232	13121	252971
83	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	76	4362		331512		331512	18739	358033
84	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	76	3459		262884		262884	26521	283915
		Опора АО3 20 шт								21031	
		Кабельно-проводниковая продукция									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	1347.71 643.29	639.66 215.6	13477 6433	6397 2156	648	6184 1573	21234
86	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.01	661811		6618		6618	529	7147
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
87	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	40	17821.53 8162.7	8981.6 4213.2	712861 326508	359264 168528	27089	396029 88711	1197601
88	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	40	30046		1201840		1201840	96147	1297987
89	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	40	2801.92 1312.22	1489.7 638.7	112077 52489	59588 25548	0	62429 13960	188466
90	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	40	4803		192120		192120	15370	207490
		Стальные конструкции									
91	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	40	7128		285120		285120	22810	307930
92	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Проводник ЗП-6	м	20	600.89		12018		12018	961	12979
93	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Кронштейн У3	шт	20	10714.29		214286		214286	17143	231429
		Ленейная арматура									
94	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	20	4214		84280		84280	6742	91022
95	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	1048		20960		20960	1677	22637
96	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	80	2158		172640		172640	13811	186451
97	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	20	2158		43160		43160	3453	46613
98	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	20	3082		61640		61640	4931	66571
99	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	20	4362		87240		87240	6979	94219
100	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	20	8253		165060		165060	13205	178265
101	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	20	3921		78420		78420	6274	84694
		Опора УАЗ 21 шт Кабельно-проводниковая продукция									
102	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10.5	1347.71 643.29	639.66 215.6	14151 6755	6717 2264	680	6493 1652	22296
103	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.0105	661811		6949		6949	556	7505
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
104	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		21	17821.53	8981.6	374252	188613	14222	207915	628740

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			опора		8162.7	4213.2	171417	88477		46573	
105	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	42	30046		1261932		1261932		1362887
										100955	
106	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	42	2801.92	1489.7	117681	62567	0	65551	197891
					1312.22	638.7	55113	26825		14659	
107	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	42	4803		201726		201726		217864
										16138	
		Стальные конструкции									
108	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	42	7128		299376		299376		323326
										23950	
109	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Проводник ЗП-6	м	21	600.89		12619		12619		13628
										1009	
110	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Кронштейн У3	шт	21	10714.29		225000		225000		243000
										18000	
		Ленейная арматура									
111	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	42	185		7770		7770		8392
										622	
112	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	54.6	574		31340		31340		33847
										2507	
113	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	21	4214		88494		88494		95574
										7080	
114	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	1048		22008		22008		23769
										1761	
115	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	84	2158		181272		181272		195774
										14502	
116	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	2158		45318		45318		48943
										3625	
117	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	21	3082		64722		64722		69900
										5178	
118	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	21	4362		91602		91602		98930
										7328	
119	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	42	8253		346626		346626		374356
										27730	
120	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	21	3921		82341		82341		88928
										6587	
121	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	21	2385		50085		50085		54092
										4007	
		Опора К3 26 шт Кабельно-проводниковая продукция									
122	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	1347.71	639.66	17520	8316	842	8039	27604
					643.29	215.6	8363	2803		2045	
123	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.013	661811		8604		8604		9292
										688	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
124	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	26	17821.53	8981.6	463360	233521	17608	257419	778441
					8162.7	4213.2	212230	109543		57662	
125	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	52	30046		1562392		1562392		1687383
										124991	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	52	2801.92	1489.7	145700	77464	0	81158	245007
					1312.22	638.7	68235	33212		18149	
127	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	52	4803		249756		249756		269736
										19980	
		Стальные конструкции									
128	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	52	7128		370656		370656		400308
										29652	
129	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Проводник ЗП-6	м	26	600.89		15623		15623		16873
										1250	
130	Прайс-лист ТОО"Инволт"	Кронштейн У3	шт	26	10714.29		278572		278572		300858
										22286	
		Ленейная арматура									
131	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	104	314		32656		32656		35268
										2612	
132	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	26	1048		27248		27248		29428
										2180	
133	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	26	2158		56108		56108		60597
										4489	
134	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	26	3082		80132		80132		86543
										6411	
135	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	26	8253		214578		214578		231744
										17166	
136	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	26	2941		76466		76466		82583
										6117	
137	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	26	3921		101946		101946		110102
										8156	
		ОТВЕТЛЕНИЯ К ВВОДАМ В ЗДАНИЯ									
138	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	444	185		82140		82140		88711
										6571	
139	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	444	574		254856		254856		275244
										20388	
140	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	222	50		11100		11100		11988
										888	
141	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	444	2158		958152		958152		1034804
										76652	
142	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	444	1261		559884		559884		604675
										44791	
143	С1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	666	667		444222		444222		479760
										35538	
144	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	222	2648		587856		587856		634884
										47028	
145	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	222	3478		772116		772116		833885
										61769	
146	Прайс-листТОО "AJC"	Корпус предохранителя SV 29.63	шт	222	8924.09		1981148		1981148		2139640
										158492	
147	Прайс-листТОО "AJC"	Плавкая вставка SV 10.35	шт	222	1866.96		414465		414465		447622
										33157	
		Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ-0,4кв									25196873
		ИТОГО:					35476304	1901945	31748365	2076702	40549082
							1723933	878084	102059	2996076	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге						
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							102059		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		970729		0		
		Итого с временными									41519811
		Зимние удорожания			0,7 %		289924				
		Итого с зимними удорожаниями									41809735
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		834154				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									42643889
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									44778275.00
		НДС			12 %		5373393.00				
		Итого с НДС									50 151 668.00

Принял (Заказчик):

Гл.специалист ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникаций" акимата г. Туркестан.

М.П. _____ Бекзатулы Е.

Инженер:

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

М.П. _____ Досмағамбет Ш. Қ.

Инженер-эксперт

ТОО "GrandBuildCompany"

_____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮжКаз Энергоремонт Co Ltd"

М.П. _____ Сейлбеков М.К.