Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "IT-Invest company"

Наименование строительства :Стройтельство кабельных линий 10-0,4 по проспекту Б.Саттарханова ,по улице Кенесары ,в I-II микрорайонах ,в ЦРП-3 города Туркестан Туркестанской области (корректировка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 813501 | 25790 | Доп. соглашение №354/4 от 06.02.2023 г. к договору №354 от 13.12.2021 г. | ОБ | 028028431 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за апрель), без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | Стоимость оборудования в отчетном месяце | Стоимость оборудования сначала стр-ва | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стройтельство кабельных линий 10-0,4 по проспекту Б.Саттарханова ,по улице Кенесары ,в I-II микрорайонах ,в ЦРП-3 города Туркестан Туркестанской области (корректировка) | **1 382 409 494.89** | **50 000 670.00** | 44 643 455.35 | | 18280176 | 385898754 | | | | 5 357 214.64 | **50 000 670.00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан

Вухарова Е.Е.

**Инженер:**
Директор
ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

Сеилбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "IT-Invest company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство кабельных линий 10-0,4 по проспекту Б.Саттарханова ,по улице Кенесары ,в I-II микрорайонах ,в ЦРП-3 города Туркестан Туркестанской области (корректировка)**

( наименование)

Доп. соглашение **№354/4 от 06.02.2023 г. к договору № 354 от 13.12.2021 г.**

# Акт выполненных работ №

(по ресурсному методу)

за **апрель 2023** (месяц, год) на **4-2; 4-3 СЕТИ ЛЭП-10 кВ/04 кВ**

на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ/КЕНЕСАРЫ/** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент под КТПГ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 3 | 2309.22 | 1054.17 | 6928 | 3163 | 2126 | 2986 | 10707 |
| | | | | | 546.27 | 297.26 | 1639 | 892 | | 793 | |
| 2 | С1221-102-0101 | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | м3 | 1.296 | 37577 | | 48700 | | 48700 | | 52596 |
| 3 | Е11-080101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0.36 | 5366.85 | 1851.9 | 1932 | 667 | 897 | 3896 | 2772 |
| | | | | | 1024.25 | 871.74 | 369 | 314 | | 635 | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | 205 | |
| 4 | Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** | подстанция | 1 | 13891.78 | 8434.78 | 13892 | 8435 | 1362 | 6430 | 21948 |
| | | | | | 4095 | 3941.97 | 4095 | 3942 | | 1626 | |
| 5 | Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** | подстанция | 1 | 39865.24 | 9830.38 | 39865 | 9831 | 10687 | 18524 | 63060 |
| | | | | | 19347.9 | 3807.66 | 19348 | 3808 | | 4671 | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 6 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 33.6 | 915.27 | 26.82 | 30753 | 902 | 22707 | 5347 | 38988 |
| | | | | | 212.66 | 8.38 | 7145 | 282 | | 2888 | |
| 7 | Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | м | 50.4 | 637.15 | 19.69 | 32112 | 993 | 18871 | 9013 | 44415 |
| | | | | | 243.04 | 5.33 | 12249 | 269 | | 3290 | |
| | | **Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ/КЕНЕСАРЫ/** | | | | | | | | | 234486 |
| | | **Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ /КЕНЕСАРЫ/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-010205-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/Т-2 ГАБ/** | м3 грунта | 1200.7 | 2396.52 | 0 | 2877502 | 0 | 0 | 2071801 | 5345247 |
| | | | | | 2396.52 | 0 | 2877502 | 0 | | 395944 | |
| 9 | Е11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 342.5 | 6233.58 | 180.98 | 2135001 | 61986 | 1652049 | 435379 | 2776010 |
| | | | | | 1229.1 | 54.92 | 420967 | 18810 | | 205630 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 530.8 | 1018.66 | 0 | 540705 | 0 | 0 | 389307 | 1004413 |
| | | | | | 1018.66 | 0 | 540705 | 0 | | 74401 | |
| | | ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с погрузкой на автомобили-самосвалы с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 324.5 | 2396.52 | 0 | 777671 | 0 | 0 | 559923 | 1444601 |
| | | | | | 2396.52 | 0 | 777671 | 0 | | 107007 | |
| 12 | С3412-102-0107 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 535.425 | 51 | | 27307 | | | | 29492 |
| | | МОНТАЖ КАБЕЛЯ | | | | | | | | 2185 | |
| 13 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 627.52 | 2396.52 | 0 | 1503864 | 0 | 0 | 1082782 | 2793578 |
| | | | | | 2396.52 | 0 | 1503864 | 0 | | 206932 | |
| 14 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 209.124 | 6233.58 | 180.98 | 1303591 | 37847 | 1008710 | 265834 | 1694979 |
| | | | | | 1229.1 | 54.92 | 257034 | 11485 | | 125554 | |
| 15 | Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 474.34 | 1347.71 | 639.66 | 639273 | 303417 | 30718 | 293332 | 1007213 |
| | | | | | 643.29 | 215.6 | 305138 | 102268 | | 74608 | |
| 16 | Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1332 | 313.3 | 22.26 | 417316 | 29651 | 63936 | 242215 | 712293 |
| | | | | | 243.04 | 9.52 | 323729 | 12681 | | 52762 | |
| 17 | Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 3097.64 | 791.27 | 427.64 | 2451070 | 1324675 | 202957 | 1016616 | 3745101 |
| | | | | | 298.11 | 157.71 | 923437 | 488529 | | 277415 | |
| 18 | Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4066.3 | 1152.57 | 621.17 | 4686695 | 2525864 | 183024 | 2078810 | 7306745 |
| | | | | | 486.39 | 223.65 | 1977808 | 909428 | | 541240 | |
| 19 | Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 3097.64 | 471.63 | 377.49 | 1460940 | 1169328 | 0 | 570243 | 2193678 |
| | | | | | 94.14 | 161.54 | 291612 | 500393 | | 162495 | |
| 20 | С1213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 23.486 | 45366 | | 1065466 | | 1065466 | | 1150703 |
| 21 | Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1764.94 | 89.03 | 7060 | 356 | 428 | 4628 | 12623 |
| | | | | | 1569 | 38.1 | 6276 | 152 | | 935 | |
| | | КАБЕЛЬ МУФТЫ 0,4кв | | | | | | | | | |
| 22 | С коммерческое предложения | АпвБШп(г) 4х150 | м | 6 | 5605.45 | | 33633 | | 33633 | | 36324 |
| | | | | | | | | | | 2691 | |
| 23 | С коммерческое предложения | АпвБШп(г) 2х16 | м | 1.025 | 865.18 | | 887 | | 887 | | 958 |
| | | Трубы и прочие материалы | | | | | | | | 71 | |
| 24 | С1243-904-0109 | Трубы ДКС 50 | м | 5495 | 574 | | 3154130 | | 3154130 | | 3406460 |
| | | Комплектная ВРУ (ШРЭС) | | | | | | | | 252330 | |
| 25 | Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | шт. | 58 | 5543.39 | 2175.32 | 321517 | 126168 | 6384 | 174148 | 535318 |
| | | | | | 3258 | 912.21 | 188964 | 52908 | | 39653 | |
| 26 | Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1.173 | 80115.28 | 28667.76 | 93975 | 33628 | 30902 | 29491 | 133343 |
| | | | | | 25102.8 | 11334.78 | 29446 | 13296 | | 9877 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.173 | 818975 | | 960658 | | 960658 | | 1037511 |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | 76853 | |
| 28 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 690.0735 | 915.27 | 26.82 | 631604 | 18508 | 466345 | 109824 | 800742 |
| | | | | | 212.66 | 8.38 | 146751 | 5783 | | 59314 | |
| 29 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 516 | 4615.5 | 183.32 | 2381598 | 94593 | 1738342 | 414854 | 3020168 |
| | | | | | 1063.3 | 53.34 | 548663 | 27523 | | 223716 | |
| | | Итого по разделу: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ /КЕНЕСАРЫ/ | | | | | | | | | 40187500 |
| | | ИТОГО: | | | | | 27645645 | 5750012 | 10703919 | 9782122 | 40421986 |
| | | | | | | | 11164412 | 2152763 | | 2994219 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 2,4 % | | 970128 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 41392114 |
| | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 289745 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 41681858 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 833637.1692 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 42515496 |
| | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 | | | | | | | | | 44 643 455.71 |
| | | НДС | | | 12 % | | 5 357 214.68 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 50 000 670.39 |

**Приняв (Заказчик):**

Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации г.Жаркент, Туркестан.

Бухарбаев Е.Е.

**Инженер:**

Директор ТОО "IT-Invest company"

М.П. Мамбеталиев А.С.

**Инженер-эксперт**

ТОО "IT-Invest company"

Шакуов С.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

М.П. Сеилбеков М.К.