Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Строительство банно - оздоровительного комплекса**

Объект **Строительство банно - оздоровительного комплекса, Карагандинская обл. г.Караганда, ул. Методическая 17/1**

Договор № 1 от 01.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2023г

на **Общестроительные работы**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а

	РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из	покрытия	95	2682,14	17,71	254803,68	1682,13	130258,57	88780,39	371070,79
		НР - 72%; СП - 8%			1293,29	4,66	122862,99	443,10		27486,73	
2	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	604,04	1027,45	66,02	620621,32	39878,87	199740,93	281200,59	973967,67
		НР - 72%; СП - 8%			630,76	15,82	381001,52	9554,86		72145,75	
3	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160	м3	124,4343	30616,00	--	3809680,53	--	3809680,53	--	4114455,00
		СП - 8%			--	--	--	--		304774,44	
4	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,	покры	150,04	3183,38	17,71	477633,81	2656,70	280931,19	140216,94	667278,81
		НР - 72%; СП - 8%			1293,29	4,66	194045,92	699,82		49428,06	
5	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ	Планка снегодержателя для кровлиз оцинкованной стали с защитным	м	126	856,00	--	107856,00	--	107856,00	--	116484,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8628,48	
		Водосточная система									
6	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	желоб	228	399,40	14,69	91064,32	3349,78	3378,96	61491,32	164760,09

		НР - 72%; СП - 8%			369,89	4,69	84335,58	1069,04		12204,45	
7	Е11-120101-2101	Воронки внутреннего водостока на	ворон	12	417,93	152,75	5015,15	1833,00	969,84	1891,37	7459,04
		НР - 72%; СП - 8%			184,36	34,55	2212,31	414,60		552,52	
8	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785,00	--	1570,00	--	1570,00	--	1695,60
		СП - 8%			--	--	--	--		125,60	
9	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический	м	129	1512,00	--	195048,00	--	195048,00	--	210651,84
		СП - 8%			--	--	--	--		15603,84	
10	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного	шт.	172	757,00	--	130204,00	--	130204,00	--	140620,32
		СП - 8%			--	--	--	--		10416,32	
11	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая	шт.	12	1833,00	--	21996,00	--	21996,00	--	23755,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1759,68	
12	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	99	2005,00	--	198495,00	--	198495,00	--	214374,60
		СП - 8%			--	--	--	--		15879,60	
13	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого	шт.	66	1010,00	--	66660,00	--	66660,00	--	71992,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5332,80	
14	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	36	1839,00	--	66204,00	--	66204,00	--	71500,32
		СП - 8%			--	--	--	--		5296,32	
РАЗДЕЛ 2. Козырьки 5шт											
15	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки и из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3878	107747,77	27243,53	41784,58	10565,04	932,38	23903,24	70942,85
		НР - 72%; СП - 8%			78099,95	7508,45	30287,16	2911,78		5255,03	
16	С121-060801-0101	Отдельные конструктивны е элементы	т	0,3878	508790,28	--	197308,87	--	197308,87	--	213093,58
		СП - 8%			--	--	--	--		15784,71	

17	Е11-130301-1406	Поверхности металлические	м2	11,2462	154,58	4,30	1738,40	48,40	990,29	509,39	2427,61
		НР - 72%; СП - 8%			62,22	0,69	699,71	7,77		179,82	
18	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из	кровл	39	917,02	27,12	35763,66	1057,55	3034,12	23092,77	63564,95
		НР - 72%; СП - 8%			812,10	10,29	31672,00	401,30		4708,51	
19	С121-100103-0709	Профилированный настил	м2	23	2515,00	--	57845,00	--	57845,00	--	62472,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4627,60	
20	С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,85	1948,92	--	42583,90	--	42583,90	--	45990,61
		СП - 8%			--	--	--	--		3406,71	
21	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	50	29,00	--	1450,00	--	1450,00	--	1566,00
		СП - 8%			--	--	--	--		116,00	
		ИТОГО:									7610125,24
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

(наименование организации)

Директор **Алпысбайұлы Ж**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор **Кайыркенов С.Е.**