Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« **17** » **августа** **2019 г.**

Заказчик **ИП Кожаев Адилбек Изимович , почтовый индекс 030000, Актюбинская область, г. Актобе, пр.Мира, 5А, кв. 131**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 17 » августа 2019 года, ТОО «АлиханОйлЗ», директор Кожаев Зулхуза Изымович, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 17 » августа 2019 года, ТОО «КарКас ТехСт» эксперта технического надзора Кобентаева Ернара Мухамбеткалиулы KZ56VJE00047592 от 24.06. 2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 17 » августа 2019 года, ТОО «Жаик-Бетон» эксперта Таубекова Ануара Николаевича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к Детского саду на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе строение 7Б»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкрн. Батыс-2, строение 7Б**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Акимата города Актобе Актюбинской области, № 1312 от 01.04.2019 года
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 31.07.2019 г**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Жаик-Бетон" РП № 02-2018**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0069/19 от 20.05.2019г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **август 2019 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**;
фактически, месяц: **1**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ 400-01	шт	1		1	

Газопровод высокого давления	м	45		45	
Врезка в 1,2 Мпа	шт	1		1	
Ограждение ШП	шт	1		1	
Молниезащита	шт	1		1	
Задвижка	шт	4		4	
Опознавательный столбик	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту **Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к Детского саду на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе строение7Б**
характеризуются следующими данными:
- согласно технических условий , точкой врезки газопровода высокого давления 0,6 Мпа выбран магистральный стальной газопровод диаметром 219 мм давлением 1,2 Мпа

В рамках проектного решения выполнены следующие строительно-монтажные работы

- прокладка надземного газопровода высокого давления из труб стальных D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
- монтаж ГРПШ-400-01
- выполнен монтаж контура заземления и установлены молниеотводы
- выполнено ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, с размерами секции 3,0 м х 2,0 м
- подземный газопровод высокого давления проложен в траншее из труб полиэтиленовых для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 с прокладкой в траншее опознавательной ленты "Осторожно ГАЗ" и прокладкой провода для защиты от механических повреждений

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **3 493 118** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 872 618** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **620 500** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **3 493 118** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 872 618** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **620 500** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект « **Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к Детского саду на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе строение7Б** » принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ИП Кожаев Адилбек Изимович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Кобентаев Ернар Мухамбеткалиулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Таубеков Ануар Николаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик **Кожаев Зулхуза Изымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод) «Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к Детского саду на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе строение 7Б»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	45	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	8	
2	Количество ГРПШ	шт	1	
3	Количество ограждений	шт	1	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =200	шт	1	
	d =50	шт	3	
6	Столбики	шт	2	
7	Молниеприемник	шт	1	
8	котлы	шт	-	
9	дымоход	шт	-	
10	вентканал	шт	-	
11	Изолирующая муфта	шт	-	

Заказчик **Кожаев Адилбек Изимович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Таубеков Ануар Николаевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)