Приложение 4 к
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 2
апреля 2019 года №170
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 Мпа 5-ти этажного 2-х подъездного жилого дома со встроенными помещениями соцкультбыта в ж/м "Батыс-2" уч. №7"Д" г.Актобе.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _август _2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	01.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	5 154 005		4 601 790	3 945 985	655 805				552 215	5 154 005
В том числе за отчётный месяц	4 601 790	4 601 790	4 601 790	3 945 985	655 805				552 215	5 154 005
Акт №1	4 601 790	4 601 790	4 601 790	3 945 985	655 805				552 215	5 154 005

Место печати (при наличии)

Заказчик : Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович БИН 690806301150

Кожаев А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный , печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Жаик-Бетон"

Таубеков А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "КарКас ТехСт"

Кобентаев Е. М.

аттестат KZ56VJE00047592 от 24.06.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Кожаев Адилбек Изимович Актюбинская область, г. Актобе, пр.Мира, 5А, кв. 131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АлиханОйлЗ" Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64 БИН 041140007085**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 Мпа 5-ти этажного 2-х подъездного жилого дома со встроенными помещениями соцкультбыта в ж/м "Батыс-2" уч. №7"Д" г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 Мпа 5-ти этажного 2-х подъездного жилого дома со встроенными помещениями соцкультбыта в ж/м "Батыс-2" уч. №7"Д" г.Актобе.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **01.08.2020г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2020 года (месяц, год) на 6-2 Газопровод высокого давления 0,6 Мпа

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Врезка в существующую сеть высокого давления 1,2 Мпа									
1	1	Е11-240202-0205 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы высокого давления 1,2 Мпа		1	25067,44	2719,27	25067	2719	7562	14638	42882
				врезка		14785,8	0	14786	0		3176	
2	2	С123-020304-2233	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	36968		36968		36968		39925
				шт.							2957	
3	3	С123-020304-1017	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	58278		58278		58278		62940
				шт.							4662	
			Итого по разделу: 1. Врезка в существующую сеть высокого давления 1,2 Мпа									145747
			Раздел: 2. Газопровод высокого давления 0,6 Мпа									
4	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		110,484	200,33	190,28	22133	21022	0	4345	28596
				м3 грунта		10,05	44,58	1110	4925		2118	
5	5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		118,8	268,48	258,88	31896	30754	11	6548	41520
				м3 грунта		9,52	67,04	1131	7964		3076	
6	6	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		213,84	176		37636				40647
				т							3011	

7	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		78,05316	1864,63	0	145540	0	0	104789	270356
				м3 грунта		1864,63	0	145540	0		20026	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		28,8	810,65	0	23347	0	0	16810	43369
				м3 грунта		810,65	0	23347	0		3213	
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			34,2	34,2	0	0	0	0	0
				м3 грунта		0	12,03	0	0		0	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		86,4	152,14	73,08	13145	6314	0	6956	21708
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	6830	2830		1608	
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,3	2998,83	155,05	9896	512	6156	3338	14293
				м3 основания		978,18	43,68	3228	144		1059	
12	12	Е11-220901-0201	Установка крана шарового ПЭ диам.57 мм (подземный)		1	1497,35	78,96	1497	79	169	1274	2993
				шт		1249,76	37,44	1250	37		222	
13	13	С123-040909-0901	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005		1	19478		19478		19478		21036
				шт.							1558	
14	14	С123-040105-0102	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м		1	44104		44104		44104		47632
				шт.							3528	
15	15	Е11-310701-0601 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство		1	8860,46	230,88	8860	231	4250	3854	13732
				колонка		4380	0	4380	0		1017	
16	16	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		1	5746		5746		5746		6206
				м							460	
17	17	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00078	231929		181		181		195
				т							14	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00136	217344		296		296		319
				т							24	
19	19	Е11-240207-0201	Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе;свободный конец под защитное устройство-"Ковер" на бетонном основании		1	6779,58	2075,75	6780	2076	1391	4005	11647
				шт.		3312,66	732,79	3313	733		863	
20	20	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,033	594623,33	214722,72	19623	7086	1128	13275	35529
				км трубопровода		345728	60603,86	11409	2000		2632	
21	21	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		33	12296		405768		405768		438229
				м							32461	
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1375,37	900,51	1375	901	0	705	2246
				шт.		474,86	236,82	475	237		166	

23	23	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка		0,08	1186562,49	420723,49	94925	33658	7539	62491	170009
				км трубопровода		671600	117426,88	53728	9394		12593	
24	24	С123-010502-0828	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		8	61519		492152		492152		531524
				м							39372	
25	25	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр		8	1884,51	13,55	15076	108	4984	9922	26998
				м трубы, уложенной в футляре		1248	4,74	9984	38		2000	
26	26	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	30096,07	3258,05	30096	3258	17833	8976	42198
				футляр		9004,73	62,4	9005	62		3126	
27	27	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на прочность		33	521,8	0	17220	0	505	16380	36287
				м		506,49	0	16714	0		2688	
28	28	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность		33	521,8	0	17220	0	505	16380	36287
				м		506,49	0	16714	0		2688	
29	29	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% /		5	31391,81	28958,21	156959	144791	0	37463	209976
				стык		2433,6	5800,1	12168	29000		15554	
30	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка		1	1375,37	900,51	1375	901	0	705	2246
				шт.		474,86	236,82	475	237		166	
31	31	С123-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	3313		3313		3313		3578
				шт.							265	
32	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка		2	1375,37	900,51	2751	1801	0	1409	4493
				шт.		474,86	236,82	950	474		333	
33	33	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	765		1530		1530		1652
				шт.							122	
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,. Установка		4	1375,37	900,51	5501	3602	0	2818	8985
				шт.		474,86	236,82	1899	947		666	
35	35	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	1703		6812		6812		7357
				шт.							545	
36	36	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0007	742244,5	247329,08	520	173	9	405	998
				км трубопровода		481888	102208,06	337	72		74	
37	37	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,7	2536		1775		1775		1917
				м							142	
38	38	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0007	1084252,01	29944,47	759	21	602	135	966
				км трубопровода		194649	597,84	136	0		72	
39	39	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,7	1214,43	7,34	850	5	108	731	1708
				м трубы, уложенной в футляре		1053,31	2,12	737	1		127	

40	40	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью		0,125	30096,07	3258,05	3762	407	2229	1122	5275
				футляр		9004,73	62,4	1126	8		391	
41	41	Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 14	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4 . Устройство		1	14993,82	2519,75	14994	2520	1830	10969	28040
				газовый ввод		10644,48	435,55	10644	436		2077	
42	42	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4		1	12500		12500		12500		13500
				шт							1000	
43	43	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка		1	7734,74	2599,21	7735	2599	569	5277	14052
				задвижка или клапан		4566,88	763,11	4567	763		1041	
44	44	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86		1	191663		191663		191663		206996
				шт.							15333	
45	45	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077
				шт.		1686,09	24,96	1686	25		302	
46	46	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002		1	27035		27035		27035		29198
				шт.							2163	
47	47	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1685		3370		3370		3640
				шт.							270	
48	48	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		1	316		316		316		341
				шт.							25	
49	49	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		33	336,67	154,14	11110	5087	1493	4342	16689
				м кабеля		137,28	45,47	4530	1501		1236	
50	50	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,033	14541		480		480		518
				км							38	
51	51	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,033	27011,58	18689,28	891	617	0	295	1281
				км кабеля		8322,3	4090,78	275	135		95	
52	52	СТОО"ФИВАРУС"	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 0,2м)		33	47,57		1570		1570		1695
				м							126	
53	53	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2026,79	1325,98	2027	1326	0	1039	3311
				шт.		700,82	348,84	701	349		245	
54	54	С123-020304-1624	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	29395		29395		29395		31747
				шт.							2352	
55	55	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка		2	1375,37	900,51	2751	1801	0	1409	4493
				шт.		474,86	236,82	950	474		333	
56	56	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	3806		7612		7612		8221
				шт.							609	

57	57	Е11-221201-0101	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм	3	530,24	31,68	1591	95	63	1418	3249
			шт		477,44	0	1432	0		241	
58	58	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	471		1413		1413		1526
			шт.							113	
59	59	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	1	7734,74	2599,21	7735	2599	569	5277	14052
			задвижка или клапан		4566,88	763,11	4567	763		1041	
60	60	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	1	191663		191663		191663		206996
			шт.							15333	
61	61	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	7973		15946		15946		17222
			шт.							1276	
62	62	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,003	1382736,89	694391,33	4148	2083	184	2577	7264
			км трубопровода		627002	240826,49	1881	722		538	
63	63	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	3,012	8980		27048		27048		29212
			м							2164	
64	64	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,24	551,03	1	3989	7	1027	2367	6864
			м2 окрашиваемой поверхности		408,11	0,48	2955	3		508	
65	65	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,003	1423133,9	1222668,36	4269	3668	27	1087	5785
			км трубопровода		191545	206653,1	575	620		429	
66	66	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,024	1327400,27	501131,66	31858	12027	8633	14415	49975
			т фасонных частей		466548,4	140161,24	11197	3364		3702	
67	67	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	1	2447,81	191,76	2448	192	122	2125	4938
			фланец		2133,56	12,48	2134	12		366	
68	68	С123-020101-0261	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	13450		13450		13450		14526
			шт.							1076	
69	69	С123-020101-1106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	5262		5262		5262		5683
			шт.							421	
70	70	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,52	2447,2	0	1273	0	0	916	2364
			м3 грунта		2447,2	0	1273	0		175	
71	71	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,42	810,65	0	340	0	0	245	632
			м3 грунта		810,65	0	340	0		47	

72	72	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,29	23294,47 5120,5	1133,41 249,81	6755 1485	329 72	4942	1417 654	8826
73	73	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,025	98729,84 84419,2	6424,19 395,81	2468 2110	161 10	197	1463 315	4246
74	74	С121-060802-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,003	561331		1684		1684	135	1819
75	75	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2536		4311		4311	345	4656
			Итого по разделу: 2. Газопровод высокого давления 0,6 Мпа									2890341
			Раздел: 3. Установка ГРПШ-400-01									
76	76	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,6	1195,12 133,2	1055,9 224,63	1912 213	1689 359	10	618 202	2733
77	77	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	1472		2355		2355	188	2544
78	78	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,5	2447,2 2447,2	0 0	1224 1224	0 0	0	881 168	2273
79	79	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование стоек ГРПШ из бетона класса В7,5	м3	0,35	23294,47 5120,5	1133,41 249,81	8153 1792	397 87	5964	1710 789	10653
80	80	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0111	98729,84 84419,2	6424,19 395,81	1096 937	71 4	88	650 140	1885
81	81	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0111	241146		2677		2677	214	2891
82	82	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для ГРПШ. Монтаж	т конструкций	0,028696	25457,8 6626,76	12235,04 3284,85	731 190	351 94	189	196 74	1001
83	83	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,936	986		6839		6839	547	7386
84	84	Е11-190401-0101	Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М.Установка	регулятор	1	8749,53 5219,3	230,04 49,92	8750 5219	230 50	3300	5164 1113	15026
85	85	прайс-лист	Газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01	шт	1	624730		624730		624730		624730
			Отпускная цена			624730		624730				
			Сметная стоимость оборудования					*624730*				
86	86	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	612,9 169,26	24,84 6,67	3065 846	124 33	2094	633 296	3994

87	87	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		2	4453,62	197,72	8907	395	6336	1650	11402
				шт.		1088,1	57,59	2176	115		845	
88	88	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка		0,035705	107134,79	63639,39	3825	2272	94	1595	5854
				т		40855,5	14991,09	1459	535		434	
89	89	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6,5	986		6409		6409		6922
				м							513	
90	90	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		3	498		1494		1494		1614
				м							120	
91	91	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,00158	217600		344		344		371
				т							28	
92	92	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		11	3286,37	1050,56	36150	11556	5397	27537	68782
				м оград		1745,18	376,32	19197	4140		5095	
93	93	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м		3	38974	7139	116922	21417	80643	19973	147846
				секция		4954	2362	14862	7086		10952	
94	94	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		1	35124	7139	35124	7139	23031	6658	45124
				секция		4954	2362	4954	2362		3343	
95	95	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	812,91	29,36	813	29	42	881	1829
				шт.		741,95	4,24	742	4		135	
96	96	У86-010605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками		1	70770	151	70770	151	60291	9445	86632
				шт.		10328	51	10328	51		6417	
97	97	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2098,21	114,24	4196	228	596	3354	8154
				шт.		1686,09	24,96	3372	50		604	
98	98	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	27035		54070		54070		58396
				шт.							4326	
99	99	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1685		6740		6740		7279
				шт.							539	
100	100	Е11-221201-0101	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм		3	530,24	31,68	1591	95	63	1418	3249
				шт		477,44	0	1432	0		241	
101	101	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	471		1413		1413		1526
				шт.							113	
102	102	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,008	957037,86	438555,18	7656	3508	68	4950	13615
				км трубопровода		510035	114939,42	4080	920		1008	
103	103	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		8	2755,51	38,21	22044	306	16107	5626	29883
				м трубопровода		703,97	13,6	5632	109		2214	
104	104	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		4	1723	20,8	6892	83	5406	1405	8961

м трубопровода	350,69	7,74	1403	31		664	
Итого по разделу: 3. Установка ГРПШ-400-01							1182555
ИТОГО:			3460300	345687	1978114	492133	4218643
			474132	84382	624730	266221	
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					624730		
в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
Временные здания и сооружения	0,90%		32 345				
Итого с временными							4 250 988
Зимние удорожания	1,61%		58 383				
Итого с зимними удорожаниями							4 309 371
Непредвиденные работы и затраты	2 %		73 693				
Итого с непредвиденными работами и затратами							4 383 064
Итого в текущих ценах 2020 года К =1,049901	1,049901						4 601 790
НДС	12 %		552 215				
Итого с НДС							5 154 005

Место печати (при наличии)
Сдал (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйл3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «КарКас ТехСт»

Көбентаев Е. М.

аттестат KZ56VJE00047592 от 24.06.2019г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)
Принял (Заказчик)

Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович БИН 690806301150
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Жаик-Бетон»

Таубеков А. Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)