Приложение 4 к
приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : ТОО «Белый Квартал»

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : "Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа к комплексу зданий по адресу г.Актобе , р-н Астана , мкр. Батыс-2 ,участок 45 А "

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _сентябрь _2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	01.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	4 359 106		3 892 059	3 527 579	364 480				467 047	4 359 106
В том числе за отчётный месяц	3 892 059	3 892 059	3 892 059	3 527 579	364 480				467 047	4 359 106
Акт №1	3 892 059	3 892 059	3 892 059	3 527 579	364 480				467 047	4 359 106

Место печати (при наличии)
ТОО «Белый Квартал» БИН 200240034111

Директор Самолкин В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный , печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Жаик-Бетон ":

Таубеков А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "КарКас ТехСи"

Көбентаев Е. М.
аттестат KZ56VJE00047592 от 24.06.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Белый Квартал» Актюбинская область, г. Актобе. Микрорайон Батыс-2 дом 5 офис н.п. 4 БИН 200240034111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АлиханОйлЗ" Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64 БИН 041140007085**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа к комплексу зданий по адресу г.А.ктобе , р-н Астана , мкр. Батыс-2 ,участок 45 А "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа к комплексу зданий по адресу г.А.ктобе , р-н Астана , мкр. Батыс-2 ,участок 45 А "**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **01.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2021 года (месяц, год) на 6-4 Газопровод высокого давления 0,6 Мпа

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Врезка в действующий газопровд высокого давления 1,2 Мпа									
1	1	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка в действующие газопроводы высокого давления 1,2 Мпа	врезка	1	19723,19 12800,32	3310,24 0	19723 12800	3310 0	3613	12672 2592	34987
2	2	С123-020403-1808	Шар резиновый запорный	шт.	2	155		310		310	25	335
3	3	С121-010102-0201	Глина шамотная	т	0,0054	48915		264		264	21	285
			Итого по разделу: 1. Врезка в действующий газопровд высокого давления 1,2 Мпа									35607
			Раздел: 2. Подземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа									
4	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	115,698	205,31 10,83	194,48 48	23754 1253	22500 5554	0	4901 2292	30947
5	5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	115,698	275,42 10,24	265,08 72,19	31865 1185	30669 8352	11	6867 3099	41831
6	6	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	325,4256	183		59553			4764	64317
7	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,608	2006,93 2006,93	0 0	27310 27310	0 0	0	19663 3758	50732

8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,356	872,86 872,86	0 0	11658 11658	0 0	0	8394 1604	21656
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,9284	35,22 0	35,22 12,94	491 0	491 180	0	130 50	670
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,356	161,41 85,1	76,31 35,28	2156 1137	1019 471	0 10247	1158 265 5879	3579 24485
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,4	3109,64 1052,64	159,5 47,04	16792 5684	861 254	10246,5	1814	
	11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,94	1725				169	1371	3205
12	12	Е11-220901-0201	Установка крана шарового ПЭ диам.57 мм (подземный)	шт	1	1595,88 1344,99	82,26 40,32	1596 1345	82 40		237	
13	13	С123-040909-0901	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	74312		74312		74312	5945	80257
14	14	Е11-310701-0601 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	9669,28 4713,75	232,73 0	9669 4714	233 0	4723	4148 1105	14923
	14.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,239	18877				4511,6		
15	15	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6362		6362		6362	509	6871
16	16	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00078	250617		195		195	16	211
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00136	222146		302		302	24	326
18	18	Е11-240207-0201	Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе;свободный конец под защитное устройство-"Ковер" на бетонном основании	шт. комплект	1 1	7115,49 3567,48 812	2146,43 789,12	7115 3567	2146 789	1402 812	4313 914	12343
	18.1	2305-1206-0901	Трубка контрольная									
19	19	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	54	348,88 147,84	155,35 48,95	18839 7983	8389 2644	2467	7651 2119	28610
20	20	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,054	14565		787		787	63	849
21	21	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,054	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	1535 484	1052 238	0	440 158	2134
22	22	СТОО"Фиварус"	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 0,2м)	м	54	125		6750		6750	540	7290

23	23	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	474742,34 310479	151155,9 44019,1	25636 16766	8162 2377	708	18951 3567	48155
				м	54,54							
	23.1	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные									
24	24	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54	5080		274320		274320	21946	296266
25	25	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на прочность	м	54	560,11 545,45	0 0	30246 29455	0 0	792	28865 4729	63840
26	26	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	м	54	560,11 545,45	0 0	30246 29455	0 0	792	28865 4729	63840
27	27	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% /	стык	3 1	32834,66 2620,8 1435,78	30213,86 6245,76 924,49	98504 7862 1436	90642 18737 924	0 0	24206 9817 759 176	132526 2370
28	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка	шт.		511,29	254,95	511	255			
29	29	С123-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3312		3312		3312	265	3577
30	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740
31	31	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	765		1530		1530	122	1652
32	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,. Установка	шт.	4	1435,78 511,29	924,49 254,95	5743 2045	3698 1020	0	3034 702	9480
33	33	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1704		6816		6816	545	7361
34	34	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0009	788653,93 518848	256849,97 110058,38	710 467	231 99	12	560 102	1372
35	35	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	2677		2409		2409	193	2602
36	36	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	1245275,15 722775	432257,15 126421,74	14943 8673	5187 1517	1083	10088 2003	27034
				м	12,12							
	36.1	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные									
37	37	С123-010502-0828	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	61960		743520		743520	59482	803002
38	38	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1985,55 1344	13,97 5,11	23827 16128	168 61	7531	16027 3188	43042
39	39	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31562,46 9691,87	3239,54 67,2	31562 9692	3240 67	18631	9661 3298	44522
				т	0,025	172174				4304,35		
	39.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10							13313,89		
				т	0,0098	1358560						
	39.2	2113-0804-0401	Каболка									
40	40	Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4 . Устройство	газовый ввод	1	15925,78 11468,8	2569,82 469,06	15926 11469	2570 469	1887	11818 2220	29964

41	41	Спрайс-лист	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4	шт	1	12500		12500		12500	1000	13500
42	42	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2226,98 1815,45	113,64 26,88	2227 1815	114 27	298	1805 323	4355
43	43	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27037		27037		27037	2163	29200
44	44	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370	270	3640
45	45	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	335		335		335	27	362
46	46	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88 754,59	1361,3 375,54	2116 755	1361 376	0	1119 259	3493
47	47	С123-020304-1624	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	29396		29396		29396	2352	31748
48	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740
49	49	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3806		7612		7612	609	8221
50	50	Е11-221201-0101	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм	шт	3	565,28 513,92	30,24 0	1696 1542	91 0	63	1526 258	3480
	50.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211192				63,36		
51	51	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	480		1440		1440	115	1555
52	52	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан шт.	1	8152,65 4914,87	2668,84 821,76	8153 4915	2669 822	569	5679 1107	14938
	52.1	5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002									
53	53	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	188535		188535		188535	15083	203618
54	54	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7975		15950		15950	1276	17226
55	55	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1454230,45 675092	716774,29 259295,92	4363 2025	2150 778	187	2775 571	7709
	55.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	3,012							
56	56	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9119		27466		27466	2197	29664
57	57	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		7,24	577,16	1,04	4179	8	989	2548	7265

			м2 окрашиваемой поверхности			439,48	0,52	3182	4	815,72	538		
	57.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,781	458							
58	58	**Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	0,003	1468937,65 206190	1253772,72 222476,7	4407 619	3761 667	27	1170 446	6023	
	58.1	2304-0101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0001								
59	59	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,024	1375648,7 502196,2	514544,29 150872,02	33016 12053	12349 3621	8614 8164,58	15517 3883	52415	
	59.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,024	340191							
60	60	**Е11-221201-0106**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	1	2604,41 2296,58	185,34 13,44	2604 2297	185 13	122 122,49	2287 391	5283	
	60.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211192							
	60.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт	1								
61	61	**С123-020101-0261**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	1	13453		13453		13453	1076	14529	
62	62	**С123-020101-1106**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	1	5263		5263		5263	421	5684	
63	63	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	0,52	2637,6 2637,6	0 0	1372 1372	0 0	0	988 189	2548	
64	64	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	0,42	872,86 872,86	0 0	367 367	0 0	0	264 50	681	
65	65	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	0,29	25836,65 5512,5	1151,96 269,03	7493 1599	334 78	5560 5084,51	1526 721	9740	
	65.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2958	17189							
66	66	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	0,025	104973,02 90896	6031,82 426,24	2624 2272	151 11	201	1575 336	4536	
	66.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,025								
67	67	**С121-060802-0103**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	0,003	602356		1807		1807	145	1952	
68	68	**С123-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1,7	2677		4551		4551	364	4915	
			Итого по разделу: 2. Подземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа									2473601	
			Раздел: 3. Наземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа										

69	69	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле	м3	1,6 0,112	1228,08 143,42 82	1078,91 241,9	1965 229	1726 387	9 9,18	666 210	2841
	69.1	2113-0703-1405	Вода техническая									
70	70	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	1414		2262		2262	181	2443
71	71	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,5	2637,6 2637,6	0 0	1319 1319	0 0	0	950 181	2450
72	72	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование стоек ГРПШ из бетона класса В7,5	м3	0,35	25836,65 5512,5	1151,96 269,03	9043 1929	403 94	6710	1841 871	11755
	72.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	17189				6136,47		
73	73	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0111	104973,02 90896	6031,82 426,24	1165 1009	67 5	89	699 149	2014
74	74	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0111	267306		2967		2967	237	3204
75	75	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для ГРПШ. Монтаж	т конструкций	0,028696	26676,36 7132,44	12619,37 3536,1	766 205	362 101	199	211 78	1055
76	76	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,936	1023		7096		7096	568	7663
77	77	Е11-190401-0101	Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М.Установка	регулятор	1	9149,08 5617	228,9 53,76	9149 5617	229 54	3303	5557 1177	15883
78	78	прайс-лист	Газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 Отпускная цена ***Сметная стоимость оборудования***	шт	1	340000 340000		340000 340000 ***340000***		340000		340000
79	79	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	624,44 182,28	23,12 7,18	3122 911	116 36	2095	682 304	4109
80	80	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4630,89 1171,8	183,68 62,02	9262 2344	367 124	6551	1777 883	11922
81	81	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,035705	111765,88 43974	65151,98 16141,64	3991 1570	2326 576	94	1717 457	6164
82	82	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1023		6650		6650	532	7181
83	83	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3	521		1563		1563	125	1688

84	84	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00158	223897		354		354	28	382
85	85	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	11	3520,31 1880,08	1087,6 405,24	38723 20681	11964 4458	6079	29663 5471	73858
86	86	У86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	секция	3	38974 4954	7139 2362	116922 14862	21417 7086	80643	19973 10952	147846
87	87	У86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	секция	1	35124 4954	7139 2362	35124 4954	7139 2362	23031	6658 3343	45124
88	88	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	869,15 798,75	28,81 4,57	869 799	29 5	42	948 145	1962
89	89	У86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	шт.	1	70770 10328	151 51	70770 10328	151 51	60291	9445 6417	86632
90	90	Е11-160601-0102	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4454 3631	227 54	596	3611 645	8710
91	91	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	27037		54074		54074	4326	58400
92	92	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1685		6740		6740	539	7279
93	93	Е11-221201-0101	**Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм**	шт	3	565,28 513,92	30,24 0	1696 1542	91 0	63	1526 258	3480
	93.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211192				63,36		
94	94	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	480		1440		1440	115	1555
95	95	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,008	1009498,93 549460	451591,25 123772,8	8076 4396	3613 990	68	5332 1073	14481
96	96	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2877,44 757,61	39,58 14,65	23019 6061	317 117	16642	6055 2326	31400
	96.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	8	2051				16408		
97	97	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1803,65 377,66	21,53 8,33	7215 1511	86 33	5618	1513 698	9426
	97.1	2301-1306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4	1390				5560		
98	98	С124-010202-0406#примен.	**Знаки опознавательные металлические**	шт.	4	1254		5016		5016	401	5417
			Итого по разделу: 3. Наземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа									916324

ИТОГО:		2825912	263074	1830887	371058	3425531
		332400	67074	340000	228560	
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего				340000		
в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
Временные здания и сооружения	2,90%	89 480				
Итого с временными						3 515 011
Зимние удорожания	1,61%	51 118				
Итого с зимними удорожаниями						3 566 129
Непредвиденные работы и затраты	2 %	64 523				
Итого с непредвиденными работами и затратами						3 630 652
Итого в текущих ценах 2021 года К =1,072	1,072					3 892 059
НДС	12 %	467 047				
Итого с НДС						4 359 106

Место печати (при наличии)
Сдал (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «КарКас ТехСт»
Кобегенов Е.М.
аттестат KZ56VJE00047592 от 24.06.2021
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)
Принял (Заказчик)

ТОО «Белый Квартал» БИН 200240034112
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Самолкин В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Жанк-Бетон»
Таубеков А. Н.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)