Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2021 жылғы 08
ақпандағы № 53 бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

«27» 08 2022 жыл

Мердігер (бас мердігер **«Dim Nur company»** ЖШС-і, БИН 120140021575, директоры Маханбетова М.А. Шымкент қаласы, Сарыағаш көшесі 70 үй
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Маханбетова М. атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Тұрбат ауылдық округі, Еңбек елді мекені Наурыз және Жаңағасыр көшелерінің газ құбырларының құрылысы»

нысаны бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, БИН 020540003590, басшысы Т. Абдакимов** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым «Ынтымақ-Құрылыс» ЖШС-і
ұйымның атауы

2. Қосымша мердігер ұйым: «BARRAKAT group» ЖШС-і

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)
«СуҚұрылысПроект» ЖШС-і, Жоба № *07-2018-ГСН*

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Жоба 28.11.2020 ж. № ET0250/20 «Ekspertiza-TaRa» ЖШС-мен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	14175,383	14175,383	13466,613	13466,613
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	10516,095	10516,095	9990,290	9990,290
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	487,928	487,928	487,928	487,928
Құрылыс ұзақтығы	ай	2	2	2	2
Орташа қысымды газдың ұзындығы	км	0,694	0,694	0,694	0,694
63х5,8мм газ құбырының ұзындығы	км	0,694	0,694	0,694	0,694
Газдың жылдық шығыны	м3/жыл	4591.8	4591.8	4591.8	4591.8
ГРПШ-6, РДГК-10 құрылғысымен	шт	9	9	9	9
ГРПШ-10, РДГК-10 құрылғысымен	шт	1	1	1	1

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Еңбек елді мекені Наурыз және Жаңағасыр көшелерін газбен қамту жұмыстары бойынша келесі жұмыстар орындалды: Траншея қазу жұмыстары 1,3м тереңдікте қазылып газ құбырлары орнатылды. Құбыр астына 10см құмды қабат төселді. Құбыр үстіне жұмсақ топырақ тасталып 20см қалыңдықта тығыздау жұмыстары жүргізілді. Қауіпсіздік шараларын қамтасыз ету бойынша траншеяның жоғырғы қабатына лента төселді. Сонымен қатар белгі бағаналыры (сигнальный столбик) орнатылды. Газ құбырының басқа көшелермен қиылысқан жерлеріне футляр орнатылды. Орташа қысымды газды төмен қысымға түсіру мақсатында ГРПШ-6 және ГРПШ-10 қондырғылары орнатылды. Жерүсті газ құбырлары металл құбырлар орнату арқылы орындалды. Атмосфералық коррозиядан сақтау мақсатында металл құбырлар 2 қабат ПФ-115 эмальмен сырланды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 07.07.2022ж. ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 25.08.2022ж. ;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай; нақты 2 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Газбен қамтамасыз ету мекемесі:
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданының «КазТрансГазАймақ» ЖШС

_____
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні) Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты(болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Dim Nur company» ЖШС-і «Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Тұрбат ауылдық округі, Еңбек елді мекені Наурыз және Жаңағасыр көшелерінің газ құбырларының құрылысы»** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«Dim Nur company» ЖШС-і, директоры Маханбетова М.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

М.О.

қолы, күні

Қосымша мердігер ұйым:

«Ынтымақ-Құрылыс» ЖШС-і, директоры Тулегенов Ш.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

М.О.

қолы, күні

Қосымша мердігер ұйым:

«BARRAKAT group» ЖШС-і, директоры Мамытов А.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

М.О.

қолы, күні