Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«29 » декабрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "StroyCom-LTD" БИН 190340012655, в лице директора Турдубаева А.А., ГСЛ № 20004057 от 02.03.2020 года, III- категория, Республика Казахстан, г.Шымкент, Микрорайон Нурсат, дом № 58, 1 ;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **– Турдубаева Азиза Азаматовна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №12, участок №3, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ** «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» » **БИН** 020340003167, **руководитель Бисембаев Н.П.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями **ТОО " Global-GH " БИН 131140022409, СМР-3, ГСЛ №17020663 от 06.12.2017 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Бейсебаев Алмас Тимурұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО "Сартобе" БИН 050540003813, СМР 3 № ГСЛ № 0000088 от 03.06.2005**

в лице **директора Мырзахметов Максат Нурмаханович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями **ТОО «СМУ Бурводстрой», БИН 040140002373, СМР 1 № 16012774 от 10.08.2016 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Конарбаев Габит Кемелханович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

г) субподрядными организациями **ТОО "АрхСтройКомпани" БИН 980140009663, СМР-1, ГСЛ № 20018185 от 04.03.2022 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Бейсебаев Сакен Муратович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

д) субподрядными организациями **" Премиум инжиниринг с " БИН 231040035339, СМР 3 №23025815 от 22.11.2023 г**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Тузелбай Ермек Маратұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

е) субподрядными организациями **ТОО "Тез-Терминалстрой" БИН 111240010574, СМР 2 №09845 от 14.09.2023 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Тузелбай Ермек Маратулы**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Алатау Project 2050», БИН 231140014032, Заказ №63-2023
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ ««Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 28.12.2023г №1**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
0,03 МПа	**1**	**100 м**		**100 м**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №12, участок №3, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов).

В проекте предусмотрено газоснабжение частного сектора от газопровода низкого давления PN=0,003 МПа. Прокладка низкого давления осуществляется подземным способом.

Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р50838-2011 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ø63х3,8; Ø32х3,5; Подземный газопровод проложен в среднем на глубине 1,5 м. Расчетный расход составляет128м3/ч.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 декабря 2023г.**

(месяц, год)

окончание работ **29 декабря 2023 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **1** месяц

по норме или по проекту организации строительства **1** месяца;

фактически **1** день;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №12, участок №3, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "StroyCom-LTD" Турдубаева А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати