Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаиавтомобильных дорог Акимата Шуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №118 от 26 июня 2023 года.

Наименование объекта: Газоснабжение средней школы им.Баласагуни в с.Аксу Шуского района Жамбылской области

АКТ

Форма 2

приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундамент Ф1									
1	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8**	**4124,53**	**1711,58**	**3300**	**1369**	**1254**	**1165**	**4822**
		НР - 93%; СП - 8%			**845,75**	**720,08**	**677**	**576**		**357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6**	**17958,57**	**1091,24**	**10775**	**655**	**9385**	**798**	**12498**
		НР - 91%; СП - 8%			**1225,80**	**234,96**	**735**	**141**		**926**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,94**	**21288,69**	**631,02**	**20011**	**593**	**15364**	**3881**	**25804**
		НР - 91%; СП - 8%			**4313,25**	**224,28**	**4054**	**211**		**1911**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0968**	**246529,00**	**--**	**23864**	**--**	**23864**	**--**	**25773**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1909**	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,6**	**863,49**	**19,64**	**6563**	**150**	**4356**	**1932**	**9174**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	2057	20		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф2									
6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,55	4124,53	1711,58	2268	941	862	801	3314
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	465	396		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,42	17958,57	1091,24	7543	459	6569	558	8749
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	515	99		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,34	21288,69	631,02	7238	214	5557	1404	9333
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	1467	76		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0432	246529,00	--	10650	--	10650	--	11502
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
10	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,13824	278100,00	--	38445	--	38445	--	41521
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,12	863,49	19,64	4421	100	2935	1301	6180
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1386	13		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф3									
12	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,5	4124,53	1711,58	2062	856	783	728	3013
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	423	360		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,43	17958,57	1091,24	7722	469	6726	572	8957
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	527	101		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,35	21288,69	631,02	7451	220	5721	1445	9608
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	1510	78		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03782	246529,00	--	9324	--	9324	--	10070
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
16	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,12528	278100,00	--	34840	--	34840	--	37627
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,32	863,49	19,64	3730	85	2475	1098	5214
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1170	11		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф4									
18	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	4124,53	1711,58	701	291	266	248	1024
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	144	122		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,14	17958,57	1091,24	2514	153	2189	186	2916
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	172	33		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,09	21288,69	631,02	1916	57	1471	372	2471
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	388	20		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00852	246529,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
22	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,04488	278100,00	--	12481	--	12481	--	13479
		СП - 8%			--	--	--	--		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1,35	863,49 270,72	19,64 2,59	1166 365	26 3	775	343 121	1630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				221085 16055	6638 2260	198392 --	16832 19034	256947
		РАЗДЕЛ 2.Котел									
24	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	**Котел водогрейный стальной жаротрубный двухходовой Valdex M2A, мощностью 1100кВт в комплекте с оборудованием/Монтаж котла, дымовой трубы, оборудование и материалы/**	компл	1	53969417,86 --	-- --	53969418 --	-- --	53969418	-- --	53969418
		Демонтажные работы									
25	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	/Демонтаж дымовой трубы/т конструкций	2,25725	15860,41 6804,93	7938,44 2188,65	35801 15360	17919 4940	2522	14008 3985	53793
26	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6	34281,27 15864,12	16364,73 7296,48	205688 95185	98189 43779	12314	116729 25793	348211
27	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,8	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	котел	2	21539,19 20351,94	1187,24 463,85	43078 40704	2375 928	--	40799 6710	90587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				54253985 151249	118483 49647	14836 53969418	171536 36488	54462009
		РАЗДЕЛ 3.Газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
28	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	967	213,53 9,90	203,63 77,14	206484 9573	196910 74594	--	60601 21367	288451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,5	2376,86	--	29711	--	--	21392	55191
		НР - 72%; СП - 8%			2376,86	--	29711	--		4088	
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	292,58	841,75	--	246279	--	--	177321	457488
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	246279	--		33888	
31	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	686,82	34,67	34,67	23812	23813	--	6171	32382
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	8572		2399	
32	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	686,82	156,87	74,79	107741	51368	--	57413	178366
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	56374	23366		13212	
		Трубопроводы									
33	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,62	305192,19	83264,47	189219	51624	646	149784	366123
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			220886,00	23140,95	136949	14347		27120	
34	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	633	796,00	--	503868	--	503868	--	544177
		СП - 8%			--	--	--	--		40309	
35	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,003	438119,30	69127,28	1314	207	28	1141	2651
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			359766,00	24402,92	1079	73		196	
36	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,03	1222,00	--	3703	--	3703	--	3999
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
37	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	15	2853,71	2258,81	42806	33882	91	18488	66198
		НР - 99%; СП - 8%			588,88	656,12	8833	9842		4904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	15,15	10031,00 --	-- --	151970 --	-- --	151970 --	-- 12158	164128
39	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	343982,79 239396,00	104487,35 29662,04	4128 2873	1254 356	1	3196 586	7910
40	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	12,12	2409,00 --	-- --	29197 --	-- --	29197 --	-- 2336	31533
41	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	27	1256,27 1093,82	7,45 2,20	33919 29533	201 59	4185	29297 5057	68273
42	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	4	30804,56 9348,30	3216,73 64,80	123218 37393	12867 259	72958	37276 12840	173333
43	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	1547,35 1297,91	80,82 38,88	3095 2596	162 78	337	2647 459	6201
44	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	4	548,84 495,68	32,04 --	2195 1983	128 --	84	1963 333	4491
45	С123-040101-0501 2304-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч7бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 50 ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	9144,00 --	-- --	18288 --	-- --	18288 --	-- 1463	19751
46	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	4	1110,00 --	-- --	4440 --	-- --	4440 --	-- 355	4795
		Установка шарового крана ПЭ 63 на подземном газопроводе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,125	17958,57 1225,80	1091,24 234,96	2245 153	136 29	1956	166 193	2604
48	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,001	42823,93 17253,60	1817,89 409,19	43 17	1 --	25	16 5	64
49	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	766,41 766,41	-- --	3066 3066	-- --	--	2207 422	5695
50	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	4	2240,00 --	-- --	8960 --	-- --	8960	-- 717	9677
51	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	ковер	1	30999,14 2677,94	591,60 284,60	30999 2678	592 285	27729	2933 2715	36646
52	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	2	1840,67 1226,73	57,63 12,44	3681 2453	115 25	1113	2924 528	7134
53	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,11375	31088,00 --	-- --	3536 --	-- --	3536	-- 283	3819
54	Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	17945,31 12152,20	5587,67 1614,24	17945 12152	5587 1614	206	13629 2526	34100
55	С123-040908-0105 2304-0908-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	1	80946,00 --	-- --	80946 --	-- --	80946	-- 6476	87422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	13031,73 9954,00	2425,30 503,68	13032 9954	2426 504	652	6379 1553	20964
57	С123-040105-0103 2304-0105-0103 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м** *СП - 8%*	шт.	1	14405,00 --	-- --	14405 --	-- --	14405	-- 1152	15557
58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	--	1463 342	4616
59	С123-020302-9207 2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1913,00 --	-- --	3826 --	-- --	3826	-- 306	4132
60	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	1	1630,00 --	-- --	1630 --	-- --	1630	-- 130	1760
61	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0013	765671,03 500544,00	252173,47 106133,77	995 651	328 138	16	781 142	1918
62	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,3052	2072,00 --	-- --	2704 --	-- --	2704	-- 216	2920
63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1405,35 493,07	912,28 245,88	5621 1972	3650 984	--	2926 684	9231
64	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	0,25	2409,00 --	-- --	602 --	-- --	602	-- 48	650
65	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1,32	796,00 --	-- --	1051 --	-- --	1051	-- 84	1135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	846,00 --	-- --	846 --	-- --	846 --	-- 68	914
67	С123-020304-2216 2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	5108,00 --	-- --	5108 --	-- --	5108 --	-- 409	5517
68	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02558	1350902,28 484372,30	507623,03 145516,63	34556 12390	12985 3722	9181	15951 4041	54548
69	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,000296	1052,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
70	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,1	3636,72 1014,90	157,82 45,36	364 101	16 5	247	105 37	506
71	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км	0,0013	147208,32 48321,40	29296,56 11815,64	191 63	38 15	90	77 22	290
72	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1	2232,62 986,43	5,39 2,59	2233 986	6 3	1241	1167 272	3672
73	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт	1	1630,00 --	-- --	1630 --	-- --	1630	-- 130	1760
		Контрольные трубки-2шт на врезке и на выходе из земли									
74	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	7360,66 3438,70	2113,93 761,08	14721 6877	4228 1522	3616	8316 1843	24880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,0808	31088,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
76	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1	4309,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
77	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Контрольные трубки на футлярах-4шт									
78	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	4	7360,66	2113,93	29443	8455	7233	16631	49760
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	13755	3044		3686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,1616	31088,00	--	5024	--	5024	--	5426
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
80	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2	4309,00	--	8618	--	8618	--	9307
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
81	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	646,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		Контрольные трубки на углах поворота-9шт									
82	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	9	7360,66	2113,93	66246	19026	16272	37420	111959
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	30948	6850		8293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,3636	31088,00	--	11304	--	11304	--	12208
		СП - 8%			--	--	--	--		904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	4,5	4309,00 --	-- --	19390 --	-- --	19390 --	-- 1551	20941
85	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	9	646,00 --	-- --	5814 --	-- --	5814 --	-- 465	6279
86	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	установка	1	27180,53 13820,80	971,37 311,08	27181 13821	971 311	12389	13849 3282	44313
87	Перечень оборуд., материалов п.1	**Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-07-1У 1 с регулятором давления РДНК-1000**	к-т	1	130566,07 --	-- --	130566 --	-- --	 130566	-- --	130566
88	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	1	1547,35 1297,91	80,82 38,88	1547 1298	81 39	168	1323 230	3100
89	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	2497,00 --	-- --	4994 --	-- --	4994 --	-- 400	5394
90	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	свеча	1	9135,76 4439,58	3483,08 1109,28	9136 4440	3483 1109	1213	5493 1170	15800
91	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2,5	359,00 --	-- --	898 --	-- --	898 --	-- 72	970
		Ограждение ГРПШ									
92	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,795625	2542,40 2542,40	-- --	4565 4565	-- --	-- 	3287 628	8480
93	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,34	24068,68	1146,55	8183	390	5985	1725	10701