Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаиавтомобильных дорог Акимата Шуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №119 от 26 июня 2023 года.

Наименование объекта:Строительство Газоснабжения средней школы №40 в городе ШУ Шуского района Жамбылской области

АКТ

Форма 2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундамент Ф1									
1	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,34	4124,53	1711,58	5527	2294	2100	1951	8077
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	1133	965		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,12	17958,57	1091,24	20114	1222	17519	1489	23331
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1373	263		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,86	21288,69	631,02	39597	1174	30400	7680	51059
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	8023	417		3782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,196	246529,00	--	48320	--	48320	--	52186
		СП - 8%			--	--	--	--		3866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3866	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	13,3	863,49	19,64	11484	261	7622	3381	16054
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	3601	34		1189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф2									
6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,37	4124,53	1711,58	1526	633	580	539	2230
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	313	266		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,29	17958,57	1091,24	5208	316	4537	385	6041
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	355	68		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,22	21288,69	631,02	4684	138	3597	908	6040
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	949	49		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02226	246529,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
10	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0864	278100,00	--	24028	--	24028	--	25950
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3	863,49	19,64	2590	59	1719	763	3621
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	812	8		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф3									
12	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,34	4124,53	1711,58	1402	582	532	495	2049
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	288	245		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,26	17958,57	1091,24	4669	284	4066	346	5416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	319	61		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,2	21288,69	631,02	4258	126	3269	826	5491
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	863	45		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01883	246529,00	--	4642	--	4642	--	5013
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
16	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,08064	278100,00	--	22426	--	22426	--	24220
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,76	863,49	19,64	2383	54	1582	702	3331
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	747	7		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф4									
18	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,29	4124,53	1711,58	1196	497	454	422	1748
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	245	209		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,23	17958,57	1091,24	4130	251	3597	306	4791
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	282	54		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,17	21288,69	631,02	3619	107	2779	702	4667
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	733	38		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01736	246529,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,07056	278100,00	--	19623	--	19623	--	21193
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,28	863,49	19,64	1969	45	1307	580	2752
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	617	6		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф5									
24	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	4124,53	1711,58	701	291	266	248	1024
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	144	122		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,14	17958,57	1091,24	2514	153	2189	186	2916
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	172	33		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,09	21288,69	631,02	1916	57	1471	372	2471
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,26	388	20		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00852	246529,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
28	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,04488	278100,00	--	12481	--	12481	--	13479
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,35	863,49	19,64	1166	26	775	343	1630
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	365	3		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф6									
30	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,6	4124,53	1711,58	2475	1027	941	874	3617
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	507	432		268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,51	17958,57	1091,24	9159	557	7977	678	10624
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	625	120		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,85	21288,69	631,02	18095	537	13892	3510	23333
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	3666	191		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,10466	246529,00	--	25802	--	25802	--	27866
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
34	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01164	891873,39	1305,39	10381	15	7621	2504	13916
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	2745	6		1031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	2,72	863,49	19,64	2349	53	1560	691	3284
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	736	7		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф7									
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовкабетонная. Устройство**	м3	0,075	17958,57	1091,24	1347	82	1173	100	1562
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	92	18		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	0,042	21288,69	631,02	894	26	687	173	1153
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	181	9		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,8	863,49	19,64	1554	36	1031	458	2172
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	487	5		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				336097	10903	294433	31612	397124
							30761	3701	--	29414	
		РАЗДЕЛ 2.Котел									
39	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Котел водогрейный стальной жаротрубный двухходовой Valdex M2A, мощностью 1100кВт в комплекте с оборудованием/Монтаж котла, дымовой трубы, оборудование и материалы/	компл	1	53969417,86	--	53969418	--		--	53969418
					--	--	--	--	53969418	--	
		Демонтажные работы									
40	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлическихконструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	/Демонтаж дымовой трубы/т конструкций	2,25725	15860,41	7938,44	35801	17919	2522	14008	53793
		НР - 69%; СП - 8%			6804,93	2188,65	15360	4940		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	6	34281,27	16364,73	205688	98189	12314	116729	348211
		НР - 84%; СП - 8%			15864,12	7296,48	95185	43779		25793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,8	Котлы отопительные чугунныесекционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж	котел	2	21539,19	1187,24	43078	2375	--	40799	90587
		НР - 98%; СП - 8%			20351,94	463,85	40704	928		6710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54253985	118483	14836	171536	54462009
							151249	49647	53969418	36488	
		РАЗДЕЛ 3.Наружное газоснабжение									
		Земляные работы									
43	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2196,468	213,53	203,63	469012	447267	--	137650	655195
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	21745	169436		48533	
44	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	67,93	2376,86	--	161460	--	--	116251	299928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2376,86	--	161460	--		22217	
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	448,27	841,75	--	377331	--	--	271679	700930
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	377331	--		51921	
46	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1577,03	34,67	34,67	54676	54675	--	14171	74354
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	19681		5508	
47	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1577,03	156,87	74,79	247389	117947	--	131827	409553
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	129443	53651		30337	
48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	236,8	3636,72	157,82	861175	37372	583475	248559	1198513
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	240328	10741		88779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Газопровод среднего давления									
49	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,46	918809,42	361272,23	422652	166185	4896	298593	778945
		НР - 99%; СП - 8%			546894,00	108777,92	251571	50038		57700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	1[illegible]	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02208	211177,00				4663		
50	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	464,6	1222,00	--	567741	--	567741	--	613160
		СП - 8%			--	--	--	--		45419	
51	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,74	305192,19	83264,47	225842	61615	771	178774	436985
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	163456	17124		32369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	747,4	796,00	--	594930	--	594930	--	642524
		СП - 8%			--	--	--	--		47594	
53	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	168	1323	3100
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	1298	39		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2246
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	991	--		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
56	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1672,00	--	3344	--	3344	--	3612
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
57	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Укладка сигнальной ленты**	м	740	603,25	23,15	446405	17131	299256	97305	587207
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	130018	5128		43497	
58	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2**	м	740	15,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
59	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м	740	343,27	154,20	254020	114108	34418	101109	383540
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	105494	34935		28410	
60	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,74	387659,00	--	286868	--	286868	--	309817
		СП - 8%			--	--	--	--		22949	
61	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опознавательных знаков на металлических стойках**	шт	120	4747,62	802,85	569714	96342	56732	483398	1137361
		НР - 108%; СП - 8%			3472,00	257,92	416640	30950		84249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	4,298112	553062,00	--	2377122	--	2377122	--	2567292
		СП - 8%			--	--	--	--		190170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**									
		СП - 8%	м2	24,192	20839,00	--	504137	--	504137	--	544468
					--	--	--	--		40331	
64	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0026	765671,03	252173,47	1991	656	34	1562	3837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			500544,00	106133,77	1301	276		284	
65	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	2,6104	2072,00	--	5409	--	5409	--	5842
					--	--	--	--		433	
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	--	5852	18463
					493,07	245,88	3945	1967		1368	
67	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
		СП - 8%	м	0,5	2409,00	--	1204	--	1204	--	1300
					--	--	--	--		96	
68	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
		СП - 8%	м	2,64	796,00	--	2101	--	2101	--	2269
					--	--	--	--		168	
69	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
70	С123-020304-2216 2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	5108,00	--	10216	--	10216	--	11033
					--	--	--	--		817	
71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**									
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,05116	1350902,28	507623,03	69112	25970	18362	31903	109096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			484372,30	145516,63	24780	7445		8081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,000592	1052,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
73	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	0,2	3636,72	157,82	727	31	493	210	1012
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	203	9		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	км	0,0026	147208,32	29296,56	383	76	181	155	581
		НР - 99%; СП - 8%			48321,40	11815,64	126	31		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной**	м	2	2232,62	5,39	4465	11	2481	2334	7343
		НР - 118%; СП - 8%			986,43	2,59	1973	5		544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	шт	2	1630,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		Контрольные трубки на углах поворота-1шт									
77	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	7360,66	2113,93	7361	2114	1808	4158	12440
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	3439	761		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,0404	31088,00	--	1256	--	1256	--	1356
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
79	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	0,5	4309,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
80	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**									
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	9512,80	1171,62	9513	1172	1261	7009	17844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7079,96	--	7080	--		1322	
		Пневматическое испытание газопровода									
82	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	км	1,2	931941,80	790524,45	1118330	948629	10000	295416	1526846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			133084,00	137443,60	159701	164932		113100	
83	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	16	154,90	--	2478	--	--	1512	4309
					154,90	--	2478	--		319	
84	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	16	977,79	30,60	15645	490	784	8766	26364
					898,29	--	14371	--		1953	
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	82,8	90,63	2,40	7504	199	3710	2496	10800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,42	0,26	3595	22		800	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	220,8	74,88	1,70	16534	375	10557	3905	22074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,37	0,26	5602	57		1635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9760670	2099808	5432493	2446898	13184173
							2228369	567228	--	976605	
		РАЗДЕЛ 4.Арка под трубы газопровода									
87	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,144	1398,32	--	8591	--	--	6186	15959
					1398,32	--	8591	--		1182	
88	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	1,164	841,75	--	980	--	--	705	1820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	980	--		135	
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,29	18130,95	1091,24	5258	316	4587	385	6095
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	355	68		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,2	26528,52	1909,37	58363	4201	39028	14617	78818
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	15134	929		5838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0134	246529,00	--	3303	--	3303	--	3567
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
92	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакадвысотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,75384	24916,26	11340,63	18783	8549	1684	7526	28413
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	8550	2357		2105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,29688	72806,80	13973,96	21615	4149	688	12344	36676
		НР - 69%; СП - 8%			56512,80	3748,76	16778	1113		2717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,55672	265075,00	--	147573	--	147573	--	159379
		СП - 8%			--	--	--	--		11806	
95	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,09472	269856,00	--	25561	--	25561	--	27606
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
96	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,19964	266563,00	--	53217	--	53217	--	57474
		СП - 8%			--	--	--	--		4257	
97	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,05072	172010,20	11251,29	180735	11822	5505	114682	319050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			155520,00	2662,64	163408	2798		23633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29,42016	90,63	2,40	2666	71	1318	887	3837
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	1277	8		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	29,42016	124,53	3,09	3664	90	3013	395	4384
		НР - 69%; СП - 8%			19,06	0,39	561	11		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стойка металлическая СТ2-3 шт									
100	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,756	1398,32	--	1057	--	--	761	1964
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	1057	--		145	
101	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,306	841,75	--	258	--	--	185	479
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	258	--		35	
102	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,45	26528,52	1909,37	11938	859	7983	2990	16122
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	3096	190		1194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,05727	24916,26	11340,63	1427	649	128	572	2159
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	650	179		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,5	1222,00	--	12831	--	12831	--	13857
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
105	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00876	686911,00	--	6017	--	6017	--	6498
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				563837	30706	312436	162235	784157
							220695	7653	--	58083	

РАЗДЕЛ 5.Топливохранилище

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы под топливохранилище и канал									
106	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	141,73	160,69	152,42	22775	21602	--	4586	29550
		НР - 72%, СП - 8%			8,27	36,67	1172	5197		2189	
107	Е11-010205-0201 1101-0205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	3,42	2037,31	--	6968	--	--	5017	12943
		НР - 72%, СП - 8%			2037,31	--	6968	--		959	
108	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,42	766,41	--	3388	--	--	2439	6293
		НР - 72%, СП - 8%			766,41	--	3388	--		466	
109	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	88,452	29,72	29,72	2629	2628	--	681	3575
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,70	--	946		265	
110	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	88,452	156,87	74,79	13875	6615	--	7394	22970
		НР - 72%, СП - 8%			82,08	34,02	7260	3009		1702	
111	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт**	м3 грунта	56,7	222,76	214,63	12630	12169	4	2658	16511
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,06	57,04	457	3234		1223	
112	С341-010102-0105 4101-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	496,125	108,00	--	53582	--		--	57869
		СП - 8%			--	--	--	--		4287	
113	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	56,7	16,90	14,38	958	816	2	328	1389
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2,47	5,57	140	316		103	
		Фундамент Фм1									
114	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,44	21288,69	631,02	30656	909	23536	5946	39530
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4313,25	224,28	6211	323		2928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,03348	246529,00	--	8254	--	8254	--	8914
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
116	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			т	0,01552	891873,39	1305,39	13842	21	10161	3338	18555
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	3660	9		1374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Узел 1 крепление резервуаров**	т стальных элементов	0,03718	74527,42	6557,32	2771	244	309	2676	5882
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	2218	50		436	
		Топливохранилище									
118	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			м3	2,6	18130,95	1091,24	47140	2837	41116	3456	54644
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	3187	611		4048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**									
			м3	25,25	28277,49	3111,15	714007	78557	429156	212406	1000526
		НР - 91%; СП - 8%			8170,85	1074,05	206294	27120		74113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	1,54772	246529,00	--	381558	--	381558	--	412083
		СП - 8%			--	--	--	--		30525	
121	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			т	0,03104	891873,39	1305,39	27684	40	20324	6677	37109
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	7320	17		2749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	1,9208	362910,86	8991,27	697079	17270	586453	92586	852838
		НР - 93%; СП - 8%			48602,70	3227,04	93356	6198		63173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**									
			кг	2,221	1052,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		Ограждение ТП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05792	24916,26	11340,63	1443	657	129	578	2183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11341,55	3126,64	657	181		162	
125	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,20228	108099,98	2485,22	21866	503	513	14471	39244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			103075,00	607,36	20850	123		2907	
126	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2602	172010,20	11251,29	44757	2928	1363	28400	79009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			155520,00	2662,64	40466	693		5853	
127	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**									
		СП - 8%	м2	27	1603,00	--	43281	--	43281	--	46743
					--	--	--	--		3462	
128	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,0412	265075,00	--	10921	--	10921	--	11795
					--	--	--	--		874	
129	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**									
		СП - 8%	т	0,11416	281338,00	--	32118	--	32118	--	34687
					--	--	--	--		2569	
130	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**									
		СП - 8%	т	0,02384	686911,00	--	16376	--	16376	--	17686
					--	--	--	--		1310	
131	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	7,2856	90,63	2,40	660	18	326	220	950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,42	0,26	316	2		70	
132	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	7,2856	124,53	3,09	907	23	745	98	1085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19,06	0,39	139	3		80	