Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаиавтомобильных дорог Акимата Шуского района"

Подрядчик: Товаришество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №125 от 26 июня 2023 года.

Наименование объекта: Строительство и Газоснабжение средней школы им.Б.Момышулы в а.Жана жол Шуского района Жамбылской области

Форма 2

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундамент Ф1									
1	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,8	4124,53	1711,58	3300	1369	1254	1165	4522
		НР - 93%; СП - 57%			845,75	720,68	677	576		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	17958,57	1091,24	10775	655	9385	798	12498
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	735	141		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,94	21288,69	631,02	20011	593	15364	3881	25804
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	4054	211		1911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0968	246529,00	--	23864	--	23864	--	25773
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,6	863,49	19,64	6563	150	4356	1932	9174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	2057	20		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф2									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,55	4124,53	1711,58	2268	941	862	801	3314
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	465	396		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,42	17958,57	1091,24	7543	459	6569	558	8749
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	515	99		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,34	21288,69	631,02	7238	214	5557	1404	9333
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	1467	76		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0432	246529,00	--	10650	--	10650	--	11502
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
10	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,13824	278100,00	--	38445	--	38445	--	41521
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,12	863,49	19,64	4421	100	2935	1301	6180
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1386	13		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф3									
12	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,52	4124,53	1711,58	2145	890	815	757	3134
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	440	374		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,43	17958,57	1091,24	7722	469	6726	572	8957
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	527	101		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,35	21288,69	631,02	7451	220	5721	1445	9608
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	1510	78		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03774	246529,00	--	9304	--	9304	--	10048
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
16	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,12528	278100,00	--	34840	--	34840	--	37627
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,32	863,49	19,64	3730	85	2475	1098	5214
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1170	11		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф4									
18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	4124,53	1711,58	701	291	266	248	1024
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	144	122		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,14	17958,57	1091,24	2514	153	2189	186	2916
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	172	33		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,09	21288,69	631,02	1916	57	1471	372	2471
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	388	20		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00852	246529,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4						
22	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,04488	278100,00	--	12481	--	12481	--	13479
					--	--	--	--		998	
		СП - 8%									
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,35	863,49	19,64	1166	26	775	343	1630
					270,72	2,59	365	3		121	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канал сечением 300х300									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,154	2348,53	149,43	9756	621	8028	1234	11869
					266,42	49,55	1107	206		879	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,766	11487,50	2736,31	8799	2096	3609	4418	14274
					4039,29	847,98	3094	650		1057	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,586	61240,00	--	35887	--	35887	--	38758
					--	--	--	--		2871	
		СП - 8%									
27	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,18	54424,00	--	9796	--	9796	--	10580
					--	--	--	--		784	
		СП - 8%					285386	9389	255724	22513	332527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20273	3130	--	24632	
		РАЗДЕЛ 2.Топливохранилище									
		Фундамент Фм1									
28	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,44	21288,69	631,02	30656	909	23536	5946	39530
					4313,25	224,28	6211	323		2928	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03348	246529,00	--	8254	--	8254	--	8914
					--	--	--	--		660	
		СП - 8%									
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01552	891873,39	1305,39	13842	21	10161	3338	18555
					235818,00	549,96	3660	9		1374	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Узел 1 крепление резервуаров	т стальных элементов	0,032064	74527,42	6557,32	2390	210	267	2307	5073
					59651,90	1334,88	1913	43		376	
		НР - 118%; СП - 8%									
		Топливохранилище									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,21	18130,95	1091,24	40069	2411	34949	2938	46447
					1225,80	234,96	2709	519		3441	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	20,76	28277,49	3111,15	587041	64587	352844	174636	822611
					8170,05	1074,05	169610	22297		60934	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2152	246529,00	--	299582	--	299582	--	323549
					--	--	--	--		23967	
		СП - 8%									
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03104	891873,39	1305,39	27684	40	20324	6677	37109
					235818,00	549,96	7320	17		2749	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,7672	362910,86	8991,27	641336	15890	539555	85182	784639
					48602,70	3227,04	85891	5703		58121	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,221	1052,00	--	2336	--	2336	--	2523
					--	--	--	--		187	
		СП - 8%									
		Ограждение ТП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,05792	24916,26	11340,63	1443	657	129	578	2183
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	657	181		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,20228	108099,98	2485,22	21866	503	513	14471	39244
		НР - 69%; СП - 8%			103075,00	607,36	20850	123		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,2602	172010,20	11251,29	44757	2928	1363	28400	79009
		НР - 69%; СП - 8%			155520,00	2662,64	40466	693		5853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	27	1603,00	--	43281	--	43281	--	46743
		СП - 8%			--	--	--	--		3462	
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0412	265075,00	--	10921	--	10921	--	11795
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
43	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,11416	281338,00	--	32118	--	32118	--	34687
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
44	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,02384	686911,00	--	16376	--	16376	--	17686
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,2856	90,63	2,40	660	18	326	220	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	316	2		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	7,2856	124,53	3,09	907	23	745	98	1085
					19,06	0,39	139	3		80	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение ГРПШ-1									
47	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,75	1398,32	--	1049	--	--	755	1948
					1398,32	--	1049	--		144	
		НР - 72%; СП - 8%									
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,61	841,75	--	513	--	--	370	953
					841,75	--	513	--		71	
		НР - 72%; СП - 8%									
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство**	м3	0,14	26528,52	1909,37	3714	267	2484	930	5016
					6878,90	422,26	963	59		372	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,02508	24916,26	11340,63	625	284	57	250	945
					11341,55	3126,64	284	78		70	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,09768	108099,98	2485,22	10559	242	249	6988	18951
					103075,00	607,36	10068	59		1404	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,12276	172010,20	11251,29	21116	1381	643	13399	37276
					155520,00	2662,64	19092	327		2761	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	14	1603,00	--	22442	--	22442	--	24237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП 8%			--	--	--	--		1795	
54	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05568	281338,00	--	15665	--	15665	--	16918
		СП 8%			--	--	--	--		1253	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,43728	90,63	2,40	312	8	155	104	449
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	149	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,43728	124,53	3,09	428	10	352	46	512
		НР - 69%; СП - 8%			19,06	0,39	66	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1901942	90389	1439627	347633	2429537
							371926	30438	--	179965	
					РАЗДЕЛ 3.Котел						
57	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Котел водогрейный стальной жаротрубный двухходовой Valdex M2A, мощностью 1100кВт в комплекте с оборудованием	шт	1	53969417,86	--	53969418	--		--	53969418
					--	--	--	--	53969418	--	
		Демонтажные работы									
58	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	/Демонтаж дымовой трубы/т конструкций	2,25725	15860,41	7938,44	35801	17919	2522	14008	53793
		НР - 69%; СП - 8%			6804,93	2188,65	15360	4940		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	6	34281,27	16364,73	205688	98189	12314	116729	348211
		НР - 84%; СП - 8%			15864,12	7296,48	95185	43779		25793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,8	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж	котел	3	21539,19	1187,24	64618	3562	--	61198	135882
		НР - 98%; СП - 8%			20351,94	463,85	61056	1392		10065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54275525	119670	14836	191935	54507304
							171601	50111	53969418	39843	
		РАЗДЕЛ 4.Газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
61	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5721,29	213,53	203,63	1221667	1165026	--	358546	1706630
					9,90	77,14	56641	441340		126417	
		НР - 72%; СП - 8%									
62	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	176,95	2376,86	--	420586	--	--	302822	781281
					2376,86	--	420586	--		57873	
		НР - 72%; СП - 8%									
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2327,62	841,75	--	1959274	--	--	1410677	3639547
					841,75	--	1959274	--		269596	
		НР - 72%; СП - 8%									
64	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3551,08	34,67	34,67	123116	123115	--	31909	167427
					--	12,48	--	44317		12402	
		НР - 72%; СП - 8%									
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3551,08	156,87	74,79	557058	265586	--	296842	922212
					82,08	34,02	291473	120808		68312	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Трубопроводы									
66	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	3,072	343982,79	104487,35	1056715	320985	305	818281	2024996
					239396,00	29662,04	735425	91122		150000	
		НР - 99%; СП - 8%									
67	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3102,72	1622,00	--	5032612	--	5032612	--	5435221
					--	--	--	--		402609	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	448896,70 299611,00	149186,26 42453,30	10774 7191	3581 1019	2	8127 1512	20414
69	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	24,24	2609,00 --	-- --	63242 --	-- --	63242	-- 5059	68301
70	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	24	1256,27 1093,82	7,45 2,20	30150 26252	179 53	3719	26041 4495	60687
71	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	2	30804,56 9348,30	3216,73 64,80	61609 18697	6434 130	36478	18638 6420	86667
72	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,002	930280,04 552178,00	366558,80 110916,32	1861 1104	733 222	24	1313 254	3428
73	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,02	1424,00 --	-- --	2876 --	-- --	2876	-- 230	3106
74	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,005	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	2191 1799	346 122	46	1902 327	4420
75	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,05	1222,00 --	-- --	6171 --	-- --	6171	-- 494	6665
		Установка шарового крана ПЭ 90 на подземном газопроводе									
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,125	17958,57 1225,80	1091,24 234,96	2245 153	136 29	1956	166 193	2604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,001	42823,93	1817,89	43	1	25	16	64
					17253,60	409,19	17	--		5	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	766,41	--	3066	--	--	2207	5695
					766,41	--	3066	--		422	
		НР - 72%; СП - 8%									
79	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4	2240,00	--	8960	--	8960	--	9677
					--	--	--	--		717	
		СП - 8%									
80	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	30999,14	591,60	30999	592	27729	2933	36646
					2677,94	284,60	2678	285		2715	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
					1226,73	12,44	2453	25		528	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,11375	31088,00	--	3536	--	3536	--	3819
					--	--	--	--		283	
		СП - 8%									
83	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	1	17945,31	5587,67	17945	5587	206	13629	34100
					12152,20	1614,24	12152	1614		2526	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	2304-0908-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	94873,00	--	94873	--	94873	--	102463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7590	
85	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	1	13031,73	2425,30	13032	2426	652	6379	20964
		НР - 61%; СП - 8%			9954,00	503,68	9954	504		1553	
86	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	1	17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
88	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
89	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
90	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00125	1125401,77	519832,36	1407	649	90	865	2454
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			534672,00	164376,56	668	205		182	
91	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,255	5720,00	--	7179	--	7179	--	7753
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3650	--	2926	9231
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1972	984		684	
93	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	0,2	5079,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
94	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,32	1622,00	--	2141	--	2141	--	2312
		СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	1538,00 --	-- --	1538 --	-- --	1538	-- 123	1661
96	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	7489,00 --	-- --	7489 --	-- --	7489	-- 599	8088
97	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,030858	1350902,28 484372,30	507623,03 145516,63	41686 14947	15664 4490	11075	19243 4874	65803
98	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,000296	1052,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
99	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,1	3636,72 1014,90	157,82 45,36	364 101	16 5	247	105 37	506
100	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км	0,0013	147208,32 48321,40	29296,56 11815,64	191 63	38 15	90	77 22	290
101	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1	2232,62 986,43	5,39 2,59	2233 986	6 3	1241	1167 272	3672
102	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт	1	1630,00 --	-- --	1630 --	-- --	1630	-- 130	1760
103	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	установка	1	27180,53 13820,80	971,37 311,08	27181 13821	971 311	12389	13849 3282	44313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-07-1У 1 с регулятором давления РДНК-1000	к-т	1	130566,07 --	-- --	130566 --	-- --	130566	-- --	130566
105	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	1	1547,35 1297,91	80,82 38,88	1547 1298	81 39	168	1323 230	3100
106	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2497,00 --	-- --	4994 --	-- --	4994	-- 400	5394
107	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	свеча	1	9135,76 4439,58	3483,08 1109,28	9136 4440	3483 1109	1213	5493 1170	15800
108	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,5	359,00 --	-- --	898 --	-- --	898	-- 72	970
		Контрольные трубки-2шт на врезке и на выходе из земли									
109	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	7360,66 3438,70	2113,93 761,08	14721 6877	4228 1522	3616	8316 1843	24880
110	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,0808	31088,00 --	-- --	2512 --	-- --	2512	-- 201	2713
111	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1	4309,00 --	-- --	4309 --	-- --	4309	-- 345	4654
112	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Контрольные трубки на футлярах-2шт									
113	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2**	**7360,66**	**2113,93**	**14721**	**4228**	**3616**	**8316**	**24880**
		НР - 99%; СП - 8%			**3438,70**	**761,08**	**6877**	**1522**		**1843**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,0808**	**31088,00**	**--**	**2512**	**--**	**2512**	**--**	**2713**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**201**	
115	**2301-0502-0612 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1**	**4309,00**	**--**	**4309**	**--**	**4309**	**--**	**4654**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**345**	
116	**2302-0302-8704 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**646,00**	**--**	**1292**	**--**	**1292**	**--**	**1395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
		Контрольные трубки на углах поворота-2шт									
117	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2**	**7360,66**	**2113,93**	**14721**	**4228**	**3616**	**8316**	**24880**
		НР - 99%; СП - 8%			**3438,70**	**761,08**	**6877**	**1522**		**1843**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,0808**	**31088,00**	**--**	**2512**	**--**	**2512**	**--**	**2713**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**201**	
119	**2301-0502-0612 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1**	**4309,00**	**--**	**4309**	**--**	**4309**	**--**	**4654**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**345**	
120	**2302-0302-8704 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**646,00**	**--**	**1292**	**--**	**1292**	**--**	**1395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**	шт	4	4747,62	802,85	18990	3212	1890	16113	37912
					3472,00	257,92	13888	1032		2808	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	0,1432704	553062,00	--	79237	--	79237	--	85576
					--	--	--	--		6339	
		СП - 8%									
123	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	0,8064	20839,00	--	16805	--	16805	--	18149
					--	--	--	--		1344	
		СП - 8%									
124	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	7	1405,35	912,28	9837	6386	--	5121	16155
					493,07	245,88	3451	1721		1197	
		НР - 99%; СП - 8%									
125	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	2	3766,00	--	7532	--	7532	--	8135
					--	--	--	--		603	
		СП - 8%									
126	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
		СП - 8%									
127	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	2	2176,00	--	4352	--	4352	--	4700
					--	--	--	--		348	
		СП - 8%									
128	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2071,02	1343,32	2071	1343	--	1079	3402
					727,70	362,19	728	362		252	
		НР - 99%; СП - 8%									
129	2302-0303-4189 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315x90x315, PN 16**	шт.	1	30314,00	--	30314	--	30314	--	32739
					--	--	--	--		2425	
		СП - 8%									
		Восстановление гравийного покрытия									
130	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийное. Разборка**	м3 конструкции	2,1	359,69	253,45	755	532	--	363	1207
					106,24	53,78	223	113		89	
		НР - 108%; СП - 8%									