**Подрядчик: ТОО "BI Astana Roads"**
**Субподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"**
**Наименование строительства и адрес:** "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | ДОГОВОР номер | ДОГОВОР дата | Источник финансир. наимен. | Источник финансир. код | Орг.прав.фор. наимен. | Орг.прав.фор. код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIAR/Сбп/239 | 04.05.2020 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце без НДС | Из графы 1: СМР по смете | из них: в отчётном месяце | из них: по монтажу оборудов. | Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР по смете 2018г. | Дополнительные затраты: На приобретен материалов | Дополнительные затраты: Другие \ расходы | НАЛОГИ: НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке | **15 727 861** | | | | | | | | | |
| В том числе за отчетный месяц | **15 727 861** | **14 042 733** | | | | | | | **1 685 128** | **15 727 861** |

**Подрядчик:** _____ **Нургожин К.Ж.**

**Субподрядчик:** _____ **Мелконян Г.Р.**

Подрядчик: ТОО "BI Astana Roads"
Субподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"

Договор субподряда №BIAR/Сбп/239 от 04 мая 2020 года

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## за сентябрь месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Локальная смета № 06-01-01. Магистральный коллектор ливневой канализации* | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 61,25 | 118,14 | 111,80 | 7236 | 6848 | -- | 1520 | 9456 |
| | | | | | 6,34 | 28,12 | 388 | 1722 | | 700 | |
| 2 | Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 4273,75 | 162,44 | 153,72 | 694241 | 656971 | -- | 145801 | 907245 |
| | | | | | 8,72 | 38,66 | 37270 | 165232 | | 67203 | |
| 3 | Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/сухой/ | м3 | 3,25 | 3708,88 | -- | 12054 | -- | -- | 8679 | 22391 |
| | | | | | 3708,88 | -- | 12054 | -- | | 1659 | |
| 4 | Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/ | м3 | 2 | 4450,66 | -- | 8901 | -- | -- | 6409 | 16535 |
| | | | | | 4450,66 | -- | 8901 | -- | | 1225 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010102-0302<br>1101-0102-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.36 Кзтр=1,25,<br>Кэм=1,25<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.46 Кзтр=1,10,<br>Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 692 | 229,79<br>12,79 | 216,89<br>60,89 | 159014<br>8850 | 150085<br>42132 | 79 | 36707<br>15658 | 211379 |
| 6 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. лишний грунт для вертикальной планировки. Расстояние перевозки 1 км | т | 1280,2 | 45,00<br>-- | --<br>-- | 57609<br>-- | --<br>-- | | --<br>4609 | 62218 |
| 7 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 692 | 22,55<br>3,61 | 18,83<br>8,12 | 15607<br>2495 | 13033<br>5617 | 79 | 5840<br>1716 | 23163 |
| 8 | Е11-010205-0208<br>1101-0205-0208<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.176 прим.<br>Кзтр=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ | м3 | 269,75 | 4265,21<br>4265,21 | --<br>-- | 1150541<br>1150541 | --<br>-- | -- | 828389<br>158314 | 2137245 |
| 9 | Е11-010205-0208<br>1101-0205-0208<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.176 прим.<br>Кзтр=1,15<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ | м3 | 162 | 5118,25<br>5118,25 | --<br>-- | 829157<br>829157 | --<br>-- | -- | 596993<br>114092 | 1540242 |
| 10 | Е11-010104-0602<br>1101-0104-0602<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2 | м3 грунта | 4652,5 | 18,91<br>-- | 18,91<br>4,74 | 87994<br>-- | 87994<br>22043 | -- | 15871<br>8309 | 112175 |
| 11 | Е11-010104-0601<br>1101-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 /песок/ | м3 грунта | 332 | 15,91<br>-- | 15,91<br>3,99 | 5282<br>-- | 5282<br>1323 | -- | 953<br>499 | 6733 |
| 12 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 119,25 | 1006,99<br>1006,99 | --<br>-- | 120084<br>120084 | --<br>-- | -- | 86460<br>16524 | 223068 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок/ | м3 | 8,5 | 916,86 | -- | 7793 | -- | -- | 5611 | 14477 |
| | | | | | 916,86 | -- | 7793 | -- | | 1072 | |
| 14 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 374,55 | 1487,00 | -- | 556956 | -- | 556956 | -- | 601512 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44556 | |
| 15 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 4984,5 | 179,18 | 81,01 | 893120 | 403782 | -- | 498345 | 1502782 |
| | | | | | 98,17 | 40,69 | 489338 | 202807 | | 111317 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 4605588 | 1323994 | 557114 | 2237578 | 7390621 |
| | | | | | | | 2666872 | 440876 | -- | 547453 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4605588 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 157 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 3107748 | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 556956 | | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 57609 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2237579 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 547453 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 7390620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2580 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3107748 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 7390620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2580 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3107748 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2** | | | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Спрофилированное основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 50,054 | 3015,12 | 165,62 | 150919 | 8290 | 81873 | 62836 | 230855 |
| | | | | | 1213,80 | 54,25 | 60756 | 2715 | | 17100 | |
| 17 | Е11-230401-0107<br>1123-0401-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка | м трубопровода | 345,2 | 5462,67 | 1383,13 | 1885714 | 477456 | 541149 | 1054302 | 3175218 |
| | | | | | 2511,90 | 573,12 | 867109 | 197842 | | 235201 | |
| 18 | Е11-230501-0110<br>1123-0501-0110<br>РСНБ РК 2015 | Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1400 мм. Покрытие битумной мастикой за 2 раза | м трубопровода | 345,2 | 8248,89 | 296,02 | 2847518 | 102185 | 2129871 | 620114 | 3745043 |
| | | | | | 1782,91 | 31,62 | 615462 | 10916 | | 277411 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 4884151 | 587931 | 2752893 | 1737252 | 7151116 |
| | | | | | | | 1543327 | 211474 | -- | 529712 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4884151 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 2752893 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1754801 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1737253 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 529712 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 7151116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1154 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1754801 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7151116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1154 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1754801 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **14541737** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4210199 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1911925 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 652350 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3310007 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 57609 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3974830 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1077165 | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **14 541 737** |
| в т.ч. оборудование | **0** |
| СМР | 14 541 737 |
| Временные здания и сооружения 2% | 290 835 |
| *Итого с временными* | *14 832 572* |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4 % | 504 307 |
| *Итого с зимними затратами* | *15 336 879* |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | *306 738* |
| *Итого сметная стоимость:* | *15 643 617* |
| *Итого по акту в ценах 2020 г. К=1,049901* | *16 424 249* |
| *Итого по сметному расчету в текущих ценах* | *16 424 249* |
| НДС 12% | 1 970 910 |
| **ИТОГО:** | **18 395 159** |
| *Скидка Генподрядчика: 10%* | **16 555 643** |
| *Скидка Субподрядчика: 5%* | **15 727 861** |

**Подрядчик:**

Директор _____ Нургожин К.Ж.

Руководитель проекта _____

Инженер ПТО _____ Наукенова Ан

Инженер БиОТ _____ Анесов Е.М.

**Субподрядчик:**

Директор _____ Мелконян Г.Р.