СМР

Подрядчик: ТОО "BI Astana Roads"
Субподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и адрес: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ 2022 ГОД

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		BIAR/Сбп/239	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР по смете	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие \ расходы	НАЛОГИ: НДС (по графе 1)	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**18 901 768**									
В том числе за отчетный месяц	**3 173 907**	**2 833 846**							**340 061**	**3 173 907**

Подрядчик:

Нургожин К.Ж.

Субподрядчик:

Мелконян Г.Р.

Подрядчик: ТОО "BI Astana Roads"
Субподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"

Договор субподряда №BIAR/Сбп/239 от 04 мая 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 06-01-01. Магистральный коллектор ливневой канализации									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	36,75	118,14 6,34	111,80 28,12	4342 233	4109 1033	–	912 420	5674
2	2	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2564,25	162,44 8,72	153,72 38,66	416544 22362	394183 99139	–	87481 40322	544347
3	3	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м3	1,95	3708,88 3708,88	– –	7232 7232	– –	–	5207 995	13435
4	4	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/	м3	1,2	4450,66 4450,66	– –	5341 5341	– –	–	3845 735	9921
5	5	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	415,2	229,79	216,89	95408	90051	47	22024	126827

						12,79	60,89	5310	25279		9395	
6	6	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. лишний грунт для вертикальной планировки. Расстояние перевозки 1 км	т	768,12	45,00	–	34565	–		–	37331
						–	–	–	–		2765	
7	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	415,2	22,55	18,83	9364	7820	47	3504	13898
						3,61	8,12	1497	3370		1029	
8	8	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/	м3	161,85	4265,21	–	690325	–	–	497034	1282347
						4265,21	–	690325	–		94989	
9	9	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/	м3	97,2	5118,25	–	497494	–	–	358196	924145
						5118,25	–	497494	–		68455	
10	10	Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	2791,5	18,91	18,91	52797	52797	–	9523	67305
						–	4,74	–	13226		4986	
11	11	Е11-010104-0601 1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 /песок/	м3 грунта	199,2	15,91	15,91	3169	3169	–	572	4040
						–	3,99	–	794		299	
12	12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	71,55	1006,99	–	72050	–	–	51876	133841
						1006,99	–	72050	–		9914	
13	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок/	м3	5,1	916,86	–	4676	–	–	3367	8686
						916,86	–	4676	–		643	
14	14	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1 ГОСТ 8736-2014	м3	224,73	1487,00	–	334174	–	334174	–	360907
						–	–	–	–		26734	
15	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2990,7	179,18	81,01	535872	242269	–	299007	901669
						98,17	40,69	293603	121684		66790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2763353	794396	334268	1342548	4434373
								1600123	264526	–	328471	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2763353				
			Материалы	Тенге				94				
			Всего заработная плата	Тенге					1864649			
			Местные материалы	Тенге				334174				
			Транспортные расходы	Тенге				34565				
			Накладные расходы	Тенге				1342547				
			Сметная прибыль	Тенге				328472				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4434372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548
			Сметная заработная плата	Тенге					1864649			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4434372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548
			Сметная заработная плата	Тенге					1864649			
РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2												
16	16	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Спрофилированное основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**10,498**	**-3015,12**	**-165,62**	**-31653**	**-1739**	**-17172**	**-13179**	**-48418**
						-1213,80	**-54,25**	**-12742**	**-570**		**-3587**	
17	17	**Е11-230401-0107 1123-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**72,4**	**-5462,67**	**-1383,13**	**-395497**	**-100139**	**-113496**	**-221122**	**-665949**
						-2511,90	**-573,12**	**-181862**	**-41494**		**-49330**	
18	18	**Е11-230501-0110 1123-0501-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1400 мм. Покрытие битумной мастикой за 2 раза**	**м трубопровода**	**72,4**	**-8248,89**	**-296,02**	**-597220**	**-21432**	**-446705**	**-130059**	**-785461**
						-1782,91	**-31,62**	**-129083**	**-2290**		**-58182**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-1024370**	**-123309**	**-577373**	**-364360**	**-1499828**
								-323687	**-44353**	**--**	**-111099**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1024370				
			Материалы	Тенге				-577374				
			Всего заработная плата	Тенге					-368040			
			Накладные расходы	Тенге				-364360				
			Сметная прибыль	Тенге				-111098				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1499829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-242
			Сметная заработная плата	Тенге					-368040			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1499829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-242
			Сметная заработная плата	Тенге					-368040			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2934545**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1276436				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					671088			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220173			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-243105		
			- Перевозка грузов	Тенге				34565				
			- Накладные расходы	Тенге							978188	
			- Сметная прибыль	Тенге							217372	

ИТОГО ПО АКТУ	**2 934 545**
в т.ч. оборудование	0
СМР	2 934 545
Временные здания и сооружения 2%	58 691
Итого с временными	*2 993 236*

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4 %	101 770
Итого с зимними затратами	*3 095 006*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*61 900*
Итого сметная стоимость:	*3 156 906*
Итого по акту в ценах 2020 г. К=1,049901	*3 314 439*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*3 314 439*
НДС 12%	397 733
ИТОГО:	**3 712 171**
Скидка Генподрядчика: 10%	**3 340 954**
Скидка Субподрядчика: 5%	**3 173 907**

Подрядчик:

Директор _____ Нургожин К.Ж.

Субподрядчик:

Директор _____ Мелконян Г.Р.

Подрядчик: ТОО "BI Astana Roads"
Субподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"
Договор субподряда №BIAR/Сбп/239 от 04 мая 2020 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Локальная смета № 06-01-01. Магистральный коллектор ливневой канализации				
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	36,75
2	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2564,25
3	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м3	1,95
4	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/	м3	1,2
5	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	415,2
6	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. лишний грунт для вертикальной планировки. Расстояние перевозки 1 км	т	768,12
7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	415,2
8	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/	м3	161,85
9	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/	м3	97,2

10	Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	2791,5
11	Е11-010104-0601 1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 /песок/	м3 грунта	199,2
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	71,55
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок/	м3	5,1
14	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1 ГОСТ 8736-2014	м3	224,73
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2990,7
РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2				
16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Спрофилированное основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,498
17	Е11-230401-0107 1123-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка	м трубопровода	72,4
18	Е11-230501-0110 1123-0501-0110 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1400 мм. Покрытие битумной мастикой за 2 раза	м трубопровода	72,4

Подрядчик ТОО "BI Astana Roads"

Инженер ПТО - Шакенова А.

Начальник участка - Прокопович Ю.

ГИП - Омаров А.

Финансовый менеджер проекта - Тағабай Б.

Инженер по Оперативному Учету - Жакеева Д.

Старший Геодезист - Калиев Г.

Руководитель проекта - Елгин И.

Субподрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1