Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаиавтомобильных дорог Акимата Шуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №121 от 26 июня 2023 года.

Наименование объекта:Строительство и Газоснабжение детского сада Байтерек в с. имени Конаева Шуского района Жамбылской области

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Форма 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,606	213,53 9,90	203,63 77,14	12941 600	12341 4675	--	3798 1339	18078
2	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	206,65	165,91 7,67	158,24 59,95	34285 1585	32701 12389	--	10061 3548	47894
3	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,276	1310,00 1310,00	-- --	10842 10842	-- --	--	7806 1492	20140
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,03	766,41 766,41	-- --	78197 78197	-- --	--	56302 10760	145259
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172,74	29,72 --	29,72 10,70	5134 --	5134 1848	--	1331 517	6982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**172,74**	**156,87**	**74,79**	**27098**	**12920**	**--**	**14440**	**44861**
		НР - 72%; СП - 8%			**82,08**	**34,02**	**14178**	**5877**		**3323**	
		Трубопроводы									
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,164**	**343982,79**	**104487,35**	**56413**	**17136**	**16**	**43684**	**108105**
		НР - 99%; СП - 8%			**239396,00**	**29662,04**	**39261**	**4865**		**8008**	
8	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**165,64**	**1622,00**	**--**	**268668**	**--**	**268668**	**--**	**290161**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21493**	
9	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,012**	**448896,70**	**149186,26**	**5387**	**1790**	**2**	**4064**	**10207**
		НР - 99%; СП - 8%			**299611,00**	**42453,30**	**3595**	**509**		**756**	
10	С123-010502-0610 2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**12,12**	**2609,00**	**--**	**31621**	**--**	**31621**	**--**	**34151**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2530**	
11	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**12**	**1256,27**	**7,45**	**15075**	**89**	**1860**	**13021**	**30343**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1093,82**	**2,20**	**13126**	**26**		**2248**	
12	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**30804,56**	**3216,73**	**61609**	**6434**	**36478**	**18638**	**86667**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**9348,30**	**64,80**	**18697**	**130**		**6420**	
13	Е11-240101-0402 1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**930280,04**	**366558,80**	**1861**	**733**	**24**	**1313**	**3428**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			552178,00	110916,32	1104	222		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,02	1424,00	--	2876	--	2876	--	3106
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
15	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	438119,30	69127,28	2191	346	46	1902	4420
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1799	122		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,05	1222,00	--	6171	--	6171	--	6665
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		Установка шарового крана ПЭ 90 на подземном газопроводе									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	2604
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,001	42823,93	1817,89	43	1	25	16	64
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	17	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	766,41	--	3066	--	--	2207	5695
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	3066	--		422	
20	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4	2240,00	--	8960	--	8960	--	9677
		СП - 8%			--	--	--	--		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	30999,14	591,60	30999	592	27729	2933	36646
		НР - 99%; СП - 8%			2677,94	284,60	2678	285		2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
		НР - 118%; СП - 8%			1226,73	12,44	2453	25		528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,11375	31088,00	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
24	Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	1	17945,31	5587,67	17945	5587	206	13629	34100
		НР - 99%; СП - 8%			12152,20	1614,24	12152	1614		2526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С123-040908-0106 2304-0908-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	94873,00	--	94873	--	94873	--	102463
		СП - 8%			--	--	--	--		7590	
26	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	1	13031,73	2425,30	13032	2426	652	6379	20964
		НР - 61%; СП - 8%			9954,00	503,68	9954	504		1553	
27	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	1	17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1557,00** --	**--** --	**3114** --	**--** --	**3114**	**--** **249**	**3363**
30	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1630,00** --	**--** --	**1630** --	**--** --	**1630**	**--** **130**	**1760**
31	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**км трубопровода**	**0,00125**	**1125401,77** **534672,00**	**519832,36** **164376,56**	**1407** **668**	**649** **205**	**90**	**865** **182**	**2454**
32	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**1,255**	**5720,00** --	**--** --	**7179** --	**--** --	**7179**	**--** **574**	**7753**
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**4**	**1405,35** **493,07**	**912,28** **245,88**	**5621** **1972**	**3650** **984**	**--**	**2926** **684**	**9231**
34	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	**м**	**0,2**	**5079,00** --	**--** --	**1016** --	**--** --	**1016**	**--** **81**	**1097**
35	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	**м**	**1,32**	**1622,00** --	**--** --	**2141** --	**--** --	**2141**	**--** **171**	**2312**
36	С123-020302-2609 2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1538,00** --	**--** --	**1538** --	**--** --	**1538**	**--** **123**	**1661**
37	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**7489,00** --	**--** --	**7489** --	**--** --	**7489**	**--** **599**	**8088**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,030858	1350902,28	507623,03	41686	15664	11075	19243	65803
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			484372,30	145516,63	14947	4490		4874	
39	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,000296	1052,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
40	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	0,1	3636,72	157,82	364	16	247	105	506
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1014,90	45,36	101	5		37	
41	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	км	0,0013	147208,32	29296,56	191	38	90	77	290
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			48321,40	11815,64	63	15		22	
42	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной**	м	1	2232,62	5,39	2233	6	1241	1167	3672
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			986,43	2,59	986	3		272	
43	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	шт	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
44	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	27180,53	971,37	27181	971	12389	13849	44313
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13820,80	311,08	13821	311		3282	
45	Перечень оборуд., материалов п.1	**Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-07-1У 1 с регулятором давления РДНК-1000**	к-т	1	130566,07	--	130566	--		--	130566
					--	--	--	--	130566	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	168	1323	3100
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	1298	39		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2497,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
48	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка**	свеча	1	9135,76	3483,08	9136	3483	1213	5493	15800
		НР - 99%; СП - 8%			4439,58	1109,28	4440	1109		1170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	359,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		Ограждение ГРПШ-1									
50	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,75	1398,32	--	1049	--	--	755	1948
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	1049	--		144	
51	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,61	841,75	--	513	--	--	370	953
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	513	--		71	
52	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,14	26528,52	1909,37	3714	267	2484	930	5016
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	963	59		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,02508	24916,26	11340,63	625	284	57	250	945
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	284	78		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,09768	108099,98	2485,22	10559	242	249	6988	18951
		НР - 69%; СП - 8%			103075,00	607,36	10068	59		1404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,12276	172010,20	11251,29	21116	1381	643	13399	37276
		НР - 69%; СП - 8%			155520,00	2662,64	19092	327		2761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	14	1603,00	--	22442	--	22442	--	24237
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
57	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,05568	281338,00	--	15665	--	15665	--	16918
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,43728	90,63	2,40	312	8	155	104	449
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	149	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3,43728	124,53	3,09	428	10	352	46	512
		НР - 69%; СП - 8%			19,06	0,39	66	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольные трубки-2шт на врезке и на выходе из земли									
60	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	7360,66	2113,93	14721	4228	3616	8316	24880
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,0808	31088,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
62	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1	4309,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
63	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Контрольные трубки на футлярах-2шт									
64	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	7360,66	2113,93	14721	4228	3616	8316	24880
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,0808	31088,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
66	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1	4309,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
67	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Контрольные трубки на углах поворота-2шт									
68	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	7360,66	2113,93	14721	4228	3616	8316	24880
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,0808	31088,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
70	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1	4309,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
71	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
72	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опознавательных знаков на металлических стойках**	шт	4	4747,62	802,85	18990	3212	1890	16113	37912
		НР - 108%; СП - 8%			3472,00	257,92	13888	1032		2808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	0,1432704	553062,00	--	79237	--	79237	--	85576
		СП - 8%			--	--	--	--		6339	
74	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	0,8064	20839,00	--	16805	--	16805	--	18149
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
75	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	7	1405,35	912,28	9837	6386	--	5121	16155
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	3451	1721		1197	
76	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	2	3766,00	--	7532	--	7532	--	8135
		СП - 8%			--	--	--	--		603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**									
			шт.	**2**	**1557,00**	**--**	**3114**	**--**	**3114**	**--**	**3363**
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
78	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**									
			шт.	**2**	**2176,00**	**--**	**4352**	**--**	**4352**	**--**	**4700**
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
79	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**									
			шт.	**1**	**2071,02**	**1343,32**	**2071**	**1343**	**--**	**1079**	**3402**
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	728	362		252	
80	С123-020303-4189 2302-0303-4189 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315x90x315, PN 16**									
			шт.	**1**	**30314,00**	**--**	**30314**	**--**	**30314**	**--**	**32739**
		СП - 8%			--	--	--	--		2425	
		Восстановление гравийного покрытия									
81	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийное. Разборка**									
			м3 конструкции	**2,1**	**359,69**	**253,45**	**755**	**532**	**--**	**363**	**1207**
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	223	113		89	
82	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**									
			м2 основания или покрытия	**14**	**187,88**	**143,98**	**2630**	**2016**	**4**	**1242**	**4181**
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**43,60**	**38,51**	**610**	**539**		**310**	
83	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			м3	**2,1**	**1359,00**	**--**	**2854**	**--**	**2854**	**--**	**3082**
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
84	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления**									
			врезка	**1**	**12896,18**	**2062,92**	**12896**	**2063**	**2011**	**8734**	**23360**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**8821,96**	**--**	**8822**	**--**		**1730**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Укладка сигнальной ленты**									
			м	164	603,25	23,15	98933	3797	66321	21565	130138
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	28815	1137		9640	
86	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2**									
			м	164	15,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
87	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**									
			м	164	343,27	154,20	56296	25288	7628	22408	85000
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	23380	7742		6296	
88	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,164	387659,00	--	63576	--	63576	--	68662
		СП - 8%			--	--	--	--		5086	
		Пневматическое испытание газопровода									
89	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**									
			км	0,164	931941,80	790524,45	152838	129646	1366	40374	208668
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	21826	22541		15457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**									
			стык	4	154,90	--	620	--	--	378	1078
		НР - 61%; СП - 8%			154,90	--	620	--		80	
91	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			стык	4	977,79	30,60	3911	122	196	2192	6591
		НР - 61%; СП - 8%			898,20	--	3593	--		488	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	1	90,63	2,40	91	2	46	30	131
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	43	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	1	74,88	1,70	75	1	49	18	100
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	25	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1785383	314148	929093	418532	2369781
		РАЗДЕЛ 2.Топливохранилище									
		Земляные работы под топливохранилище и канал									
94	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
			м3 грунта	141,73	160,69	152,42	22775	21602	--	4586	29550
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	36,67	1172	5197		2189	
95	Е11-010205-0201 1101-0205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**									
			м3 грунта	3,42	2037,31	--	6968	--	--	5017	12943
		НР - 72%; СП - 8%			2037,31	--	6968	--		959	
96	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	4,42	766,41	--	3388	--	--	2439	6293
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	3388	--		466	
97	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	88,452	29,72	29,72	2629	2628	--	681	3575
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	946		265	
98	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	88,452	156,87	74,79	13875	6615	--	7394	22970
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	7260	3009		1702	
99	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнии грунт**									
			м3 грунта	56,7	222,76	214,63	12630	12169	4	2658	16511
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	57,04	457	3234		1223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	С341-010102-0105 4101-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**									
			т·км	496,125	108,00	--	53582	--		--	57869
		СП - 8%			--	--	--	--		4287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Работа на отвале**	м3 грунта	56,7	16,90	14,38	958	816	2	328	1389
		НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	140	316		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Фм1									
102	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,44	21288,69	631,02	30656	909	23536	5946	39530
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	6211	323		2928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03348	246529,00	--	8254	--	8254	--	8914
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
104	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01552	891873,39	1305,39	13842	21	10161	3338	18555
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	3660	9		1374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Узел 1 крепление резервуаров**	т стальных элементов	0,032064	74527,42	6557,32	2390	210	267	2307	5073
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	1913	43		376	
		Топливохранилище									
106	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,21	18130,95	1091,24	40069	2411	34949	2938	46447
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	2709	519		3441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	20,75	28277,49	3111,15	586758	64557	352672	174552	822214
		НР - 91%; СП - 8%			8170,05	1074,05	169529	22287		60905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2152	246529,00	--	299582	--	299582	--	323549
		СП - 8%			--	--	--	--		23967	
109	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03104	891873,39	1305,39	27684	40	20324	6677	37109
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	7320	17		2749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,7672	362910,86	8991,27	641336	15890	539555	85182	784639
		НР - 93%; СП - 8%			48602,70	3227,04	85891	5703		58121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,221	1052,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		Ограждение ТП									
112	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,05792	24916,26	11340,63	1443	657	129	578	2183
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	657	181		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,20228	108099,98	2485,22	21866	503	513	14471	39244
		НР - 69%; СП - 8%			103075,00	607,36	20850	123		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2602	172010,20	11251,29	44757	2928	1363	28400	79009
		НР - 69%; СП - 8%			155520,00	2662,64	40466	693		5853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	27	1603,00	--	43281	--	43281	--	46743
		СП - 8%			--	--	--	--		3462	
116	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0412	265075,00	--	10921	--	10921	--	11795
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
117	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11416	281338,00	--	32118	--	32118	--	34687
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,02384	686911,00	--	16376	--	16376	--	17686
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
119	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,2856	90,63	2,40	660	18	326	220	950
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	316	2		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	7,2856	124,53	3,09	907	23	745	98	1085
		НР - 69%; СП - 8%			19,06	0,39	139	3		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канал сечением 420х360									
121	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,79	2348,53	149,43	6552	417	5392	829	7971
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	743	138		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	0,366	11487,50	2736,31	4204	1001	1725	2111	6820
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	1478	310		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,246	61240,00	--	15065	--	15065	--	16270
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
124	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,12	54424,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
125	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0135	984805,35	445890,77	13295	6020	121	8678	23731
		НР - 99%; СП - 8%			529955,00	119382,48	7154	1612		1758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	9,09	1069,00	--	9717	--	9717	--	10494
		СП - 8%			--	--	--	--		777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщинастенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75**									
			м	4,545	832,00	--	3781	--	3781	--	4084
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
128	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	4	1547,35	80,82	6189	324	673	5294	12401
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	5192	156		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
129	С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/11ч38п1**									
			шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
130	С123-040901-0503 2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/11ч38п1**									
			шт.	2	3014,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
131	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/11ч38п1**									
			шт.	1	2497,00	--	2497	--	2497	--	2697
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
132	С123-041006-2102 2304-1006-2102 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан отсечной электромагнитный V-308, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	1	18247,00	--	18247	--	18247	--	19707
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
133	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**									
			шт.	1	44304,49	221,54	44304	221	40728	3320	51434
		НР - 98%; СП - 8%			3355,49	32,42	3355	32		3810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	С123-020103-2903 2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25**									
			шт.	1	851,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
135	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**									
			м3 изоляции	0,086	74170,08	1117,72	6379	97	4321	1524	8536
		НР - 76%; СП - 8%			22804,40	518,40	1961	45		632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	5,32	531,20	27,17	2826	144	800	1455	4623
		НР - 76%; СП - 8%			353,70	6,09	1882	32		342	