Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» 08 2023 года

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Шуского района81000 Жамбылская область,Шуский район Толебийский с.о.с.Толе би ул.Толе би №242 БИН050140004282 тел.8775872847

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии :договор №120 от 26.06.2023г ТОО «Париев» № лицензии 13009540 директор Мириев Р.А.Жамбылская область Меркенский район с.Мерке ул.Исмаилова227 тел.8(7232)21411

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Technadzor Consruction Group»свидетельство об аккредитации №NKZ71VWC00092437_Республика Казакстан Жамбылская область Шуский район Жанакогамский С.О с.Коктобе ул.М.Маметовой13 зам.директора Махамадиев М.К. эксперт Ахметов А.Б.аттестат№ KZ45VJE00080285 №KZ37VJE00081011 №KZ64VJE00081010 от20.04.2023г;01.06.2023; 01.06.2023

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 11. 2020 г. ТОО « Bliss ltd»,Лицензия 17013947 от 04.08.2017 г г.Тараз, ул.Тынышбаева 29 тел. №87785256556,директор Сарсенбаев М.Б. эксперт Ыскаков Д

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Газоснабжение средней школы им.Дулати с.Бирлик Шуского Района Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбулская область Шуский район с.Бирлик ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от08.07.2023г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

_____

ТОО «Bliss ltd» 2020 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

Руководителем КГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Шуского района» Каликов Ж.А.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 08.07.2023г

месяц, год

окончание работ: 08.08.2023г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;

фактически, месяц:____1 _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование газопровода	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе подземный	общая	в том числе подземный
подземный	пм	209	205	209	205
Надземный	ПМ	42	---	42	
Внутренний	шт	1	---	1	--
котельная реконс	шт	1	--	1	--
топливохранилище	шт	1	--	1	--
топливопровод	шт	1	--	1	--

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Точка подключения надземный газопровод в с.Бирлик.Газопровод запроектирован подземный из ПЭ труб Ф63.х5.8. Установлено ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 78022.868 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6852,921тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 57046.346 тысяч тенге;Прочие 14123,601 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 78022,868 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 6852,921 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 57046.346 тысяч тенге;

прочие 14123,601тысячи тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Газоснабжение средней школы им. Д.Кунаева с.Бирлик Шуского района Жамбылской области принять в эксплуатацию.

Заказчик Каликов Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор Махамадиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ыскаков Д

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)Мириев Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Газопровод Среднего Давления	м	209	
	1. Подземный: Тр. ПЭ100 SDR11Газ Ф63х5.8	м	205	
	2.Футляр ПЭ100SDR11Газ Ф110х10.0	м		
	3.Переход ПЭ/Ст 63х5.8–57х3.0	шт	2	
	4.Надземный Тр Ст Ф57х3.5	м	4	
	5.Кран шаровый цельно сварной Ф57	шт	2	
	6.Кабель медный 4х2.5мм^2	м	168	
	7.Лента сигнальная «Осторожно газ»	м	168	
	8.Ковера ОДК	шт	4	
	9.Предупреждающие знаки	шт	3	
	10.Разработка грунта экскаватором	М^3	236.7	
	11.Обратная засыпка	М^3	236.7	
	12.Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	М^3	236.7	
	12.контрольные трубки	шт	6	

	13. ГРПШ-07-1У1	шт	1
	14.ОграждениеГРПШ стойки Тр Ф57х3.0	М	
	сетка	$М^2$	14
	15.Узел Выхода из земли	шт	2
	16.Пневматические испытания Рисп-0.6МПа	м	209
2	Газопровод низкого давления наружный	м	42
	1.Тр Ст2 Ф57х3.5	м	1
	2.Стойки ТрСт Ф 89х3.5	м	10.5
	3.Отводы Ф89х3.0	шт	3
	4.Бетон марки В12.5	$М^3$	о.65
	5.Счетчик Газовый диафрагменный G 65	шт	1
	6.Фланцы DN 80	шт	2
	7.ТрСт Ф 89х3.5	м	28
3	Газопровод низкого давления внутренний		
	1.Тр Ст2 Ф89х3.0	м	5
	2.Тр Ст2 Ф76х3.0	м	1
	3.Тр Ст2 Ф57х3.0	м	1
	4.Тр Ст2 Ф32х3.0	м	3
	5.Тр Ст2 Ф 25х2.8	м	4
	6.Тр Ст2 Ф219	м	2
	7.Кран Шаровый муфтовый латунный Ф32	шт	2
	8.Кран Шаровый муфтовый латунный Ф25	шт	2

9.САКЗ с электроклапаном Ф57		комплект	1
10.Котел газовый стальной водогрейный тип ККС-КВА 800 КВТ		комплект	2
11.Фильтр газовый Ф32		шт	2
12.Пульт управления котлом		комплект	2
13.Горелка газовая		комплект	1
14.Горелка комбинированная (газ+диэель)		комплект	1
Котельная			
4			
1.Демонтаж угольного котла		шт	2
2.Демонтаж фундаментов		$м^3$	6
3.Монтаж угольного котла		шт	1
4.Устрроство гравийнрй подготовки под фундаменты		$м^3$	2.346
5.Устройство бетонной подготовки под фундаменты		$м^3$	
6.Устройство фундаментов общего назначения	арматура бетон В12.5	Т $м^3$	1.7459
7.Гидроизоляция фундаментов мастика БМ-50		кг	28.2
8.Насос сетевой		шт	2
9.Насос подпиточный		шт	1
10.Установка химически очищенной воды		комплект	
11.Бак химически очищенной воды		шт	1
12.Комплект Безопасности Котла		комплект	2
13.Расширителбный бак Flexcon 600л		комплект	1
14.Щит электрики и автоматики		комплект	1
15.Труба Ст2 Ф 89х3.5		м	25

	16.Тр Ст2 Ф 57х3.0	м	4
	17.Кран стальной фланцевый Ф 80	шт	4
	18.Фланцы стальные PN 25 DN 80	шт	8
	19.Кран трехходовой латунный	шт	2
	20.Манометр давление до 0.6 МПа	шт	2
	21.Кран муфтовый латунный Ф 50	шт	1
	22.Грязевик	Шт	1
	23.Труба полипропиленовая Ф25	м	8
	25.Кран ПП Ф 25	шт	6
	26.		
5	Топливохранилище		
	1.Разработка котлована эксковатором	$м^3$	141
	2.Подготовка бетонная	$м^3$	2.2542
	3.Укладка бетона	$м^3$	21.0714
	4.Арматура А(111) Ф12мм	т	1.2152
	5.Емкость под резервное топливо(дизель) $10м^3$	шт	1
	6.Перекрытие ж/б	$м^3$	3.75
	7.Ограждение Труба прямоугольная 42х20	Т	0.114
	Уголок стальной 60х60х5	т	0.0442
	8.Ограждение сетка	$м^2$	27
6	Канал 300х300		
	1.лоток Ж/Б	$м^3$	0.586

2.Перекрытие Ж/Б плиты	$м^3$	0.28
3.Щебень	$М^3$	0.3078
4.Битум МГ 70х130	$М^2$	6.386
5.Тр СТ Ф32х3.0	м	28
6.Тр Ст Ф25	м	16
7.Кран муфтовый Ф32	шт	4
8.Лист стальной оцинкованный 0.8мм	$М^2$	4.416
9.Стеклопластик рулонный	$М^2$	4.416

Авторский надзор _Разработчик проекта ТОО «Bliss LTD» лицензия17013947 директор Сарсебаев МухитБатырбекович; эксперт Ыскаков Даулетжан _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

подрядчик ТОО «Париев» директор Мириев Равил Алиакбарович. _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Пронумеровано и
прошнуровано
8
8 листов
страниц

МП.