Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Жуматаева Гулназ Жолдасовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда» по адресу г Актау, 29 мкр, участок 228**

(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда» по адресу г Актау, 29 мкр, участок 228**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 019** от **23.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на «Надстройка 4-го этажа торгового ряда» по адресу г Актау, 29 мкр, участок 228

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э510013: 1, 4, 7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1466,08	307,79	307,79	451244,60	451243,92		87817,92	582194,24	
						0,00	83,20	0,00	121977,04		43131,72		
2	Э510013: 2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	55,08	1448,45	566,43	79780,32	31199,08	215,56	41163,80	130619,16	
						878,11	159,88	48366,36	8806,00		9675,04		
3	Э510013: 3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	18,36	5143,06	0,00	94426,84	0,00		67987,08	175406,68	
						5143,06	0,00	94426,84	0,00		12992,76		
4	Э510013: 5, 8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2433,856	47,00		114390,96				123542,40	
											9151,44		
5	Э510013: 6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1043,8	36,29	31,67	37879,40	33057,52	104,72	11074,48	52867,96	
						4,52	10,22	4717,84	10667,84		3914,08		
6	Э510013: 9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	357,68	50,39	50,39	18023,40	18023,40		4231,64	24035,96	
						0,00	16,43	0,00	5876,56		1780,92		
7	Э510013: 10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	357,68	29,02	29,02	10380,20	10380,20		2435,76	13842,76	
						0,00	9,46	0,00	3383,68		1026,80		
8	Э510013: 11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	357,68	280,18	129,71	100215,00	46395,04		54825,00	167444,56	
						150,47	62,42	53819,96	22326,44		12404,56		
9	Э510013: 12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	119,68	1405,52	0,00	168212,96	0,00		121112,76	312471,56	
						1405,52	0,00	168212,96	0,00		23145,84		
10	Э510013: 13, 39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	30,3688	28719,30	1812,14	872170,72	55032,40	748858,84	74047,24	1021915,56	
						2248,34	431,09	68279,48	13092,04		75697,60		
11	Э510013: 14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	153	37417,68	2834,39	5724905,04	433661,84	4453190,80	853743,40	7104941,24	
						5477,47	654,42	838053,08	100126,60		526292,80		
12	Э510013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,184098	376202,00		2702670,88		2702670,88		2918883,00	
											216212,12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Э510013: 17, 38, 43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	456,9056	1283,29	30,28	586342,92	13835,28	345768,44	212890,32	863172,28	
						496,25	4,76	226739,88	2175,32		63939,04		
14	Э510023: 23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	87,8764	4187,24	31,60	367959,56	2777,12	311641,96	50269,68	451687,28	
						609,27	5,84	53540,48	513,40		33458,04		
15	Э510013: 18, 52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	67,456	52184,87	7574,29	3520182,52	510930,92	2304945,00	751350,36	4613256,00	
						10440,98	1799,00	704306,60	121352,80		341723,12		
16	Э510013: 21, 40	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	42,2552	55369,56	4088,15	2339652,20	172745,16	1381508,40	753742,60	3340866,52	
						18587,00	1015,04	785397,28	42890,32		247471,72		
17	Э510013: 23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,408	26777,29	133,39	10924,88	54,40	10035,44	898,96	12769,72	
						2047,85	51,31	835,72	21,08		945,88		
18	Э510013: 24, 25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,816	4218,00		3442,16		3442,16		3716,88	
											274,72		
19	Э510013: 26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,34	244047,21	2084,39	82976,32	708,56	36188,92	38998,00	131732,32	
						135524,01	1022,44	46078,16	347,48		9758,00		
20	Э510013: 27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,272	40533,63	3197,09	11024,84	869,72	8092,68	2060,40	14132,44	
						7584,19	741,27	2063,12	201,96		1047,20		
21	Э510013: 28, 69	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	178,431184	1614,94	19,32	288155,44	3448,28	149052,60	127738,68	449165,84	
						760,27	9,51	135655,92	1697,28		33271,72		
22	Э510013: 29, 78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	68,7616	88646,78	3018,85	6095494,16	207580,88	3710972,16	2027991,20	8773364,08	
						31659,26	750,72	2176941,12	51620,84		649878,72		
23	Э510013: 49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,2848	84106,68	3018,85	192166,64	6897,24	112934,40	67385,96	280317,08	
						31659,26	750,72	72335,00	1714,96		20764,48		
24	Э510013: 31, 55, 60, 81	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,584351	128892,37	2155,41	75318,16	1259,36		67929,96	154708,16	
						126736,96	1008,71	74058,12	589,56		11460,04		
25	Э510013: 32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,032028	96078,00		3077,00		3077,00		3323,16	
											246,16		
26	Э510013: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,792948	96078,00		76185,16		76185,16		82279,32	
											6094,16		
27	Э510013: 94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,105754	96078,00		10160,56		10160,56		10973,16	
											812,60		
28	Э510013: 33, 83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,408	166025,32	1173,85	67738,88	478,72	26904,20	34093,16	109979,12	
						98908,50	570,66	40354,60	232,56		8147,08		
29	Э510013: 34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,1424	68809,24	8201,42	78608,00	9369,04	36397,68	33553,92	121134,52	
						28746,98	3529,42	32840,60	4031,72		8972,60		
30	Э510013: 35, 59, 93, 101	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,36535	434809,17	2155,41	158858,20	787,44		144179,04	327280,60	
						432653,76	1008,71	158070,08	368,56		24243,36		
31	Э510023: 49, 128	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,145678	533605,09	2489,89	77734,88	363,12		70573,12	160172,64	
						531115,20	1238,40	77371,76	180,88		11864,64		
32	Э510013: 37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,085952	1146383,05	15570,14	98534,04	1338,24	89536,28	7596,96	114621,48	
						89114,26	5920,62	7659,52	508,64		8490,48		
33	Э510013: 42	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,002611	384889,60	3174,13	1005,04	8,16	807,84	174,76	1274,32	
						72327,47	1262,64	189,04	3,40		94,52		
34	Э510013: 44	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,245643	162908,34	31207,27	40017,32	7665,64	787,44	23531,40	68632,40	
						128496,37	10337,38	31564,24	2539,12		5083,68		
35	Э510013: 45, 87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		2,26304	185696,47	2157,60	420237,96	4882,40	341098,88	68886,04	528253,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^3 древесины в конструкции		32813,09	1008,71	74257,36	2282,76		39129,92		
36	Э510013: 46	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,03264	18790,00	69,07	613,36	2,72	484,16	114,92	786,76	
				м^3 древесины в конструкции		3886,94	32,61	127,16	1,36		58,48		
37	Э510023: 177, 188	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,268688	13606,72	79,76	3655,68	21,76	2352,12	1164,16	5205,40	
				м^3 древесины в конструкции		4773,40	40,03	1282,48	10,88		385,56		
38	Э510013: 47, 89	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам		406,912	2530,74	91,22	1029788,60	37119,16	647482,40	329273,00	1467788,16	
				м^2 кровли		848,31	31,25	345187,72	12716,68		108726,56		
39	Э510023: 53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,298003	694126,00		206851,24		206851,24		223399,72	
				т							16548,48		
40	Э510013: 50, 91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		37,434	93759,03	4551,56	3509775,80	170383,52	1971931,32	1278929,04	5171801,20	
				м^3		36529,92	1013,93	1367460,96	37955,56		383096,36		
41	Э510013: 57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		80,1992	61551,34	8607,33	4936368,20	690300,64	2361906,56	1868901,80	7349691,60	
				м^3		23493,51	2114,46	1884161,00	169577,72		544421,60		
42	Э510013: 62, 99	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		169,625252	21640,76	4664,03	3670819,52	791136,48	935431,12	2009204,16	6134426,20	
				м^3 кладки		11462,04	1274,48	1944251,92	216183,56		454402,52		
43	Э510013: 63	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		179,880074	14522,00	4385,43	2612218,64	788851,00	465358,68	1437966,76	4374199,96	
				м^3 кладки		7549,52	1046,21	1358008,28	188192,04		324014,56		
44	Э510013: 64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки		165,489668	23889,70		3953498,24		3953498,24		4269778,48	
				м^3							316280,24		
45	Э510013: 65	СТ11011-250	Клей		4856,761987	38,00		184556,76		184556,76		199321,60	
				кг							14764,84		
46	Э510013: 66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,909024	42457,33	16607,05	38594,76	15096,00	2703,00	17946,56	61064,68	
				т конструкций		22877,13	5735,26	20795,76	5213,56		4523,36		
47	Э510013: 67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката		0,85136	167300,00		142432,80		142432,80		153827,56	
				т							11394,76		
48	Э510013: 70	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		0,204	82714,31	6998,34	16873,52	1428,00	10022,52	5233,28	23875,48	
				м^3		26585,66	1605,08	5423,68	327,76		1768,68		
49	Э510013: 72	1107-0516-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом		809,2	235,72	11,11	190744,76	8990,28	113474,32	85791,52	298660,08	
				м шва		84,38	5,47	68280,16	4426,12		22123,80		
50	Э510013: 73	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом		659,6	472,53	19,32	311680,72	12743,88	183283,12	143871,68	491995,64	
				м шва		175,34	9,51	115654,40	6273,00		36443,24		
51	Э510013: 74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом		0,68	96174,59	833,44	65399,00	566,44	28980,24	30346,36	103404,88	
				м^3 заделки		52723,33	404,22	35851,64	274,72		7659,52		
52	Э510013: 75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		4,08	47336,39	3578,56	193132,24	14600,28	132030,84	45495,40	257717,96	
				м^3		11397,34	856,37	46501,12	3493,84		19090,32		
53	Э510013: 84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением		12,55824	226057,13	1242,30	2838879,64	15600,56	2288375,44	487298,88	3592272,72	
				м^3 древесины в конструкции		42593,78	520,81	534902,96	6540,24		266094,20		
54	Э510013: 85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,025361	813201,00		20623,72		20623,72		22273,40	
				т							1649,68		
55	Э510013: 86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		12,55824	12077,37	95,99	151670,60	1204,96	130585,84	18405,56	183682,28	
				м^3 древесины в конструкции		1582,96	45,51	19879,12	571,20		13606,12		
56	Э510013: 88	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		401,2	422,06	4,45	169330,20	1785,68	143492,92	22407,36	207075,64	
				м^2 обработанной поверхности		59,95	2,11	24052,28	846,60		15338,08		
57	Э510013: 90	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		47,6	5556,40	23,31	264484,64	1109,08	171292,68	84997,28	377440,12	
				м^2 покрытия		1934,51	6,42	92082,88	305,32		27958,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Э510023: 58, 121, 137, 144, 164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	227,626736	5389,87	26,27	1226878,44	5979,92	680439,96	498871,12	1863809,96	
						2374,32	7,88	540457,88	1793,84		138060,40		
59	Э510013: 95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,044055	52380,44	14769,42	211829,52	59728,48	22419,60	104245,36	341360,68	
						32067,24	5291,37	129681,44	21398,92		25285,80		
60	Э510013: 96	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	4,044055	1139868,00		4609689,40		4609689,40		4978464,28	
											368774,88		
61	Э510013: 97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	4,044055	4445,00		17975,80		17975,80		19414,00	
											1438,20		
62	Э510013: 98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	40,8	3614,18	47,56	147458,68	1940,04	35578,28	88853,56	255217,60	
						2694,60	27,64	109939,68	1127,44		18905,36		
63	Э510013: 100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,1008	40200,15	1898,05	124652,84	5885,40	88527,84	28861,24	165794,88	
						9752,18	475,95	30239,60	1475,60		12280,80		
64	Э510093: 4, 15	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	116,484	696,00		81073,00		81073,00		87558,84	
											6485,84		
65	Э510013: 103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,34	216846,99	1938,83	73727,64	659,60	27210,20	38792,64	121522,12	
						134878,49	951,10	45858,52	323,68		9001,84		
66	Э510013: 104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	$м^2$ стяжки	88,4	2709,98	24,75	239561,96	2187,56	195640,76	38859,96	300696,00	
						472,10	5,71	41733,64	504,56		22274,08		
67	Э510023: 56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	$м^2$ стяжки	18,02	5008,75	27,54	90257,76	496,40	79313,84	9728,08	107984,68	
						579,78	7,00	10447,52	126,48		7998,84		
68	Э510013: 105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	77,35	3041,95	95,23	235294,96	7365,76	198407,68	29809,84	286313,32	
						381,66	41,85	29521,52	3236,80		21208,52		
69	Э510013: 106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	77,35	-579,96	-18,73	-44859,60	-1448,40	-39641,28	-4011,32	-52780,92	
						-48,74	-8,25	-3769,92	-637,84		-3910,00		
70	Э510013: 107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,170163	26759,73	2279,78	4553,28	388,28	7,48	3949,44	9182,72	
						24437,95	1066,44	4158,20	181,56		680,00		
71	Э510023: 42, 69, 76, 93, 170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,917981	32821,81	2633,61	30130,12	2417,40	161,84	26164,36	60798,12	
						30011,52	1309,28	27550,20	1202,24		4503,64		
72	Э510013: 109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,607513	1127576,95	9275,02	1812595,08	14909,68	1668394,28	157163,64	2127339,20	
						80429,22	2425,32	129291,12	3898,44		157580,48		
73	Э510013: 110, 114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	287,590686	126,37	3,25	36342,60	934,32	13732,60	15047,04	55502,28	
						75,37	0,45	21675,68	129,20		4112,64		
74	Э510023: 27, 145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	196,18	158,32	3,49	31059,00	684,76	12222,32	12600,40	47151,20	
						92,53	0,55	18152,60	107,44		3491,80		
75	Э510013: 111, 115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	287,590686	204,76	4,79	58887,32	1377,68	32170,12	17663,68	82673,72	
						88,11	0,90	25339,52	259,08		6122,72		
76	Э510023: 28, 146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	196,18	268,92	5,22	52756,44	1024,76	30517,72	14788,64	72948,36	
						108,14	1,10	21215,32	216,24		5403,28		
77	Э510013: 112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	75,6568	4369,96	23,78	330617,36	1799,28	211032,56	106800,12	472410,96	
						1556,84	11,65	117785,52	881,28		34993,48		
78	Э510023: 131, 135	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		116,246	4155,94	27,42	483111,44	3187,84	257673,08	201521,40	739403,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1911,90	14,30	222251,20	1662,60		54770,60		
79	Э510013: 113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м^2	77,54822	1576,00		122215,72		122215,72		131992,76	
											9777,04		
80	Э510023: 1, 109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м^2 проемов	8,8672	5160,18	252,80	45755,84	2241,28	3457,80	37056,60	89437,68	
						4517,44	125,92	40056,76	1116,56		6625,24		
81	Э510023: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м^2	8,8672	30000,00		266016,00		266016,00		287297,28	
											21281,28		
82	Э510023: 3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	4,08	3334,74	93,37	13605,44	380,80	1791,80	13861,80	29664,32	
						2802,21	29,00	11432,84	118,32		2197,08		
83	Э510023: 4, 9, 14, 84	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	351,2064	477,68	57,86	167764,16	20319,76	94025,64	58241,32	244086,00	
						152,10	24,31	53418,76	8537,40		18080,52		
84	Э510023: 5, 10, 85	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	5,58144	36652,37	12,72	204573,24	71,40	161172,92	40728,60	264925,96	
						7763,08	0,00	43329,60	0,00		19624,12		
85	Э510023: 6, 11, 77, 83	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	145,4248	2011,64	63,50	292541,44	9235,08	168685,56	109258,32	433944,72	
						788,19	11,07	114622,84	1610,24		32144,96		
86	Э510023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	2101,5536	1319,45	48,28	2772895,84	101464,16	1167810,92	1471401,68	4583846,68	
						715,48	29,36	1503619,40	61702,52		339549,16		
87	Э510023: 8, 13, 75, 87, 92	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	89,08	622,69	32,80	55469,64	2921,28	49397,92	4586,60	64860,44	
						35,36	19,42	3149,76	1729,92		4804,20		
88	Э510023: 68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	282,3224	778,38	41,01	219754,24	11577,68	195697,20	18170,28	256958,40	
						44,20	24,27	12478,68	6851,68		19033,88		
89	Э510023: 79	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	1141,448	-155,67	-8,20	-177689,44	-9359,52	-158238,72	-14690,72	-207767,20	
						-8,84	-4,85	-10090,52	-5535,88		-15387,04		
90	Э510023: 82, 95	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	172,2644	-311,35	-16,40	-53634,32	-2825,40	-47763,88	-4436,32	-62716,40	
						-17,68	-9,71	-3045,72	-1672,80		-4645,76		
91	Э510023: 169	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	54,4	311,35	16,40	16937,44	892,16	15083,76	1400,80	19805,68	
						17,68	9,71	961,52	528,36		1467,44		
92	Э510023: 15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м^2 покрытия	295,392	1074,99	260,16	317543,68	76849,52	200009,76	72760,68	421527,24	
						137,73	90,34	40684,40	26685,92		31222,88		
93	Э510023: 16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м^2 покрытия	295,392	64,86	10,32	19159,00	3048,44	15812,04	1787,04	22620,88	
						1,01	4,59	298,52	1355,92		1674,84		
94	Э510023: 17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	23,63136	17801,53	3151,06	420674,52	74464,08	183810,12	186405,00	655645,80	
						6872,23	1519,30	162400,32	35903,32		48566,28		
95	Э510023: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	57,5552	1928,81	114,13	111012,72	6568,12	21743,00	70769,64	196324,84	
						1436,90	100,10	82700,92	5760,96		14542,48		
96	Э510023: 19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		41,8676	1045,72	9,03	43781,80	378,08	6178,48	29973,72	79655,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		889,12	5,78	37225,24	242,08		5900,36		
97	Э510023: 20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая		78,6352	323,45	3,88	25434,72	305,32	3587,00	17367,20	46225,72	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		273,95	2,12	21542,40	166,60		3423,80		
98	Э510023: 21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		20,7876	755,64	3,00	15708,00	61,88	6054,72	7699,64	25280,36	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		461,38	1,61	9590,72	33,32		1872,72		
99	Э510023: 22	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		558,8104	208,30	2,83	116400,36	1581,00	10522,32	84139,80	216583,40	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		186,64	1,57	104296,36	877,20		16043,24		
100	Э510023: 24	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		2,6384	83465,02	2358,76	220213,92	6223,36	71329,96	110412,28	357076,16	
				$м^3$ изоляции		54071,01	992,36	142661,28	2618,00		26449,96		
101	Э510023: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		3,234047	171534,53	42343,43	554751,48	136941,12	69083,92	281265,68	902898,56	
				т конструкций		107829,81	18214,16	348727,12	58905,68		66881,40		
102	Э510023: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		3,054085	1096172,00		3347802,52		3347802,52		3615627,32	
				т							267824,80		
103	Э510023: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка		10,2	1770,58	63,68	18060,12	649,40		12535,80	33043,24	
				отверстие		1706,90	0,00	17410,72	0,00		2447,32		
104	Э510023: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков		10,2	1819,71	117,24	18561,28	1196,12	10524,36	6558,60	27129,28	
				блок		670,67	43,78	6840,80	446,76		2009,40		
105	Э510023: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		8,262	779,00		6436,20		6436,20		6950,96	
				$м^2$							514,76		
106	Э510023: 32	СТ11011-818	Петля врезная		20,4	50,00		1020,00		1020,00		1101,60	
				шт							81,60		
107	Э510023: 33	СТ11011-819	Задвижка		10,2	96,00		979,20		979,20		1057,40	
				шт							78,20		
108	Э510023: 133	СТ11011-819	Петли		233,92	96,00		22456,32		22456,32		24252,88	
				шт							1796,56		
109	Э510023: 34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		155,516	1997,13	43,03	310585,92	6691,88	235751,24	63985,28	404537,44	
				$м^2$ изолируемой поверхности		438,17	9,05	68142,12	1407,60		29966,24		
110	Э510023: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой		365,84	7914,57	1878,38	2895466,52	687186,92	634487,60	1322998,48	4555941,52	
				$м^2$		4301,86	939,20	1573792,68	343597,20		337476,52		
111	Э510023: 36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		92,616	2419,25	91,66	224061,36	8489,12	108304,96	100963,68	351026,88	
				$м^2$ утепляемого покрытия		1158,19	26,73	107266,60	2475,88		26001,84		
112	Э510023: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130		152,150612	48924,00		7443816,52		7443816,52		8039321,76	
				$м^3$							595505,24		
113	Э510023: 38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		273,224	1719,09	95,34	469696,40	26048,76	319508,20	121251,48	638223,52	
				$м^2$ утепляемого покрытия		454,35	28,02	124139,44	7655,44		47275,64		
114	Э510023: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35		51,964777	31922,00		1658819,20		1658819,20		1791525,28	
				$м^3$							132706,08		
115	Э510023: 40, 45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		437,308	1224,42	197,28	535449,00	86272,28	231847,36	222720,40	818824,04	
				$м^2$ стяжки		496,97	56,62	217329,36	24760,84		60654,64		
116	Э510023: 41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		365,84	461,62	43,97	168879,36	16086,08	142714,32	13693,16	197176,88	
				$м^2$ стяжки		27,55	13,13	10078,96	4803,52		14604,36		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	Э510023: 46	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	51,68	615,50	58,62	31809,04	3029,40	26881,08	2579,24	37138,88	
						36,74	17,51	1898,56	905,08		2750,60		
118	Э510023: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,276338	126652,33	4343,66	34998,92	1200,88	2342,60	21905,52	61456,36	
						113830,75	1054,93	31455,44	291,72		4551,92		
119	Э510023: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,064056	138035,41	4343,66	8842,04	278,12	543,32	5580,76	15576,76	
						125213,83	1054,93	8020,60	67,32		1153,96		
120	Э510023: 47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	51,68	3674,71	201,26	189909,04	10401,28	138016,88	40857,80	249228,16	
						802,84	56,50	41490,88	2919,92		18461,32		
121	Э510023: 48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	19,788	1488,08	26,52	29446,04	524,96	21201,72	7267,16	39650,12	
						390,11	9,09	7719,36	180,20		2936,92		
122	Э510023: 50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,612	3293,00		2015,52		2015,52		2176,68	
											161,16		
123	Э510023: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,578544	72779,61	26735,65	42106,28	15467,96	4917,08	19039,32	66037,52	
						37545,20	10148,82	21721,24	5871,80		4891,92		
124	Э510023: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	16,6056	2200,00		36532,32		36532,32		39454,96	
											2922,64		
125	Э510023: 54	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	80,92	1357,64	44,22	109860,12	3578,16	77764,12	27242,84	148070,68	
						352,42	13,51	28517,84	1093,44		10967,72		
126	Э510023: 55, 124, 176, 187	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,574762	215050,63	2064,38	123602,92	1186,60	91898,60	28009,20	163740,60	
						53096,40	1050,74	30517,72	603,84		12128,48		
127	Э510023: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,193004	419919,00		81046,48		81046,48		87530,28	
											6483,80		
128	Э510023: 59	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	59,16	5590,92	378,82	330758,80	22410,76	280577,52	46888,72	407859,24	
						469,41	202,27	27770,52	11965,96		30211,72		
129	Э510023: 61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	5,168	2712,00		14015,48		14015,48		15136,80	
											1121,32		
130	Э510063: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	81,6	2864,00		233702,40		233702,40		252398,32	
											18695,92		
131	Э510023: 62, 138, 182	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,723792	15887,73	59,58	11499,48	43,52	11169,00	365,16	12813,92	
						396,35	31,23	286,96	22,44		949,28		
132	Э510023: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,122808	31162,00		3827,04		3827,04		4133,04	
											306,00		
133	Э510023: 65, 72, 89	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	315,588	701,64	58,15	221429,76	18351,84		200158,68	455315,08	
						643,49	31,23	203077,92	9855,92		33726,64		
134	Э510023: 70, 80	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	1423,7704	5110,22	75,10	7275779,68	106925,24	6402495,80	768366,00	8687675,24	
						538,26	35,86	766358,64	51056,44		643529,56		
135	Э510023: 97	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	430,746	687,43	3,16	296108,04	1361,36	18246,44	260584,16	601226,76	
						641,91	1,66	276500,24	715,36		44534,56		
136	Э510023: 98	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1466,3588	514,59	1,58	754573,56	2316,76	380989,04	350137,44	1193088,56	
						253,19	0,83	371267,08	1217,20		88377,56		
137	Э510023: 99, 165	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,30124	1289222,20	32530,60	388365,00	9799,48	341198,16	38109,24	460591,88	
						124045,60	14973,31	37367,36	4510,44		34117,64		
138	Э510023: 100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	59,6904	6000,52	1319,69	358173,68	78773,24	133477,20	152799,40	551850,60	
						2444,67	399,62	145923,24	23853,72		40877,52		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	Э510023: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	10,7304	30000,00		321912,00		321912,00		347664,96	
											25752,96		
140	Э510023: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	48,96	26768,00		1310561,28		1310561,28		1415406,40	
											104845,12		
141	Э510023: 103	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	199,104	4489,68	217,18	893913,04	43241,20	236918,12	572776,24	1584025,32	
						3082,58	113,83	613753,72	22663,72		117336,04		
142	Э510023: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	48,96	3640,00		178214,40		178214,40		192471,28	
											14256,88		
143	Э510023: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	67,32	4010,00		269953,20		269953,20		291549,32	
											21596,12		
144	Э510023: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	30,464	3780,00		115153,92		115153,92		124366,56	
											9212,64		
145	Э510023: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	52,36	4250,00		222530,00		222530,00		240332,40	
											17802,40		
146	Э510023: 108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	32,514336	6766,33	59,18	220002,44	1923,72	155162,40	50900,72	292575,44	
						1935,03	21,82	62916,32	709,24		21672,28		
147	Э510023: 111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	27,2	585,00		15912,00		15912,00		17184,96	
											1272,96		
148	Э510023: 112	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	36,7064	8404,97	327,36	308516,00	12016,28	175061,92	115174,32	457585,60	
						3308,37	177,97	121438,48	6532,76		33895,28		
149	Э510023: 113	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	43,078	7019,25	329,28	302374,92	14184,80	166552,40	116468,36	452350,96	
						2823,67	180,41	121637,72	7771,72		33507,68		
150	Э510023: 114	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	74,8	5286,62	325,13	395439,04	24319,52	216049,60	151708,68	590919,32	
						2073,13	180,41	155069,92	13494,60		43771,60		
151	Э510023: 115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	36,7064	56804,00		2085070,40		2085070,40		2251875,76	
											166805,36		
152	Э510023: 116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	117,878	54824,00		6462543,20		6462543,20		6979546,52	
											517003,32		
153	Э510023: 117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	91,8	2429,12	203,58	222993,08	18688,44	69894,48	130416,52	381681,96	
						1464,16	114,35	134410,16	10497,16		28272,36		
154	Э510023: 118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	34,0068	1331,00		45262,84		45262,84		48883,84	
											3621,00		
155	Э510023: 119	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	39,168	8676,92	339,18	339857,88	13285,16	198521,92	121811,80	498603,20	
						3269,27	186,27	128050,80	7295,72		36933,52		
156	Э510023: 120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	39,168	56297,00		2205040,76		2205040,76		2381444,32	
											176403,56		
157	Э510023: 122, 150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2526,2272	637,99	4,94	1611708,12	12480,04	326463,92	1023601,96	2846123,68	
						503,82	2,67	1272763,48	6745,60		210813,60		
158	Э510023: 123, 186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		34,035584	133700,00		4550557,96		4550557,96		4914602,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							364044,80		
159	Э510023: 127	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3,06408	34613,33	3126,14	106058,24	9578,48	83081,72	14568,32	130276,44	
						4372,47	852,27	13397,36	2611,20		9649,88		
160	Э510023: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	116,96	48,00		5614,08		5614,08		6062,88	
											448,80		
161	Э510023: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	116,96	339,00		39649,44		39649,44		42821,64	
											3172,20		
162	Э510023: 140, 180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	10,88	389,00		4232,32		4232,32		4570,28	
											337,96		
163	Э510023: 141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,108	1634,73	4,58	3446,24	10,20	589,56	2282,08	6186,64	
						1350,59	2,44	2847,16	5,44		458,32		
164	Э510023: 142, 185	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,043173	160099,50	44438,58	6912,20	1918,96	1113,84	3223,88	10946,64	
						89866,52	18374,25	3880,08	793,56		810,56		
165	Э510023: 147	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	10,064	6687,90	1960,20	67307,08	19727,48	44445,48	9095,00	82513,92	
						311,43	525,34	3134,12	5287,00		6111,84		
166	Э510023: 148	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	67,32	539,29	6,39	36305,20	430,44	8937,92	29257,68	70807,72	
						400,13	2,29	26936,84	154,36		5244,84		
167	Э510023: 149	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	647,5028	2653,87	151,66	1718388,56	98200,16	338242,20	1091903,20	3035117,44	
						1979,83	128,08	1281945,52	82932,12		224825,68		
168	Э510023: 151	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	468,486	1283,30	8,63	601208,40	4043,28	141454,96	366294,92	1044901,60	
						972,73	4,61	455710,16	2159,68		77398,28		
169	Э510023: 152	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	367,6488	1501,52	6,16	552032,16	2265,08	112960,24	350406,04	974633,12	
						1188,11	3,27	436807,52	1202,24		72194,92		
170	Э510023: 153	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	150,6336	6743,60	27,42	1015812,56	4130,32	441085,40	458194,20	1591927,60	
						3787,98	14,25	570596,84	2146,76		117920,84		
171	Э510023: 154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	32,6536	2190,34	10,02	71522,40	327,08	14097,08	53260,32	134765,12	
						1748,60	5,25	57098,24	171,36		9982,40		
172	Э510023: 155	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	128,3024	55765,63	2847,62	7154864,12	365356,52	721598,32	4756759,12	12864553,48	
						47293,81	1488,55	6067909,28	190984,80		952930,24		
173	Э510023: 171	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	92,888	49596,88	2847,62	4606955,12	264509,80	522420,88	3008302,32	8224478,28	
						41125,06	1488,55	3820024,44	138268,48		609220,84		
174	Э510023: 157	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1293,88088	1455,95	82,42	1883825,76	106641,00	378434,28	1352817,16	3495574,68	
						1081,05	43,20	1398749,80	55895,32		258931,76		
175	Э510023: 158, 173	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		1402,6428	5085,63	58,97	7133322,40	82713,84	2882065,76	3372893,16	11346707,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2971,92	33,92	4168542,12	47577,56		840491,56		
176	Э510023: 159, 174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1514,854224	503,00		761971,96		761971,96		822929,88	
											60957,92		
177	Э510023: 160, 175	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1402,6428	363,40	2,71	509719,84	3801,88	181305,68	261242,40	832636,20	
						231,43	1,38	324613,64	1935,96		61673,96		
178	Э510023: 161	1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,816	844,65	5,01	689,52	4,08	131,24	422,96	1201,56	
						679,08	2,63	554,20	2,04		89,08		
179	Э510023: 166	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	1,69116	37204,58	2233,65	62919,04	3777,40	14824,00	34956,76	105706,00	
						26205,18	992,36	44316,96	1678,24		7830,20		
180	Э510023: 178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	1,428	11250,55	25,46	16065,68	36,72	12981,20	2759,44	20331,32	
						2134,38	12,68	3047,76	18,36		1506,20		
181	Э510023: 181	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004814	1258229,57	11709,50	6057,44	56,44	5355,00	779,96	7384,12	
						134289,79	3006,28	646,68	14,28		546,72		
182	Э510023: 184	1110-0102-0605 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка пергамином	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1,9584	383,90	2,23	752,08	4,08	335,92	372,64	1214,48	
						210,24	1,17	411,40	2,04		89,76		
183	Э510063: 40	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1719,04	2113,46	29,62	3633121,68	50918,40	2433266,44	1146049,56	5161502,60	
						668,36	11,93	1148937,52	20508,80		382331,36		
184	Э510063: 41	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	484,16	2276,85	29,62	1102360,24	14341,20	764425,40	322779,68	1539150,08	
						668,36	11,93	323593,64	5776,60		114010,16		
185	Э510063: 42	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36,72	1880,36	29,62	69046,52	1088,00	43417,32	24480,68	101009,24	
						668,36	11,93	24541,88	437,92		7482,04		
186	Э510063: 117	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25,16	2661,26	29,62	66957,56	744,60	49395,88	16773,56	90429,80	
						668,36	11,93	16815,72	299,88		6698,68		
187	Э510063: 43	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	125,12	2836,56	29,62	354910,36	3706,00	267579,32	83414,24	473390,84	
						668,36	11,93	83625,04	1492,60		35066,24		
188	Э510063: 3, 44, 108, 118	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2407,88	146,47	1,34	352682,68	3226,60	5994,88	336597,28	744421,16	
						142,64	0,00	343460,52	0,00		55141,20		
189	Э510033: 8, 40	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	128,2752	23129,54	243,45	2966946,08	31229,00	2752712,76	195951,52	3415929,00	
						1426,66	132,11	183005,68	16946,28		253031,40		
190	Э510033: 9, 38	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	110,84	439,14	0,00	48673,72	0,00	15462,52	32548,20	87719,32	
						299,64	0,00	33211,88	0,00		6497,40		
191	Э510033: 10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	108,8	300,00		32640,00		32640,00		35251,20	
											2611,20		
192	Э510033: 11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	67,32	718,00		48335,76		48335,76		52202,92	
											3867,16		
193	Э510033: 12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	14,28	1092,00		15593,76		15593,76		16841,56	
											1247,80		
194	Э510033: 13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	4,08	3954,00		16132,32		16132,32		17422,96	
											1290,64		
195	Э510033: 14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	12,92	8071,00		104277,32		104277,32		112619,56	
											8342,24		
196	Э510033: 15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	14,28	11047,00		157751,16		157751,16		170371,28	
											12620,12		
197	Э510033: 16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	7,48	13150,00		98362,00		98362,00		106230,96	
											7868,96		
198	Э510033: 17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания		2,72	19608,00		53333,76		53333,76		57600,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							4267,00		
199	Э510033: 22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	108,8	2887,00		314105,60		314105,60	25128,72	339234,32	
200	Э510033: 23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	108,8	2772,00		301593,60		301593,60	24127,76	325721,36	
201	Э510033: 24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	108,8	1723,00		187462,40		187462,40	14996,72	202459,12	
202	Э510033: 37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1,36	1092,00		1485,12		1485,12	119,00	1604,12	
203	Э510033: 39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	2,04	300,00		612,00		612,00	48,96	660,96	
204	Э510053: 17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	6,12	17229,00		105441,48		105441,48	8435,40	113876,88	
205	Э510053: 20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,68	46311,00		31491,48		31491,48	2519,40	34010,88	
206	Э510053: 21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,68	9332,00		6345,76		6345,76	507,96	6853,72	
207	Э510053: 23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,68	6207,00		4220,76		4220,76	337,96	4558,72	
208	Э510053: 25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	1,36	11196,00		15226,56		15226,56	1217,88	16444,44	
209	Э510053: 28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	1,36	64837,00		88178,32		88178,32	7054,32	95232,64	
210	Э510053: 29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	1,36	10802,00		14690,72		14690,72	1175,04	15865,76	
211	Э510053: 30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,68	111781,00		76011,08		76011,08	6080,56	82091,64	
212	Э510053: 32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	2,04	10233,00		20875,32		20875,32	1670,08	22545,40	
213	Э510053: 34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	1,36	5564,00		7567,04		7567,04	605,20	8172,24	
214	Э510053: 37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,68	103681,28		70503,08		70503,08	5640,60	76143,68	
215	Э510053: 38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,68	86463,00		58794,84		58794,84	4703,56	63498,40	
216	Э510053: 40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,68	6207,00		4220,76		4220,76	337,96	4558,72	
217	Э510053: 41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,68	1387,00		943,16		943,16	75,48	1018,64	
218	Э510053: 43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,68	11217,00		7627,56		7627,56	609,96	8237,52	
219	Э510053: 45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,68	8062,00		5482,16		5482,16	438,60	5920,76	
220	Э510053: 48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,68	75416,00		51282,88		51282,88	4102,44	55385,32	
221	Э510053: 53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,68	7038,00		4785,84		4785,84	382,84	5168,68	
222	Э510053: 56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,68	1387,00		943,16		943,16	75,48	1018,64	
223	Э510053: 58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,68	7000,00		4760,00		4760,00	380,80	5140,80	
224	Э510053: 60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1,36	11472,00		15601,92		15601,92	1248,48	16850,40	
225	Э510053: 62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,68	3896,00		2649,28		2649,28	212,16	2861,44	
226	Э510053: 65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	4,08	7091,00		28931,28		28931,28	2314,72	31246,00	
227	Э510053: 67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,68	77328,00		52583,04		52583,04	4206,48	56789,52	
228	Э510053: 69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1,36	11790,00		16034,40		16034,40	1282,48	17316,88	
229	Э510053: 70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,68	11790,00		8017,20		8017,20	641,24	8658,44	
230	Э510053: 71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	4,76	718,00		3417,68		3417,68	273,36	3691,04	
231	Э510053: 72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания		0,68	45462,00		30914,16		30914,16		33387,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							2473,16		
232	Э510063: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	87,04	718,00		62494,72		62494,72		67493,40	
											4998,68		
233	Э510063: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	60,52	1092,00		66087,84		66087,84		71374,84	
											5287,00		
234	Э510063: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	27,2	899,00		24452,80		24452,80		26409,16	
											1956,36		
235	Э510063: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	163,2	899,00		146716,80		146716,80		158453,60	
											11736,80		
236	Э510063: 30, 69, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	95,88	8162,00		782572,56		782572,56		845178,12	
											62605,56		
237	Э510063: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	34	620,00		21080,00		21080,00		22766,40	
											1686,40		
238	Э510063: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	61,2	391,00		23929,20		23929,20		25843,40	
											1914,20		
239	Э510063: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,68	8854,00		6020,72		6020,72		6502,16	
											481,44		
240	Э510063: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,68	3626,00		2465,68		2465,68		2662,88	
											197,20		
241	Э510063: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	2,04	6235,00		12719,40		12719,40		13736,68	
											1017,28		
242	Э510063: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	2,72	1585,00		4311,20		4311,20		4656,64	
											345,44		
243	Э510063: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,68	15020,00		10213,60		10213,60		11030,96	
											817,36		
244	Э510063: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,68	2390,00		1625,20		1625,20		1755,08	
											129,88		
245	Э510063: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	1,36	3954,00		5377,44		5377,44		5807,88	
											430,44		
246	Э510063: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,68	863,00		586,84		586,84		633,76	
											46,92		
247	Э510063: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	2,72	9192,00		25002,24		25002,24		27002,12	
											1999,88		
248	Э510053: 19, 36, 47, 68	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	122,4	2170,48	0,00	265666,48	0,00	19380,68	184714,52	486412,16	
						2012,14	0,00	246285,12	0,00		36031,16		
249	Э510053: 27, 57	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6,12	2250,99	0,00	13776,12	0,00	1462,00	9235,76	24852,64	
						2012,14	0,00	12314,12	0,00		1840,76		
250	Э510033: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	8,16	47421,00		386955,36		386955,36		417911,68	
											30956,32		
251	Э510033: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	2,04	68965,00		140688,60		140688,60		151943,96	
											11255,36		
252	Э510063: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	362,746	708,00		256823,76		256823,76		277369,28	
											20545,52		
253	Э510093: 24	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	374,884	1433,28	1,66	537313,56	622,20	53825,40	386550,76	997772,16	
						1288,04	0,86	482865,28	322,32		73907,84		
254	Э510063: 15, 56	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1445	1024,43	120,74	1480301,52	174469,64	552857,00	637534,68	2287263,64	
						521,09	59,44	752974,20	85891,48		169427,44		
255	Э510033: 28, 29, 30, 31, 44, 45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	729586,7084	121,00		88279991,56		88279991,56		95342391,32	
											7062399,76		
256	Э510063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм		1413483,729	121,00		171031530,08		171031530,08		184714052,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							13682522,08		
257	Э510053: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	$м^3$	95220,15316	121,00		11521639,16		11521639,16		12443370,32	
											921731,16		
258	Э510063: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	1348,44	40,00		53937,60		53937,60		58252,20	
											4314,60		
259	Э510063: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	875,16	57,95		50715,76		50715,76		54776,72	
											4060,96		
260	Э510043: 1	1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	20,4	3847,71	77,11	78493,08	1573,52	30371,52	46089,72	134549,56	
						2281,79	23,62	46548,72	482,12		9966,76		
261	Э510043: 2, 8, 14, 20	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	132,6	9703,30	80,82	1286657,92	10716,80	856383,84	415842,44	1838700,96	
						3164,08	35,98	419556,60	4770,88		136200,60		
262	Э510043: 3, 9, 15, 21	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	36,992	9419,26	63,99	348437,44	2366,40	238905,76	106046,00	490842,36	
						2896,98	28,25	107165,28	1044,48		36358,92		
263	Э510043: 4, 10, 16, 22	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	81,872	10852,58	66,31	888522,68	5429,80	645911,60	234342,28	1212694,32	
						2896,98	23,73	237181,96	1943,44		89829,36		
264	Э510043: 5, 17	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,9165	10179,89	66,31	90769,12	590,92	73359,76	16688,56	116054,24	
						1886,13	23,73	16817,76	211,48		8596,56		
265	Э510043: 6, 12, 18, 25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	299,88	790,00		236905,20		236905,20		255857,48	
											18952,28		
266	Э510043: 7, 19	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	27,2	6068,76	77,11	165070,68	2097,80	100908,60	61452,96	244644,96	
						2281,79	23,62	62064,96	642,60		18121,32		
267	Э510043: 11, 23, 24	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	38,998	10424,55	63,99	406536,64	2494,92	306287,64	96877,56	543687,88	
						2506,61	28,25	97752,72	1101,60		40273,68		
268	Э510043: 13	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	17	4180,95	77,11	71076,32	1311,04	30974,68	38408,44	118243,84	
						2281,79	23,62	38790,60	401,88		8759,08		
269	Э510043: 26	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	17,544	79511,37	4122,41	1394947,24	72323,44	486646,76	657217,96	2216338,28	
						47650,31	1640,65	835977,04	28783,72		164173,08		
270	Э510063: 96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	18,17368	12267,00		222936,64		222936,64		240771,68	
											17835,04		
271	Э510093: 2, 10	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25,16	4072,26	72,74	102459,00	1829,20	68711,96	31881,80	145088,20	
						1268,49	24,53	31915,12	616,76		10747,40		
272	Э510053: 5	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	34	4864,90	88,55	165406,60	3011,04	111234,40	51093,84	233820,72	
						1504,75	28,68	51161,84	975,12		17320,28		
273	Э510063: 116	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	116,416	152,21	1,34	17720,12	156,40	958,80	16274,44	36713,88	
						142,64	0,00	16605,60	0,00		2719,32		
274	Э510063: 123	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10,2	3506,00	162,28	35761,20	1655,12	3097,40	30838,00	71927,00	
						3040,05	45,01	31008,00	459,00		5327,80		
275	Э510053: 18	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1,36	73484,59	283,90	99938,92	386,24	91630,68	7839,04	116400,36	
						5825,24	56,28	7922,00	76,84		8622,40		
276	Э510053: 22, 39, 59	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,72	975,67	38,51	2654,04	105,40	76,16	2448,00	5510,04	
						909,26	0,00	2473,16	0,00		408,00		
277	Э510053: 26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2,72	3289,00		8946,08		8946,08		9661,44	
											715,36		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	Э510063: 27	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9,52	3460,29	116,57	32941,24	1111,12	2892,04	28571,56	66434,64	
						3040,05	22,50	28940,80	216,24		4921,84		
279	Э510053: 35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2,72	2005,00		5453,60		5453,60		5890,16	
											436,56		
280	Э510053: 46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,36	2504,00		3405,44		3405,44		3678,12	
											272,68		
281	Э510063: 111	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,36	35827,66	620,51	48726,08	843,20	8869,92	38545,12	94253,44	
						28684,86	235,06	39011,60	319,60		6982,24		
282	Э510053: 50	1308-0304-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0,68	35901,12	3795,81	24412,68	2581,28	16928,60	4355,40	31069,88	
						7210,35	1685,68	4902,80	1146,48		2301,80		
283	Э510063: 112	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2,04	4567,05	33,36	9316,68	68,00	4345,20	3529,88	13874,72	
						2403,45	0,00	4902,80	0,00		1028,16		
284	Э510053: 52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,68	462906,00		314776,08		314776,08		339957,84	
											25181,76		
285	Э510093: 9	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	84,252	5960,57	128,12	502190,20	10794,32	351281,20	140679,76	694300,40	
						1663,03	40,80	140114,00	3437,40		51430,44		
286	Э510053: 63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1,36	1035,00		1407,60		1407,60		1520,48	
											112,88		
287	Э510053: 66	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,68	6872,55	517,01	4673,64	351,56	216,92	3208,24	8512,24	
						6036,42	254,55	4104,48	173,40		630,36		
288	Э510053: 73	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9,52	791,17	0,00	7531,68	0,00	910,52	6489,24	15142,24	
						695,53	0,00	6621,16	0,00		1121,32		
289	Э510063: 37, 75, 81	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	7,48	3924,92	0,00	29358,32	0,00	23880,92	5369,28	37504,72	
						732,42	0,00	5477,40	0,00		2777,12		
290	Э510063: 2	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,68	2512,09	33,95	1708,16	23,12	1169,60	514,76	2401,08	
						758,38	13,95	515,44	9,52		178,16		
291	Э510063: 4, 45	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	508,64	2382,59	16,92	1211880,36	8606,76	5986,72	1173422,28	2576129,00	
						2353,90	0,16	1197288,24	81,60		190826,36		
292	Э510063: 5, 46	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	509,32	2573,03	20,46	1310495,32	10421,00	5943,88	1268384,96	2785190,92	
						2540,90	0,27	1294131,12	137,36		206310,64		
293	Э510063: 6, 47	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33,32	2809,73	24,30	93620,36	809,88	431,80	90545,40	198899,32	
						2772,47	0,44	92378,68	14,96		14733,56		
294	Э510063: 7, 48	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45,56	3112,59	28,87	141809,24	1315,12	903,04	136828,92	300929,24	
						3063,89	0,66	139590,40	29,92		22291,08		
295	Э510063: 8, 49	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,08	3383,98	33,42	13806,72	136,68	127,84	13276,32	29249,52	
						3319,31	0,98	13542,88	4,08		2166,48		
296	Э510063: 9, 50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	930,42564	215,00		200041,04		200041,04		216044,16	
											16003,12		
297	Э510063: 10, 51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	31,25416	340,00		10626,36		10626,36		11476,36	
											850,00		
298	Э510063: 11, 52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	42,68972	534,00		22796,32		22796,32		24620,08	
											1823,76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
299	Э510063: 12, 53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	3,85968	795,00		3068,16		3068,16		3313,64	
											245,48		
300	Э510063: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	1815,6	19,00		34496,40		34496,40		37255,84	
											2759,44		
301	Э510063: 28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,36	2226,00		3027,36		3027,36		3269,44	
											242,08		
302	Э510093: 19	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	124,44	958,31	45,71	119251,60	5688,88	2427,60	111658,04	249382,52	
						893,10	22,50	111137,16	2800,92		18472,88		
303	Э510063: 33	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,36	28259,61	0,00	38432,92	0,00	37514,92	899,64	42478,92	
						675,11	0,00	918,00	0,00		3146,36		
304	Э510063: 67	1117-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	27,2	9767,63	45,96	265679,40	1249,84	227091,44	37191,24	327100,40	
						1372,73	22,50	37338,12	612,00		24229,76		
305	Э510063: 84	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	9,52	19755,18	79,67	188069,64	758,88	170814,64	16451,92	220883,04	
						1732,79	30,61	16496,12	291,72		16361,48		
306	Э510063: 85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,08	1105,52	0,00	4510,44	0,00	226,44	3427,20	8572,76	
						1050,00	0,00	4284,00	0,00		635,12		
307	Э510063: 86, 119	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180,2	1369,89	2,12	246854,28	382,84	503,20	241187,16	527085,00	
						1364,98	0,77	245969,60	139,40		39043,56		
308	Э510063: 87	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	248,2	2000,33	5,18	496481,60	1285,88	170329,80	318800,32	880504,12	
						1308,89	1,77	324866,60	439,28		65222,20		
309	Э510063: 88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	1784,8232	680,00		1213679,64		1213679,64		1310774,12	
											97094,48		
310	Э510063: 89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	2477,036	832,00		2060893,68		2060893,68		2225765,12	
											164871,44		
311	Э510063: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	240,72	196,00		47181,12		47181,12		50955,80	
											3774,68		
312	Э510063: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	271,32	837,00		227094,84		227094,84		245262,40	
											18167,56		
313	Э510063: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	27,2	837,00		22766,40		22766,40		24587,44	
											1821,04		
314	Э510063: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	146,2	31,00		4532,20		4532,20		4894,64	
											362,44		
315	Э510063: 95	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	63,92	48352,01	2439,47	3090660,52	155930,80	765826,88	1706120,68	5180523,56	
						33931,52	1188,88	2168902,84	75993,40		383742,36		
316	Э510063: 97	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27,2	4954,06	137,89	134750,16	3750,88	11639,56	118945,60	273991,04	
						4388,24	74,00	119360,40	2012,80		20295,28		
317	Э510063: 98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	27,2	6577,00		178894,40		178894,40		193205,68	
											14311,28		
318	Э510063: 99	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	27,2	2330,48	28,09	63388,92	764,32	7758,12	54136,16	126926,76	
						2017,17	13,74	54867,16	374,00		9401,68		
319	Э510063: 100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	27,2	6557,00		178350,40		178350,40		192618,16	
											14267,76		
320	Э510063: 101	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	27,2	18630,29	90,34	506744,16	2456,84	410262,36	93357,20	648109,36	
						3456,77	45,53	94024,28	1238,28		48008,00		
321	Э510063: 103	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	27,2	5205,76	540,68	141596,40	14706,36	7530,32	124482,84	287365,96	
						4388,24	281,73	119360,40	7662,92		21286,72		
322	Э510063: 104	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	27,2	1611,04	0,13	43820,56	3,40	969,68	41990,00	92675,16	
						1575,27	0,00	42847,48	0,00		6864,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	Э510063: 105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	27,2	10685,00		290632,00		290632,00		313882,56	
											23250,56		
324	Э510063: 106	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,72	3246,84	54,89	8831,16	149,60	6404,92	2292,96	12014,24	
						837,15	23,18	2277,32	63,24		890,12		
325	Э510063: 107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,68	600,00		408,00		408,00		440,64	
											32,64		
326	Э510063: 113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1,36	96918,00		131808,48				131808,48	
										131808,48			
327	Э510063: 120	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	37,4	1024,43	120,74	38313,92	4515,88	14309,24	16500,88	59200,12	
						521,09	59,44	19488,80	2222,92		4385,32		
328	Э510063: 121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	$м^2$	10,88	12104,00		131691,52		131691,52		142226,76	
											10535,24		
329	Э510063: 125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5,44	3935,00		21406,40		21406,40		23118,64	
											1712,24		
330	Э510063: 126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	7,48	992,00		7420,16		7420,16		8013,80	
											593,64		
331	Э510063: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	8,16	2004,00		16352,64		16352,64		17660,96	
											1308,32		
332	Э510063: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	12,24	829,00		10146,96		10146,96		10958,88	
											811,92		
333	Э510063: 129	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,732	880,98	1,66	20907,28	39,44	3407,48	13984,88	37683,56	
						735,74	0,86	17460,36	20,40		2791,40		
334	Э510063: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2,04	19888,00		40571,52		40571,52		43817,16	
											3245,64		
335	Э510063: 132	1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3,74	10570,46	197,55	39533,84	739,16	26031,76	12589,52	56293,12	
						3412,46	22,50	12762,92	84,32		4169,76		
336	Э510063: 133	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03264	2112176,41	749224,99	68941,12	24454,84	15485,64	37336,76	114779,92	
						888518,29	266932,33	29001,32	8712,84		8502,04		
337	Э510073: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,68	1089463,00		740834,84				740834,84	
										740834,84			
338	Э510073: 2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,68	44664,88	5179,34	30372,20	3522,40	20312,96	5835,08	39104,08	
						9613,80	2303,77	6537,52	1566,72		2896,80		
339	Э510073: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	10,2	12115,15	375,62	123574,36	3831,80	21682,48	71842,00	211049,56	
						9613,80	168,57	98060,76	1719,72		15633,20		
340	Э510073: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,36	2672,70	245,49	3634,60	333,88	32,64	2463,64	6585,80	
						2403,45	112,38	3268,76	153,00		487,56		
341	Э510073: 35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	2,04	23870,00		48694,80				48694,80	
										48694,80			
342	Э510073: 36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	2,04	44587,00		90957,48				90957,48	
										90957,48			
343	Э510083: 36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 А	шт	2,04	37403,00		76302,12				76302,12	
										76302,12			
344	Э510073: 5	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени		12,24	7851,00		96096,24				96096,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						96096,24			
345	Э510073: 7	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,68	2681,00		1823,08				1823,08	
										1823,08			
346	Э510073: 6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,24	4115,87	27,59	50378,48	337,96	22156,44	20076,32	76091,32	
						2278,10	0,00	27884,08	0,00		5636,52		
347	Э510083: 48	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2,72	2830,78	484,18	7699,64	1316,48	89,08	4972,16	13685,68	
						2314,07	224,76	6294,08	611,32		1013,88		
348	Э510073: 9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	27,2	3929,73	1282,92	106888,52	34895,56	7273,28	65630,88	186320,68	
						2379,42	971,85	64720,36	26434,32		13801,28		
349	Э510073: 10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	19,04	2993,74	899,73	57001,00	17130,56	5091,16	34599,08	98927,76	
						1826,62	697,23	34778,60	13274,96		7327,68		
350	Э510073: 11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,68	1226,86	25,68	834,36	17,68	6,12	589,56	1538,16	
						1192,54	11,55	811,24	8,16		114,24		
351	Э510073: 12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	10,2	1206,84	15,77	12310,04	160,48	136,68	8698,56	22689,56	
						1177,69	6,74	12012,20	68,68		1680,96		
352	Э510073: 13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	54,4	2468,86	16,65	134306,12	905,76	69334,16	46413,40	195177,00	
						1177,69	7,30	64066,20	397,12		14457,48		
353	Э510073: 14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	119	2847,04	484,18	338797,76	57617,76	5805,84	217527,24	600831,00	
						2314,07	224,76	275374,16	26746,44		44506,00		
354	Э510073: 15, 41	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	29,24	9911,84	52,57	289822,80	1537,48	91796,60	141471,96	465797,96	
						6719,85	0,00	196488,72	0,00		34503,20		
355	Э510073: 16, 17	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	156,4	718,81	4,84	112421,68	757,52	2654,04	78741,28	206455,48	
						697,00	2,25	109010,80	352,24		15292,52		
356	Э510073: 18, 19	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	388,28	1796,77	24,19	697649,40	9392,16	53672,40	458783,76	1248948,52	
						1634,35	6,74	634585,52	2616,64		92515,36		
357	Э510073: 20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,12	816,71	5,68	4998,00	34,68	109,48	3504,72	9182,72	
						793,14	2,25	4853,84	13,60		680,00		
358	Э510073: 21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,057548	153839,31	21610,23	8852,92	1243,72	261,80	5653,52	15667,20	
						127677,15	8765,56	7347,40	504,56		1160,76		
359	Э510073: 22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,00816	1112824,84	27878,38	9080,72	227,80	8135,52	584,12	10438,00	
						87934,66	11462,66	717,40	93,84		773,16		
360	Э510083: 8	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	285,6	579,86	20,31	165607,88	5801,08	51053,72	79573,60	264796,76	
						380,79	6,18	108753,76	1765,28		19615,28		
361	Э510073: 24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	34	819,01	29,99	27846,68	1019,32	14641,76	9035,16	39832,36	
						358,39	10,68	12185,60	363,12		2950,52		
362	Э510083: 7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	7289,6	446,59	13,86	3255461,92	101033,72	378621,96	2031028,08	5709432,32	
						380,79	6,18	2775806,24	45050,00		422942,32		
363	Э510073: 26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	81,6	518,76	40,61	42330,68	3313,64	4288,76	26092,96	73897,64	
						425,59	18,54	34728,28	1513,00		5474,00		
364	Э510073: 27, 39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4069,8	137,34	1,21	558946,40	4925,24	98204,24	329816,32	959862,16	
						112,00	0,56	455817,60	2279,36		71099,44		
365	Э510073: 28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	136	163,47	2,42	22231,92	329,12	3624,40	13269,52	38341,12	
						134,40	1,12	18278,40	152,32		2839,68		
366	Э510073: 29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		136	192,72	4,84	26209,92	658,24	4226,88	15574,72	45127,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		156,80	2,25	21324,80	306,00		3342,88		
367	Э510073: 30, 40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	8568	67,63	1,21	579453,84	10367,28	185240,16	279830,88	928000,08	
						44,80	0,56	383846,40	4798,08		68715,36		
368	Э510073: 31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	272	145,24	9,68	39505,28	2632,96	6408,32	22815,36	67306,40	
						112,00	4,50	30464,00	1224,00		4985,76		
369	Э510073: 32	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	236,64	681,35	247,68	161234,80	58610,56	20483,64	75329,72	255488,92	
						347,11	95,01	82139,92	22482,84		18924,40		
370	Э510073: 33, 43	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	19,04	2571,56	121,04	48962,04	2304,52	2598,28	32493,80	87972,96	
						2314,07	56,19	44059,92	1069,64		6517,12		
371	Э510073: 34	1308-0201-1804 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	4,08	2015,61	121,04	8223,92	493,68	5274,76	1932,56	10969,08	
						601,66	56,19	2454,80	229,16		812,60		
372	Э510073: 37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4,08	1229,13	0,00	5015,00	0,00	111,52	3677,44	9388,08	
						1201,73	0,00	4902,80	0,00		695,64		
373	Э510073: 42	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	69,36	883,61	461,48	61287,04	32008,28	10018,44	24314,76	92449,40	
						277,69	209,20	19260,32	14509,84		6847,60		
374	Э510073: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,36	11281,00		15342,16		15342,16		16569,56	
											1227,40		
375	Э510073: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,68	5564,00		3783,52		3783,52		4086,12	
											302,60		
376	Э510073: 50	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	54,4	132,00		7180,80		7180,80		7755,40	
											574,60		
377	Э510073: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	19,72	142,00		2800,24		2800,24		3023,96	
											223,72		
378	Э510073: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	24,48	132,00		3231,36		3231,36		3489,76	
											258,40		
379	Э510073: 53	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	10,2	121,00		1234,20		1234,20		1332,80	
											98,60		
380	Э510073: 54	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	54,4	96,00		5222,40		5222,40		5639,92	
											417,52		
381	Э510073: 83	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	69,36	28254,00		1959697,44		1959697,44		2116473,48	
											156776,04		
382	Э510073: 84	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	68	319,00		21692,00		21692,00		23427,36	
											1735,36		
383	Э510083: 32	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	шт	2,04	14202,00		28972,08		28972,08		31289,52	
											2317,44		
384	Э510083: 33	СТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,68	19069,00		12966,92		12966,92		14004,60	
											1037,68		
385	Э510083: 34	СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	2,04	497,00		1013,88		1013,88		1094,80	
											80,92		
386	Э510083: 38	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	2,04	3269,00		6668,76		6668,76		7202,56	
											533,80		
387	Э510083: 39	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	2,04	3269,00		6668,76		6668,76		7202,56	
											533,80		
388	Э510083: 40	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	2,04	3269,00		6668,76		6668,76		7202,56	
											533,80		
389	Э510083: 41	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	2,04	3269,00		6668,76		6668,76		7202,56	
											533,80		
390	Э510083: 42	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	2,04	3269,00		6668,76		6668,76		7202,56	
											533,80		
391	Э510083: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	20,4	100,00		2040,00		2040,00		2203,20	
											163,20		
392	Э510083: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	51	89,00		4539,00		4539,00		4902,12	
											363,12		
393	Э510083: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	51	1857,00		94707,00		94707,00		102283,56	
											7576,56		
394	Э510083: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	2,04	266,00		542,64		542,64		586,16	
											43,52		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	Э510083: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	102	287,00		29274,00		29274,00	2341,92	31615,92	
396	Э510083: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	1020	142,00		144840,00		144840,00	11587,20	156427,20	
397	Э510073: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	6,8	48820,00		331976,00		331976,00	26558,08	358534,08	
398	Э510073: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	3,4	37161,00		126347,40		126347,40	10107,52	136454,92	
399	Э510073: 55	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	91,8	86,00		7894,80		7894,80	631,72	8526,52	
400	Э510073: 56	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	269,28	86,00		23158,08		23158,08	1852,32	25010,40	
401	Э510073: 64	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	91,8	90,00		8262,00		8262,00	660,96	8922,96	
402	Э510073: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	27,2	11462,00		311766,40		311766,40	24941,04	336707,44	
403	Э510073: 48	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	19,04	1517,00		28883,68		28883,68	2310,64	31194,32	
404	Э510073: 57	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	91,8	40,00		3672,00		3672,00	293,76	3965,76	
405	Э510073: 58	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	91,8	55,00		5049,00		5049,00	403,92	5452,92	
406	Э510073: 59	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	27,2	40,00		1088,00		1088,00	87,04	1175,04	
407	Э510073: 70	СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	542,64	202,00		109613,28		109613,28	8769,28	118382,56	
408	Э510073: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	27,2	2581,00		70203,20		70203,20	5616,12	75819,32	
409	Э510073: 61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,54264	38957,00		21139,84		21139,84	1691,16	22831,00	
410	Э510083: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,20196	38957,00		7867,60		7867,60	629,68	8497,28	
411	Э510073: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,13464	154872,00		20852,20		20852,20	1668,04	22520,24	
412	Э510073: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,6664	57838,00		38543,08		38543,08	3083,12	41626,20	
413	Э510073: 65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	64,6	373,00		24095,80		24095,80	1927,80	26023,60	
414	Э510073: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	91,8	435,00		39933,00		39933,00	3194,64	43127,64	
415	Э510073: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	386,24	466,00		179987,84		179987,84	14399,00	194386,84	
416	Э510073: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,04	320,00		652,80		652,80	52,36	705,16	
417	Э510073: 69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	6,12	320,00		1958,40		1958,40	156,40	2114,80	
418	Э510073: 71	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	26,52	1160,00		30763,20		30763,20	2460,92	33224,12	
419	Э510073: 72	СТПРАЙС.ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	10,2	510,00		5202,00		5202,00	416,16	5618,16	
420	Э510073: 73	СТПРАЙС.ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	17,68	686,00		12128,48		12128,48	970,36	13098,84	
421	Э510073: 74	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	26,52	1055,00		27978,60		27978,60	2238,56	30217,16	
422	Э510073: 75	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,2244	106,70		23,80		23,80	2,04	25,84	
423	Э510073: 76	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2		0,01224	433,19		5,44		5,44		6,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							0,68		
424	Э510073: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	4,726	110515,00		522294,40		522294,40		564077,68	
											41783,28		
425	Э510073: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	7,6398	179682,00		1372734,36		1372734,36		1482553,00	
											109818,64		
426	Э510073: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,408	283466,00		115654,40		115654,40		124906,48	
											9252,08		
427	Э510073: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,408	696006,00		283970,72		283970,72		306688,16	
											22717,44		
428	Э510083: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	28296,5	183,00		5178259,84		5178259,84		5592520,60	
											414260,76		
429	Э510073: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	816	524,00		427584,00		427584,00		461790,72	
											34206,72		
430	Э510073: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,04	3967,00		8092,68		8092,68		8740,04	
											647,36		
431	Э510083: 1	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	6,12	6260,11	1164,05	38311,88	7123,68	2863,48	20215,04	63209,40	
						4628,14	786,78	28324,04	4815,08		4682,48		
432	Э510083: 2, 23, 43	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	140,76	1956,93	0,00	275457,80	0,00	2815,20	166312,36	477111,80	
						1936,93	0,00	272642,60	0,00		35341,64		
433	Э510083: 3	1310-0902-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,68	32913,86	3868,77	22381,52	2630,92	867,68	12603,12	37783,52	
						27768,84	2614,90	18882,92	1778,20		2798,88		
434	Э510083: 4	1310-0902-0419 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	2,04	19047,89	2396,58	38857,92	4889,20	923,44	22173,44	65913,76	
						16198,49	1619,85	33044,60	3304,80		4882,40		
435	Э510083: 5	1310-0902-0902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,68	32591,28	3047,08	22161,88	2072,64	4284,68	10495,80	35270,24	
						23243,16	2059,52	15805,24	1400,80		2612,56		
436	Э510083: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	81,6	575,38	54,05	46951,28	4410,48	4156,84	29089,04	82123,60	
						470,39	24,72	38383,96	2016,88		6083,28		
437	Э510083: 9, 50	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2060,4	491,96	203,25	1013634,52	418776,64	118060,92	462003,56	1593699,00	
						231,41	80,02	476797,64	164873,48		118060,92		
438	Э510083: 10	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППЭпЗ 10х2х0,4	км	0,2584	108,27		27,88		27,88		29,92	
											2,04		
439	Э510083: 11	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,68	6,43		4,08		4,08		4,76	
											0,68		
440	Э510083: 14	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	2,04	5983,00		12205,32		12205,32		13181,80	
											976,48		
441	Э510083: 15	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,68	9046,00		6151,28		6151,28		6643,60	
											492,32		
442	Э510083: 12	СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,68	8093,00		5503,24		5503,24		5943,20	
											439,96		
443	Э510083: 13	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	28,56	192,00		5483,52		5483,52		5922,12	
											438,60		
444	Э510083: 16	1310-0902-0919 *РСНБ РК 2022*	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,68	6794,70	1301,00	4620,60	884,68	429,08	2382,04	7562,96	
						4862,49	879,35	3306,16	597,72		560,32		
445	Э510083: 17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	2,04	23818,18	0,00	48589,40	0,00	16914,32	24072,68	78474,72	
						15526,77	0,00	31674,40	0,00		5812,64		
446	Э510083: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	2,04	1517,00		3094,68		3094,68		3342,20	
											247,52		
447	Э510083: 19	1310-0411-0205 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	2,04	4599,41	0,00	9382,64	0,00	413,44	5471,28	16042,56	
						4396,73	0,00	8969,20	0,00		1188,64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
448	Э510083: 20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	119	1190,92	0,00	141719,48	0,00	1372,92	85611,32	245517,40	
						1179,38	0,00	140346,56	0,00		18186,60		
449	Э510083: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	119	141,00		16779,00		16779,00		18121,32	
											1342,32		
450	Э510083: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	61,2	531,00		32497,20		32497,20		35096,84	
											2599,64		
451	Э510083: 24	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	4,08	1250,57	121,04	5102,04	493,68	265,20	3291,88	9065,76	
						1064,47	56,19	4343,16	229,16		671,84		
452	Э510083: 25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	4,08	313,00		1277,04		1277,04		1379,04	
											102,00		
453	Э510083: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1190	562,47	3,63	669339,64	4320,04	238535,84	308519,40	1056089,64	
						358,39	1,69	426484,44	2011,44		78230,60		
454	Э510083: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	1,088	117933,00		128311,24		128311,24		138575,84	
											10264,60		
455	Э510083: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,102	204750,00		20884,84		20884,84		22555,60	
											1670,76		
456	Э510083: 29, 30	1310-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	4,76	136011,07	0,00	647412,36	0,00		394922,24	1125720,96	
						136011,07	0,00	647412,36	0,00		83386,36		
457	Э510083: 31	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	2,04	9003,00		18366,12		18366,12		19835,60	
											1469,48		
458	Э510083: 35	1310-0501-0110 *РСНБ РК 2022*	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	2,04	540491,76	0,00	1102603,00	0,00		672588,00	1917206,28	
						540491,76	0,00	1102603,00	0,00		142015,28		
459	Э510083: 37	1310-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	10,2	28166,47	0,00	287297,96	0,00		175251,64	499553,84	
						28166,47	0,00	287297,96	0,00		37004,24		
460	Э510083: 44	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	71,4	35271,53	0,00	2518387,48	0,00		1536215,88	4378971,52	
						35271,53	0,00	2518387,48	0,00		324368,16		
461	Э510083: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	816	344,00		280704,00		280704,00		303160,32	
											22456,32		
462	Э510093: 1, 11	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	209,44	2722,23	72,74	570143,96	15234,72	289236,64	265393,80	902380,40	
						1268,49	24,53	265672,60	5138,08		66842,64		
463	Э510093: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	86,36	380,00		32816,80		32816,80		35442,28	
											2625,48		
464	Э510093: 5, 14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	12,92	764,00		9870,88		9870,88		10660,36	
											789,48		
465	Э510093: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	4,08	1035,00		4222,80		4222,80		4560,76	
											337,96		
466	Э510093: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,8	2123,00		14436,40		14436,40		15591,04	
											1154,64		
467	Э510093: 8	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	202,64	930,79	0,00	188615,00	0,00	3572,72	181342,40	399555,08	
						913,16	0,00	185042,96	0,00		29597,68		
468	Э510093: 12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,836	3391,00		6226,08		6226,08		6723,84	
											497,76		
469	Э510093: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	4,08	1265,00		5161,20		5161,20		5573,96	
											412,76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
470	3510093: 16	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,04	7013,08 2243,81	134,79 22,50	14306,52 4577,08	275,40 46,24	9454,04	4530,84 1506,88	20344,24	
471	3510093: 17	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехконфорочные. Установка	прибор	27,2	5441,79 2378,27	394,18 198,87	148016,96 64689,08	10721,56 5409,40	72606,32	68696,32 17337,28	234050,56	
		513-301-0100 <font	Плита газовая	шт.	27,2								
472	3510093: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	27,2	103946,00		2827331,20		2827331,20		2827331,20	
473	3510093: 20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	27,2	6583,00		179057,60		179057,60	1432,88	193382,48	
474	3510093: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	35,36	887,00		31364,32		31364,32	2509,20	33873,52	
475	3510093: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	2,04	118377,00		241489,08		241489,08	19318,80	260807,88	
476	3510103: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,68	5415,00 5415,00	0,00 0,00	3682,20 3682,20	0,00 0,00		1841,44 442,00	5965,64	
477	3510103: 2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,68	21660,00 21660,00	0,00 0,00	14728,80 14728,80	0,00 0,00		7364,40 1767,32	23860,52	
478	3510103: 3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,68	5606,00 5606,00	0,00 0,00	3812,08 3812,08	0,00 0,00		1906,04 457,64	6175,76	
479	3510103: 4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,68	8409,00 8409,00	0,00 0,00	5718,12 5718,12	0,00 0,00		2859,40 686,12	9263,64	
			ИТОГО по акту					478404743,84 67688653,84	8813662,92 3171041,28	397774198,08 4013848,24	58577118,96 42637437,52	579619300,32	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4013848,24			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			14389004,66				594008304,98	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,74			4259145,38				598267450,36	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			11884166,73				610151617,09	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			73218194,05				683369811,14	
			Итого с НДС										

Составил

ИП _____ Жуматаева Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК

ТОО СК А-Стой монтаж

и.о. Директор _____ Жумабаев Е.Т.