Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства,РК, Актюбинская обл.. Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36, тел.: 87134523400 22507**	**100240016905**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030012, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256, тел.: 8 7132 557691**	**020240001781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №60 от04.06.2020г

Номер документа	Дата составления
29	**12.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по "Строительство школы на100 мест с Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского р-на,Актюбинской обл.			тен	1	25 880 366,53	25 880 366,53	2 772 896,41
				Итого	1	x	25 880 366,53	2 772 896,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Сабыргазиев Т.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / / Н. Жубаныш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания принятых работ (услуг) 12.10.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** форма №3

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**

Договор генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020 г.**

С П Р А В К А № 4

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

код	код подрядчика		Договор		Источник финанси		Организац.правовая форма	
заказчика			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			60	04.06.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**101 304 980,75**	**90 450 875,69**							10 854 105,08	101 304 980,77
Акт №9	25 880 366,53	23 107 470,12							2 772 896,41	25 880 366,53
Итого за октябрь	**25 880 366,53**	**23 107 470,12**							**2 772 896,41**	**25 880 366,53**
Всего к оплате:	**25 880 366,53 (двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) тенге, 53тиын**									

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Жубанышев Н.К.**

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

_____ **Сабыргазиев Т.К.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.2017

Авторский надзор
ТОО "СпецСтройСогласование",

_____ **Ерменов Г.К.**

форма №2

Заказчик **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство школы на 100 мест**
(наименование)

Договор генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9
Общестроительные работы
за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
					на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1							
		Раздел 3 Стены							
1	**45**	**11-080201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**169,062**	**17580,7**	**2972228**		**50,8**
									317705
2	**46**	**11-080201-0102**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	**63,1351**	**17313,54**	**1093092**		**50,8**
									114425,5
3	**48**	**11-080201-0103**	**Стены наружные облицовка из лицевого керамического кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**75,606**	**26197,35**	**1980677**		**50,8**
									155460
4	**49**	**11-080201-0104**	**Стены наружные облицовка из лицевого керамического кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	**33,102**	**25925,5**	**858186**		**50,8**
									65773

5	52	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	122,2094	27152,17	3318250	55,3
								1199791
6	54	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	139,5499	17462,4	2436876	50,8
								253859
7	56	11-080201-0107	Стены внутренние (вентканалы) из кирпича керамического. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,6	21055,54	117911	50,8
								10187
8	57	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (участки кирпичных стен по осям Б, В, Г армировать сеткой диам.4ВрI)	т металлических изделий	0,1253	319800,48	40071	50,8
								2858
9	59	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматура 4ВРI - простенки)	т металлических изделий	2,6416	319802,39	422395	50,8
								30128,5
10	60	11-080201-0701	Перекрытие отверстии. Армирование	т металлических изделий	0,0346	45809,25	1585	50,8
								789
11	62	11-080201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,31	23693,5	102119	50,8
								14546
12	64	11-090302-0301	Усиление столбов из уголков. Монтаж	т конструкций	0,39424	59978,69	23646	60,9
								11419
13	95	11-070512-0111	Опорные плиты ОП массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	1325,33	23856	62,1

							9392
14	99 11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	**132**	**464,45**	**61307**	**50,8**
							22395
		Итого прямые затраты по разделу 3				**13 452 199,00**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 208 728,00	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 660 927,00	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				664 023,30	
		Итого, тенге				16 324 950,30	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 305 996,02	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 630 946,33**	
	Раздел 11 Вентканалы						
15	287 11-080401-0303	**Вентканалы армированные толщиной в 1/2 кирпича . Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**65,92**	**3815,34**	**251507**	**50,8**
							37534
16	300 11-070505-0104	**Монтаж плит перекрытий вентканалов**	шт. сборных конструкций	**44**	**4301,23**	**189254**	**62,1**
							50287
17	301 21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	**1,2316**	**45129,67**	**55582**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 4				**496 343,00**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				87 821,00	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				584 164,00	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 768,55	
		Итого, тенге				608 932,55	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 714,60	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**657 647,16**	

Раздел 7 Перегородки

18	173	11-080401-0305					
		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**785,7**	**2649,43**	**2081657**	**50,8**
							380389

Итого прямые затраты по разделу 10	**2 081 657,00**
Накладные расходы I уровня, тенге	380 389,00
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 462 046,00
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	104 390,75
Итого, тенге	2 566 436,75
Сметная прибыль (8 %), тенге	205 314,94
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 771 751,69**

Итого по смете на подряд		**21 060 345,18**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**315905,18**	**21 376 250,36**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**423249,76**	**21 799 500,11**
2018 г. - (Иинф = 1,060)		**23 107 470,12**
Налог на добавленную стоимость		**2 772 896,41**
Всего стоимость с НДС		**25 880 366,53**

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Жубанышев Н.К.

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Сабыргазиев Т.К.

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

Кыдыралин Г.А.
Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.2017

Авторский надзор
ТОО "СпецСтройСогласование",

Ерменов Г.К.