Заказчик: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**
Доп. соглашение **№ 2 от 14.07.2021г.** к договору генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020г.**

форма №3

С П Р А В К А № 7/1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика		доп.согл. к договору номер	доп.согл. к договору дата	Источник финанси номер	Источник финанси дата	Организац.правовая форма наим.	Организац.правовая форма код
			2	14.07.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты: СМР	другие доп.расходы	НДС тенге	ВСЕГО, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**381 769 111,54**	**340 865 278,16**							**40 903 833,38**	**381 769 111,54**
Акт №27, 2-1-1 Общестроительные работы	1 577 729,03	1 408 686,63							169 042,40	1 577 729,03
Акт №28, 2-1-2 Отопление и вентиляция	6 967 937,78	6 221 373,02							746 564,76	6 967 937,78
Акт №29, 2-1-3 Водопровод и канализация	1 638 814,95	1 463 227,63							175 587,32	1 638 814,95
Акт №30, 3-1-1 Блочно-модульная котельная	25 921 351,72	23 144 064,03							2 777 287,68	25 921 351,72
Акт №31, 3-1-2 Топливохранилище	8 640 802,77	7 715 002,48							925 800,30	8 640 802,77
Акт №32, 7-1-1 Благоустройство	6 971 479,61	6 224 535,37							746 944,24	6 971 479,61
Акт №33, Технологическое оборудование	3 629 607,56	3 240 721,04							388 886,52	3 629 607,56
Итого за август месяц	**55 347 723,43**	**49 417 610,20**							**5 930 113,22**	**55 347 723,43**
Всего к оплате:	**55 347 723,43 (пятьдесят пять миллионов триста сорок семь тысяч семьсот двадцать три) тенге, 43 тиын**									

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**
Аттестат эксперта К277VIE00030045 от 31.08.2017

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

форма №2

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект Строительство школы на 100 мест
(наименование)

Доп. соглашение **№ 2 от 14.07.2021г.** к договору генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 27
Общестроительные работы
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед.измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед.измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
			Раздел 18 Отмостка шир.1,50 м						
423		**11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		**55,125**	**7626,12**	**420390**	**60,9** / **94841**
424		**11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**367,5**	**1685,79**	**619526**	**60,3** / **10509**

Итого прямые затраты по разделу 18	**1 039 916**
Накладные расходы I уровня, тенге	105 350
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 145 266
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	43 520
Итого, тенге	1 188 786
Сметная прибыль (8 %), тенге	95 103
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 283 889**

Итого по смете на подряд	1 283 889,00
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 258,34
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	1 303 147,34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	25 802,32
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	1 328 949,65
2018 г. - (Иинф = 1,060)	1 408 686,63
Налог на добавленную стоимость	169 042,40
Всего стоимость с НДС	1 577 729,03

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**
Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.201

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

соот. рес. Ф-2 пров. по смете

форма №2

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект Строительство школы на 100 мест
(наименование)

Доп. соглашение № 2 от 14.07.2021г. к договору генерального строительного подряда № 60 от 04.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 28
Отопление и вентиляция
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед.измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед.измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-1-2						
			Раздел 1 Отопление						
	1	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	154,28	16319,39	2517756	60,4	56986
	2	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	113	218,45	24685	60,4	7662
	3	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	222	1580,67	350908	60,4	165183
	4	23-051207-1922	Термостатический элемент RTR-7090 со встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	109	6456,7	703780	–	
	5	23-041008-0402	Клапан термостатический RTR-G-1-У для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	109	5616,34	612181	–	
	6	23-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	32738,88	130956	–	

13 23-040905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180 °С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	121	1264,96	153060	–
14 23-040905-0602	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180 °С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1920,92	5763	–
15 23-040905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180 °С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2966,53	53398	–
16 23-040905-0604	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180 °С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4856,82	29141	–
17 23-040905-0605	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180 °С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6748,19	13496	–
18 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78,5	55,59	4364	60,4
						2532
19 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	55,6	556	60,4
						323
20 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	232,64	60,78	14140	54,2
						3545
21 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	232,64	613,14	142642	54,8
						64936
	Итого прямые затраты по разделу 1				4 756 826	
	Накладные расходы I уровня, тенге				301 167	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 057 993
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	192 204
Итого, тенге	5 250 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	420 016
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 670 212**

Итого по смете на подряд	**5 670 212,39**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**85 053,19**
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	**5 755 265,57**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**113 954,26**
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**5 869 219,83**
2018 г. - (Иинф = 1,060)	**6 221 373,02**
Налог на добавленную стоимость	**746 564,76**
Всего стоимость с НДС	**6 967 937,78**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**
Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.20

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

соот. расч. Ф-2 прил. в по смете

форма №2

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект Строительство школы на 100 мест
(наименование)

Доп. соглашение № 2 от 14.07.2021г. к договору генерального строительного подряда № 60 от 04.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 29
Водопровод и канализация
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед.измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед.измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-1-3						
			Раздел 2 Горячее водоснабжение						
	29	11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		46	627,39	28860	60,4 / 16656
	30	23-030102-1243	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.		42	4096,66	172060	–
	31	23-030102-1231	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.		4	7196,46	28786	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**229 706**
Накладные расходы I уровня, тенге	16 656
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	246 362
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 362
Итого, тенге	255 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 458
Итого по разделу на подряд, тенге	**276 182**

Раздел 3 Канализация

38	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	39	8747,97	341171	60,4
							40014
39	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18	19632,61	353387	60,4
							21066
40	11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	10060	30180	60,4
							1447
41	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	8524,25	34097	60,4
							2218
42	23-021104-3303	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной до 1,0 м	комплект	107	473,39	50653	–
43	11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5798	11596	60,4
							489
44	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	11649	11649	60,4
							423
45	11-170301-0106	Сливы. Установка	комплект	1	42634	42634	60,4
							2222

Итого прямые затраты по разделу 3	**875 367**
Накладные расходы I уровня, тенге	67 879
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	943 246
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 843
Итого, тенге	979 089
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 327
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 057 416**

Итого по смете на подряд	**1 333 598,13**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**20 003,97**

Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	**1 353 602,10**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**26 801,32**
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**1 380 403,43**
2018 г. - (Иинф = 1,060)	**1 463 227,63**
Налог на добавленную стоимость	**175 587,32**
Всего стоимость с НДС	**1 638 814,95**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**
Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.20

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

соот. рес. Ф-2 нач. по смете

форма №2

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Блочно-модульная котельная**
(наименование)

Доп. соглашение **№ 2 от 14.07.2021г.** к договору генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 30
Блочно-модульная котельная
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
					на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная ресурсная смета № 3-1-1							
		Раздел 1 Основание блочно-модульной котельной							
	1	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**12**	**1148,5**	**13782**	**59,**
									814
	2	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		2,22	**659,01**	**1463**	**59,**
									86
	3	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		**5**	5255,4	**26277**	**50,**
									277
	4	11-060201-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона кл В20**	м3		**14,6**	**21090,41**	**307920**	**48,**
									1613
	5	11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		**0,29729**	**13767,7**	**4093**	**48,**
									187

6	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29729	196197,3	58327	
7	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,76	730,71	6401	50,
							80
8	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	5255	4204	50,
							44
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная под отмостку. Устройство	м3	0,8	17950	14360	48,
							42
		Итого прямые затраты по разделу 1				**436 827**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				31 466	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				468 293	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 795	
		Итого, тенге				486 088	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 887	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**524 975**	
	Раздел 2 Монтаж блочно-модульной котельной						
10	11-250130-0102	Установка блочно-модульной котельной	т блок-боксов	12,5	20330,88	254136	58,7
							84260
11	58-000000-1020(пл)(об)	Блочно-модульная котельная БМК	блок	1	17939690	17 939 690	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**18 193 826**	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				17 939 690	
		Накладные расходы I уровня, тенге				84 260	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 278 086	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				694 567	
		Итого, тенге				18 972 653	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 517 812	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 490 465**	

Раздел 3 Фундамент под дымовую трубу - 2 шт.

12 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1148,5	2297	59
14 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5260	1052	13 50
15 11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8	24130	19304	11 48
16 11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,12844	171216,13	21991	139 48,
17 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	730,68	3858	102 50,
18 11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28	5256,25	6728	48 50,
19 11-060101-0101	Подготовка бетонная под отмостку. Устройство	м3	0,64	17950	11488	70 48,
						34

Итого прямые затраты по разделу 3	**67 561**
Накладные расходы I уровня, тенге	5 925
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	73 486
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 792
Итого, тенге	76 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 102
Итого по разделу на подряд, тенге	**82 380**

Итого прямые затраты по смете	**18 698 214**
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	17 939 690
Накладные расходы I уровня, тенге	121 651
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 819 865
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	715 155
Итого, тенге	19 535 020
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 562 802

Итого по смете на подряд, тенге	**21 097 822**
Итого прямые затраты по смете	**21 097 822**
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	121 651
без инженерного оборудования, тенге	20 976 171
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**314 642,57**
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	**21 290 813,57**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**421 558,11**
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**21 712 371,67**
с инженерным оборудованием, тенге	**21 834 022,67**
2018 г. - (Иинф = 1,060)	**23 144 064,03**
Налог на добавленную стоимость	**2 777 287,68**
Всего стоимость с НДС	**25 921 351,72**

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.20

ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

соот. рас. Ф-2 прав по смете

форма №2

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект Топливохранилище
(наименование)

Доп. соглашение № 2 от 14.07.2021г. к договору генерального строительного подряда № 60 от 04.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 31
Топливохранилище
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед.измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед.измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 3-1-2						
	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	181,08	92,62	16771		59,1 / 3927
	2	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,12	2362,52	47534		59,1 / 28093
	3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,02	658,97	3967		59,1 / 2344
	4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,16	22,18	1201		59,1 / 255
	5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,16	120,24	6512		59,1

6	11-080101-0201	Засыпка емкости песком. Устройство	м3 основания	60	3355,95	201357	2931 50,8
7	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,3	5255,12	22597	25160 50,8
8	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3	3236,51	13917	2382 48,5
9	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,28	579,57	19288	2278 60,9
10	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,28	1031,94	34343	5295 60,9
11	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,28	677,16	22536	8612 60,9
12	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,28	579,57	19288	5191 60,9
13	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	м2 стяжки	166,4	82,79	13777	5295 60,9
14	11-061301-0105	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	32	48106,63	1539412	476 48,5
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,60834	13348,34	34817	348165 48,5
							15557

16 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1401	200100,36	28034	–
17 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47648	196197,3	289681	–
18 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99176	191513,63	189936	–
19 11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05946	171207,53	10180	48,5
						476
20 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0106	315000	3339	48,5
						824
21 11-061301-0301	Монолитный канал в сооружениях. Устройство	м3	1,45	50422,76	73113	48,5
						17199
22 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15583	13347,88	2080	48,5
						930
23 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15583	191513,63	29844	–
24 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0109	205629,7	2241	–
25 11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	5637,5	22550	62,1
						3668
26 21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2	45129,67	9026	–

27 11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования. Монтаж	т конструкций	0,1344	33705,36	4530	60,9
						1499
28 21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1344	277511,07	37297	–
29 11-090701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К=2,000;	т конструкций	0,1307	121377,2	15864	60,9
						8669
30 21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 тК=2,000;	т	0,1307	345848,67	45202	–
31 11-090601-0101	Конструкции крышки. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,1307	66893,65	8743	60,9
						5052
32 11-090701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К=2,000;	т конструкций	0,74778	121388,64	90772	60,9
						49596
33 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=2,000;	т	0,57462	203265,09	116800	–
34 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	т	0,17316	205629,7	35607	–
35 11-090606-0105	Технологический колодец из листовой стали. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,74778	62973,07	47090	60,9
						20616

36 11-220101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфтК=2,000;	км трубопровода	0,0088	12290000	108152	62,1
						2732
37 23-021001-0207	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 400 ГОСТ 31416-2009К=2,000;	шт.	2	1312,12	2624	-
38 11-090701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка смотровой трубы). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К=2,000;	т конструкций	0,00256	121093,75	310	60,9
						169
39 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=2,000;	т	0,01596	203265,09	3244	-
40 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	т	0,00974	211256,39	2058	-
41 11-090601-0101	Конструкции крышки смотровой трубы. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,00256	66406,25	170	60,9
						99
42 11-160401-0212	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 530 мм. Монтаж приемника утечекК=2,000;	м трубопровода	1,2	29840,83	35809	60,4
						1840
43 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=2,000;	т	0,0357	203265,09	7257	-
44 11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,10973	381216,15	423047	60,9
						46267
45 11-090202-0201	Резервуары вместимостью 10 м3 . Монтаж (2 шт)	т конструкций	5,04	93724,6	472372	60,9

46 29-011001-0101(пл)	Резервуар горизонтальный стальной, тип РГС 5м3	шт	2	705473	1410946	131486 –

Итого прямые затраты по смете	5 525 235
Накладные расходы I уровня, тенге	747 083
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 272 318
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	238 348
Итого, тенге	6 510 666
Сметная прибыль (8 %), тенге	520 853
Итого по смете на подряд, тенге	7 031 519
Итого по смете на подряд	7 031 519,00
Временные здания и сооружения (1,5 %)	105 472,79
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	7 136 991,79
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	141 312,44
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	7 278 304,22
2018 г. - (Иинф = 1,060)	7 715 002,48
Налог на добавленную стоимость	925 800,30
Всего стоимость с НДС	8 640 802,77

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.20

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

Соот. рас Ф-2 прав по смете

форма №2

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Доп. соглашение **№ 2 от 14.07.2021г.** к договору генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 32
Благоустройство и озеленение территории
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
					на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие						
1	9	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2952,2		1685,57	**4976151**	**60,3** / **84413**
			Итого прямые затраты по разделу 1					**4 976 151**	
			Накладные расходы I уровня, тенге					84 413	
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 060 564	
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					192 301	
			Итого, тенге					5 252 865	
			Сметная прибыль (8 %), тенге					420 229	
			Итого по разделу на подряд, тенге					**5 673 095**	
			Итого по смете на подряд, тенге					5 673 095	

Временные здания и сооружения (1,5 %)	85 096,42
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	5 758 191,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	114 012,18
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	5 872 203,18
2018 г. - (Иинф = 1,060)	6 224 535,37
Налог на добавленную стоимость	746 944,24
Всего стоимость с НДС	6 971 479,61

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.20

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

сост. расс. Ф-г прав по смете

форма №2

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект Строительство школы на 100 мест
(наименование)

Доп. соглашение № 2 от 14.07.2021г. к договору генерального строительного подряда № 60 от 04.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 33
Технологическое оборудование
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
					на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	59-010001-0101(пл) (ПЗ)	Доска классная настенная 3-х элементная 3000х1000	шт		16	107059	1712944	–
	19	59-010001-0011(пл) (ПЗ)	Стол письменный двухтумбовый	шт		6	44053	264318	–
	20	59-010001-0038(пл) (ПЗ)	Стол лабораторный 2000х800х800 (h)	шт		2	19508	39016	–
	21	59-010001-0036(пл) (ПЗ)	Стол демонстративный для кабинета физики	шт		1	76154	76154	–
	22	59-010001-0035(пл) (ПЗ)	Стол демонстративный для кабинета химии в комплекте из двух секций	шт		1	136573	136573	–
	23	59-010001-0004(пл) (ПЗ)	Шкаф для наглядных пособий секционный	шт		13	27064	351832	–
	24	59-010001-0008(пл) (ПЗ)	Шкаф книжный	шт		5	48463	242315	–

26	59-010001-0119(пл) (ПЗ)	Парта одноместная	шт	12	19511	234132	–

Итого по смете на подряд, тенге	
Справочно:	
Технологическое оборудование поставки заказчика, тенге	3 057 284
2018 г. - (Иинф = 1,060)	**3 240 721,04**
Налог на добавленную стоимость	**388 886,52**
Всего стоимость с НДС	**3 629 607,56**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**
Аттестат эксперта: KZ77VJE00030045 от 31.08.20

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

соот. рас. Ф-2 прав по смете